

**SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE
AL AÑO DE 2023, CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2015**

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el año de 2023 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2015 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO INTER MOVILIDAD y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.” - ZONA CENTRO NORTE.”

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte a 30 de DICIEMBRE del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 quien funge como Interventor del Contrato de Obra SDM-2021-2022 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

1. Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.
2. Relacionar el estado financiero del proyecto con corte a 30 de DICIEMBRE del año 2023, relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2015

A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución del contrato con corte a 30 de DICIEMBRE del año 2023.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2015			
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." - ZONA CENTRO NORTE			
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP's			
	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
	1681	19/04/2021	\$ 4.466.297.584	2021
	8	04/01/2022	\$ 10.661.770.575	2022
	21	01/01/2023	\$ 5.723.395.000	2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP's			
	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
	1919	27/07/2021	\$ 616.182.000	2021
	9	11/01/2022	\$ 1.523.201.904	2022
	45	01/01/2023	\$ 1.568.897.961	2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$3.708.281.865), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,64 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021).			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2015			
FECHA DE INICIACIÓN:	28 de julio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de diciembre de 2023			
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER MOVILIDAD			
IDENTIFICACION:	NIT: 901.497.881			
CONTRATISTA DE OBRA:	UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023 CONTRATO SDM-2021-2022			

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría SDM- 2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el corte anual a 30 de DICIEMBRE de 2023; desde la SDM se encuentran asignados como proyectos principales a través del Contrato de Interventoría, la implementación en vía de los siguientes ID's para el periodo:

	DISEÑO O ID	ESTADO ACTUAL DE EJECUCION
1	MV_09_048_1556_10_V8 Y MV_09_189_1556_10_V11 CALLE13	100%
2	EX_16_047_1556_10_V9 MUZU	100%
3	EX_14_101_1881_12 SANTA ISABEL	100%
4	EX_14_100_1881_12 (La Misericordia)	100%
5	CP_16_12_EX_16_170_1249_11_V3 (Químicos)	100%
6	CP_SDM_390177-18 EX_09_195_1881_12 (Oriente Aeropuerto)	100%
7	CP_SDM-45218-2020 (La Esperanza)	100%
8	CP_SDQS-338292020 (La Esperanza)	100%
9	CP_SDM-SI-25397-20 ENTREGA 1	100%
10	MV_09_006 (Variante CL 17)	100%
11	MV_09_038_1747_10 CP_SDQS_1580902019	100%
12	MV_16_116_1747_10_V1 CP-TV-53 con DG 16 SUR	100%
13	MV_13_001_1313_17_V8 CALLE 26 (KR 40-AK68)	100%
14	MV_13_001_1313_17_V8 CALLE 26 (CICLORRUTA)	100%
15	EX_09_219_1556_10_V3 (Zona Industrial)	100%
16	MV_09_024_1249_11 AC 13 (Avenida Boyacá- Avenida Carrera 68)	100%
17	MV_09_024_1249_11 AC 13 (Carrera 50- Avenida Carrera 68)	100%
18	MV_09_024_1249_11 AC 13 (Avenida Boyacá- Carrera 88)	100%
19	CP_SDQS-3549132021 V4 (Villemar Sede B)CL 25B KRA82	100%
20	EX_09_184_1249_11_V3 (Nuevo Reino)	100%
21	EX_16_187_1249_11_V1 CP_3694392021_KR_43-CL_6	100%

22	CP 16 04 CALLE 33SUR	100%
23	CP 16 16 EX 09 035 1556 10	100%
24	CP SR 28 (SANTA RITA)	100%
25	EX 16 187 1249 11 (LAS MERCEDES)	100%
26	EX 09 210 1881 12 (Capellanía)	100%
27	SUMINISTRO #1	100%
28	Suministro, Retiro e Instalación de Pasacalles pico y placa Festivos y semanal	100%
29	Información Tableros (Señales verticales Elevadas)	100%
30	EX 02 182 1881 12 V8 ESTACIONAMIENTO ROSALES	100%
31	EX 02 192 1881 12 V7 ESTACIONAMIENTO PARDO RUBIO	100%
32	EX 02 180 1881 12 V8 ESTACIONAMIENTO REFUGIO	100%
33	EX 02 356 946 10 V6 ESTACIONAMIENTO CLINICA MUJER	100%
34	EX 16 207 1881 12 BATALLON SANIDAD	100%
35	MV 09 038 1747 EL RECODO	100%
36	EX 14 085 1249 11 V3 CP KR 25 CL 1F	100%
37	MV 13 001 1313 17 V8 (AC 26 ENTRE KR 19 Y KR40)	100%
38	EX 09 217 1881 12 V2 PRADOS ALAMEDA	100%
39	Suministro #2	100%
40	Suministro #3	100%
41	Suministro #4	100%
42	Suministro IDIPRON (1)	100%
43	PMT Emergencia Cierre Calzada SUR CL 3 KR 60	100%
44	CP 16 03 EX 16 179 1249 11 SDQS 2481522021 B	100%
45	TRAMO 1 EX 08 256 1244 11 V8 (Ciclorruta el Burro)	100%
46	ID MV 09 048 1556 10 CALLE13 KR88 KR97	100%
47	TRAMO 3 EX 08 037 1556 10 V9 (Ciclorruta el Burro)	100%
48	CP SDQS 3549132021 CALLE25G KRA82 EX 09 184 1249 11 V4	100%
49	Tramo 2 EX 08 342 1867 12 V4 (Ciclorruta el Burro)	100%
50	TRAMO 4 EX 09 001 1214 15 V4 (Ciclorruta el Burro)	100%
51	ID MV 13 001 1313 17 V9 (AC 26 ENTRE KR 3 Y KR 19)	100%
52	EX 16 207 1881 12 AV AMERICAS KR40 BATALLON	100%
53	PASACALLES PMT EMERGENCIA AV CALLE 3	100%
54	CP 20216121697332_SR01_CALLE 18_KR 100 EX 09 035 1556 10 V6 PARQUE CENTRAL	100%
55	EX 16 045 1556 10 V8 VERAGUAS CENTRAL	100%
56	Suministro #5	100%
57	Suministro 6 IDIPRON (2)	100%
58	ID MV 13 001 286 19 AK 50 ENTRE CL 59 Y CL 63 CICLORRUTA	100%
59	CP ID MV 13 001 286 19 AK 50 ENTRE CL 59 Y CL 63 VIA	100%
60	ID EX 16 180 1249 11 V4 Cuadrante1	100%
61	CP 4.3- 7_SDQS 1206832021_CL_18A_CON_KR_121A_CL_18A_CON_KR_120A_EX_ 09 032 1556 10	100%

62	CP_4.3-11_SDQS_23422021_KR_103ABIS_ENTRE_CL_16H_Y_CL_16F_EX_09_219_1881_12	100%
63	CP_4.3-24_SDQS_3778652021_CL_23_CON_KR_72A	100%
64	CP_4.3-18_SDQS_396862022_KR_87_ENTRE_CL_19_Y_CL_18_EX_09_187_1249_11_V3	100%
65	CP_4.3-12_SDQS_23102021_CL_18A_ENTRE_KR_122_Y_KR_123A_EX_09_032_1556_10	100%
66	CP_4.3-5_CORREO ELECTRÓNICO_KR_104B_ENTRE_CL_17_Y_CL_20_CL_18_ENTRE_KR_103B_Y_KR_106	100%
67	CP_4.3-2_SDQS_655692021_CL_23_ENTRE_KR_83_Y_KR_85A.	100%
68	CP_4.4-10_Solicitudes CDG_EX_16_194_1881_12_V1_Área de influencia Jardín Infantil Universo del Saber_KR_52_No_17-41	100%
69	CP_4.4-9_Solicitudes CDG_EX_16_198_1881_12_V1_Área de influencia al Colegio I.E.D Luis Carlos Galán_CL_1B_No.52A-02	100%
70	ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_MODELIA_V0_CL_24D_Y_CL_24C_ENTRE_KR_80C_Y_KR_75	100%
71	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL18_V0_FISCALIA_PARQUEO_EN_VIA_CL_18_ENTRE_KR_32_Y_KR_33	100%
72	CP_4.4-8_Solicitudes CDG_EX_16_194_1881_12_V1_Área de influencia al Instituto Nacional Cultura_KR_51_No_16_Sur-64	100%
73	ID_EX_16_180_1249_11_V4_Cuadrante2	100%
74	CP_4.5_SDM_20223210012833_AK_50_CON_AV_1° DE MAYO	100%
75	CP_4.3-3_SDQS-226322021_CL_23D_CON_KR_85B	100%
76	CP_4.4-1-SR-28- KR 39B CON AV. CL 3 (SI 20222244380181) EX_16_045_1556_10_V8	100%
77	CP_4.4-2-SR-28- KR 41B CON AV. CL 3 (SI 20222244380181) EX_16_045_1556_10_V8	100%
78	CP_4.4-6- KR 56 CON CL 17 (SDM 202261201282482)EX_16_195_1881_12_V1	100%
79	CP_4.3-17_SDQS_700142022_KR_102_ENTRE_CL_25BBIS_Y_CL_24F_LA ROSITA	100%
80	ID_EX_16_180_1249_11_V5_KR_31D_ENTRE_CL_1C_Y_CL_1F_CAMBIO SENTIDO	100%
81	CP_4.3-1_SDQS-743172021_(KR_106_CON_AC_24)	100%
82	CP_4.3-4_SDQS-749182021_(AC_13_(DG_16)_con_KR_96B)	100%
83	CP_4.3-6_SDM-20216120606972_(AC_24_CON_KR_100)	100%
84	CP_4.3-8_SDQS-3090272020_(KR_83_ENTRE_CL_23_Y_CL_23A)	100%
85	CP_4.3-10_SDQS-62872021_(CL_23D_CON_KR_82)	100%
86	CP_4.3-14_SDQS-623692022_(CL_23F_entre_KR_96H_y_KR_96J)EX_09_217_1556_10	100%
87	CP_4.3-15_SDM-20226120313592_(KR_70_entre_CL_22D_y_CL_23C)EX_09_018_1249_11	100%
88	CP_4.3-21_SDM-STP-208916-2020_(CL_19A_CON_AK_80,_CL19A_CON_AVENIDA CIUDAD DE CALI)	100%
89	CP_4.3-23_SDM-20226120745772_(KR_68B_entre_CL_24C_y_CL_25)EX_09_017_1249_11	100%
90	CP_4.3-26_SDQS-350142022_(CL_23D_CON_KR_72A)EX_09_221_1881_12_V2	100%
91	CP_4.4-3-SR-28- KR 38D CON AV. CL 3 (SI 202222404874541) EX_16_045_1556_10_V8	100%

92	CP_4.4-4- KR 44 CON CL 20 (SDM 202261201450252 EX 16 188 1881 12 V2	100%
93	EX 09 001 1214 15 (DG 15A CAMBIO DE SENTIDO)	100%
94	CP 4.3-9 SDQS-3230542020 (CL 22I CON KR 107)	100%
95	CP 4.3-13 SDM-20216120658782 (KR 103A ENTRE CL 18 Y CL 20)	100%
96	CP 4.3-22 SDM-20226120475482 (CL 23B entre KR 123A y KR 124A) EX 09 032 1556 10 V8	100%
97	SH SV ZPP 2470 2021_KR 44_V0_EX 16_198_1881_12_KR 44 ENTRE CL 14 Y AC 20	100%
98	CP 4.3-25 SDQS-3889832021 (CL 22F con KR 103)	100%
99	AV_CIRCUNVALAR	100%
100	CP 4.7-5 SDM_OGS_202214000212693_5_KR_58_ENTRE_AC_17_Y_CL_17A_KR_57_ENTRE_AC_17_Y_CL_17A_CL_17A_ENTRE_KR_56_Y_KR_57_SEDE_A_JO SE JOAQUIN CASAS CARCEL MODELO	100%
101	C.P.4.7-2.SDM_OGS_202214000212693_2_EX_16_088_1556_10_CL_32S_ENTRE_KR 51 Y KR 51A CULTURA POPULAR	100%
102	CP 4.6-3 INF SDQS 3281792022 KR 66A CON CL 11	100%
103	CP-4.7-6 SDM_OGS- 202214000212693JOSE MANUEL RESTREPO	100%
104	4.6-2.CP_INF SDQS 2793602022 CL 4F CON KR 39D	100%
105	MV_13_001_1313_17_V12_AC_26_ENTRE_KR_72B_A_KR_75_Y_AC_26_ENT RE AK 96 A AK 103	100%
106	CP-4.9_MV_19_173_1244_11_V14 (PARADEROS AK 30 CON CL 8S)	100%
107	EX 09 031 1556_10_KR_116_HASTA LA KR 104B ENTRE LA CL 22D BIS Y LA AC 24 ZONAS ESCOLARES FONTIBON	100%
108	4.7-4_CP_SDM_OGS_202214000212693_EX_16_195_188_12_AK 36_ENTRE_CL_17A_Y_CL_17B_AK_36_ENTRE_CL_17B_Y_CL_18_AK_36_E NTRE CL 18 Y AC 19 KR 35 ENTRE CLKR 35 COLEGIO ESPAÑA	100%
109	CP 4.8 SDQS_1143872022_KR_103A_ENTRE_CL_22H_Y_CL_23	100%
110	CP 5.1-3_EX_14_084_1249_11_V3_CL_1B_ENTRE_KR_27A_Y_KR_28A_CL_1B_CON KR 28 SANTA ISABEL	100%
111	CP 4.6-1_AC_6_CON_KR38_EX_16_469_947_10_V8	100%
112	CP 5.0-1 SDM SDM 202261203451962 EX 16 179 1249 11 V3 CIUDAD MONTES	100%
113	CP 4.3-20 SDM-20202222059223_CL_16H_CON_KR_103A_BIS_KR_104_CON_CL_16F_BIS_S V	100%
114	CP 4.7-1_SDM_OGS_202214000212693_KR_66_ENTRE_CL_12A_Y_CL_12_KR_65B_ENTRE CL 11 Y AC 13	100%
115	CP 5.1-1_OGS_202214000216273_1_EX_14_101_1881_12_V5_KR_14_A_HASTA_KR 17 ENTRE CL 2 Y CL 3 PLAZA EDUARDO SANTOS	100%
116	ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_ESTACIONAMIENTO_GRAN_ESTACION_CL_24_A CON KR 60	100%

117	ID_ZE_09_002_1214_15_KR 106_HASTA_KR_109_ENTRE_CL_14A_Y_CL_14_COLEGIO_CARLO_FEDERI CI I.E.D	100%
118	ID_EX_16_170_1249_11_V3_AC_3_Y_AV_AMERICAS_ENTRE_KR_68_Y_KR_56 TRINIDAD GALAN	100%
119	CP_5-2_AV_AMERICAS_CON_KR_46_CONEXION_AMERICAS	100%
120	CP_5.0-3_SDQS_3889592022_CL_21_SUR_CON_TV_53_A	100%
121	ID_EX_16_177_1249_11_PLAZA_CENTRAL_AV_AMERICAS_Y_AC 13 ENTRE_KR_56_Y_KR_65	100%
122	CP-5.1- 2_SDQS_3213822022_2_EX_14_088_1249_11_V3_KR_22_ENTRE_CL_11_Y_12 LA SABANA SV	100%
123	CP-5.1- 4_202261203661932_4_EX_14_096_1881_12_V5_KR_25_ENTRE_CL_24C_Y_26 AV CL_26 SAMPER MENDOZA SV	100%
124	CP_AK_116_CON_CL_23B_S_V	100%
125	ID_EX_16_198_1881_12_V2_DG_16S_HASTA_CL_2B_BIS_ENTRE AK_50_Y_TV_53	100%
126	ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_RICAURTE_V0_CL_11_Y_CL_12_ENTRE_KR_28 Y KR_29-KR_28 ENTRE CL_11 Y CL_12A EV	100%
127	CP_5.3- 2_SH_SV_IDU_1272_2020_AV_NQS_V0_CICLORRUTA_GENERAL_SANTANDER	100%
128	CP_5.3-1_SH_SV_IDU_1272_2020_KR_68D_ENTRE_CL_23_Y_CL_24 SALITRE CICLORRUTA TERMINAL	100%
129	CP_6.0_Solicitud_Alcaldía_Mayor_CL_23G_BIS_ENTRE KR_96F_Y_KR_96G_BIS	100%
130	CP_6.1.4_SDM_202361200599752_CL_8_SUR_CON_KR_38A.	100%
131	CP_6.1-3_AK_36_AC_6_CALLE_12_GRASCO.	100%
132	ID_EX_09_035_1556_10_FONTIBON_CENTRO_KR_102_HASTA_KR_96C_ENTRE CL_22_Y_CL_17	100%
133	ID_MV_09_189_1556_10_MV_09_048_1556_10- MV_09_024_1249_11_AC_13_ENTRE_AK_50_KR_137A_REPINTE	100%
134	CP_6.1-1_EX_16_006_1249_11_V6	100%
135	CP_6.1-2_EX_16_047_1556_10	100%
136	EX_16_047_1556_10 MUZU_CICLORRUTA_KR_52_ENTRE_CL_38_SUR_Y_AUTO_SUR.	100%
137	CP_8.1_SS_20331104305141_EX_16_046_1556_10_CL_28A_SUR_CON_KR_39	100%
138	ID_BV_SAN_CARLOS_EX_06_110_1867_12_PROYECTO_URBANISMO_TACTICO TUNJUELITO FASE 1	100%
139	ID_EX_09_001_1214_15_V6_CONECTANTE_FONTIBON_DG_15A_ENTRE_KR_106 Y_KR_98	100%
140	CP_8.2_SS_202331105220531_EX_16_180_1249_11_KR_34_CON_CL_2_SV	100%
141	CP_8.3_SS_202331105002271_EX_16_179_1249_11_KR_41A_ENTRE_CL_8_SUR Y_CL_9_SUR_SV	100%
142	CP_9.0_SDQS_2956882023_ID_EX_16_178_1249_11_KR_32_CON_CL_11A_SV	100%
143	ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_V0_OUTLET_AMERICAS_KR_60_CON_CL_11_ZP	100%

144	ID_EX_09_017_1249_11_V6_CONECTANTE_FONTIBON_CL 25 Y KR 68A ENTRE AC 24 Y AC 70.	100%
145	ID_MV_16_116_1747_10_V18_CONECTANTE_PUENTE_ARANDA_TV_42_EN TRE CL 6 Y CL 9.	100%
146	ID_MV_16_181_1249_11_V5_CONECTANTE_PUENTE ARANDA AC 6 ENTRE AV AMÉRICAS Y AV CARACAS.	100%
147	ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_VO_NOTARIA 64_ZP_CL 25G ENTRE KR 75 Y KR 73A.	100%
148	EX_14_104_1881_12_V5_CL_22_CON_KR_19_CONECTANTE_LOS_MARTIR ES.	100%
149	ID_EX_09_031_1556_10_V10_CONECTANTE_FONTIBON_KR_112_ENTRE_C L 23D Y CL 22J.	100%
150	ID_EX_09_185_1249_11_V9_CONECTANTE_FONTIBON_KR 103_CON_CL 23 G KR 103 CON CL 23 HBIS.	100%
151	CP_10-4 EX_16_178_1249_11_V6 CL 11A ENTRE KR 33 Y KR 34	100%
152	CP 5.0-2 SDM 202261203703472 KR 43A CON TV 42A SV	100%
153	ID_EX_02_038_1556_10_CL_77 ENTRE KR 14 Y KR 15 PLAZOLETA UNILAGO.	100%
154	ID_EX_13_171_1881_12_V8_TV_17A_BIS_ENTRE_CL_35_Y_CL_37_PAZOLE TA LA SOLEDAD.	100%
155	SH SV ZPP 2470 2021 SECTOR 138 V0. SUBA	100%
156	ID SH SV ZPP 2470 2021 TV59 CL106 CL113.	100%
157	CP_ID_EX_13_357_945_10_V3_CL_59_ENTRE_AK 50_Y_KR 36A_KR 36A ENTRE CL 56A Y AC 63 TEUSAQUILLO.	100%
158	CP_10.1_SDM_202361203030682_EX_16_170_1249_11_V3_KR_63_CON_CL_ 5A SV	100%
159	CP_10.3_SR-28_SDM_SI_ 202322406088051_EX_16_045_1556_10_KR_41A_ENTRE_AC_3_Y_CL_3B_S V	100%
160	CP_10.2_SR-28_SDM_SI_ 202322406128011_EX_16_170_1249_11_SV_KR_60_ENTRE_AC_3_Y_CL_ 4 SV	100%
161	SUMNISTRO IDIPRON No.7(ENTREGA DE 50 SEÑALES SI-07A)	100%
162	ID SH SV ZPP 2470 2021 BARRIO CUNDINAMARCA.	100%
163	ID SH SV ZPP 2470 2021 CL 77 KR 19A KR 14.	100%
164	CP 11.0-1 EX 14 085 1249 11 V3 KR 24 B ENTRE CL 1D Y CL 1F	100%
165	CP_11.0- 2 EX_09_217_1556_10_V8_KR_96_F_ENTRE_CL_23_D_Y_CL_23_H_S_V	100%
166	CP 11.0-3 EX 14 084 1249 11 V3 CL 1D ENTRE KR 27 A Y KR 29 B	100%
167	SUMINISTRO N° 8 (50 SEÑALES SI-07A) IDIPRON	100%
168	CP 12 MV 09 049 1556 10 V4	100%
169	CP 13.2 EX 16 171 1249 11	100%

Tabla No. 2 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontales realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2022

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
1	1	MV_09_189_1556_10	Aprobado por SDM	17/02/2022
2	1	MV_09_048_1556_10	Aprobado por SDM	17/02/2022
3	2	MV_09_189_1556_10	Aprobado por SDM	1/02/2022
4	2	MV_09_048_1556_10	Aprobado por SDM	30/12/2021
5	2	EX_16_047_1556_10	Aprobado por SDM	17/01/2022
6	3	EX_09_034_1556_10	Aprobado por SDM	30/12/2021
7	3	EX_09_035_1556_10	Aprobado por SDM	5/01/2022
8	3	EX_14_101_1881_12	Aprobado por SDM	1/02/2022
9	3	EX_16_047_1556_10	Aprobado por SDM	7/06/2022
10	3	MV_09_189_1556_10	Aprobado por SDM	11/08/2022
11	3	MV_09_048_1556_10	Aprobado por SDM	11/08/2022
12	4	EX_09_017_1249_11	Aprobado por SDM	17/02/2022
13	4	EX_14_100_1881_12	Aprobado por SDM	10/08/2022
14	4	EX_14_101_1881_12	Aprobado por SDM	2/12/2022
15	4	MV_09_019_1249_11	Aprobado por SDM	17/02/2022
16	5	EX_14_100_1881_12	Aprobado por SDM	18/04/2022
17	5	EX_14_101_1881_12	Aprobado por SDM	12/08/2022
18	5	EX_16_170_1249_11	Aprobado por SDM	7/04/2022
19	5	MV_09_006	Aprobado por SDM	13/06/2022
20	5	MV_09_048_1556_10	Aprobado por SDM	25/03/2022

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
21	6	EX_09_219_1556_10	Aprobado por SDM	11/08/2022
22	6	EX_09_195_1881_12	Aprobado por SDM	11/08/2022
23	6	MV_09_006	Aprobado por SDM	11/08/2022
24	6	MV_09_038_1747_10	Aprobado por SDM	2/06/2022
25	6	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	2/02/2023
26	6	MV_16_116_1747_10	Aprobado por SDM	12/05/2022
27	6	CPS_676_MV_01_04	Aprobado por SDM	10/08/2022
28	6	MV_01_033_1560_10	Aprobado por SDM	10/08/2022
29	6	MV_01_001	Aprobado por SDM	22/09/2022
30	6	MV_02_335_946_10	Aprobado por SDM	10/08/2022
31	6	MV_03_001_1783_19	Aprobado por SDM	10/08/2022
32	6	MV_05_052_1744_10	Aprobado por SDM	22/09/2022
33	6	MV_05_104_1244_11	Aprobado por SDM	22/09/2022
34	6	MV_05_122_1867_12	Aprobado por SDM	10/08/2022
35	6	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	10/08/2022
36	6	MV_09_189_1556_10	Aprobado por SDM	10/08/2022
37	6	MV_10_183_1747_10	Aprobado por SDM	22/09/2022
38	6	MV_11_314_1236_11	Aprobado por SDM	10/08/2022
39	6	MV_19_173_1244_11	Aprobado por SDM	10/08/2022
40	7	EX_09_184_1249_11	Aprobado por SDM	28/11/2022

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
41	7	EX_09_219_1556_10	Aprobado por SDM	11/08/2022
42	7	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	13/01/2023
43	7	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	8/08/2022
44	8	EX_16_170_1249_11	Aprobado por SDM	27/05/2022
45	8	EX_16_179_1249_11	Aprobado por SDM	27/05/2022
46	8	EX_16_187_1249_11	Aprobado por SDM	29/12/2022
47	8	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	6/12/2022
48	8	EX_09_184_1249_11	Aprobado por SDM	20/02/2023
49	8	EX_16_046_1556_10	Aprobado por SDM	10/10/2022
50	8	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	9/12/2022
51	9	EX_02_182_1881_12	Aprobado por SDM	6/01/2023
52	9	EX_09_210_1881_12	Aprobado por SDM	10/08/2022
53	9	EX_16_187_1249_11	Aprobado por SDM	17/01/2023
54	9	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	5/10/2022
55	9	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	9/06/2023
56	10	EX_02_182_1881_12	Aprobado por SDM	6/12/2022
57	10	EX_02_192_1881_12	Aprobado por SDM	19/09/2022
58	10	EX_02_356_946_10	Aprobado por SDM	28/11/2022
59	10	EX_09_210_1881_12	Aprobado por SDM	9/02/2023
60	10	EX_16_046_1556_10	Aprobado por SDM	28/10/2022
61	10	EX_16_187_1249_11	Aprobado por SDM	28/11/2022
62	10	EX_16_207_1881_12	Aprobado por SDM	5/10/2022
63	10	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	13/01/2023

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
64	11	EX_16_006_1249_11	Aprobado por SDM	19/09/2022
65	11	EX_02_180_1881_12	Aprobado por SDM	19/09/2022
66	11	EX_02_192_1881_12	Aprobado por SDM	28/11/2022
67	11	EX_09_210_1881_12	Aprobado por SDM	19/09/2022
68	11	EX_09_217_1881_12	Aprobado por SDM	19/09/2022
69	11	EX_14_085_1249_11	Aprobado por SDM	19/09/2022
70	11	EX_16_046_1556_10	Aprobado por SDM	19/09/2022
71	11	EX_16_187_1249_11	Aprobado por SDM	28/11/2022
72	11	EX_16_207_1881_12	Aprobado por SDM	19/09/2022
73	11	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	13/12/2022
74	11	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	12/10/2022
75	12	EX_09_210_1881_12	Aprobado por SDM	28/11/2022
76	12	EX_09_217_1881_12	Aprobado por SDM	9/12/2022
77	12	EX_16_006_1249_11	Aprobado por SDM	9/02/2023
78	12	EX_16_179_1249_11	Aprobado por SDM	15/12/2022
79	12	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	14/12/2022
80	12	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	28/11/2022
81	12	MV_09_038_1747_10	Aprobado por SDM	28/11/2022
82	13	EX_08_037_1556_10	Aprobado por SDM	18/01/2023
83	13	EX_08_256_1244_11	Aprobado por SDM	16/01/2023

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
84	13	EX_08_342_1867_12	Aprobado por SDM	5/12/2022
85	13	EX_09_001_1214_15	Aprobado por SDM	16/01/2023
86	13	EX_09_210_1881_12	Aprobado por SDM	5/12/2022
87	13	EX_09_217_1881_12	Aprobado por SDM	14/12/2022
88	13	EX_16_179_1249_11	Aprobado por SDM	14/12/2022
89	13	EX_16_207_1881_12	Aprobado por SDM	14/12/2022
90	13	MV_09_048_1556_10	Aprobado por SDM	14/12/2022
91	13	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	31/01/2023
92	14	EX_09_035_1556_10	Aprobado por SDM	17/02/2023
93	14	EX_16_045_1556_10	Aprobado por SDM	22/03/2023
94	14	EX_16_207_1881_12	Aprobado por SDM	16/03/2023
95	14	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	16/03/2023
96	14	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	31/05/2023
97	15	EX_09_217_1881_12	Aprobado por SDM	17/02/2023
98	15	EX_16_045_1556_10	Aprobado por SDM	8/06/2023
99	15	EX_16_207_1881_12	Aprobado por SDM	4/04/2023
100	16	EX_09_032_1556_10	Aprobado por SDM	9/02/2023
101	16	EX_09_034_1556_10	Aprobado por SDM	9/02/2023
102	16	EX_09_035_1556_10	Aprobado por SDM	9/02/2023
103	16	EX_09_184_1249_11	Aprobado por SDM	9/02/2023

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
104	16	EX_09_187_1249_11	Aprobado por SDM	9/02/2023
105	16	EX_09_201_1881_12	Aprobado por SDM	9/02/2023
106	16	EX_09_217_1881_12	Aprobado por SDM	10/02/2023
107	16	EX_09_219_1881_12	Aprobado por SDM	10/02/2023
108	16	EX_16_045_1556_10	Aprobado por SDM	11/09/2023
109	16	EX_16_180_1249_11	Aprobado por SDM	10/02/2023
110	16	MV_13_001_286_19	Aprobado por SDM	11/10/2023
111	16	EX_16_207_1881_12	Aprobado por SDM	8/08/2023
112	17	EX_09_032_1556_10	Aprobado por SDM	7/03/2023
113	17	EX_09_034_1556_10	Aprobado por SDM	7/03/2023
114	17	EX_09_184_1249_11	Aprobado por SDM	10/08/2023
115	17	EX_09_219_1881_12	Aprobado por SDM	7/03/2023
116	17	EX_16_045_1556_10	Aprobado por SDM	23/10/2023
117	17	EX_16_180_1249_11	Aprobado por SDM	23/10/2023
118	17	EX_16_188_1881_12	Aprobado por SDM	8/08/2023
119	17	EX_16_194_1881_12	Aprobado por SDM	8/08/2023
120	17	MV_13_001_286_19	Atención de observaciones por el contratista	9/01/2024
121	17	EX_16_198_1881_12	Aprobado por SDM	7/03/2023
122	18	EX_09_032_1556_10	Aprobado por SDM	8/08/2023

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
123	18	EX_09_001_1214_15	Aprobado por SDM	31/05/2023
124	18	EX_09_017_1249_11	Aprobado por SDM	31/05/2023
125	18	EX_09_018_1249_11	Aprobado por SDM	31/05/2023
126	18	EX_09_031_1556_10	Aprobado por SDM	31/05/2023
127	18	EX_09_034_1556_10	Aprobado por SDM	8/08/2023
128	18	EX_09_184_1249_11	Aprobado por SDM	31/05/2023
129	18	EX_09_185_1249_11	Aprobado por SDM	31/05/2023
130	18	EX_09_187_1249_11	Aprobado por SDM	12/09/2023
131	18	EX_09_195_1881_12	Aprobado por SDM	15/06/2023
132	18	EX_09_201_1881_12	Aprobado por SDM	15/06/2023
133	18	EX_09_217_1556_10	Aprobado por SDM	15/06/2023
134	18	EX_09_221_1881_12	Aprobado por SDM	15/06/2023
135	18	EX_16_045_1556_10	Aprobado por SDM	17/10/2023
136	18	EX_16_180_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	22/01/2024
137	18	EX_16_188_1881_12	Aprobado por SDM	8/08/2023
138	18	EX_16_194_1881_12	Aprobado por SDM	5/12/2023
139	18	EX_16_195_1881_12	Aprobado por SDM	15/06/2023
140	18	EX_16_198_1881_12	Aprobado por SDM	15/06/2023
141	18	MV_09_001_1214_15	Aprobado por SDM	15/06/2023

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
14 2	18	MV_09_048_1556_10	Aprobado por SDM	15/06/2023
14 3	18	MV_AV_CALI_941_09	Aprobado por SDM	11/01/2024
14 4	18	SH_SV_IDU_1223_2017_PP_FELICIDAD	Aprobado por SDM	7/12/2023
14 5	18	MV_13_001_1313_17	En revisión de SDM	27/12/2023
14 6	19	MV_13_010	En revisión de Interventoría	4/10/2023
14 7	19	EX_09_001_1214_15	En revisión de SDM	4/12/2024
14 8	19	EX_09_219_1881_12	Aprobado por SDM	8/09/2023
14 9	19	EX_16_180_1249_11	Aprobado por SDM	5/12/2023
15 0	19	EX_16_198_1881_12	En revisión de SDM	27/12/2023
15 1	19	EX_16_045_1556_10	Aprobado por SDM	5/12/2023
15 2	19	EX_16_088_1556_10	Atención de observaciones por el contratista	22/01/2024
15 3	19	EX_16_177_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	22/01/2024
15 4	19	EX_16_469_947_10	Aprobado por SDM	8/09/2023
15 5	19	MV_19_173_1244_11	Aprobado por SDM	8/09/2023
15 6	19	EX_16_188_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	31/08/2023
15 7	19	EX_16_195_1881_12	Aprobado por SDM	11/10/2023
15 8	19	EX_16_006_1249_11	Aprobado por SDM	17/10/2023
15 9	19	MV_16_176_1249_11	Aprobado por SDM	13/12/2023
16 0	19	EX_09_001_1214_15	Aprobado por SDM	11/10/2023

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
161	20	EX_09_001_1214_15	En revisión de SDM	5/01/2024
162	20	EX_09_031_1556_10	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
163	20	EX_09_185_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	24/01/2024
164	20	EX_09_219_1881_12	En revisión de SDM	5/01/2024
165	20	EX_14_084_1249_11	En revisión de SDM	10/01/2024
166	20	EX_14_101_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	30/01/2024
167	20	EX_16_006_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	30/01/2024
168	20	EX_16_045_1556_10	Atención de observaciones por el contratista	22/01/2024
169	20	EX_16_088_1556_10	En revisión de SDM	5/01/2024
170	20	EX_16_177_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	31/01/2024
171	20	EX_16_179_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	23/01/2024
172	20	EX_16_180_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	22/01/2024
173	20	EX_16_188_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	23/01/2024
174	20	EX_16_194_1881_12	En revisión de SDM	5/01/2024
175	20	EX_16_195_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
176	20	EX_16_198_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	29/01/2024
177	20	EX_14_101_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
178	20	MV_13_001_1313_17	Atención de observaciones por el contratista	5/01/2024
179	20	MV_16_176_1249_11	En revisión de SDM	5/01/2024

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
180	21	EX_09_184_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
181	21	EX_09_185_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
182	21	EX_09_195_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
183	21	EX_09_221_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
184	21	EX_16_006_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
185	21	EX_16_009_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
186	21	EX_16_170_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
187	21	EX_16_179_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
188	21	EX_16_180_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
189	21	EX_16_188_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
190	21	EX_16_194_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
191	21	EX_16_195_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
192	21	EX_16_198_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
193	21	MV_16_176_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
194	21	MV_16_184_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
195	21	EX_09_031_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
196	21	MV_13_001_1313_17	En revisión de SDM	22/01/2024
197	21	ZE_09_002_1214_15	En revisión de SDM	22/01/2024
198	22	EX_09_031_1556_10	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
199	22	EX_09_217_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
200	22	EX_13_002_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
201	22	EX_14_084_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
202	22	EX_14_088_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
203	22	EX_14_096_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
204	22	EX_14_098_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
205	22	EX_14_101_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
206	22	EX_16_170_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
207	22	EX_16_177_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
208	22	EX_16_198_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
209	22	EX_16_208_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
210	22	MV_09_278_1703_10	En revisión de SDM	14/08/2023
211	22	MV_14_328_947_10	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
212	22	CPS_676_MV_09_58	En revisión de Interventoría	
213	22	MV_19_173_1244_11	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
214	23	CPS_676_EM_09_58	En revisión de SDM	22/01/2024
215	23	EX_09_035_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
216	23	EX_09_217_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
217	23	EX_16_170_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
218	23	EX_16_177_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
219	23	EX_16_180_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
220	23	EX_16_198_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
221	23	MV_09_048_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
222	23	MV_19_173_1244_11	En revisión de SDM	22/01/2024
223	23	ZE_09_002_1214_15	En revisión de SDM	22/01/2024
224	24	EX_16_469_947_10	En revisión de SDM	31/01/2024
225	24	MV_15_007	En revisión de SDM	31/01/2024
226	24	EX_16_006_1249_11	En revisión de SDM	31/01/2024
227	24	EX_16_047_1556_10	En revisión de SDM	31/01/2024
228	24	EX_16_170_1249_11	En revisión de SDM	31/01/2024
229	24	EX_16_177_1249_11	En revisión de SDM	31/01/2024
230	24	EX_16_198_1881_12	En revisión de SDM	31/01/2024
231	24	ZE_09_002_1214_15	En revisión de SDM	31/01/2024
232	25	MV_15_007	En revisión de Interventoría	26/12/2024
233	25	EX_16_469_947_10	En revisión de Interventoría	26/12/2024
234	25	EX_16_198_1881_12	En revisión de Interventoría	26/12/2024
235	25	EX_09_035_1556_10	En revisión de Interventoría	26/12/2024
236	25	EX_16_046_1556_10	En revisión de Interventoría	26/12/2024

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
237	25	EX_16_047_1556_10	En revisión de Interventoría	26/12/2024
238	26	EX_09_001_1214_15	En revisión de Interventoría	31/01/2024
239	26	EX_09_017_1249_11	En revisión de Interventoría	31/01/2024
240	26	EX_09_035_1556_10	En revisión de Interventoría	31/01/2024
241	26	EX_09_185_1249_11	En revisión de Interventoría	31/01/2024
242	26	EX_14_104_1881_12	En revisión de Interventoría	31/01/2024
243	26	EX_16_046_1556_10	En revisión de Interventoría	31/01/2024
244	26	EX_16_047_1556_10	En revisión de Interventoría	31/01/2024
245	26	EX_16_170_1249_11	En revisión de Interventoría	31/01/2024
246	26	EX_16_178_1249_11	En revisión de Interventoría	31/01/2024
247	26	EX_16_179_1249_11	En revisión de Interventoría	1/02/2024
248	26	EX_16_180_1249_11	En revisión de Interventoría	1/02/2024
249	26	EX_16_198_1881_12	En revisión de Interventoría	1/02/2024
250	26	EX_16_469_947_10	En revisión de Interventoría	1/02/2024

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM- 2021-2015, con corte anual al 30 de DICIEMBRE del año 2023.

Tabla 3 Avance del Proyecto

VALOR INICIAL \$ 3.708.281.865		
CUENTA No.	VALOR	%
1	\$ 112.335.366	3,03%
2	\$ 114.189.507	3,08%
3	\$ 120.864.414	3,26%
4	\$ 116.599.890	3,14%
5	\$ 121.791.485	3,28%
6	\$ 30.307.806	0,82%
6	\$ 105.483.102	2,84%
7	\$ 105.289.630	2,84%
8	\$ 103.250.075	2,78%
9	\$ 103.250.075	2,78%
10	\$ 111.408.295	3,00%
11	\$ 108.017.894	2,91%
12	\$ 119.195.687	3,21%
13	\$ 113.077.022	3,05%
14	\$ 105.104.216	2,83%
15	\$ 135.326.713	3,65%
16	\$ 133.472.572	4,44%
17	\$ 102.508.419	2,78%
18	\$ 135.326.713	3,65%
19	\$ 149.047.356	4,02%
20	\$ 161.840.929	4,36%
21	\$ 106.587.529	2,87%
22	\$ 134.955.885	3,64%
23	\$ 117.631.807	3,17%
24	\$ 133.657.986	3,60%
25	\$ 101.210.520	2,73%
26	\$ 82.854.525	2,23%
27	\$ 80.073.314	2,16%
28	\$ 75.252.547	2,03%
29	\$ 97.316.824	2,62%
VALOR ACUMULADO	\$ 3.337.268.252	89,99%
SALDO POR FACTURAR	\$ 371.013.613	10,01%

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1681	19/04/2021	133011604490000007587	Semaforización	2021	1919	27/07/2021	\$616.182.000	\$616.182.000
8	04/01/2022	O232020200883111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	2022	9	11/01/2022	\$1.523.201.904	\$1.523.201.904
11	10/03/2021	133011604490000007587	Semaforización	2023	19	28/07/2021	\$1.568.897.961	\$1.568.897.961
								\$3.708.281.865

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/FACTURA	FECHA
1/08/2021 Mes 1	1919	2021	\$ 616.182.000	\$ 616.182.000	\$ 112.343.570	N/A	\$ 17.125.314	\$ 95.218.256	3000638493	21-sep-21
1/09/2021 Mes 2				\$ 503.838.430	\$ 114.255.114	N/A	\$ 9.727.658	\$ 104.527.456	3000744978	20-oct-21
1/10/2021 Mes 3				\$ 389.583.316	\$ 120.783.569	N/A	\$ 9.784.485	\$ 110.999.084	3000828746	18-nov-21
1/11/2021 Mes 4				\$ 268.799.747	\$ 116.644.853	N/A	\$ 9.449.213	\$ 107.195.640	3000915786	15-dic-21
1/12/2021 Mes 5				\$ 152.154.894	\$ 121.847.088	N/A	\$ 10.050.850	\$ 111.796.238	3000082118	11-feb-22
Saldo Pte. 2021				\$30.307.806						
1/01/2022 Mes 6	9	2022	\$ 1.523.201.904	(\$30.307.806 + \$1.523.201.904) \$1.553.509.710	\$135.790.908	N/A	\$ 11.201.038	\$ 124.589.870	3000109586	21-feb-22
1/02/2022 Mes 7				\$1.417.718.802	\$ 105.243.692	N/A	\$ 8.681.278	\$ 96.562.413	3000183846	16-mar-22
1/03/2022 Mes 8				\$ 1.312.465.110	\$ 103.167.429	N/A	\$ 8.510.013	\$ 94.657.416	3000289136	21-abr-22
1/04/2022 Mes 9				\$ 1.209.307.681	\$ 103.232.368	N/A	\$ 8.515.369	\$ 94.716.999	3000354504	16-may-22
1/05/2022 mes 10				\$ 1.106.075.313	\$ 111.356.208	N/A	\$ 9.185.483	\$ 102.170.725	3000449179	14-jun-22
1/05/2022 Mes 11				\$ 994.719.105	\$ 108.017.894	N/A	\$ 8.910.116	\$ 99.107.778	3000545233	18-jul-22

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/FACTURA	FECHA
1/07/2022 Mes 12	19	2023	\$ 1.568.897.961	\$ 886.701.211	\$ 119.195.687	N/A	\$ 9.832.142	\$ 109.363.545	3000662389	19-ago-22
1/08/2022 mes 13				\$ 767.505.524	\$ 113.077.022	N/A	\$ 9.327.429	\$ 103.749.593	3000765140	23-sep-22
1/09/2022 Mes 14				\$ 654.428.502	\$ 105.104.216	N/A	\$ 8.669.773	\$ 96.434.443	3000841651	18-oct-22
1/10/2022 Mes 15				\$ 549.324.286	\$ 135.326.713	N/A	\$ 11.162.750	\$ 124.163.963	3000939521	21-nov-22
1/11/2022 Mes 16				\$ 413.997.573	\$ 133.472.572	N/A	\$ 11.009.805	\$ 122.462.767	3001049068	21-dic-22
1/12/2022 Mes 17				\$ 280.525.001	\$ 102.508.419	N/A	\$ 8.455.655	\$ 94.052.764	3000080660	16-feb-23
Saldo Pte. 2022				\$ 178.016.582						
1/01/2023 Mes 18	19	2023	\$ 1.568.897.961	(\$ 1.568.897.961 + \$ 178.016.582) \$ 1.746.914.543	\$ 135.326.713	N/A	\$ 11.162.750	\$ 124.163.963	3000094979	21-feb-23
1/02/2023 Mes 19				\$ 1.611.587.830	\$ 149.047.356	N/A	\$ 12.294.529	\$ 136.752.827	3000167092	22-mar-23
1/03/2023 Mes 20				\$ 1.462.540.474	\$ 161.840.929	N/A	\$ 13.349.838	\$ 148.491.091	5000575954	20-abr-23
1/04/2023 Mes 21				\$ 1.300.699.545	\$ 106.587.529	N/A	\$ 8.792.129	\$ 97.795.400	3000330366	23-may-23
1/05/2023 Mes 22				\$ 1.194.112.016	\$ 134.955.885	N/A	\$ 11.132.160	123.823.725	3000406416	20-jun-23

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/FACTURA	FECHA
1/06/2023 Mes 23				\$ 1.059.156.131	\$ 117.631.807	N/A	\$ 9.703.140	\$ 107.928.667	3000492493	19-jul-23
1/07/2023 Mes 24				\$ 941.524.324	\$ 133.657.986	N/A	\$ 11.025.100	\$ 122.632.886	3000570125	14-ago-23
1/08/2023 Mes 25				\$ 807.866.338	\$ 101.210.520	N/A	\$ 8.348.590	\$ 92.861.930	3000664516	15-sep-23
1/09/2023 Mes 26				\$ 706.655.818	\$ 82.999.521	N/A	\$ 6.846.413	\$ 76.153.108	3000756710	18-oct-23
1/10/2023 Mes 27				\$ 623.656.297	\$ 80.073.314	N/A				
1/11/2023 Mes 28				\$ 543.582.983	\$ 75.252.547	N/A				
1/12/2023 Mes 29				\$ 468.330.436	\$ 97.316.824	N/A				

A continuación, y con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla

VIGENCIA	CRP	FECHA	VIGENCIAS	VALOR X PAGADO	SALDO CRP
CRP			FUTURAS		
2021	1919	27/07/2021	\$ 616.182.000	\$ 112.343.570	\$ 0
				\$ 114.255.114	
				\$ 120.783.569	
				\$ 116.644.853	
				\$ 121.847.088	
				\$ 30.307.806	
2022	9	11/01/2022	\$ 1.523.201.904	\$ 135.790.908	\$ 0
				\$ 105.243.692	
				\$ 103.167.429	
				\$ 103.232.368	
				\$ 111.356.208	
				\$ 108.017.894	
				\$ 119.195.687	
				\$ 113.077.022	
				\$ 105.104.216	
				\$ 135.326.713	
				\$ 133.472.572	
				\$ 102.508.419	
2023	45	01/01/2023	\$ 1.568.897.961	\$ 135.326.713	\$ 370.828.186
				\$ 149.047.356	
				\$ 161.840.929	
				\$ 106.587.529	
				\$ 134.955.885	
				\$ 117.631.807	
				\$ 133.657.986	
				\$ 101.210.520	
				\$ 82.854.525	
				\$ 80.073.314	
				\$ 75.252.547	
				\$ 97.316.824***	
SALDO					\$ 370.828.186

*** La cuenta del mes de DICIEMBRE de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital De Movilidad

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023, en el Marco del Contrato SDM-2021-2015 se realizó implementación de los Componentes vertical y horizontal de los proyectos de señalización de los corredores de movilidad principal desatancándose la ejecución de Medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado, Señales verticales instaladas, Km-carril demarcados, M2 demarcados en los ID asignados