

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE
AL AÑO DE 2023, CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2022

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el año de 2023 del Contrato de Obra SDM 2021-2022 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre la UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTÁ 2023 y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD –SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 4- ZONA CENTRO-NORTE”

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas al Contrato de Obra SDM-2021- 2022 con Interventoría SDM-2021-2015 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

1. Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2022 con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.
2. Relacionar el estado financiero del proyecto con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2022

A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución del contrato con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2022
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 4- ZONA

	CENTRO-NORTE.				
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		CDP's			
		No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
		1224	23/02/2021	\$ 19.810.000.000,00	2021
		10	04/01/2022	\$ 44.997.073.858,00	2022
		20	01/01/2023	\$ 45.597.087.000,00	2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		RP's			
		No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
		1920	27/07/2021	\$ 2.829.999.937	2021
		1	11/01/2022	\$ 7.499.519.218	2022
		28	01/01/2023	\$ 7.499.519.195	2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2022				
FECHA DE INICIACIÓN:	28 de julio de 2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de diciembre de 2023				
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER MOVILIDAD				
IDENTIFICACION:	NIT: 901.497.881				
CONTRATISTA DE OBRA:	UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023 CONTRATO SDM-2021-2022				
IDENTIFICACION:	NIT: 901.498.583				

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El contratista debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. -SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la siguiente zona o lote: LOTE 4- ZONA CENTRO-NORTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 – 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

– Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Tabla No. 2 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontales realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2022

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
1	1	MV_09_189_1556_10	Aprobado por SDM	17/02/2022
2	1	MV_09_048_1556_10	Aprobado por SDM	17/02/2022
3	2	MV_09_189_1556_10	Aprobado por SDM	1/02/2022
4	2	MV_09_048_1556_10	Aprobado por SDM	30/12/2021
5	2	EX_16_047_1556_10	Aprobado por SDM	17/01/2022
6	3	EX_09_034_1556_10	Aprobado por SDM	30/12/2021
7	3	EX_09_035_1556_10	Aprobado por SDM	5/01/2022
8	3	EX_14_101_1881_12	Aprobado por SDM	1/02/2022
9	3	EX_16_047_1556_10	Aprobado por SDM	7/06/2022
10	3	MV_09_189_1556_10	Aprobado por SDM	11/08/2022
11	3	MV_09_048_1556_10	Aprobado por SDM	11/08/2022
12	4	EX_09_017_1249_11	Aprobado por SDM	17/02/2022
13	4	EX_14_100_1881_12	Aprobado por SDM	10/08/2022
14	4	EX_14_101_1881_12	Aprobado por SDM	2/12/2022
15	4	MV_09_019_1249_11	Aprobado por SDM	17/02/2022
16	5	EX_14_100_1881_12	Aprobado por SDM	18/04/2022
17	5	EX_14_101_1881_12	Aprobado por SDM	12/08/2022
18	5	EX_16_170_1249_11	Aprobado por SDM	7/04/2022
19	5	MV_09_006	Aprobado por SDM	13/06/2022
20	5	MV_09_048_1556_10	Aprobado por SDM	25/03/2022
21	6	EX_09_219_1556_10	Aprobado por SDM	11/08/2022
22	6	EX_09_195_1881_12	Aprobado por SDM	11/08/2022
23	6	MV_09_006	Aprobado por SDM	11/08/2022
24	6	MV_09_038_1747_10	Aprobado por SDM	2/06/2022
25	6	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	2/02/2023

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
26	6	MV_16_116_1747_10	Aprobado por SDM	12/05/2022
27	6	CPS_676_MV_01_04	Aprobado por SDM	10/08/2022
28	6	MV_01_033_1560_10	Aprobado por SDM	10/08/2022
29	6	MV_01_001	Aprobado por SDM	22/09/2022
30	6	MV_02_335_946_10	Aprobado por SDM	10/08/2022
31	6	MV_03_001_1783_19	Aprobado por SDM	10/08/2022
32	6	MV_05_052_1744_10	Aprobado por SDM	22/09/2022
33	6	MV_05_104_1244_11	Aprobado por SDM	22/09/2022
34	6	MV_05_122_1867_12	Aprobado por SDM	10/08/2022
35	6	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	10/08/2022
36	6	MV_09_189_1556_10	Aprobado por SDM	10/08/2022
37	6	MV_10_183_1747_10	Aprobado por SDM	22/09/2022
38	6	MV_11_314_1236_11	Aprobado por SDM	10/08/2022
39	6	MV_19_173_1244_11	Aprobado por SDM	10/08/2022
40	7	EX_09_184_1249_11	Aprobado por SDM	28/11/2022
41	7	EX_09_219_1556_10	Aprobado por SDM	11/08/2022
42	7	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	13/01/2023
43	7	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	8/08/2022
44	8	EX_16_170_1249_11	Aprobado por SDM	27/05/2022
45	8	EX_16_179_1249_11	Aprobado por SDM	27/05/2022
46	8	EX_16_187_1249_11	Aprobado por SDM	29/12/2022
47	8	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	6/12/2022
48	8	EX_09_184_1249_11	Aprobado por SDM	20/02/2023
49	8	EX_16_046_1556_10	Aprobado por SDM	10/10/2022
50	8	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	9/12/2022
51	9	EX_02_182_1881_12	Aprobado por SDM	6/01/2023
52	9	EX_09_210_1881_12	Aprobado por SDM	10/08/2022
53	9	EX_16_187_1249_11	Aprobado por SDM	17/01/2023
54	9	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	5/10/2022
55	9	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	9/06/2023
56	10	EX_02_182_1881_12	Aprobado por SDM	6/12/2022

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
57	10	EX_02_192_1881_12	Aprobado por SDM	19/09/2022
58	10	EX_02_356_946_10	Aprobado por SDM	28/11/2022
59	10	EX_09_210_1881_12	Aprobado por SDM	9/02/2023
60	10	EX_16_046_1556_10	Aprobado por SDM	28/10/2022
61	10	EX_16_187_1249_11	Aprobado por SDM	28/11/2022
62	10	EX_16_207_1881_12	Aprobado por SDM	5/10/2022
63	10	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	13/01/2023
64	11	EX_16_006_1249_11	Aprobado por SDM	19/09/2022
65	11	EX_02_180_1881_12	Aprobado por SDM	19/09/2022
66	11	EX_02_192_1881_12	Aprobado por SDM	28/11/2022
67	11	EX_09_210_1881_12	Aprobado por SDM	19/09/2022
68	11	EX_09_217_1881_12	Aprobado por SDM	19/09/2022
69	11	EX_14_085_1249_11	Aprobado por SDM	19/09/2022
70	11	EX_16_046_1556_10	Aprobado por SDM	19/09/2022
71	11	EX_16_187_1249_11	Aprobado por SDM	28/11/2022
72	11	EX_16_207_1881_12	Aprobado por SDM	19/09/2022
73	11	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	13/12/2022
74	11	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	12/10/2022
75	12	EX_09_210_1881_12	Aprobado por SDM	28/11/2022
76	12	EX_09_217_1881_12	Aprobado por SDM	9/12/2022
77	12	EX_16_006_1249_11	Aprobado por SDM	9/02/2023
78	12	EX_16_179_1249_11	Aprobado por SDM	15/12/2022
79	12	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	14/12/2022
80	12	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	28/11/2022
81	12	MV_09_038_1747_10	Aprobado por SDM	28/11/2022
82	13	EX_08_037_1556_10	Aprobado por SDM	18/01/2023
83	13	EX_08_256_1244_11	Aprobado por SDM	16/01/2023
84	13	EX_08_342_1867_12	Aprobado por SDM	5/12/2022
85	13	EX_09_001_1214_15	Aprobado por SDM	16/01/2023
86	13	EX_09_210_1881_12	Aprobado por SDM	5/12/2022
87	13	EX_09_217_1881_12	Aprobado por SDM	14/12/2022

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
88	13	EX_16_179_1249_11	Aprobado por SDM	14/12/2022
89	13	EX_16_207_1881_12	Aprobado por SDM	14/12/2022
90	13	MV_09_048_1556_10	Aprobado por SDM	14/12/2022
91	13	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	31/01/2023
92	14	EX_09_035_1556_10	Aprobado por SDM	17/02/2023
93	14	EX_16_045_1556_10	Aprobado por SDM	22/03/2023
94	14	EX_16_207_1881_12	Aprobado por SDM	16/03/2023
95	14	MV_09_024_1249_11	Aprobado por SDM	16/03/2023
96	14	MV_13_001_1313_17	Aprobado por SDM	31/05/2023
97	15	EX_09_217_1881_12	Aprobado por SDM	17/02/2023
98	15	EX_16_045_1556_10	Aprobado por SDM	8/06/2023
99	15	EX_16_207_1881_12	Aprobado por SDM	4/04/2023
100	16	EX_09_032_1556_10	Aprobado por SDM	9/02/2023
101	16	EX_09_034_1556_10	Aprobado por SDM	9/02/2023
102	16	EX_09_035_1556_10	Aprobado por SDM	9/02/2023
103	16	EX_09_184_1249_11	Aprobado por SDM	9/02/2023
104	16	EX_09_187_1249_11	Aprobado por SDM	9/02/2023
105	16	EX_09_201_1881_12	Aprobado por SDM	9/02/2023
106	16	EX_09_217_1881_12	Aprobado por SDM	10/02/2023
107	16	EX_09_219_1881_12	Aprobado por SDM	10/02/2023
108	16	EX_16_045_1556_10	Aprobado por SDM	11/09/2023
109	16	EX_16_180_1249_11	Aprobado por SDM	10/02/2023
110	16	MV_13_001_286_19	Aprobado por SDM	11/10/2023
111	16	EX_16_207_1881_12	Aprobado por SDM	8/08/2023
112	17	EX_09_032_1556_10	Aprobado por SDM	7/03/2023
113	17	EX_09_034_1556_10	Aprobado por SDM	7/03/2023
114	17	EX_09_184_1249_11	Aprobado por SDM	10/08/2023
115	17	EX_09_219_1881_12	Aprobado por SDM	7/03/2023
116	17	EX_16_045_1556_10	Aprobado por SDM	23/10/2023
117	17	EX_16_180_1249_11	Aprobado por SDM	23/10/2023
118	17	EX_16_188_1881_12	Aprobado por SDM	8/08/2023

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
119	17	EX_16_194_1881_12	Aprobado por SDM	8/08/2023
120	17	MV_13_001_286_19	Atención de observaciones por el contratista	9/01/2024
121	17	EX_16_198_1881_12	Aprobado por SDM	7/03/2023
122	18	EX_09_032_1556_10	Aprobado por SDM	8/08/2023
123	18	EX_09_001_1214_15	Aprobado por SDM	31/05/2023
124	18	EX_09_017_1249_11	Aprobado por SDM	31/05/2023
125	18	EX_09_018_1249_11	Aprobado por SDM	31/05/2023
126	18	EX_09_031_1556_10	Aprobado por SDM	31/05/2023
127	18	EX_09_034_1556_10	Aprobado por SDM	8/08/2023
128	18	EX_09_184_1249_11	Aprobado por SDM	31/05/2023
129	18	EX_09_185_1249_11	Aprobado por SDM	31/05/2023
130	18	EX_09_187_1249_11	Aprobado por SDM	12/09/2023
131	18	EX_09_195_1881_12	Aprobado por SDM	15/06/2023
132	18	EX_09_201_1881_12	Aprobado por SDM	15/06/2023
133	18	EX_09_217_1556_10	Aprobado por SDM	15/06/2023
134	18	EX_09_221_1881_12	Aprobado por SDM	15/06/2023
135	18	EX_16_045_1556_10	Aprobado por SDM	17/10/2023
136	18	EX_16_180_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	22/01/2024
137	18	EX_16_188_1881_12	Aprobado por SDM	8/08/2023
138	18	EX_16_194_1881_12	Aprobado por SDM	5/12/2023
139	18	EX_16_195_1881_12	Aprobado por SDM	15/06/2023
140	18	EX_16_198_1881_12	Aprobado por SDM	15/06/2023
141	18	MV_09_001_1214_15	Aprobado por SDM	15/06/2023
142	18	MV_09_048_1556_10	Aprobado por SDM	15/06/2023
143	18	MV_AV_CALI_941_09	Aprobado por SDM	11/01/2024
144	18	SH_SV_IDU_1223_2017_PP_FELICIDAD	Aprobado por SDM	7/12/2023
145	18	MV_13_001_1313_17	En revisión de SDM	27/12/2023
146	19	MV_13_010	En revisión de Interventoría	4/10/2023
147	19	EX_09_001_1214_15	En revisión de SDM	4/12/2024
148	19	EX_09_219_1881_12	Aprobado por SDM	8/09/2023

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
149	19	EX_16_180_1249_11	Aprobado por SDM	5/12/2023
150	19	EX_16_198_1881_12	En revisión de SDM	27/12/2023
151	19	EX_16_045_1556_10	Aprobado por SDM	5/12/2023
152	19	EX_16_088_1556_10	Atención de observaciones por el contratista	22/01/2024
153	19	EX_16_177_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	22/01/2024
154	19	EX_16_469_947_10	Aprobado por SDM	8/09/2023
155	19	MV_19_173_1244_11	Aprobado por SDM	8/09/2023
156	19	EX_16_188_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	31/08/2023
157	19	EX_16_195_1881_12	Aprobado por SDM	11/10/2023
158	19	EX_16_006_1249_11	Aprobado por SDM	17/10/2023
159	19	MV_16_176_1249_11	Aprobado por SDM	13/12/2023
160	19	EX_09_001_1214_15	Aprobado por SDM	11/10/2023
161	20	EX_09_001_1214_15	En revisión de SDM	5/01/2024
162	20	EX_09_031_1556_10	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
163	20	EX_09_185_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	24/01/2024
164	20	EX_09_219_1881_12	En revisión de SDM	5/01/2024
165	20	EX_14_084_1249_11	En revisión de SDM	10/01/2024
166	20	EX_14_101_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	30/01/2024
167	20	EX_16_006_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	30/01/2024
168	20	EX_16_045_1556_10	Atención de observaciones por el contratista	22/01/2024
169	20	EX_16_088_1556_10	En revisión de SDM	5/01/2024
170	20	EX_16_177_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	31/01/2024
171	20	EX_16_179_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	23/01/2024

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
172	20	EX_16_180_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	22/01/2024
173	20	EX_16_188_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	23/01/2024
174	20	EX_16_194_1881_12	En revisión de SDM	5/01/2024
175	20	EX_16_195_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
176	20	EX_16_198_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	29/01/2024
177	20	EX_14_101_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
178	20	MV_13_001_1313_17	Atención de observaciones por el contratista	5/01/2024
179	20	MV_16_176_1249_11	En revisión de SDM	5/01/2024
180	21	EX_09_184_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
181	21	EX_09_185_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
182	21	EX_09_195_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
183	21	EX_09_221_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
184	21	EX_16_006_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
185	21	EX_16_009_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
186	21	EX_16_170_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
187	21	EX_16_179_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
188	21	EX_16_180_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
189	21	EX_16_188_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
190	21	EX_16_194_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
191	21	EX_16_195_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
192	21	EX_16_198_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
193	21	MV_16_176_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
194	21	MV_16_184_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
195	21	EX_09_031_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
196	21	MV_13_001_1313_17	En revisión de SDM	22/01/2024
197	21	ZE_09_002_1214_15	En revisión de SDM	22/01/2024

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
198	22	EX_09_031_1556_10	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
199	22	EX_09_217_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
200	22	EX_13_002_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
201	22	EX_14_084_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
202	22	EX_14_088_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
203	22	EX_14_096_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
204	22	EX_14_098_1881_12	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
205	22	EX_14_101_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
206	22	EX_16_170_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
207	22	EX_16_177_1249_11	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
208	22	EX_16_198_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
209	22	EX_16_208_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
210	22	MV_09_278_1703_10	En revisión de SDM	14/08/2023
211	22	MV_14_328_947_10	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
212	22	CPS_676_MV_09_58	En revisión de Interventoría	
213	22	MV_19_173_1244_11	Atención de observaciones por el contratista	18/01/2024
214	23	CPS_676_EM_09_58	En revisión de SDM	22/01/2024
215	23	EX_09_035_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
216	23	EX_09_217_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
217	23	EX_16_170_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
218	23	EX_16_177_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
219	23	EX_16_180_1249_11	En revisión de SDM	22/01/2024
220	23	EX_16_198_1881_12	En revisión de SDM	22/01/2024
221	23	MV_09_048_1556_10	En revisión de SDM	22/01/2024
222	23	MV_19_173_1244_11	En revisión de SDM	22/01/2024
223	23	ZE_09_002_1214_15	En revisión de SDM	22/01/2024

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE				
No.	Cuenta	ID	Estado	Fecha
224	24	EX_16_469_947_10	En revisión de SDM	31/01/2024
225	24	MV_15_007	En revisión de SDM	31/01/2024
226	24	EX_16_006_1249_11	En revisión de SDM	31/01/2024
227	24	EX_16_047_1556_10	En revisión de SDM	31/01/2024
228	24	EX_16_170_1249_11	En revisión de SDM	31/01/2024
229	24	EX_16_177_1249_11	En revisión de SDM	31/01/2024
230	24	EX_16_198_1881_12	En revisión de SDM	31/01/2024
231	24	ZE_09_002_1214_15	En revisión de SDM	31/01/2024
232	25	MV_15_007	En revisión de Interventoría	26/12/2024
233	25	EX_16_469_947_10	En revisión de Interventoría	26/12/2024
234	25	EX_16_198_1881_12	En revisión de Interventoría	26/12/2024
235	25	EX_09_035_1556_10	En revisión de Interventoría	26/12/2024
236	25	EX_16_046_1556_10	En revisión de Interventoría	26/12/2024
237	25	EX_16_047_1556_10	En revisión de Interventoría	26/12/2024
238	26	EX_09_001_1214_15	En revisión de Interventoría	31/01/2024
239	26	EX_09_017_1249_11	En revisión de Interventoría	31/01/2024
240	26	EX_09_035_1556_10	En revisión de Interventoría	31/01/2024
241	26	EX_09_185_1249_11	En revisión de Interventoría	31/01/2024
242	26	EX_14_104_1881_12	En revisión de Interventoría	31/01/2024
243	26	EX_16_046_1556_10	En revisión de Interventoría	31/01/2024
244	26	EX_16_047_1556_10	En revisión de Interventoría	31/01/2024
245	26	EX_16_170_1249_11	En revisión de Interventoría	31/01/2024
246	26	EX_16_178_1249_11	En revisión de Interventoría	31/01/2024
247	26	EX_16_179_1249_11	En revisión de Interventoría	1/02/2024
248	26	EX_16_180_1249_11	En revisión de Interventoría	1/02/2024
249	26	EX_16_198_1881_12	En revisión de Interventoría	1/02/2024
250	26	EX_16_469_947_10	En revisión de Interventoría	1/02/2024

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría SDM-2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el corte anual a 30 de DICIEMBRE de 2023; desde la SDM se encuentran asignados como proyectos principales a través del Contrato de Interventoría, la implementación y desarrollo de los ID's

	DISEÑO O ID	ESTADO ACTUAL DE EJECUCION
1	MV_09_048_1556_10_V8 Y MV_09_189_1556_10_V11 CALLE13	100%
2	EX_16_047_1556_10_V9 MUZU	100%
3	EX_14_101_1881_12 SANTA ISABEL	100%
4	EX_14_100_1881_12 (La Misericordia)	100%
5	CP_16_12_EX_16_170_1249_11_V3 (Químicos)	100%
6	CP_SDM_390177-18_EX_09_195_1881_12 (Oriente Aeropuerto)	100%
7	CP_SDM-45218-2020 (La Esperanza)	100%
8	CP_SDQS-338292020 (La Esperanza)	100%
9	CP_SDM-SI-25397-20 ENTREGA 1	100%
10	MV_09_006 (Variante CL 17)	100%
11	MV_09_038_1747_10_CP_SDQS_1580902019	100%
12	MV_16_116_1747_10_V1_CP-TV-53 con DG 16 SUR	100%
13	MV_13_001_1313_17_V8 CALLE 26 (KR 40-AK68)	100%
14	MV_13_001_1313_17_V8 CALLE 26 (CICLORRUTA)	100%
15	EX_09_219_1556_10_V3 (Zona Industrial)	100%
16	MV_09_024_1249_11 AC 13 (Avenida Boyacá- Avenida Carrera 68)	100%
17	MV_09_024_1249_11 AC 13 (Carrera 50- Avenida Carrera 68)	100%
18	MV_09_024_1249_11 AC 13 (Avenida Boyacá- Carrera 88)	100%
19	CP_SDQS-3549132021_V4 (Villemar Sede B)CL 25B KRA82	100%
20	EX_09_184_1249_11_V3 (Nuevo Reino)	100%
21	EX_16_187_1249_11_V1_CP_3694392021_KR_43-CL_6	100%
22	CP_16_04 CALLE 33SUR	100%
23	CP_16_16_EX_09_035_1556_10	100%
24	CP_SR_28 (SANTA RITA)	100%
25	EX_16_187_1249_11 (LAS MERCEDES)	100%
26	EX_09_210_1881_12 (Capellanía)	100%
27	SUMINISTRO #1	100%
28	Suministro, Retiro e Instalación de Pasacalles pico y placa Festivos y semanal	100%
29	Información Tableros (Señales verticales Elevadas)	100%
30	EX_02_182_1881_12_V8 ESTACIONAMIENTO ROSALES	100%

31	EX_02_192_1881_12_V7 ESTACIONAMIENTO PARDO RUBIO	100%
32	EX_02_180_1881_12_V8 ESTACIONAMIENTO REFUGIO	100%
33	EX_02_356_946_10_V6 ESTACIONAMIENTO CLINICA MUJER	100%
34	EX_16_207_1881_12_ BATALLON SANIDAD	100%
35	MV_09_038_1747 EL RECODO	100%
36	EX_14_085_1249_11_V3 CP_KR_25_CL_1F	100%
37	MV_13_001_1313_17_V8 (AC 26 ENTRE KR 19 Y KR40)	100%
38	EX_09_217_1881_12_V2 PRADOS ALAMEDA	100%
39	Suministro #2	100%
40	Suministro #3	100%
41	Suministro #4	100%
42	Suministro IDIPRON (1)	100%
43	PMT Emergencia Cierre Calzada SUR CL 3 KR 60	100%
44	CP_16_03_EX_16_179_1249_11_SDQS_2481522021_B	100%
45	TRAMO_1_EX_08_256_1244_11_V8 (Ciclorruta el Burro)	100%
46	ID_MV_09_048_1556_10_CALLE13_KR88_KR97	100%
47	TRAMO_3_EX_08_037_1556_10_V9 (Ciclorruta el Burro)	100%
48	CP_SDQS_3549132021_CALLE25G_KRA82_EX_09_184_1249_11_V4	100%
49	Tramo_2_EX_08_342_1867_12_V4 (Ciclorruta el Burro)	100%
50	TRAMO_4_EX_09_001_1214_15_V4 (Ciclorruta el Burro)	100%
51	ID_MV_13_001_1313_17_V9 (AC 26 ENTRE KR 3 Y KR 19)	100%
52	EX_16_207_1881_12_AV AMERICAS KR40 BATALLON	100%
53	PASACALLES PMT EMERGENCIA AV CALLE 3	100%
54	CP_20216121697332_SR01_CALLE 18_KR 100_EX_09_035_1556_10_V6 PARQUE CENTRAL	100%
55	EX_16_045_1556_10_V8 VERAGUAS CENTRAL	100%
56	Suministro #5	100%
57	Suministro 6 IDIPRON (2)	100%
58	ID_MV_13_001_286_19_AK_50 ENTRE CL 59 Y CL 63 CICLORRUTA	100%
59	CP_ID_MV_13_001_286_19_AK_50 ENTRE CL 59 Y CL 63 VIA	100%
60	ID_EX_16_180_1249_11_V4 Cuadrante1	100%
61	CP_4.3- 7_SDQS_1206832021_CL_18A_CON_KR_121A_CL_18A_CON_KR_120A_EX_ 09_032_1556_10	100%
62	CP_4.3- 11_SDQS_23422021_KR_103ABIS_ENTRE_CL_16H_Y_CL_16F_EX_09_219_1 881_12	100%
63	CP_4.3-24_SDQS_3778652021_CL_23_CON_KR_72A	100%
64	CP_4.3-18_SDQS_396862022_KR_87_ENTRE_CL_19_Y_CL_18 EX_09_187_1249_11_V3	100%

65	CP_4.3-12_SDQS_23102021_CL_18A_ENTRE_KR_122_Y_KR_123A_EX_09_032_1556_10	100%
66	CP_4.3-5_CORREO ELECTRÓNICO_KR_104B_ENTRE_CL_17_Y_CL_20_CL_18_ENTRE_KR_103B_Y_KR_106	100%
67	CP_4.3-2_SDQS_655692021_CL_23_ENTRE_KR_83_Y_KR_85A.	100%
68	CP_4.4-10_Solicitudes CDG_EX_16_194_1881_12_V1_Área de influencia Jardín Infantil Universo del Saber_KR_52_No_17-41	100%
69	CP_4.4-9_Solicitudes CDG_EX_16_198_1881_12_V1_Área de influencia al Colegio I.E.D Luis Carlos Galán_CL_1B_No.52A-02	100%
70	ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_MODELIA_V0_CL_24D_Y_CL_24C_ENTRE_KR_80C_Y_KR_75	100%
71	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL18_V0_FISCALIA_PARQUEO_EN_VIA_CL_18_ENTRE_KR_32_Y_KR_33	100%
72	CP_4.4-8_Solicitudes CDG_EX_16_194_1881_12_V1_Área de influencia al Instituto Nacional Cultura_KR_51_No_16_Sur-64	100%
73	ID_EX_16_180_1249_11_V4_Cuadrante2	100%
74	CP_4.5_SDM_20223210012833_AK_50_CON_AV_1° DE MAYO	100%
75	CP_4.3-3_SDQS-226322021_CL_23D_CON_KR_85B	100%
76	CP_4.4-1-SR-28- KR 39B CON AV. CL 3 (SI 20222244380181) EX_16_045_1556_10_V8	100%
77	CP_4.4-2-SR-28- KR 41B CON AV. CL 3 (SI 20222244380181) EX_16_045_1556_10_V8	100%
78	CP_4.4-6- KR 56 CON CL 17 (SDM 202261201282482)EX_16_195_1881_12_V1	100%
79	CP_4.3-17_SDQS_700142022_KR_102_ENTRE_CL_25BBIS_Y_CL_24F_LA ROSITA	100%
80	ID_EX_16_180_1249_11_V5_KR 31D ENTRE CL_1C_Y_CL_1F CAMBIO SENTIDO	100%
81	CP_4.3-1_SDQS-743172021_(KR 106 CON AC 24)	100%
82	CP_4.3-4_SDQS-749182021_(AC 13 (DG 16) con KR 96B)	100%
83	CP_4.3-6_SDM-20216120606972_(AC 24 CON KR 100)	100%
84	CP_4.3-8_SDQS-3090272020_(KR 83 ENTRE CL 23 Y CL 23A)	100%
85	CP_4.3-10_SDQS-62872021_(CL 23D CON KR 82)	100%
86	CP_4.3-14_SDQS-623692022_(CL 23F entre KR 96H y KR 96J)EX_09_217_1556_10	100%
87	CP_4.3-15_SDM-20226120313592_(KR 70 entre CL 22D y CL 23C)EX_09_018_1249_11	100%
88	CP_4.3-21_SDM-STP-208916-2020_(CL 19A CON AK 80, CL19A CON AVENIDA CIUDAD DE CALI)	100%
89	CP_4.3-23_SDM-20226120745772_(KR 68B entre CL 24C y CL 25) EX_09_017_1249_11	100%
90	CP_4.3-26_SDQS-350142022_(CL 23D CON KR 72A)EX_09_221_1881_12_V2	100%
91	CP_4.4-3-SR-28- KR 38D CON AV. CL 3 (SI 202222404874541) EX_16_045_1556_10_V8	100%
92	CP_4.4-4- KR 44 CON CL 20 (SDM 202261201450252 EX_16_188_1881_12_V2	100%

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 – 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

93	EX 09 001 1214 15 (DG 15A CAMBIO DE SENTIDO)	100%
94	CP 4.3-9 SDQS-3230542020 (CL 22I CON KR 107)	100%
95	CP 4.3-13 SDM-20216120658782 (KR 103A ENTRE CL 18 Y CL 20)	100%
96	CP 4.3-22 SDM-20226120475482 (CL 23B entre KR 123A y KR 124A) EX 09 032 1556 10 V8	100%
97	SH SV_ZPP 2470 2021_KR 44_V0_EX_16_198_1881_12_KR 44 ENTRE CL 14 Y AC 20	100%
98	CP 4.3-25 SDQS-3889832021 (CL 22F con KR 103)	100%
99	AV_CIRCUNVALAR	100%
100	CP 4.7- 5 SDM_OGS_202214000212693_5_KR 58 ENTRE AC 17 Y CL 17A_KR 57 ENTRE AC 17 Y CL 17A CL 17A ENTRE KR 56 Y KR 57_SEDE_A_JO SE JOAQUIN CASAS CARCEL MODELO	100%
101	C.P.4.7- 2.SDM_OGS_202214000212693_2_EX_16_088_1556_10_CL_32S_ENTRE_KR 51 Y KR 51A CULTURA POPULAR	100%
102	CP 4.6-3 INF SDQS 3281792022 KR 66A CON CL 11	100%
103	CP-4.7-6 SDM_OGS- 202214000212693JOSE MANUEL RESTREPO	100%
104	4.6-2.CP INF SDQS 2793602022 CL 4F CON KR 39D	100%
105	MV_13_001_1313_17_V12_AC_26_ENTRE_KR_72B_A_KR_75_Y_AC_26_ENT RE AK 96 A AK 103	100%
106	CP-4.9_MV_19_173_1244_11_V14 (PARADEROS AK 30 CON CL 8S)	100%
107	EX 09 031 1556 10_KR 116 HASTA LA KR 104B ENTRE LA CL 22D BIS Y LA AC 24 ZONAS ESCOLARES FONTIBON	100%
108	4.7-4 CP_SDM_OGS_202214000212693_EX_16_195_188_12_AK 36 ENTRE CL 17A Y CL 17B_AK 36 ENTRE CL 17B Y CL 18_AK 36 E NTRE CL 18 Y AC 19 KR 35 ENTRE CLKR 35 COLEGIO ESPAÑA	100%
109	CP 4.8 SDQS_1143872022_KR 103A ENTRE CL 22H Y CL 23	100%
110	CP 5.1- 3_EX_14_084_1249_11_V3_CL_1B_ENTRE_KR_27A_Y_KR_28A_CL_1B_CON KR 28 SANTA ISABEL	100%
111	CP 4.6-1_AC_6_CON_KR38_EX_16_469_947_10_V8	100%
112	CP 5.0-1_SDM_SDM 202261203451962_EX 16 179 1249 11 V3 CIUDAD MONTES	100%
113	CP 4.3-20_SDM- 20202222059223_CL_16H_CON_KR_103A_BIS_KR_104_CON_CL_16F_BIS_S V	100%
114	CP 4.7- 1_SDM_OGS_202214000212693_KR_66_ENTRE_CL_12A_Y_CL_12_KR_65B_ ENTRE CL 11 Y AC 13	100%
115	CP 5.1- 1_OGS_202214000216273_1_EX_14_101_1881_12_V5_KR_14_A_HASTA_KR 17 ENTRE CL 2 Y CL 3 PLAZA EDUARDO SANTOS	100%

116	ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_ESTACIONAMIENTO_GRAN_ESTACION_CL_24_A CON KR 60	100%
117	ID_ZE_09_002_1214_15_KR 106_HASTA_KR_109_ENTRE_CL_14A_Y_CL_14_COLEGIO_CARLO_FEDERICI I.E.D	100%
118	ID_EX_16_170_1249_11_V3_AC_3_Y_AV_AMERICAS_ENTRE_KR_68_Y_KR_56 TRINIDAD GALAN	100%
119	CP_5-2_AV_AMERICAS_CON_KR_46_CONEXION_AMERICAS	100%
120	CP_5.0-3_SDQS_3889592022_CL_21_SUR_CON_TV_53_A	100%
121	ID_EX_16_177_1249_11_PLAZA_CENTRAL_AV_AMERICAS_Y_AC 13 ENTRE KR 56 Y KR 65	100%
122	CP-5.1- 2_SDQS_3213822022_2_EX_14_088_1249_11_V3_KR_22_ENTRE_CL_11_Y_CL_12 LA SABANA SV	100%
123	CP-5.1- 4_202261203661932_4_EX_14_096_1881_12_V5_KR_25_ENTRE_CL_24C_Y_AV CL 26 SAMPER MENDOZA SV	100%
124	CP_AK_116_CON_CL_23B_S_V	100%
125	ID_EX_16_198_1881_12_V2_DG_16S_HASTA_CL_2B_BIS_ENTRE AK_50_Y_TV_53	100%
126	ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_RICAURTE_V0_CL_11_Y_CL_12_ENTRE_KR_28_Y_KR_29-KR_28 ENTRE CL 11 Y CL 12A EV	100%
127	CP_5.3- 2_SH_SV_IDU_1272_2020_AV_NQS_V0_CICLORRUTA_GENERAL_SANTANDER	100%
128	CP_5.3-1_SH_SV_IDU_1272_2020_KR_68D_ENTRE_CL_23_Y_CL_24 SALITRE CICLORRUTA TERMINAL	100%
129	CP_6.0_Solicitud_Alcaldía_Mayor_CL_23G_BIS_ENTRE KR_96F Y KR_96G BIS	100%
130	CP_6.1.4_SDM_202361200599752_CL_8_SUR_CON_KR_38A.	100%
131	CP_6.1-3_AK_36_AC_6_CALLE_12_GRASCO.	100%
132	ID_EX_09_035_1556_10_FONTIBON_CENTRO_KR_102_HASTA_KR_96C_ENTRE CL 22 Y CL 17	100%
133	ID_MV_09_189_1556_10_MV_09_048_1556_10- MV_09_024_1249_11_AC_13_ENTRE_AK_50_KR_137A_REPINTE	100%
134	CP_6.1-1_EX_16_006_1249_11_V6	100%
135	CP_6.1-2_EX_16_047_1556_10	100%
136	EX_16_047_1556_10_ MUZU CICLORRUTA KR 52 ENTRE CL 38 SUR Y AUTO SUR.	100%
137	CP_8.1_SS_20331104305141_EX_16_046_1556_10_CL_28A_SUR_CON_KR_39	100%
138	ID_BV_SAN_CARLOS_EX_06_110_1867_12_PROYECTO_URBANISMO_TACTICO TUNJUELITO FASE 1	100%
139	ID_EX_09_001_1214_15_V6_CONECTANTE_FONTIBON_DG_15A_ENTRE_KR_106_Y_KR_98	100%

140	CP 8.2 SS 202331105220531 EX 16 180 1249 11 KR 34 CON CL 2 SV	100%
141	CP 8.3 SS 202331105002271 EX 16 179 1249 11 KR 41A ENTRE CL 8 SUR Y CL 9 SUR SV	100%
142	CP 9.0 SDQS 2956882023 ID EX 16 178 1249 11 KR 32 CON CL 11A SV	100%
143	ID SH SV ZPP 2470 2021 V0 OUTLET AMERICAS KR 60 CON CL 11 Z P	100%
144	ID EX 09 017 1249 11 V6 CONECTANTE FONTIBON CL 25 Y KR 68A ENTRE AC 24 Y AC 70.	100%
145	ID MV 16 116 1747 10 V18 CONECTANTE PUENTE ARANDA TV 42 ENTRE CL 6 Y CL 9.	100%
146	ID MV 16 181 1249 11 V5 CONECTANTE PUENTE ARANDA AC 6 ENTRE AV AMÉRICAS Y AV CARACAS.	100%
147	ID SH SV ZPP 2470 2021 VO NOTARIA 64 ZP CL 25G ENTRE KR 75 Y KR 73A.	100%
148	EX 14 104 1881 12 V5 CL 22 CON KR 19 CONECTANTE LOS MARTIR ES.	100%
149	ID EX 09 031 1556 10 V10 CONECTANTE FONTIBON KR 112 ENTRE CL 23D Y CL 22J.	100%
150	ID EX 09 185 1249 11 V9 CONECTANTE FONTIBON KR 103 CON CL 23 G KR 103 CON CL 23 HBIS.	100%
151	CP 10-4 EX 16 178 1249 11 V6 CL 11A ENTRE KR 33 Y KR 34	100%
152	CP 5.0-2 SDM 202261203703472 KR 43A CON TV 42A SV	100%
153	ID EX 02 038 1556 10 CL 77 ENTRE KR 14 Y KR 15 PLAZOLETA UNILAGO.	100%
154	ID EX 13 171 1881 12 V8 TV 17A BIS ENTRE CL 35 Y CL 37 PAZOLE TA LA SOLEDAD.	100%
155	SH SV ZPP 2470 2021 SECTOR 138 V0. SUBA	100%
156	ID SH SV ZPP 2470 2021 TV59 CL106 CL113.	100%
157	CP ID EX 13 357 945 10 V3 CL 59 ENTRE AK 50 Y KR 36A KR 36A ENTRE CL 56A Y AC 63 TEUSAQUILLO.	100%
158	CP 10.1 SDM 202361203030682 EX 16 170 1249 11 V3 KR 63 CON CL 5A SV	100%
159	CP 10.3 SR-28 SDM SI 202322406088051 EX 16 045 1556 10 KR 41A ENTRE AC 3 Y CL 3B S V	100%
160	CP 10.2 SR-28 SDM SI 202322406128011 EX 16 170 1249 11 SV KR 60 ENTRE AC 3 Y CL 4 SV	100%
161	SUMINISTRO IDIPRON No.7(ENTREGA DE 50 SEÑALES SI-07A)	100%
162	ID SH SV ZPP 2470 2021 BARRIO CUNDINAMARCA.	100%
163	ID SH SV ZPP 2470 2021 CL 77 KR 19A KR 14.	100%
164	CP 11.0-1 EX 14 085 1249 11 V3 KR 24 B ENTRE CL 1D Y CL 1F	100%
165	CP 11.0-2 EX 09 217 1556 10 V8 KR 96 F ENTRE CL 23 D Y CL 23 H S V	100%
166	CP 11.0-3 EX 14 084 1249 11 V3 CL 1D ENTRE KR 27 A Y KR 29 B	100%
167	SUMINISTRO N° 8 (50 SEÑALES SI-07A) IDIPRON	100%

168	CP 12 MV 09 049 1556 10 V4	100%
169	CP 13.2 EX 16 171 1249 11	100%

Para la fecha de corte de este informe anual, los trabajos adelantados por el Contratista SDM- 2021-2022 con el seguimiento y control de la Interventoría SDM-2021-2015 corresponden con las siguientes actividades:

Tabla No. 3 Avance del Proyecto

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	44,67	\$ 16.178.147
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	23,00	\$ 2.847.400
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	315,00	\$ 48.418.965
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 1,9 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UND	0,00	\$ 0
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	933,00	\$ 320.249.451
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND	366,00	\$ 189.144.042
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	219,00	\$ 137.001.144

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	64,70	\$ 27.671.572
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	5,00	\$ 2.931.175
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	100,00	\$ 44.191.000
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UND	5,00	\$ 3.764.160
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo normatividad vigente.	UND	0,00	\$ 0
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 40 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	3,00	\$ 718.308
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 76 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	11,00	\$ 3.013.989
15	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevron) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	34,00	\$ 9.492.800
16	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Dol) 90X20 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	9,00	\$ 1.899.639
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble TIPO SI26 - SR39/SR-38, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	0,00	\$ 0
18	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	27,00	\$ 8.056.665

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	222,00	\$ 57.308.412
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente.	UND	54,00	\$ 23.059.512
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UND	6,00	\$ 2.766.078
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	213,00	\$ 35.494.746
23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	4,00	\$ 768.436
24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	0,00	\$ 0
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaria e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo tipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	0,00	\$ 0
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrone y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND	195,00	\$ 9.172.215
27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UND	0,00	\$ 0
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	1.352,00	\$ 32.310.096
29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	0,00	\$ 0

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
30	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	ML	1.670,60	\$ 1.949.590
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	ML	103.820,37	\$ 158.326.064
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	ML	12.828,36	\$ 22.834.481
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	ML	10.438,12	\$ 18.799.054
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M2	44.675,37	\$ 492.099.201
35	Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2. espesor seco 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2	0,00	\$ 0
36	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	ML	5.475,15	\$ 10.901.023
37	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	ML	287,40	\$ 618.197
38	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	ML	762,20	\$ 2.130.349
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	162,61	\$ 3.693.198
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	0,00	\$ 0
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	81,70	\$ 1.853.936
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	0,00	\$ 0
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	0,00	\$ 0

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
44	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	0,00	\$ 0
45	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	0,00	\$ 0
46	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	0,00	\$ 0
47	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	0,00	\$ 0
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	2.394,90	\$ 3.961.164
49	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales sin microesfera de demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2	0,00	\$ 0
50	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	0,00	\$ 0
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	0,00	\$ 0
52	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 20 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	0,00	\$ 0
53	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, sin microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	0,00	\$ 0
54	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	0,00	\$ 0
55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	98.152,47	\$ 539.740.433
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	12.480,48	\$ 108.555.215



ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	9.675,92	\$ 103.358.177
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	75,88	\$ 3.865.251
59	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	0,00	\$ 0
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	0,00	\$ 0
61	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	0,00	\$ 0
62	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	0,00	\$ 0
63	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	0,00	\$ 0
64	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	0,00	\$ 0
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	18.356,05	\$ 1.484.710.748
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	6.407,33	\$ 501.303.092
67	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	3.906,16	\$ 315.449.763
68	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	19.594,76	\$ 97.209.604

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	6.417,00	\$ 68.135.706
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	5.338,00	\$ 71.844.142
71	Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745)	UND	0,00	\$ 0
72	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND	0,00	\$ 0
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND	71.212,00	\$ 1.356.018.904
74	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	0,00	\$ 0
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	720,00	\$ 54.603.360
76	Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	0,00	\$ 0
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	120,00	\$ 22.982.640
78	Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base)	UND	0,00	\$ 0
79	Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base)	UND	0,00	\$ 0
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivo blanco tipo XI, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	285,00	\$ 26.639.520

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
81	Suministro e instalación de delineador de corona (hitos de arista) construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra y material retroreflectivo tipo XI (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-2 y 5-3 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación. 8 (SEGUN DISEÑO)	UND	0,00	\$ 0
82	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla MONA 2 1/2 pintura de larga duración blanca y resina Epóxica	M2	0,00	\$ 0
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina Epóxica	M2	1.129,57	\$ 525.695.101
84	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina Epóxica	M2	281,80	\$ 122.097.459
85	Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación.	ML	0,00	\$ 0
86	Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	ML	0,00	\$ 0
87	Suministro e instalación de hito de vértice en resina poliéster de color azul con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en la parte superior (Tipo semicilíndrico con incrustación al pavimento, altura máxima de 1,20 m a 1,35 m, , ancho de 1,0 m a 1,2 m de acuerdo con la figura 5-13 Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	0,00	\$ 0
88	Suministro e instalación de Baliza iluminada elevada (luz intermitente de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura 6.1-4 de resolución 1885 de 2015.	UND	0,00	\$ 0
89	Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ¼ de su altura) de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo XI color blanco, incluye transportes, instalación y lastrado.	UND	0,00	\$ 0
90	Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de su altura) de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura, incluye transportes, instalación y lastrado con material granular al tope de su altura.	UND	0,00	\$ 0
91	Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ML	0,00	\$ 0
92	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	M2	12,75	\$ 1.082.488

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
93	Suministro e instalación de cierre con polisombra al 65% mixta (azul traslucido-verde) de altura 2,1 metros.	M2	0,00	\$ 0
94	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UND	202,00	\$ 1.208.768
95	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UND	832,00	\$ 2.005.120
96	Retiro de bandas en agregado.	M2	0,00	\$ 0
97	Retiro de pasacalle, incluye transporte a patios de la SDM	UND	0,00	\$ 0
98	Desmante y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro, Incluye transporte a patios de la SDM	UND	0,00	\$ 0
99	Limpieza con hidrolavado	UND	0,00	\$ 0
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	3.699,65	\$ 165.400.252
101	Transporte de materiales	TON	0,00	\$ 0
102	Suministro e instalación de material granular (recebo) para lastrado de dispositivos de señalización (incluye transporte)	M3	0,00	\$ 0
103	Suministro e instalación de resalto trapezoidal o pompeyano, material con alta resistencia al impacto, largo min 2,5 m, 2 rampas de acceso largo 1 m pendiente 15% máx. y altura 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-26 Resolución 1885 de 2015). (Por metro de ancho vial)	M2	0,00	\$ 0
104	Suministro e instalación de marcador cilíndrico o hito tubular, color amarillo, material sintético flexible, dos bandas de min 10 cm en material reflectivo blanco tipo IV o superior, altura entre 70 y 80 cm, diámetro 20 cm (figura 5-10 Resolución 1885 de 2015), incluye elementos de sujeción	UND	0,00	\$ 0
105	Suministro e instalación resalto parabólico y circular, material con alta resistencia al impacto, largo entre 3,7 y 6,7 m y altura máx. 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-27 Resolución 1885 de 2015) (por metro de ancho vial)	M2	0,00	\$ 0
106	Suministro e instalación resalto tipo cojín en caucho con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción)	M2	0,00	\$ 0
107	Suministro e instalación resalto tipo cojín en plástico con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción)	M2	0,00	\$ 0

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
108	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,2 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015)	UND	0,00	\$ 0
109	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,5 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015)	UND	0,00	\$ 0
110	Suministro e instalación caneca vial de señalización en PVC o similar, color naranja, cuatro franjas horizontales (2 blancas, 2 naranja de material reflectivo tipo IV o superior), altura 140 cm, figura 4-17 Resolución 1885 de 2015	UND	0,00	\$ 0
111	Marcador cilíndrico o hito tubular, color amarillo, material sintético flexible, dos bandas de min 10 cm en material reflectivo blanco tipo IV o superior, altura entre 70 y 80 cm, diámetro 20 cm (figura 5-10 Resolución 1885 de 2015), incluye elementos de sujeción	UND	0,00	\$ 0
112	Baliza destellante de color amarillo, de acuerdo con la figura 3-40 de Resolución 1885 de 2015.	UND	0,00	\$ 0
113	Tope vehicular vertical, material con alta resistencia al impacto, altura min 60 cm con una banda de 15 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, diámetro min 60 mm (figura 5-21 Resolución 1885 de 2015), incluye elementos de sujeción	UND	0,00	\$ 0
114	Islas peatonales ancho min 1,8 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015)	UND	0,00	\$ 0
115	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils	M2	125,16	\$ 31.243.941
116	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 125 mils	M2	0,00	\$ 0
117	Hito luminoso, con sistema de iluminación interno, luz continua, blanco o amarillo, altura de 70 cm, ancho mín. 30 cm (figura 5-14 resolución 1885 de 2015) provisto de un sistema de energización	UND	0,00	\$ 0
118	Suministro e instalación tachas iluminadas bidireccionales internamente (luz continua)	UND	0,00	\$ 0
119	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 90 mils	M2	131,30	\$ 31.645.270
120	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 125 mils	M2	0,00	\$ 0
121	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 90 mils	M2	0,00	\$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 – 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195


**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
122	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 125 mils	M2	0,00	\$ 0
123	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 90 mils	M2	0,00	\$ 0
124	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 125 mils	M2	0,00	\$ 0
125	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para paso vehicular de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina Epóxica.	M2	0,00	\$ 0
126	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para ciclorrutas; de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina Epóxica.	M2	0,00	\$ 0
SUBTOTAL			\$ 7.328.419.161	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
1S	Suministro de cono vial construido en material sintético flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	0
2S	Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco.	UND	0
3S	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura.	UND	0
4S	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm.	ML	0,0
5S	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	0
6S	BARRICADA, ANCHO 2,4 M, 3 LISTONES DE 20 CM DE ANCHO EN MATERIAL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (BLANCO Y NARANJA), ALTURA MIN 1,5M, FIGURA 4-15 RESOLUCIÓN 1885 DE 2015	UND	0

7S	SEÑAL PARE/SIGA EN PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (30 CM)	UND	0
8S	VALLA DE APERTURA TIPO A	UND	0
9S	DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARA CONO	UND	0
10S	BASTON LUMINOSO BICOLOR	UND	0
11S	SEÑALES TEMPORALES SR- SP CON APOYO TRIPODE	UND	0
12S	DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARA VALLA PUESTO DE CONTROL	UND	0
13S	VALLA ROMPETRAFIQUEO DE 0,80 X 1,20 MTS, CONSTRUIDA EN TUBO CUADRADO DE 1" C-18 Y LAMINA GALVANIZADA C-20 (APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD)	UND	0
14S	SUMINISTRO DE BANNER 1,20 M X 1,20 M CON IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR, EN LONA VINILICA (APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD) CON OJALES	UND	0
Subtotal			\$ 0

TOTAL OBRA + SUMINISTRO VIGENCIA 2023	\$ 7.328.419.161
--	-------------------------

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2022, con corte anual al 30 de DICIEMBRE del año 2023.

Tabla 4 Avance del Proyecto general

VALOR INICIAL \$ 17.829.038.350		
CUENTA No.	VALOR	PORCENTAJE
1	\$ 588.437.157	3,30%
2	\$ 606.818.166	3,40%
3	\$ 669.594.456	3,76%
4	\$ 629.797.410	3,53%
5	\$ 689.821.028	3,81%

VALOR INICIAL \$ 17.829.038.350		
CUENTA No.	VALOR	PORCENTAJE
6	\$ 813.901.937	4,57%
7	\$ 520.166.179	2,92%
8	\$ 500.201.266	2,81%
9	\$ 500.825.704	2,81%
10	\$ 578.942.886	3,25%
11	\$ 546.842.344	3,07%
12	\$ 654.178.588	3,67%
13	\$ 595.712.332	3,34%
14	\$ 518.238.550	2,91%
15	\$ 809.938.843	4,54%
16	\$ 791.582.494	4,44%
17	\$ 493.965.218	2,77%
18	\$ 810.141.876	4,54%
19	\$ 941.245.656	5,28%
20	\$ 1.064.775.244	5,97%
21	\$ 533.312.919	2,99%
22	\$ 805.567.275	4,52%
23	\$ 638.431.334	3,58%
24	\$ 793.455.049	4,45%
25	\$ 481.188.611	2,70%
26	\$ 305.591.344	1,71%
27	\$ 278.345.998	1,56%
28	\$ 231.552.679	1,30%
29	\$ 444.811.176	2,49%
VALOR ACUMULADO	\$ 17.827.383.719	99,99 %
SALDO POR FACTURAR	\$ 1.654.631	0,01 %

1. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA	VALOR TOTAL
							APROBADO	
1224	23/02/2021	1330116044900000000000	Maquinaria y Equipo	2021	1920	27/07/2021	\$ 2.829.999.937	\$ 2.829.999.937
10	12/03/2021	0230116044900000007587	Pinturas para señales de tránsito	2022	1	11/01/2022	\$ 7.499.519.218	\$ 7.499.519.218
12	12/03/2021	1330116044900000000000	Maquinaria y Equipo	2023	9	27/07/2021	\$ 3.749.759.915	\$ 3.749.759.915
13	12/03/2021	1330116044900000000000	Maquinaria y Equipo	2023	10	27/07/2021	\$ 3.749.759.280	\$ 3.749.759.280
								\$ 17.829.038.350

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras.

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/ FACTURA	FECHA
1/08/2021 Mes 1	1920	2021	\$ 2.829.999.937	\$ 2.829.999.937	\$ 588.437.157	\$ 29.421.858	\$69.376.741	\$ 489.638.558	3000643991	27-sep-21
1/09/2021 Mes 2				\$ 2.241.562.780	\$ 606.818.166	\$ 30.340.908	\$71.543.861	\$ 504.933.397	3000746718	22-oct-21
1/10/2021 Mes 3				\$ 1.634.744.614	\$ 669.594.456	\$ 33.479.723	\$79.079.105	557.169.547	3000835887	23-nov-21
1/11/2021 Mes 4				\$ 965.150.158	\$ 629.797.410	\$ 31.489.871	\$78.945.186	\$ 524.054.424	3000924887	21-dic-21
1/12/2021 Mes 5				\$ 335.352.748	(\$ 494.076.159 + \$ 185.744.869) \$679.821.028	\$33.991.051	\$80.300.460	\$565.529.517	3000109564	22-feb-22
Uso para Mes 5	1	2022	\$ 7.499.519.218	\$ 7.499.519.218	\$ 185.744.869					
1/01/2022 Mes 6				\$ 7.313.774.349	\$ 813.901.937	\$ 40.695.096	\$ 96.138.098	\$ 677.068.742	3000136585	03-mar-22
1/02/2022 Mes 7				\$ 6.499.872.412	\$ 520.166.179	\$ 26.008.308	\$ 61.442.030	\$ 432.715.840	3000208473	28-mar-22
1/03/2022 Mes 8				\$ 5.979.706.233	\$ 500.201.266	\$ 25.010.063	\$ 59.083.772	\$ 416.107.431	3000288661	22-abr-22
1/04/2022 Mes 9				\$ 5.479.504.967	\$ 500.825.704	\$25.041.285	\$ 59.157.533	\$ 416.626.886	3000367949	18-may-22

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/ FACTURA	FECHA
1/05/2022 mes 10				\$ 4.978.679.263	\$ 578.942.886	\$ 28.947.144	\$ 68.384.733	\$ 481.611.009	3000461904	16-jun-22
1/06/2022 Mes 11				\$ 4.399.736.377	\$ 546.842.344	\$ 27.342.117	\$ 64.593.018	\$ 454.907.209	3000549983	21-jul-22
1/07/2022 Mes 12				\$ 3.852.894.033	\$ 654.178.588	\$ 32.708.929	\$ 77.271.575	\$ 544.198.084	3000662376	19-ago-22
1/08/2022 mes 13				\$ 3.198.715.445	\$ 595.712.332	\$ 29.785.616	\$ 70.365.543	\$ 495.561.172	3000752197	20-sep-22
1/09/2022 Mes 14				\$ 2.603.003.113	\$ 518.238.550	\$ 25.911.927	\$ 61.214.338	\$ 431.112.285	3000853364	24-oct-22
1/10/2022 Mes 15				\$ 2.084.764.563	\$ 809.938.843	\$ 40.496.942	\$ 95.669.976	\$ 673.771.925	3000933730	18-nov-22
1/11/2022 Mes 16				\$ 1.274.825.720	\$ 791.582.494	\$ 39.579.125	\$ 93.501.723	\$ 658.501.646	3001045169	20-dic-22
1/12/2022 Mes 17				\$ 483.243.226	\$ 493.965.218	\$ 24.698.261	\$ 410.801.235	\$ 58.465.722	3000077225	15-feb-23
Saldo Pte. 2022				\$ 355.502.825						
1/01/2023 Mes 18	28	2023	\$ 7.499.519.195	(\$ 7.499.519.195 + \$ 355.502.825) \$ 7.855.022.020	\$ 810.141.876	\$ 40.507.094	\$ 95.888.393	\$ 673.746.389	3000092925	20-feb-23

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/ FACTURA	FECHA
1/02/2023 Mes 19				\$ 7.044.880.144	\$ 941.245.656	\$ 47.062.283	\$ 111.405.835	\$ 782.777.538	3000174691	23-mar-23
1/03/2023 Mes 20				\$ 6.103.634.488	\$ 1.064.775.244	\$ 53.238.762	\$ 126.026.798	\$ 885.509.684	3000252079	24-abr-23
1/04/2023 Mes 21				\$ 5.038.859.244	\$ 533.312.919	\$ 26.665.646	\$ 63.122.917	\$ 443.524.356	3000330349	23-may-23
1/05/2023 Mes 22				\$ 4.505.546.325	\$ 805.567.275	\$ 40.278.364	\$ 95.346.943	\$ 669.941.968	3000397796	15-jun-23
1/06/2023 Mes 23				\$ 3.699.979.050	\$ 638.431.334	\$ 31.921.567	\$ 75.564.735	\$ 530.945.032	3000492486	19-jul-23
1/07/2023 Mes 24				\$ 3.061.547.716	\$ 793.455.049	\$ 39.672.752	\$ 93.913.339	\$ 659.868.958	3000577843	16-ago-23
1/08/2023 Mes 25				\$ 1.743.144.439	\$ 481.188.611	\$ 24.059.431	\$ 56.953.484	\$ 400.175.696	3000664518	15-sep-23
1/09/2023 Mes 26				\$ 1.261.955.828	\$ 305.591.344	\$ 15.279.567	\$ 36.169.792	\$ 254.141.985	3000763502	20-oct-23
1/10/2023 Mes 27				\$ 956.364.484	\$ 278.345.998	\$ 13.917.300				
1/11/2023 Mes 28				\$ 678.018.486	\$ 231.552.679	\$ 11.577.634				

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/ FACTURA	FECHA
1/12/2023 Mes 29				\$ 446.465.807	\$ 444.811.176	\$ 22.240.559				

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

A continuación, y con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR X PAGADO	SALDO CRP
2021	1920	27/07/2021	\$ 2.829.999.937	\$ 588.437.157	\$ 0
				\$ 606.818.166	
				\$ 669.594.456	
				\$ 629.797.410	
				\$ 494.076.159	
2022	1	11/01/2022	\$ 7.499.519.218	\$ 185.744.869	\$ 0
				\$ 813.901.937	
				\$ 520.166.179	
				\$ 500.201.266	
				\$ 500.825.704	
				\$ 578.942.886	
				\$ 546.842.344	
				\$ 654.178.588	
				\$ 595.712.332	
				\$ 518.238.550	
				\$ 809.938.843	
				\$ 791.582.494	
				\$ 493.965.218	
2023	28	1/01/2023	\$ 7.499.519.195	\$ 810.141.876	\$ 891.369.187
				\$ 941.245.656	
				\$ 1.064.775.244	
				\$ 533.312.919	
				\$ 805.567.275	
				\$ 638.431.334	
				\$ 793.455.049	
				\$ 481.188.61	
				\$ 305.591.344	
				\$ 278.345.998	
				\$ 231.552.679	
				\$ 444.811.176***	
SALDO					\$ 891.369.187

*** La cuenta del mes de DICIEMBRE de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital De Movilidad.

2. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023, en el Marco del Contrato SDM-2021-2022 se realizó implementación de los Componentes vertical y horizontal de los proyectos de señalización de los corredores de movilidad principal de la AC 26 entre la Carrera 40 y la Avenida Carrera 68 y AC 13 entre AK 68 y AK 72, además de lo relacionado con el Proyecto de Estacionamiento en Vía; realizándose el Control e Interventoría a través del Contrato SDM-2021-2015.