

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME ANUAL VIGENCIAS FUTURAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENTRE EL 01 DE
ENERO DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2017

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el consolidado anual del avance en la ejecución para el período entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2017 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6-ZONA SUR- ORIENTE”**.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el consolidado anual del avance en la ejecución para el período entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2017 con Supervisión por parte del funcionario de la Subdirección de Señalización Luis Nicolai Wilches Palomo, para la interventoría del suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad por parte del Contrato de Obra SDM 2021-2024.

Objetivos Específicos del Informe

- Relacionar el consolidado anual del avance en la ejecución para el período entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2017, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del contrato de interventoría al suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.
- Relacionar el consolidado anual del avance en la ejecución para el período entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2017, relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2017

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de diciembre de 2024.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

OBJETO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS
---------	---

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link <https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio”

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”
ALCANCE DEL OBJETO:	El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTINUEVE (29) MESES, contados a partir del acta de inicio 10 de agosto de 2021.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	El plazo final para la ejecución del contrato fue de TREINTA Y CINCO (35) MESES, contados a partir del acta de inicio 10 de agosto de 2021.
FECHA DE INICIO:	10 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	09 de julio de 2024
VALOR:	El valor del contrato es hasta por la suma de TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. (\$3.708.240.916), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,6 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021) suma que se discrimina de la siguiente manera: Para la vigencia 2021: SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS (\$616.175.193,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para la vigencia 2022: MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$1.523.185.082,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para la vigencia 2023: MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$1.568.880.641,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. ADICIÓN 1. Para la vigencia 2024: OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 850.772.969) VALOR TOTAL CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$4.559.013.885) El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP N° 1681 19/04/2021 / VF21 \$ 4.466.297.584 CDP N° 08 04/01/2022 / VF22 \$ 10.661.770.575 CDP N° 21 01/01/2023 / VF23 \$ 5.723.695.000 CDP N° 09 04/01/2024 / VF24 \$ 856.765.692

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	CRP N°1908 27/07/2021 / VF21 \$ 616.175.193 CRP N° 08 10/01/2022 / VF22 \$ 1.523.185.082 CRP N° 44 02/01/2023 / VF23 \$ 1.568.880.641 CRP N° 04 10/01/2024 / VF24 \$ 850.772.969 ADICIÓN 1
GARANTIAS:	SGPL-17693514 - SGPL-16742953-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. 19 de julio de 2021
SUPERVISOR	LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO – SDM SUBDIRECCIÓN DE SENALIZACION

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 6 - ZONA SURORIENTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar la interventoría con sus propios medios: oficinas, laboratorios, equipos, vehículos, elementos de medición y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades que se detallan en el anexo técnico. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Interventoría SDM-2021-2017 correspondiente al 10 de agosto de 2021 y de acuerdo con el consolidado anual del avance en la ejecución para el período entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2017; desde la SDM-DTI-SS se asignó al funcionario de la Subdirección de Señalización como supervisor del Contrato y que dentro de sus funciones está la de hacer entrega de los ID de diseño para que la interventoría asigne al Contratista de Obra la implementación de estos; se asignó la implementación de los ID a lo largo del proyecto y el Corredor denominado Avenida Boyacá que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor y la implementación de Compromisos prioritarios en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe.

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que en el consolidado del avance en la ejecución para el período entre el 10 de agosto de 2021 al 30 de diciembre de 2024 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2017, se han realizado pagos por valor de \$ 4.103.112.510.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link <https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR TOTAL X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
CDP N° 1681	19/04/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2021	CRP N°1908	27/07/2021	\$ 616.175.193	\$ 616.175.193
CDP N° 08	04/01/2022	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2022	CRP N° 08	10/01/2022	\$ 1.523.185.082	\$ 1.523.185.082
CDP N° 21	01/01/2023	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2023	CRP N° 44	02/01/2023	\$ 1.568.880.641	\$ 1.568.880.641
CDP N° 09	04/01/2024	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2024	CRP N° 04	10/01/2024	\$ 850.772.969	\$ 850.772.969
							TOTAL	\$ 4.559.013.885

A continuación, de acuerdo al consolidado del avance en la ejecución para el período entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2017, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIA FUTURA	VALOR PAGADO	SALDO CRP
2021	CRP N°1908	27/07/2021	\$ 616.175.193	\$ 616.175.193	\$ 0
2022	CRP N° 08	10/01/2022	\$ 1.523.185.082	\$ 1.523.185.082	\$ 0
2023	CRP N° 44	02/01/2023	\$ 1.568.880.641	\$ 1.568.880.641	\$ 0
2024	CRP N° 04	10/01/2024	\$ 850.772.969	\$ 850.772.969	\$ 455.901.375

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de diciembre de 2024 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 4 Estado del Contrato con corte al 30 de diciembre de 2024

N°	ITEM	VALOR
1	Valor del Contrato	\$ 3.708.240.916
1.1	Adición	\$ 850.772.969
2	Valor Ejecutado	\$ 4.559.013.885
3	Saldo por ejecutar	\$ 0
4	Valor Pagado	\$ 4.103.112.510
5	Saldo CRP 1908-2021	\$ 0

6	Saldo CRP 08-2022	\$ 0
7	Saldo CRP 44-2023	\$ 0
8	Saldo CRP 04-2024	\$ 455.901.375

Tabla No. 5 Consolidado Pagos Contrato SDM 2021-2017 con corte al 30 de diciembre de 2024

PAGOS EFECTUADOS			
Nº PAGO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	BOGDATA 3000744624	20/10/2021	\$ 65.981.115
2	BOGDATA 3000747197	21/10/2021	\$ 53.127.663
3	BOGDATA 3000828747	18/11/2021	\$ 78.882.630
4	BOGDATA 3000924888	20/12/2021	\$ 92.693.136
5	BOGDATA 3000136576	1/03/2022	\$ 70.810.689
6	BOGDATA 3000136575	1/03/2022	\$ 105.657.739
7	BOGDATA 3000188996	18/03/2022	\$ 87.421.611
8	BOGDATA 3000289137	21/04/2022	\$ 141.576.806
9	BOGDATA 3000359035	17/05/2022	\$ 126.611.941
10	BOGDATA 3000461905	16/06/2022	\$ 134.432.546
11	BOGDATA 3000662349	19/08/2022	\$ 97.590.217
11	BOGDATA 3000743706	14/09/2022	\$ 64.446.162
12	BOGDATA 3000743707	14/09/2022	\$ 55.424.092
13	BOGDATA 3000752199	19/09/2022	\$ 117.713.852
14	BOGDATA 3000842369	19/10/2022	\$ 145.810.127
15	BOGDATA 3000939525	21/11/2022	\$ 127.619.269
16	BOGDATA 3001053057	21/12/2022	\$ 145.689.370
17	BOGDATA 3000083503	17/02/2023	\$ 101.992.452
18	BOGDATA 3000083502	17/02/2023	\$ 85.648.132
19	BOGDATA 3000165059	17/03/2023	\$ 146.842.330
20	BOGDATA 3000253970	24/04/2023	\$ 93.388.396
20	BOGDATA 3000253971	24/04/2023	\$ 7.230.888
21	BOGDATA 3000338594	24/05/2023	\$ 137.333.856
22	BOGDATA 3000412292	21/06/2023	\$ 130.423.879
23	BOGDATA 3000490565	17/07/2023	\$ 116.947.175
24	BOGDATA 3000580214	17/08/2023	\$ 135.685.326
25	BOGDATA 3000674062	18/09/2023	\$ 86.217.657
26	BOGDATA 3000763503	19/10/2023	\$ 180.281.654
27	BOGDATA 3000850548	21/11/2023	\$ 114.559.071
28	BOGDATA 3000932988	15/12/2023	\$ 142.741.702

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link <https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PAGOS EFECTUADOS			
N° PAGO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
29	BOGDATA 3000091372	20/02/2024	\$ 73.053.039
30	BOGDATA 3000091371	20/02/2024	\$ 146.635.355
31	BOGDATA 3000158395	14/03/2024	\$ 127.715.202
32	BOGDATA 3000251893	24/04/2024	\$ 116.570.076
33	BOGDATA 3000352594	27/05/2024	\$ 53.485.761
33	BOGDATA 3000352593	27/05/2024	\$ 101.411.638
34	BOGDATA 3000443302	24/06/2024	\$ 145.666.512
35	BOGDATA 3000512711	19/07/2024	\$ 137.158.782
36	BOGDATA 3000609820	21/08/2024	\$ 10.634.662
Total			4.103.112.510

Tabla No. 6 Consolidado Pagos Contrato SDM 2021-2017 con corte al 30 de diciembre de 2024

Vigencia	Cuenta		VALOR PAGADO
	Desde	Hasta	
2021	1	4	\$ 290.684.544
2022	5	16	\$ 1.420.804.421
2023	17	28	\$ 1.479.292.518
2024	29	36	\$ 912.331.027
TOTAL			4.103.112.510

6. CONCLUSIONES

El consolidado del avance del Contrato SDM 2021-2017 para el período comprendido entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 se llevó a cabo el pago al Contratista SDM 2021-2017 desde la Cuenta 29 a la Cuenta 36 por un valor **NOVECIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE. (\$912.331.027).**

Queda un saldo por pagar al Contratista de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 455.901.375) M/CTE.**, el cual corresponde al diez por ciento (10%) restante del valor total del Contrato de Interventoría, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- I. Aprobación por parte de la Interventoría del acta de terminación y recibo final de las obras de señalización a satisfacción por cada contrato objeto de control y seguimiento.***
- II. Aprobación de todos los Planos récord de la obra ejecutada, firmados por la Interventoría y el contratista de obra.***
- III. Entrega de todos los productos contenidos en los documentos relacionados con el contrato de interventoría y aprobación por el Supervisor delegado de la Entidad del informe final de la Interventoría.***

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link <https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195