

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME ANUAL VIGENCIAS FUTURAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENTRE EL 01 DE
ENERO DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2024

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el consolidado anual del avance en la ejecución para el período entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del Contrato de Obra SDM 2021-2024 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO SEÑALIZANDO GC y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE”

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el consolidado anual del avance en la ejecución para el período entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del Contrato de Obra SDM 2021-2024 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2024 con Interventoría SDM- 2021-2017, para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos del Informe

- Relacionar el consolidado del avance en la ejecución para el período entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del Contrato de Obra SDM 2021-2024, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.
- Relacionar el estado financiero del consolidado del avance en la ejecución para el período entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del Contrato de Obra SDM 2021-2024, relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2024

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de diciembre de 2024.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

OBJETO:	“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6 – ZONA SUR ORIENTE
---------	--

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link <https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio”

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE DEL OBJETO:	El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsible identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTINUEVE (29) MESES, contados a partir del acta de inicio 10 de agosto de 2021.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo final para la ejecución del contrato fue de TREINTA Y CINCO (35) MESES, contados a partir del acta de inicio 10 de agosto de 2021.
FECHA DE INICIO:	10 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	09 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL:	09 de julio de 2024
VALOR:	El valor del contrato es hasta por la suma de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$17.829.038.350), Incluido IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), suma que se discrimina de la siguiente manera: Para la vigencia 2021: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.829.999.937). Para la vigencia 2022: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$7.499.519.218). Para la vigencia 2023: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$7.499.519.195). ADICIÓN 1. Para la vigencia 2024: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$4.840.192.866) VALOR TOTAL VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$ 22.669.231.216) El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.
ADICIÓN:	\$ 4.840.192.866
VALOR FINAL EJECUTADO:	\$ 22.669.231.216
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP N° 1224 23/02/2021 / VF21 \$ 19.810.000.000 CDP N° 10 04/01/2022 / VF22 \$ 44.997.073.858 CDP N° 20 01/01/2023 / VF23 \$ 45.597.087.000

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
 “Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio”

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
 Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
 Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	CDP N° 04 04/01/2024 / VF24 \$ 4.840.192.866
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	CRP N°1969 06/08/2021 / VF21 \$ 2.829.999.937 CRP N° 05 10/01/2022 / VF22 \$ 7.499.519.218 CRP N° 32 02/01/2023 / VF23 \$ 7.499.519.195 CRP N° 03 10/01/2024 / VF24 \$ 4.840.192.866 ADICIÓN 1
GARANTIAS:	RCE No. 65-40-101059683 Cumplimiento No. 65-44-101200795 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 03 DE AGOSTO DE 2021
INTERVENTORIA	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 6 - ZONA SURORIENTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsible identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2024 correspondiente al 10 de agosto de 2021 y de acuerdo con el consolidado del avance en la ejecución para el período entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del Contrato de Obra SDM 2021-2024; desde la SDM-DTI-SS se designó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2017 la supervisión del contrato de Obra SDM 2021-2024. Por parte de la interventoría se asignó la implementación de los ID a lo largo del proyecto y el Corredor denominado Avenida Boyacá que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor y la implementación de Compromisos prioritarios en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe.

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 30 de diciembre de 2024 se realizaron pagos por valor de **\$21.535.769.655**.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR TOTAL X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
CDP N° 1224	23/02/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2021	CRP N°1969	06/08/2021	\$ 2.829.999.937	\$ 2.829.999.937
CDP N° 10	04/01/2022	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2022	CRP N° 05	10/01/2022	\$ 7.499.519.218	\$ 7.499.519.218
CDP N° 20	01/01/2023	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2023	CRP N° 32	02/01/2023	\$ 7.499.519.195	\$ 7.499.519.195
CDP N° 20	04/01/2024	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2024	CRP N° 03	10/01/2024	\$ 4.840.192.866	\$ 4.840.192.866
								\$ 22.669.231.216

A continuación, y con corte al 30 de diciembre de 2024, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIA FUTURA	VALOR PAGADO	SALDO CRP
2021	CRP N°1969	06/08/2021	\$2.829.999.937	\$ 2.688.499.940	\$ 141.499.997
2022	CRP N° 05	10/01/2022	\$7.499.519.218	\$7.499.519.217	\$ 1
2023	CRP N° 32	02/01/2023	\$7.499.519.195	\$6.749.567.275	\$ 7.49.951.920
2024	CRP N° 03	10/01/2024	\$4.840.192.866	\$4.598.183.223	\$ 242.009.643

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de diciembre de 2024 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 4 Estado del Contrato con corte al 30 de diciembre de 2024

N°	ITEM	VALOR
1	Valor del Contrato	\$ 22.669.231.216
2	Valor Ejecutado	\$ 22.669.231.216
3	Saldo por ejecutar	\$ 0
4	Valor Pagado	\$ 21.535.769.655
5	Saldo por pagar (rete-garantía)	\$ 1.133.461.561
6	Saldo CRP 1969-2021	\$ 141.499.997

4

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link <https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Nº	ITEM	VALOR
7	Saldo CRP N° 05-2022	\$ 1
8	Saldo CRP N° 32-2023	\$ 7.49.951.920
9	Saldo CRP N° 03-2024	\$ 242.009.643

Tabla No. 5 Consolidado Pagos Contrato SDM 2021-2024 con corte al 30 de diciembre de 2024

Nº pagos	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	3000757042 10012021	25/10/2021	\$ 18.083.054
2	3000757041 10012021	25/10/2021	\$ 136.006.012
3	3000832208 10012021	22/11/2021	\$ 253.357.399
4	3000950404 10012021	23/12/2021	\$ 379.517.830
5	3000109568 10012022	22/02/2022	\$ 179.619.371
6	3000136578 10012022	3/03/2022	\$ 497.950.850
7	3000224197 10012022	4/04/2022	\$ 348.802.000
8	3000294620 10012022	26/04/2022	\$ 808.635.224
9	3000374111 10012022	19/05/2022	\$ 66.528.200
9	3000375612 10012022	20/05/2022	\$ 622.841.500
10	3000461909 10012022	17/06/2022	\$ 760.811.757
11	3000549984 10012022	22/07/2022	\$ 627.783.673
12	3000657925 10012022	19/08/2022	\$ 424.253.184
13	3000752215 10012022	20/09/2022	\$ 608.084.716
14	3000853359 10012022	24/10/2022	\$ 864.747.164
15	3000937852 10012022	21/11/2022	\$ 698.571.752
16	3001069889 10012022	26/12/2022	\$ 863.644.030
17	3000094984 10012023	22/02/2023	\$ 315.160.973
18	3000110838 10012023	2/03/2023	\$ 464.468.066
19	3000167927 10012023	22/03/2023	\$ 874.176.441
20	3000253565 10012023	25/04/2023	\$ 451.924.031
21	3000330659 10012023	23/05/2023	\$ 787.315.530
22	3000413009 10012023	22/06/2023	\$ 724.192.162
23	3000496802 10012023	21/07/2023	\$ 374.975.961
23	3000496803 10012023	21/07/2023	\$ 226.105.082
24	3000584036 10012023	22/08/2023	\$ 772.256.031
25	3000585027 10012023	25/09/2023	\$ 320.363.642
26	3000761819 10012023	20/10/2023	\$ 1.178.076.589

N° pagos	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
27	3000859751 10012023	27/11/2023	\$ 578.902.664
28	3000934771 10012023	19/12/2023	\$ 837.213.811
29	3000096980 10012024	26/02/2024	\$ 873.217.733
30	3000097765 10012024	26/02/2024	\$ 176.791.399
31	3000168683 10012024	20/03/2024	\$ 767.587.241
32	3000270472 10012024	3/05/2024	\$ 646.833.800
33	3000351098 10012024	27/05/2024	\$ 1.061.284.947
34	3000443111 10012024	25/06/2024	\$ 961.394.955
35	3000521940 10012024	25/07/2024	\$ 869.519.871
36	3000614657 10012024	26/08/2024	\$ 114.771.010
Total			\$ 21.535.769.655

Tabla No. 6 Consolidado Pagos Contrato SDM 2021-2024 con corte al 30 de diciembre de 2024

Vigencia	Cuenta		VALOR
	Desde	Hasta	
2021	1	4	\$ 786.964.295
2022	5	16	\$ 7.372.273.421
2023	17	28	\$ 7.905.130.983
2024	29	36	\$ 5.471.400.956
TOTAL			\$ 21.535.769.655

6. CONCLUSIONES

El consolidado del avance del Contrato SDM 2021-2024 para el período comprendido entre el 01 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 se llevó a cabo el pago al Contratista SDM 2021-2024 desde la Cuenta 29 a la Cuenta 36 por un valor **CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$5.471.400.956).**

Queda un saldo por pagar al Contratista de **MIL CIENTO TREINTA Y TRES CUATROCIENTOS SESENA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 1.133.461.561)**, el cual corresponde al pago de retención de garantía, valor que será cancelado por la entidad al contratista, en el momento que el Contrato de Obra SDM 2021-2024 este liquidado.