

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2024

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de octubre de 2022 del Contrato de Obra SDM 2021-2024 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO SEÑALIZANDO GC y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE”

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de octubre de 2022 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2024 con Interventoría SDM-2021-2017, para el suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2024 con corte al 30 de octubre de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.
- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de octubre de 2022 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2024

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de octubre de 2022.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:             | “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6 – ZONA SUR ORIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ALCANCE DEL OBJETO: | El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.<br>El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta |

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link <https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio”

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:****FECHA DE INICIO:****FECHA DE TERMINACIÓN:****VALOR:**

su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsible identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTINUEVE (29) MESES, contados a partir del acta de inicio,

10 de agosto de 2021

09 de enero de 2024

El valor del contrato es hasta por la suma de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$17.829.038.350), Incluido IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), suma que se discrimina de la siguiente manera:

Para la vigencia 2021: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.829.999.937).

Para la vigencia 2022: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$7.499.519.218).

Para la vigencia 2023: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$7.499.519.195).

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

**CERTIFICADO DE  
DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL:  
CERTIFICADO DE REGISTRO  
PRESUPUESTAL:**

CDP N° 1224 / FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021 / Vigencia 2021.

CDP N° 13 / FECHA 12 DE MARZO DE 2021 / Vigencia 2022.

CDP N° 13 / FECHA 12 DE MARZO DE 2021 / Vigencia 2023.

CRP N° 1969 / FECHA 06 de agosto de 2021 / Vigencia 2021.

CRP N° 26 / FECHA 09 de agosto de 2021 / Vigencia 2022.

CRP N° 26 / FECHA 09 de agosto de 2021 / Vigencia 2023.

**GARANTIAS:**

RCE No. 65-40-101059683

Cumplimiento No. 65-44-101200795

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

03 DE AGOSTO DE 2021

**INTERVENTORÍA**

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

**3. ALCANCE DEL PROYECTO**

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 6 - ZONA SURORIENTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma

2

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020*

*"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link*

*<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"*

**Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)

Información: Línea 195



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsible identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

#### 4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 correspondiente al 10 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de octubre de 2022; desde la SDM-DTI-SS se designó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2017 la supervisión del contrato de Obra SDM 2021-2024. Por parte de la interventoría se asignó la implementación de los ID relacionados en la Tabla 1 y el Corredor denominado Avenida Boyacá que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor y la implementación de Compromisos prioritarios en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe.

**Tabla 1. Diseños asignados al Contrato SDM 2021-2024**

| N o. | ID                                          | ESTADO        | TIPO DE INTERVENCIÓN | HORIZONTAL        | VERTICAL Y OTROS | PRESUPUESTO PROY. |
|------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1    | N.A.                                        | EJECUTADO     | Emergencia           | \$ -              | \$ 323.867,00    | \$ 323.867,00     |
| 2    | _1561_10_V5                                 | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 80.155.575,00  | \$ 15.809.244,00 | \$ 95.964.819,00  |
| 3    | EX_04_261_1561_10_V12                       | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 29.860.309,00  | \$ 6.344.724,00  | \$ 36.205.033,00  |
| 4    | MV_AV_BOYACA_941_09_V32_T3                  | EJECUTADO     | Comp. Prioritario 1  | \$ 1.499.946,00   | \$ 883.460,00    | \$ 2.383.406,00   |
| 5    | CPS_676_ZE_18_151_V2                        | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 109.066.508,00 | \$ 25.376.195,00 | \$ 134.442.703,00 |
| 6    | MV_15_78_1244_11                            | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 26.502.846,67  | \$ 881.246,00    | \$ 27.384.092,67  |
| 7    | CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CTO COP 071 2016) | EJECUTADO     | Comp. Prioritario 2  | \$ 21.818.919,00  | \$ 6.147.974,00  | \$ 27.966.893,00  |
| 8    | MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T1                  | EN EJECUCIÓN  | Corredor asignado    | \$ 670.333.114,00 | \$ 58.768.925,00 | \$ 729.102.039,00 |
| 9    | NA                                          | NO SE EJECUTA | Comp. Prioritario 3  | \$ -              | \$ -             | \$ -              |
| 10   | EX_04_305_1561_10                           | EJECUTADO     | Comp. Prioritario 4  | \$ 15.120.388,00  | \$ 662.257,00    | \$ 15.782.645,00  |
| 11   | PASACALLES 127D                             | EJECUTADO     | Emergencia           | \$ -              | \$ 2.269.370,00  | \$ 2.269.370,00   |
| 12   | PASACALLES 59A                              | EJECUTADO     | Emergencia           | \$ -              | \$ 2.181.780,00  | \$ 2.181.780,00   |
| 13   | SUMINISTRO                                  | EJECUTADO     | Suministro           | \$ -              | \$ 43.872.266,00 | \$ 43.872.266,00  |
| 14   | EX_18_354_1561_10                           | EN EJECUCIÓN  | Diseño normal        | \$ 218.286.277,77 | \$ 38.118.908,00 | \$ 256.405.185,77 |
| 15   | EX_18_170_1867_12                           | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 94.799.209,00  | \$ 25.572.177,00 | \$ 120.371.386,00 |
| 16   | MV_18_180_670_11                            | NO SE EJECUTA | Diseño normal        | \$ 86.877.870,00  | \$ 18.640.965,00 | \$ 105.518.835,00 |

3

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020*  
*"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link*  
*<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"*

#### Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35  
 Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
 Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

| N o. | ID                            | ESTADO        | TIPO DE INTERVENCIÓN | HORIZONTAL        | VERTICAL Y OTROS  | PRESUPUESTO PROY. |
|------|-------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17   | EX_18_354_1561_10             | NO SE EJECUTA | Diseño normal        | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| 18   | EX_18_158_1244_11             | EJECUTADO     | Zona Escolar         | \$ 28.761.039,00  | \$ 6.530.098,00   | \$ 35.291.137,00  |
| 19   | EX_05_106_1867_12             | EJECUTADO     | Zona Escolar         | \$ 51.414.057,00  | \$ 14.059.544,00  | \$ 65.473.601,00  |
| 20   | EX_04_120_1244_11             | NO SE EJECUTA | Zona Escolar         | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| 21   | MV_04_203_1561_10             | EJECUTADO     | Zona Escolar         | \$ 32.514.276,00  | \$ 6.631.967,00   | \$ 39.146.243,00  |
| 22   | TPD_PL_2277                   | EJECUTADO     | Zona Escolar         | \$ 113.995.111,00 | \$ 23.328.718,00  | \$ 137.323.829,00 |
| 23   | EX_04_261_1561_10             | EJECUTADO     | Zona Escolar         | \$ 41.509.420,00  | \$ 9.659.043,00   | \$ 51.168.463,00  |
| 24   | EX_18_353_1561_10             | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 74.225.847,00  | \$ 14.738.351,00  | \$ 88.964.198,00  |
| 25   | PASACALLES GUADALUPE          | EJECUTADO     | Emergencia           | \$ -              | \$ 2.349.395,00   | \$ 2.349.395,00   |
| 26   | EX_18_039_1561_10_V5          | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 40.741.073,00  | \$ -              | \$ 40.741.073,00  |
| 27   | EX_05_108_1867_12             | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 96.171.857,00  | \$ 19.397.894,00  | \$ 115.569.751,00 |
| 28   | MV_18_098_1744_10             | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 49.824.894,00  | \$ 8.043.884,00   | \$ 57.868.778,00  |
| 29   | MV_18_180_670_11              | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 117.473.537,00 | \$ 38.853.059,00  | \$ 156.326.596,00 |
| 30   | EX_18_151_1244_11             | EJECUTADO     | Comp. Prioritario 5  | \$ 12.075.059,00  | \$ 4.194.471,00   | \$ 16.269.530,00  |
| 31   | EX_04_284_1561_10             | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 224.735.033,00 | \$ 55.466.463,00  | \$ 280.201.496,00 |
| 32   | SUMINISTRO                    | EJECUTADO     | Suministro           | \$ -              | \$ 7.067.268,00   | \$ 7.067.268,00   |
| 33   | TPL_PL_1293_V12               | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 415.852.666,00 | \$ 106.207.404,00 | \$ 522.060.070,00 |
| 34   | EX_04_261_1561_10             | EN EJECUCIÓN  | Diseño normal        | \$ 156.247.997,00 | \$ 62.071.627,00  | \$ 218.319.624,00 |
| 35   | EX_18_043_1561_10             | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 220.945.857,00 | \$ 52.633.193,00  | \$ 273.579.050,00 |
| 36   | MV_05_301_1561_10_V3          | INSPECCIONADO | Diseño normal        |                   |                   | Obras de UMV      |
| 37   | EX_04_400_1561_10             | EN EJECUCIÓN  | Diseño normal        | \$ 393.485.264,00 | \$ 100.608.079,00 | \$ 494.093.343,00 |
| 38   | N.A.                          | EJECUTADO     | Emergencia           | \$ -              | \$ 828.905,00     | \$ 828.905,00     |
| 39   | EX_05_111_1867_12             | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 65.070.873,00  | \$ 19.401.451,00  | \$ 84.472.324,00  |
| 40   | SH_SV_URBANIZACIÓN_LASBIRISAS | EJECUTADO     | Comp. Prioritario 6  | \$ -              | \$ 757.809,00     | \$ 757.809,00     |
| 41   | EX_18_353_1561_10             | EJECUTADO     | Comp. Prioritario 7  | \$ 376.782,00     | \$ -              | \$ 376.782,00     |
| 42   | EX_04_006_1561_10_            | EJECUTADO     | Emergencia           | \$ -              | \$ 2.070.801,00   | \$ 2.070.801,00   |
| 43   | EX_04_211_1561_10             | EN EJECUCIÓN  | Diseño normal        | \$ 256.296.403,00 | \$ 62.043.725,00  | \$ 318.340.128,00 |
| 44   | CPS_676_ZE_18_151_V2          | EJECUTADO     | Comp. Prioritario 8  | \$ 7.096.464,00   | \$ -              | \$ 7.096.464,00   |
| 45   | TPL_PL_1293_V12               | EJECUTADO     | Comp. Prioritario 9  | \$ 4.423.559,00   | \$ -              | \$ -              |
| 46   | EX_05_307_1561_10             | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 38.090.458,00  | \$ 8.167.385,00   | \$ 46.257.843,00  |

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020  
 "Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link  
<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

**Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35  
 Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
 Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

| N o. | ID                                            | ESTADO        | TIPO DE INTERVENCIÓN | HORIZONTAL        | VERTICAL Y OTROS  | PRESUPUESTO PROY.   |
|------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 47   | EX_05_006_1561_10_                            | EJECUTADO     | Comp. Prioritario10  | \$ 86.624.364,00  | \$ 16.614.991,00  | \$ 103.239.355,00   |
| 48   | EX_04_244_1561_10                             | NO SE EJECUTA | Comp. Prioritario11  |                   | Área se repite    | Mal estado PAV      |
| 49   | EX_04_131_1867_12                             | EJECUTADO     | Diseño normal        | \$ 100.334.187,00 | \$ 20.296.601,00  | \$ 120.630.788,00   |
| 50   | MV_05_120_1867_12                             | EJECUTADO     | Diseño Normal        | \$ 23.126.825,00  | \$ 4.935.298,00   | \$ 28.062.123,00    |
| 51   | EX_05_116_1867_12                             | EJECUTADO     | Diseño Normal        | \$ 20.058.796,00  | \$ 5.115.839,00   | \$ 25.174.635,00    |
| 52   | MV_AV_BOYACA_941_09_T3                        | EN EJECUCIÓN  | Diseño Normal        | \$ 867.153.900,00 | \$ 91.569.274,00  | \$ 958.723.174,00   |
| 53   | PASACALLES Av Boyaca Puente peatonal Calle 53 | EJECUTADO     | Emergencia           |                   | \$ 836.084,00     | \$ 836.084,00       |
| 54   | EX_04_516_676_09                              | EJECUTADO     | Diseño Normal        | \$ 129.673.834,00 | \$ 21.046.611,00  | \$ 150.720.445,00   |
| 55   | EX_04_138_1867_12                             | EN EJECUCIÓN  | Diseño Normal        | \$ 71.883.964,00  | \$ 18.293.553,00  | \$ 90.177.517,00    |
| 56   | TPD_PL_2277_GEN                               | EN EJECUCIÓN  | Diseño Normal        | \$ 87.912.132,00  | \$ 24.654.990,00  | \$ 112.567.122,00   |
| 57   | EX_04_134_1867_12_V2                          | EJECUTADO     | Diseño Normal        | \$ 62.121.898,00  | \$ 19.383.575,00  | \$ 81.505.473,00    |
| 58   | EX_04_488_826_10                              | EN EJECUCIÓN  | Diseño Normal        | \$ 107.608.229,00 | \$ 9.438.733,00   | \$ 117.046.962,00   |
| 59   | EX_05_006_1561_10_                            | EN EJECUCIÓN  | Diseño Normal        | \$ 854.349.496,00 | \$ 175.431.471,00 | \$ 1.029.780.967,00 |
| 60   | MV_18_355_1561_10                             | EN EJECUCIÓN  | Diseño Normal        | \$ 113.523.484,00 | \$ 15.419.934,00  | \$ 128.943.418,00   |
| 61   | EX_04_262_1561_10                             | EJECUTADO     | Diseño Normal        | \$ 229.884.750,00 | \$ 57.231.375,00  | \$ 287.116.125,00   |
| 62   | SIRE 5396433                                  | EJECUTADO     | Emergencia           |                   | \$ 1.258.490,00   | \$ 1.258.490,00     |
| 63   | SUMINISTRO                                    | EJECUTADO     | Suministro           |                   | \$ 13.817.881,00  | \$ 13.817.881,00    |
| 64   | EX_04_400_1561_10                             | NO SE EJECUTA | Diseño Normal        |                   |                   | Área se repite      |
| 65   | EX_04_142_1867_12                             | EJECUTADO     | Diseño Normal        | \$ 44.447.247,00  | \$ 8.597.804,00   | \$ 53.045.051,00    |
| 66   | ZE_04_285_1561_10                             | EN EJECUCIÓN  | Diseño Normal        | \$ 43.765.474,00  | \$ 24.137.639,00  | \$ 67.903.113,00    |
| 67   | EX_04_211_1561_10                             | NO SE EJECUTA | Diseño Normal        |                   |                   | Área se repite      |
| 68   | MV_04_203_1561_10                             | EJECUTADO     | Diseño Normal        | \$ 45.532.768,00  | \$ 9.954.849,00   | \$ 55.487.617,00    |
| 69   | MV_15_78_1244_11                              | EN EJECUCIÓN  | Diseño Normal        | \$ 340.163.580,00 | \$ 47.096.433,00  | \$ 387.260.013,00   |
| 70   | CPS_676_EM_05_128                             | EN EJECUCIÓN  | Diseño Normal        | \$ 203.192.634,00 | \$ 24.820.522,00  | \$ 228.013.156,00   |
| 71   | EX_18_208_1561_10_V3                          | EN EJECUCIÓN  | Diseño Normal        | \$ 76.818.420,00  | \$ 16.847.090,00  | \$ 93.665.510,00    |
| 72   | EX_05_97_1244_11_V2                           | EN EJECUCIÓN  | Diseño Normal        | \$ 113.653.823,00 | \$ 32.702.525,00  | \$ 146.356.348,00   |
| 73   | SIRE 5396279                                  | EJECUTADO     | Emergencia           |                   | \$ 674.285,00     | \$ 674.285,00       |
| 74   | RADICADO                                      | EJECUTADO     | Emergencia           |                   | \$ 1.839.563,00   | \$ 1.839.563,00     |
| 75   | SIRE 5398818                                  | EJECUTADO     | Emergencia           |                   | \$ 1.375.006,00   | \$ 1.375.006,00     |
| 76   | EX_18_384_1561_10_                            | EN EJECUCIÓN  | Diseño Normal        | \$ 177.103.677,00 | \$ 47.492.505,00  | \$ 224.596.182,00   |

| N o.      | ID                                | ESTADO           | TIPO DE INTERVENCIÓN      | HORIZONTAL               | VERTICAL Y OTROS    | PRESUPUESTO PROY.   |
|-----------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 77        | Cámaras salvavidas                | EJECUTADO        | Compromiso prioritario 12 |                          | \$ 623.257,00       | \$ 623.257,00       |
| 78        | Suministro                        | EJECUTADO        | Suministro                |                          | \$ 49.789.603,00    | \$ 49.789.603,00    |
| 79        | EX_04_244_1561_10                 | EN EJECUCIÓN     | Diseño Normal             | \$ 90.919.713,00         | \$ 16.929.117,00    | \$ 107.848.830,00   |
| 80        | EX_05_341_1561_10                 | EN EJECUCIÓN     | Diseño Normal             | \$ 101.474.149,00        | \$ 19.155.538,00    | \$ 120.629.687,00   |
| 81        | PMT Emergencia - SIRE 5399626, 1s | EJECUTADO        | Emergencia                |                          | \$ 251.698,00       | \$ 251.698,00       |
| 82        | Radicado 202261201900592          | EJECUTADO        | Compromiso prioritario 13 |                          | \$ 9.985.675,00     | \$ 9.985.675,00     |
| 83        | EX_18_366_1561_10_                | INSPECCIONADO    | Diseño Normal             |                          |                     |                     |
| 84        | EX_18_002_1445_14                 | INSPECCIONADO    | Diseño Normal             |                          |                     |                     |
| 85        | EX_04_264_1561_10                 | INSPECCIONADO    | Diseño Normal             |                          |                     |                     |
| 86        | EX_04_314_1561_10                 | NO SE EJECUTA    | Diseño Normal             |                          |                     | Área se repite      |
| 87        | EX_04_051_414_11                  | INSPECCIONADO    | Diseño Normal             | \$ 82.766.154,00         | \$ 28.395.041,00    | \$ 111.161.195,00   |
| 88        | EX_04_314_1561_10                 | INSPECCIONADO    | Diseño Normal             | \$ 58.419.935,00         | \$ 30.938.085,00    | \$ 89.358.020,00    |
| 89        | EX_05_108_1867_12                 | INSPECCIONADO    | Diseño Normal             |                          |                     |                     |
| 90        | MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3        | EN EJECUCIÓN     | Compromiso prioritario 14 |                          |                     |                     |
| 91        | SUMINISTRO                        | INSPECCIONADO    | Suministro                |                          |                     | \$ 53.406.850,00    |
| 92        | EX_04_006_1561_10                 | INSPECCIONADO    | Diseño Normal             |                          |                     |                     |
| 93        | EX_04_241_1561_10                 | INSPECCIONADO    | Diseño Normal             |                          |                     |                     |
| 94        | EX_04_134_1867_12_V2              | NO SE EJECUTA    | Diseño Normal             |                          |                     | Área se repite      |
| 95        | MV_AV_BOYACA_941_09_T2            | SIN INSPECCIONAR | Diseño Normal             | entrega por parte de IDU |                     |                     |
| 96        | EX_18_328_1561_10                 | INSPECCIONADO    | Diseño Normal             |                          |                     |                     |
| 97        | EX_04_284_1561_10                 | INSPECCIONADO    | Compromiso prioritario 15 |                          |                     |                     |
| 98        | EX_18_236_1744_10                 | INSPECCIONADO    | Diseño Normal             |                          |                     |                     |
| 99        | EX_04_127_1867_12                 | SIN INSPECCIONAR | Diseño Normal             |                          |                     |                     |
| 99        | EX_18_150_1244_11                 | SIN INSPECCIONAR | Diseño Normal             |                          |                     |                     |
| SUB TOTAL |                                   |                  |                           | \$ 7.923.738.362,44      | \$ 1.737.914.827,00 | \$ 9.715.060.039,44 |

Fuente: Elaboración propia

6

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020  
 "Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link  
<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

**Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35  
 Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
 Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en [www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)

Para la fecha de corte (30 de octubre de 2022) de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista de Obra e Interventoría corresponden a 55 ID ejecutados, 21 ID en ejecución, 12 ID inspeccionados y 3 ID sin inspeccionar de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

## 5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 30 de octubre de 2022 se han realizado pagos por valor de \$ 6.597.021.920.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

**Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras**

| CDP         | FECHA DE CDP | CODIGO                | CONCEPTO            | VIGENCIA CDP | CRP        | FECHA     | VALOR TOTAL X VIGENCIA APROBADO | VALOR TOTAL       |
|-------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| CDP N° 1224 | 23/02/2021   | 133011604490000007587 | Maquinaria y Equipo | 2021         | CRP N°1969 | 6/08/2021 | \$ 2.829.999.937                | \$ 2.829.999.937  |
| CDP N° 13   | 12/03/2021   | 133011604490000007587 | Maquinaria y Equipo | 2022         | CRP N° 26  | 9/08/2021 | \$ 7.499.519.218                | \$ 7.499.519.218  |
| CDP N° 13   | 12/03/2021   | 133011604490000007587 | Maquinaria y Equipo | 2023         | CRP N° 26  | 9/08/2021 | \$ 7.499.519.195                | \$ 7.499.519.195  |
|             |              |                       |                     |              |            |           |                                 | \$ 17.829.038.350 |

A continuación, y con corte al 30 de octubre de 2022, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

**Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados**

| VIGENCIA CRP | CRP        | FECHA     | VIGENCIA FUTURA  | VALOR PAGADO     | SALDO CRP        |
|--------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 2021         | CRP N°1969 | 6/08/2021 | \$ 2.829.999.937 | \$ 2.829.999.937 | \$ -             |
| 2022         | CRP N° 26  | 9/08/2021 | \$ 7.499.519.218 | \$ 3.767.021.983 | \$ 3.732.497.235 |
| 2023         | CRP N° 26  | 9/08/2021 | \$ 7.499.519.195 | \$ -             | \$ 7.499.519.195 |

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de octubre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020  
 "Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link  
<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

**Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35  
 Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
 Información: Línea 195

7



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Tabla No. 4 Estado del Contrato con corte al 30 de octubre de 2022**

| N° | ITEM                | VALOR             |
|----|---------------------|-------------------|
| 1  | Valor del Contrato  | \$ 17.829.038.350 |
| 2  | Valor Ejecutado     | \$ 8.135.654.019  |
| 3  | Saldo por ejecutar  | \$ 9.693.384.331  |
| 4  | Valor Pagado        | \$ 6.597.021.920  |
| 5  | Saldo CRP 1969-2021 | \$ 0              |
| 6  | Saldo CRP 26-2022   | \$ 3.732.497.235  |
| 7  | Saldo CRP 26-2023   | \$ 7.499.519.195  |

## 6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de octubre de 2022, se realizó conjuntamente entre la Interventoría y el contratista las actividades que corresponden a 55 ID ejecutados, 21 ID en ejecución, 12 ID inspeccionados y 3 ID sin inspeccionar, visitas de obra y diagnóstico del Corredor Avenida Boyacá asignado por la SDM, con el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementación y permanencia de la señalización en vía; las cuentas de cobro del Contrato de Interventoría 2021-2024 N° 1 a 14 a la fecha ya fueron canceladas, razón por la cual se indica un valor pagado correspondiente a \$ 6.597.021.920.