

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2017.

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance para el mes de marzo de 2024 del Contrato de interventoría SDM 2021-2017 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”** LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE”.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de marzo de 2024 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2017 con la Supervisión por parte del funcionario de la Subdirección de Señalización Luis Nicolai Wilches Palomo, para la interventoría del suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad por parte del Contrato de Obra SDM 2021-2024.

Objetivos Específicos del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2017 con corte al 30 de marzo de 2024, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del contrato de interventoría al suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.
- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de marzo de 2024 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2017

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de marzo de 2024.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

OBJETO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
 “Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio”

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
 Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
 Información: Línea 195

1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE DEL OBJETO:	El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTINUEVE (29) MESES, contados a partir del acta de inicio,
FECHA DE INICIO:	10 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 de enero de 2024
VALOR:	El valor del contrato es hasta por la suma de TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. (\$3.708.240.916), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,6 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021) suma que se discrimina de la siguiente manera: Para la vigencia 2021: SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS (\$616.175.193,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para la vigencia 2022: MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$1.523.185.082,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para la vigencia 2023: MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$1.568.880.641,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP N° 1681, 19 de julio de 2021 - \$4.466.297.584 Vigencia 2021. CDP N° 11, 10 de marzo de 2021 - \$11.006.732.000 Vigencia 2022. CDP N° 21. 01 de enero de 2023 - \$11.006.732.000 Vigencia 2023. CDP N° 9. 04 de enero de 2024 - \$ 856.765.692.000 Vigencia 2024.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	CRP N°1908, 27 de julio de 2021 - \$ 616.175.193 Vigencia 2021. CRP N° 8, del 11-01-2022 \$ 1.523.185.082 Vigencia 2022. CRP N° 44, 02-01-2023 \$ 1.568.880.641 Vigencia 2023. CRP N° 4, 10-01-2024 \$ 850.772.969 Vigencia 2024.
GARANTIAS:	SGPL-17693514 - SGPL-16742953-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. 19 de julio de 2021
SUPERVISOR	LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO SDM- Subdirección de Señalización

3. ALCANCE DEL PROYECTO

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

2

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 6 - ZONA SURORIENTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar la interventoría con sus propios medios: oficinas, laboratorios, equipos, vehículos, elementos de medición y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades que se detallan en el anexo técnico. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Interventoría SDM-2021-2017 correspondiente al 10 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de marzo de 2024; desde la SDM-DTI-SS se asignó al funcionario de la Subdirección de Señalización como supervisor del Contrato y que dentro de sus funciones está la de hacer entrega de los ID de diseño para que la interventoría asigne al Contratista de Obra la implementación de estos; se asignó la implementación de los ID relacionados en la Tabla 1 y el Corredor denominado Avenida Boyacá que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor y la implementación de Compromisos prioritarios en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe.

Tabla 1. Diseños asignados al Contrato SDM 2021-2024

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	\$ -	\$ 323.867,00	\$ 323.867,00
2	EX_04_030_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 80.155.575,00	\$ 15.809.244,00	\$ 95.964.819,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 29.860.309,00	\$ 6.344.724,00	\$ 36.205.033,00
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32_T3	EJECUTADO	Comp. Prioritario 1	\$ 1.499.946,00	\$ 883.460,00	\$ 2.383.406,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 109.066.508,00	\$ 25.376.195,00	\$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 26.502.846,67	\$ 881.246,00	\$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CTO_COP_071_2016)	EJECUTADO	Comp. Prioritario 2	\$ 21.818.919,00	\$ 6.147.974,00	\$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T1	EJECUTADO	Corredor asignado	\$ 699.697.463,00	\$ 58.768.925,00	\$ 758.466.388,00

3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
 "Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link <https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
 Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
 Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
9	NA	NO SE EJECUTA	Comp. Prioritario 3	\$ -	\$ -	\$ -
10	EX_04_305_1561_10	EJECUTADO	Comp. Prioritario 4	\$ 15.120.388,00	\$ 662.257,00	\$ 15.782.645,00
11	PASACALLES 127D	EJECUTADO	Emergencia P		\$ 2.269.370,00	\$ 2.269.370,00
12	PASACALLES 59A	EJECUTADO	Emergencia P	\$ -	\$ 2.181.780,00	\$ 2.181.780,00
13	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro	\$ -	\$ 43.872.266,00	\$ 43.872.266,00
14	EX_18_354_1561_10	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 218.286.277,77	\$ 38.118.908,00	\$ 256.405.185,77
15	EX_18_170_1867_12	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 94.799.209,00	\$ 25.572.177,00	\$ 120.371.386,00
16	MV_18_180_670_11	NO SE EJECUTA	Diseño normal	\$ 86.877.870,00	\$ 18.640.965,00	\$ 105.518.835,00
17	EX_18_354_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño normal	\$ -	\$ -	\$ -
18	EX_18_158_1244_11	EJECUTADO	Zona Escolar	\$ 28.761.039,00	\$ 6.530.098,00	\$ 35.291.137,00
19	EX_05_106_1867_12	EJECUTADO	Zona Escolar	\$ 51.414.057,00	\$ 14.059.544,00	\$ 65.473.601,00
20	EX_04_120_1244_11	NO SE EJECUTA	Zona Escolar	\$ -	\$ -	\$ -
21	MV_04_203_1561_10	EJECUTADO	Zona Escolar	\$ 32.514.276,00	\$ 6.631.967,00	\$ 39.146.243,00
22	TPD_PL_2277	EJECUTADO	Zona Escolar	\$ 113.995.111,00	\$ 23.328.718,00	\$ 137.323.829,00
23	EX_04_261_1561_10	EJECUTADO	Zona Escolar	\$ 41.509.420,00	\$ 9.659.043,00	\$ 51.168.463,00
24	EX_18_353_1561_10	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 74.225.847,00	\$ 14.738.351,00	\$ 88.964.198,00
25	PASACALLES GUADALUPE	EJECUTADO	Emergencia P	\$ -	\$ 2.349.395,00	\$ 2.349.395,00
26	EX_18_039_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 40.741.073,00	\$ -	\$ 40.741.073,00
27	EX_05_108_1867_12	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 96.171.857,00	\$ 19.397.894,00	\$ 115.569.751,00
28	MV_18_098_1744_10	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 49.824.894,00	\$ 8.043.884,00	\$ 57.868.778,00
29	MV_18_180_670_11	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 117.473.537,00	\$ 38.853.059,00	\$ 156.326.596,00
30	EX_18_151_1244_11	EJECUTADO	Comp. Prioritario 5	\$ 12.075.059,00	\$ 4.194.471,00	\$ 16.269.530,00
31	EX_04_284_1561_10	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 224.735.033,00	\$ 55.466.463,00	\$ 280.201.496,00
32	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro	\$ 7.067.268,00	\$ -	\$ 7.067.268,00

4

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
 "Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
 Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
 Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
33	TPL_PL_1293_V12	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 415.852.666,00	\$ 103.415.483,00	\$ 519.268.149,00
34	EX_04_261_1561_10	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 156.247.997,00	\$ 62.071.627,00	\$ 218.319.624,00
35	EX_18_043_1561_10	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 220.945.857,00	\$ 52.633.193,00	\$ 273.579.050,00
36	MV_05_301_1561_10_V3	NO SE EJECUTA	Diseño normal			Obras de UMV
37	EX_04_400_1561_10	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 393.485.264,00	\$ 100.608.079,00	\$ 494.093.343,00
38	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	\$ -	\$ 828.905,00	\$ 828.905,00
39	EX_05_111_1867_12	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 65.070.873,00	\$ 19.401.451,00	\$ 84.472.324,00
40	SH_SV_URBANIZACIÓN_LASBRISAS	EJECUTADO	Comp. Prioritario 6	\$ -	\$ 757.809,00	\$ 757.809,00
41	EX_18_353_1561_10	EJECUTADO	Comp. Prioritario 7		\$ 376.782,00	\$ 376.782,00
42	EX_04_006_1561_10_	EJECUTADO	Emergencia	\$ -	\$ 2.070.801,00	\$ 2.070.801,00
43	EX_04_211_1561_10	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 256.296.403,00	\$ 62.043.725,00	\$ 318.340.128,00
44	CPS_676_ZE_18_151_V2	EJECUTADO	Comp. Prioritario 8	\$ 7.096.464,00		\$ 7.096.464,00
45	TPL_PL_1293_V12	EJECUTADO	Comp. Prioritario 9	\$ 4.423.559,00	\$ -	\$ -
46	EX_05_307_1561_10	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 38.090.458,00	\$ 8.167.385,00	\$ 46.257.843,00
47	EX_05_006_1561_10_	EJECUTADO	Comp. Prioritario 10	\$ 86.624.364,00	\$ 16.614.991,00	\$ 103.239.355,00
48	EX_04_244_1561_10	NO SE EJECUTA	Comp. Prioritario 11		Área se repite	Área se repite
49	EX_04_131_1867_12	EJECUTADO	Diseño normal	\$ 100.334.187,00	\$ 20.296.601,00	\$ 120.630.788,00
50	MV_05_120_1867_12	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 23.126.825,00	\$ 4.935.298,00	\$ 28.062.123,00
51	EX_05_116_1867_12	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 20.058.796,00	\$ 5.115.839,00	\$ 25.174.635,00
52	MV_AV_BOYACA_941_09_T3	EJECUTADO	Corredor asignado	\$ 1.906.981.890,00	\$ 169.790.049,00	\$ 2.076.771.939,00
53	PASACALLES Av Boyaca Puente peatonal Calle 53	EJECUTADO	Emergencia P		\$ 836.084,00	\$ 836.084,00
54	EX_04_516_676_09	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 129.673.834,00	\$ 21.046.611,00	\$ 150.720.445,00
55	EX_04_138_1867_12	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 71.883.964,00	\$ 18.293.553,00	\$ 90.177.517,00

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
 "Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
 Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
 Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
56	TPD_PL_2277_GEN	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 87.912.132,00	\$ 24.654.990,00	\$ 112.567.122,00
57	EX_04_134_1867_12_V2	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 62.121.898,00	\$ 19.383.575,00	\$ 81.505.473,00
58	EX_04_488_826_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 107.608.229,00	\$ 9.438.733,00	\$ 117.046.962,00
59	EX_05_006_1561_10_	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 854.349.496,00	\$ 175.431.471,00	\$ 1.029.780.967,00
60	MV_18_355_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 113.523.484,00	\$ 15.419.934,00	\$ 128.943.418,00
61	EX_04_262_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 229.884.750,00	\$ 57.231.375,00	\$ 287.116.125,00
62	SIRE 5396433	EJECUTADO	Emergencia		\$ 1.258.490,00	\$ 1.258.490,00
63	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro		\$ 13.817.881,00	\$ 13.817.881,00
64	EX_04_400_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño Normal			Área se repite
65	EX_04_142_1867_12	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 44.447.247,00	\$ 8.597.804,00	\$ 53.045.051,00
66	ZE_04_285_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 43.765.474,00	\$ 24.137.639,00	\$ 67.903.113,00
67	EX_04_211_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño Normal			Área se repite
68	MV_04_203_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 45.532.768,00	\$ 9.954.849,00	\$ 55.487.617,00
69	MV_15_78_1244_11	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 340.163.580,00	\$ 47.096.433,00	\$ 387.260.013,00
70	CPS_676_EM_05_128	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 290.754.248,00	\$ 24.820.522,00	\$ 315.574.770,00
71	EX_18_208_1561_10_V3	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 76.818.420,00	\$ 16.847.090,00	\$ 93.665.510,00
72	EX_05_97_1244_11_V2	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 113.653.823,00	\$ 32.702.525,00	\$ 146.356.348,00
73	SIRE 5396279	EJECUTADO	Emergencia		\$ 674.285,00	\$ 674.285,00
74	RADICADO	EJECUTADO	Emergencia		\$ 1.839.563,00	\$ 1.839.563,00
75	SIRE 5398818	EJECUTADO	Emergencia		\$ 1.375.006,00	\$ 1.375.006,00
76	EX_18_384_1561_10_	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 177.864.657,00	\$ 47.492.505,00	\$ 225.357.162,00
77	Camaras salvavidas	EJECUTADO	Comp prioritario 12		\$ 623.257,00	\$ 623.257,00
78	Suministro	EJECUTADO	Suministro	\$ 49.789.603,00		\$ 49.789.603,00
79	EX_04_244_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 90.919.713,00	\$ 16.929.117,00	\$ 107.848.830,00
80	EX_05_341_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 101.474.149,00	\$ 20.698.534,00	\$ 122.172.683,00

6

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
 "Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
 Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
 Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
81	PMT Emergencia - SIRE 5399626, 1s	EJECUTADO	Emergencia		\$ 251.698,00	\$ 251.698,00
82	Radicado 202261201900592	EJECUTADO	Comp prioritario 13	\$ 9.985.675,00		\$ 9.985.675,00
83	EX_18_366_1561_10_	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 174.104.940,00	\$ 55.724.455,00	\$ 229.829.395,00
84	EX_18_002_1445_14	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 124.611.349,00	\$ 41.588.485,00	\$ 166.199.834,00
85	EX_04_264_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño Normal			\$ -
86	EX_04_314_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño Normal			Área se repite
87	EX_04_051_414_11	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 82.766.154,00	\$ 28.395.041,00	\$ 111.161.195,00
88	EX_04_314_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 58.419.935,00	\$ 30.938.085,00	\$ 89.358.020,00
89	EX_05_108_1867_12	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 66.731.077,00	\$ 19.531.256,00	\$ 86.262.333,00
90	MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T 3	EJECUTADO	Comp prioritario 14	\$ 16.037.371,00	\$ 5.921.125,00	\$ 21.958.496,00
91	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro		\$ 53.406.850,00	\$ 53.406.850,00
92	EX_04_006_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 166.169.718,00	\$ 33.159.346,00	\$ 199.329.064,00
93	EX_04_241_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 518.921.469,00	\$ 111.169.190,00	\$ 630.090.659,00
94	EX_04_134_1867_12_V2	NO SE EJECUTA	Diseño Normal			Área se repite
95	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	EJECUTADO	Corredor asignado	\$ 246.827.557,00	\$ 34.331.873,00	\$ 281.159.430,00
96	EX_18_328_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 288.785.772,00	\$ 53.322.716,00	\$ 342.108.488,00
97	EX_04_284_1561_10	EJECUTADO	Comp prioritario 15	\$ 1.988.442,00	\$ 1.429.906,00	\$ 3.418.348,00
98	EX_18_236_1744_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 119.426.836,00	\$ 29.306.662,00	\$ 148.733.498,00
99	EX_04_127_1867_12	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 390.418.233,00	\$ 106.645.777,00	\$ 497.064.010,00
100	EX_18_150_1244_11	NO SE EJECUTA	Diseño Normal			Área se repite (Se actualiza diseño)
101	EX_04_241_1561_10	EJECUTADO	Comp prioritario 16	\$ 66.147.688,00	\$ 9.847.172,00	\$ 75.994.860,00
100	Suministro señales SI-07A	EJECUTADO	Suministro		\$ 19.397.450,00	\$ 19.397.450,00

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
103	EX_18_150_1244_11	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 129.517.563,00	\$ 36.613.263,00	\$ 166.130.826,00
104	EX_04_142_1867_12	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 91.599.116,00	\$ 25.730.630,00	\$ 117.329.746,00
105	EX_04_044_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 99.676.711,00	\$ 35.673.194,00	\$ 135.349.905,00
106	EX_04_264_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 169.687.712,00	\$ 46.683.371,00	\$ 216.371.083,00
107	EX_05_053_1744_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 258.466.513,00	\$ 87.166.931,00	\$ 345.633.444,00
108	EX_04_030_1561_10	EJECUTADO	Comp prioritario 17	\$ 28.128.336,00	\$ 2.635.500,00	\$ 30.763.836,00
109	EX_04_030_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 407.328.510,00	\$ 57.513.515,00	\$ 464.842.025,00
110	EX_04_040_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 84.093.400,00	\$ 22.534.362,00	\$ 106.627.762,00
111	EX_05_006_1744_10	EJECUTADO	Comp prioritario 18	\$ 17.227.810,00	\$ 3.173.807,00	\$ 20.401.617,00
112	CPS_676_EM_18_17	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 33.152.629,00	\$ 13.348.456,00	\$ 46.501.085,00
113	EX_05_307_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 33.941.144,00	\$ 10.533.630,00	\$ 44.474.774,00
114	EX_04_263_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 374.216.847,00	\$ 78.508.918,00	\$ 452.725.765,00
115	EX_05_006_1744_10	EJECUTADO	Comp prioritario 19	\$ 20.312.911,00	\$ 2.720.406,00	\$ 23.033.317,00
116	EX_04_262_1561_10	EJECUTADO	Comp prioritario 20	\$ 14.423.612,00	\$ 1.813.604,00	\$ 16.237.216,00
117	ZE_05_358_1561_10	EJECUTADO	Zona Escolar	\$ 21.340.852,00	\$ 10.444.481,00	\$ 31.785.333,00
118	EX_05_97_1244_11	EJECUTADO	Comp prioritario 21	\$ 525.787,00	\$ 351.189,00	\$ 876.976,00
119	Reservas Viales Localidad de Usme (varios ID)	EJECUTADO	Diseño Normal			\$ -

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1 2 0	SIRE-5409877 - Solicitud IDIGER	EJECUTADO	Emergencia		\$ 5.369.476,00	\$ 5.369.476,00
1 2 1	EX_04_267_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 153.937.437,00	\$ 57.345.681,00	\$ 211.283.118,00
1 2 2	EX_18_353_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 269.812.313,00	\$ 86.925.021,00	\$ 356.737.334,00
1 2 3	EX_05_110_1867_12	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 112.123.872,00	\$ 29.800.337,00	\$ 141.924.209,00
1 2 4	EX_18_005_1445_14	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 115.517.969,00	\$ 40.022.331,00	\$ 155.540.300,00
1 2 5	EX_05_006_1744_10	EJECUTADO	Cicloruta	\$ 20.034.850,00	\$ 12.051.701,00	\$ 32.086.551,00
1 2 6	Pasacalles Av. Boyacá con CL8, sector Castilla	EJECUTADO	Emergencia P		\$ 2.655.828,00	\$ 2.655.828,00
1 2 7	Carrera 13 Este entre KR 13 ESTE (AV LOS CERROS)	EJECUTADO	Emergencia		\$ 1.786.813,00	\$ 1.786.813,00
1 2 8	EX_04_261_1561_10	EJECUTADO	Comp prioritario 22		\$ 754.111,00	\$ 754.111,00
1 2 9	EX_04_127_1867_12	EJECUTADO	Comp prioritario 23		\$ 906.802,00	\$ 906.802,00
1 3 0	EX_18_168_1867_12	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 56.815.599,00	\$ 28.868.689,00	\$ 85.684.288,00
1 3 1	EX_18_171_1867_12	NO SE EJECUTA	Diseño Normal			Área se repite (Se actualiza diseño)
1 3 2	EMERGENCIA Calle 17D Sur Carrera 13 Este y Carrera 13A Este	EJECUTADO	Emergencia		\$ 1.786.813,00	\$ 1.786.813,00
1 3 3	MV_15_78_1244_11	EJECUTADO	Comp prioritario 24	\$ 123.213,00		\$ 123.213,00
1 3 4	EX_04_211_1561_10	EJECUTADO	Comp prioritario 25	\$ 5.041.836,00	\$ 906.802,00	\$ 5.948.638,00
1 3 5	EX_04_284_1561_10	EJECUTADO	Comp prioritario 26	\$ 6.924.669,00	\$ 3.056.394,00	\$ 9.981.063,00
1 3 6	EX_18_165_1867_12	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 170.476.797,00	\$ 38.306.011,00	\$ 208.782.808,00

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1 3 7	EX_05_006_1744_10	EJECUTADO	Comp prioritario 27	\$ 8.823.213,00	\$ 1.360.203,00	\$ 10.183.416,00
1 3 8	EX_04_241_1561_10	EJECUTADO	Comp prioritario 28	\$ 17.002.261,00	\$ 2.263.638,00	\$ 19.265.899,00
1 3 9	EX_05_006_1744_10	EJECUTADO	Comp prioritario 29 reubicación		\$ 51.495,00	\$ 51.495,00
1 4 0	EX_04_316_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 58.647.349,00	\$ 28.463.833,00	\$ 87.111.182,00
1 4 1	MV_04_230_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 264.226.048,00	\$ 73.893.344,00	\$ 338.119.392,00
1 4 2	MV_18_258_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 40.386.952,00	\$ 8.415.882,00	\$ 48.802.834,00
1 4 3	EX_04_132_1867_12	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 85.133.031,00	\$ 39.454.223,00	\$ 124.587.254,00
1 4 4	EX_04_128_1867_12	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 151.983.295,00	\$ 55.143.760,00	\$ 207.127.055,00
1 4 5	EX_18_043_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño Normal	\$ 71.871.640,00	\$ 11.288.206,00	\$ 83.159.846,00
1 4 6	EX_18_171_1867_12_V3	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 123.350.817,00	\$ 58.889.403,00	\$ 182.240.220,00
1 4 7	EX_18_160_1244_11	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 132.400.611,00	\$ 43.216.712,00	\$ 175.617.323,00
1 4 8	EX_18_010_1445_14	EN EJECUCIÓN	Diseño Normal	\$ 72.321.180,00	\$ 34.477.519,00	\$ 106.798.699,00
1 4 9	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	EJECUTADO	Comp prioritario 30-2 señales		\$ 673.298,00	\$ 673.298,00
1 5 0	SIRE 5409388	EJECUTADO	Emergencia		\$ 1.786.813,00	\$ 1.786.813,00
1 5 1	EX_18_158_1244_11	INSPECCIONADO	Diseño Normal			
1 5 2	MV_AV_BOYACA_941_09_V38_T3	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 7.896.262,00		\$ 7.896.262,00

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
153	MV_AV_BOYACA_941_09_V38_T3	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 5.338.870,00		\$ 5.338.870,00
154	EX_04_302_1561_10	INSPECCIONADO	Diseño Normal			
155	SIRE 5396279 - Barrio Yomasa Usme	EJECUTADO	Emergencia		\$ 956.834,00	\$ 956.834,00
156	CPS_937_ZE_18_174	EN EJECUCIÓN	Diseño Normal	\$ 71.584.084,00	\$ 33.812.410,00	\$ 105.396.494,00
157	Sinistros viales Av. Boyacá	EJECUTADO	Comp prioritario 31	\$ 27.509.062,00	\$ 2.221.219,00	\$ 29.730.281,00
158	EX_18_219_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 108.611.851,00	\$ 80.531.766,00	\$ 189.143.617,00
159	EX_18_235_937_09	SIN INSPECCIONAR	Diseño Normal			
160	SIRE 5414978	EJECUTADO	Emergencia		\$ 2.873.597,00	\$ 2.873.597,00
161	EX_10_369_1842_12	EJECUTADO	cicloruta	\$ 115.274.849,00	\$ 11.009.249,00	\$ 126.284.098,00
162	SIRE 5417002	EJECUTADO	Emergencia		\$ 2.837.758,00	\$ 2.837.758,00
163	MV_15_78_1244_11	EJECUTADO	Comp prioritario 32	\$ 1.069.586,00		\$ 1.069.586,00
164	EX_18_160_1244_11	EJECUTADO	Comp prioritario 33	\$ 102.154.192,00	\$ 11.015.528,00	\$ 113.169.720,00
165	EX_04_263_1561_10	EJECUTADO	Comp prioritario 34	\$ 4.891.078,00	\$ 1.552.856,00	\$ 6.443.934,00
166	EX_05_119_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño Normal	\$ 57.793.360,00	\$ 41.994.670,00	\$ 99.788.030,00
167	EX_18_171_1867_12	EJECUTADO	Comp prioritario 35		\$ 1.464.375,00	\$ 1.464.375,00
168	MV_AV_BOYACA_941_09_V38_T3	EJECUTADO	Comp prioritario 36	\$ 2.349.072,00		\$ 2.349.072,00
169	SIRE 5413387	EJECUTADO	Emergencia		\$ 1.179.864,00	\$ 1.179.864,00

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
170	SIRE DI 10968	EJECUTADO	Emergencia		\$ 1.745.817,00	\$ 1.745.817,00
171	CPS_676_EM_18_69	EJECUTADO	Comprioritario 37	\$ 2.715.551,00	\$ 1.552.856,00	\$ 4.268.407,00
172	MV_06_107_1867_12	EJECUTADO	Comprioritario 38	\$ 10.808.425,00	\$ 976.250,00	\$ 11.784.675,00
173	SIRE 5419401	EJECUTADO	Emergencia		\$ 1.524.561,00	\$ 1.524.561,00
174	EX_05_053_1744_10	EJECUTADO	Comprioritario 39		\$ 817.841,00	\$ 817.841,00
175	EMERGENCIA Calle 17D Sur Carrera 13 Este y Carrera 13A Este	EJECUTADO	Emergencia		\$ 1.523.819,00	\$ 1.523.819,00
176	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	EJECUTADO	Comprioritario 40		\$ 446.832,00	\$ 446.832,00
177	SIRE 5398818	EJECUTADO	Emergencia		\$ 1.414.882,00	\$ 1.414.882,00
178	EX_04_127_1867_12	EJECUTADO	Comprioritario 41		\$ 1.589.347,00	\$ 1.589.347,00
179	EX_04_051_414_11	EJECUTADO	Comprioritario 42		\$ 397.336,00	\$ 397.336,00
180	SIRE 5419022	EJECUTADO	Emergencia		\$ 1.782.816,00	\$ 1.782.816,00
181	EX_04_400_1561_10	EJECUTADO	Comprioritario 43	\$ 4.225.411,00	\$ 933.100,00	\$ 5.158.511,00
182	SIRE 5420133	EJECUTADO	Emergencia		\$ 4.572.616,00	\$ 4.572.616,00
183	EX_18_236_1744_10	EJECUTADO	Comprioritario 44	\$ 11.586.958,00	\$ 1.709.528,00	\$ 13.296.486,00
184	EX_10_355_1236_11	RETIRADO POR PARTE DE SDM	Diseño Normal	\$ 70.745.164,00		\$ 70.745.164,00
185	EX_04_264_1561_10	EJECUTADO	Comprioritario 45		\$ 401.197,80	\$ 401.197,80
186	SIRE 5417209	EJECUTADO	Emergencia		\$ 2.047.586,00	\$ 2.047.586,00

12

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
 "Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
 Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
 Información: Línea 195


**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
187	SIRE No. 5415891	EJECUTADO	Emergencia		\$ 970.850,00	\$ 970.850,00
188	MV_18_356_1561_10	EJECUTADO	Diseño Normal	\$ 35.313.790,00	\$ 8.711.377,00	\$ 44.025.167,00
189	MV_18_161_1244_11	EN EJECUCIÓN	Diseño Normal	\$ 223.175.837,00	\$ 55.068.573,00	\$ 278.244.410,00
190	EX_05_352_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño Normal	\$ 304.070.101,00	\$ 96.606.722,00	\$ 400.676.823,00
191	EX_05_101_1244_11	EN EJECUCIÓN	Diseño Normal	\$ 212.530.249,00	\$ 91.098.156,00	\$ 303.628.405,00
192	OPS_434_05_010	INSPECCIONADO	Diseño Normal			obras de IDU
193	ZE_05_340_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño Normal	\$ 41.079.171,00	\$ 11.635.832,00	\$ 52.715.003,00
194	CPS_676_EM_18_143_V3	EN EJECUCIÓN	Diseño Normal	\$ 36.937.185,00	\$ 14.292.881,00	\$ 51.230.066,00
195	EX_04_120_1244_11	EN EJECUCIÓN	Diseño Normal	\$ 141.580.598,00	\$ 57.222.292,00	\$ 198.802.890,00
196	EX_04_305_1561_10	INSPECCIONADO	Diseño Normal	\$ 168.393.239,00	\$ 67.226.335,00	\$ 235.619.574,00
197	EX_18_202_1561_10	INSPECCIONADO	Diseño Normal	\$ 66.394.415,00	\$ 26.228.863,00	\$ 92.623.278,00
198	EX_04_125_1867_12	INSPECCIONADO	Diseño Normal	\$ 71.006.660,00	\$ 24.853.364,00	\$ 95.860.024,00
199	MV_18_003_1445_14	INSPECCIONADO	Diseño Normal	\$ 66.253.750,00	\$ 19.655.716,00	\$ 85.909.466,00
200	EX_04_112_1244_11	INSPECCIONADO	Diseño Normal			
201	EX_18_205_1561_10	INSPECCIONADO	Diseño Normal	\$ 208.479.120,00	\$ 51.719.448,00	\$ 260.198.568,00
202	EX_04_007_1561_10	SIN INSPECCIONAR	Diseño Normal			
203	ZE_18_367_1561_10	INSPECCIONADO	Diseño Normal			

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
204	EX_04_133_1867_12	SIN INSPECCIONAR	Diseño Normal			
205	MV_05_99_1244_11	SIN INSPECCIONAR	Diseño Normal			
206	EX_05_308_1561_10	SIN INSPECCIONAR	Diseño Normal			
207	EX_05_310_1561_10	SIN INSPECCIONAR	Diseño Normal			
208	MV_05_103_1244_11	SIN INSPECCIONAR	Diseño Normal			
209	MV_05_001_1445_14	SIN INSPECCIONAR	Diseño Normal			
210	CPS_937_ZE_04_33	SIN INSPECCIONAR	Diseño Normal			
211	EX_18_225_1561_10	SIN INSPECCIONAR	Diseño Normal			
212	EX_04_127_1867_12	EJECUTADO	Comp prioritario 46		\$ 56.243,00	\$ 56.243,00
213	EX_04_030_1561_10_V5	EJECUTADO	Comp prioritario 47	\$ 3.707.352,00		\$ 3.707.352,00
214	EX_04_262_1561_10	EJECUTADO	Comp prioritario 48	\$ 10.594.240,00	\$ 1.719.594,00	\$ 12.313.834,00
215	MV_04_511_676_09	EJECUTADO	Comp prioritario 49	\$ 6.720.249,00	\$ 509.566,00	\$ 7.229.815,00
216	Pasacalles cra 9c bis	EJECUTADO	Emergencia P		\$ 1.731.125,00	\$ 1.731.125,00
217	EX_04_261_1561_10	EJECUTADO	Comp prioritario 50	\$ 1.507.029,00		\$ 1.507.029,00
218	SIRE 5425538	EJECUTADO	Emergencia		\$ 715.289,00	\$ 715.289,00
219	EX_150_1244_11	INSPECCIONADO	Diseño Normal	\$ 76.820.304,00	\$ 23.151.571,00	\$ 99.971.875,00
220	EX_04_262_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño Normal	\$ 298.896.058,00	\$ 80.337.408,00	\$ 379.233.466,00

N o.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
2 1	MV_05_052_1744_10	EN EJECUCIÓN	Diseño Normal	\$ 55.534.028,00	\$ 18.925.887,00	\$ 74.459.915,00
2 2	EX_04_044_1561_10	SIN INSPECCIONAR	Comp prioritario 51			

Fuente: Elaboración propia

Para la fecha de corte 30 de marzo de 2024 de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista de Obra e Interventoría corresponden a 11 ID inspeccionados, 14 ID no se ejecutan, 12 ID en ejecución, 174 ID ejecutados y 11 ID sin inspeccionar de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que, al 30 de marzo de 2024 se han realizado pagos por valor de \$ 3.538.185.079.

De acuerdo con lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR TOTAL X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
CDP N° 1681	19/04/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2021	CRP N°1908	27/07/2021	\$ 616.175.193	\$ 616.175.193
CDP N° 11	10/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	CRP N° 7	27/07/2021	\$ 1.523.185.082	\$ 1.523.185.082
CDP N° 11	10/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	CRP N° 7	27/07/2021	\$ 1.568.880.641	\$ 1.568.880.641
CDP N° 9	04/01/2024	O2301160449000007587	O2320202008 83111 Servicios de consultoría en gestión estratégica	2024	CRP N° 4	10/01/2024	\$ 850.772.969	\$ 850.772.969
							TOTAL	\$ 4.559.013.885

A continuación, y con corte al 30 de marzo de 2024, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIA FUTURA	VALOR PAGADO	SALDO CRP
2021	CRP N°1908	27/07/2021	\$ 616.175.193	\$ 616.175.193	\$ 0
2022	CRP N° 8	27/07/2021	\$ 1.523.185.082	\$ 1.523.185.082	\$ 0
2023	CRP N° 44	02/01/2023	\$ 1.568.880.641	\$ 1.398.824.804	\$ 170.055.837
2024	CRP N° 4	10/01/2024	\$ 850.772.969	\$ 0	\$ 850.772.969

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de marzo de 2024 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 4 Estado del Contrato con corte al 30 de marzo de 2024

N°	ITEM	VALOR
1	Valor Total del Contrato	\$ 4.559.013.885
1.1	Valor Inicial del Contrato	\$ 3.708.240.916
1.2	Adición	\$ 850.772.969
2	Valor Ejecutado	\$ 3.538.185.079
3	Saldo por ejecutar	\$ 1.020.828.806
4	Valor Pagado	\$ 3.538.185.079
5	Saldo CRP 1908-2021	\$ 0
6	Saldo CRP 8-2022	\$ 0
7	Saldo CRP 44	\$ 170.055.837
8	Saldo CRP 4	\$ 850.772.969

6. CONCLUSIONES

Para la fecha de corte 30 de marzo de 2024 de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista de Obra e Interventoría corresponden a 11 ID inspeccionados, 14 ID no se ejecutan, 12 ID en ejecución, 174 ID ejecutados y 11 ID sin inspeccionar de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial, visitas de obra y diagnóstico del Corredor

16

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
<https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9> esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"*

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Avenida Boyacá asignado por la SDM, con el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementación y permanencia de la señalización en vía; las cuentas de cobro del Contrato de Interventoría 2021-2017 No 1 a la 31 a la fecha ya fueron canceladas, razón por la cual se indica un valor pagado correspondiente a \$ 3.538.185.079.

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

