

# SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

# SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021

## **CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2022**

# INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de diciembre de 2021 del Contrato de Obra SDM 2021-2022 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre la UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023 y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM, el cual tiene por objeto "REALIZAR LAS ACTIVIDADES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE INHERENTES SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 4- ZONA CENTRO-NORTE"

#### 1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 31 de diciembre del año 2021 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría SDM-2021-2015 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

# Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con corte al 31 de diciembre de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.
- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte al 31 de diciembre de 2021 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

#### 2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2022

A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución del contrato con corte al 31 de diciembre de 2021.

#### Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2022
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 4- ZONA CENTRO-NORTE.

PA01-PR01-MD02 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195





CERTIFICADOS DE			CDPs			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA		
	1224	23/02/2021	\$ 19.810.000.000,00	2021		
	12	12/03/2021	\$ 26.248.317.500,00	2022		
	13	12/03/2021	\$ 26.248.317.500,00	2022		
	12	12/03/2021	\$ 26.248.317.500,00	2023		
	13	12/03/2021	\$ 26.248.317.500,00	2023		
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	RPs					
FRESOF GESTAL.	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA		
	1920	27/07/2021	\$ 2.829.999.937	2021		
	9	27/07/2021	\$ 3.749.759.846	2022		
	10	27/07/2021	\$ 3.749.759.372	2022		
	9	27/07/2021	\$ 3.749.759.915	2023		
	10	27/07/2021	\$ 3.749.759.280	2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (\$17.829 suscripci imprevist costos di	MIL TRESC .038.350), equiva ón del contrato (20 cos y utilidad (All rectos o indirectos	alente a 19.624,13 SMLMV p 021), dichas sumas incluyen IVA J), impuestos, tasas, graváme de derivados de la ejecución del c	ESOS M/CTE para el año de la, administración, nes y todos los ontrato.		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		,	I contrato es VEINTINUEVE (2 en la minuta del Contrato SDM-	,		
FECHA DE INICIACIÓN:		lio de 2021	Ciria minuta del Contrato ODIVI-	LUL I-LULL.		
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de dic	ciembre de 2023				
CONTRATISTA:	UNION T	EMPORAL SEÑA	LIZANDO BOGOTÁ 2023			
IDENTIFICACION:		.498.583				
INTERVENTORIA		RCIO INTER MOV				
	CONTRA	ATO SDM-2021-20	)15			

# 3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 4- ZONA CENTRO-NORTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles

PA01-PR01-MD01 V.2.0





identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

#### 4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría SDM-2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 31 de diciembre de 2021; desde la SDM se encuentran asignados a través del Contrato de Interventoría, la implementación y desarrollo de Zonas Escolares en la Localidad de Los Mártires, Diseño EX\_14\_101\_1881\_12 en el tramo cuadrante comprendido entre la KR 24A hasta la KR 18 entre la CL 3 y la AC 1. Adicionalmente se encuentra en ejecución el Diseño MV\_09\_006 sobre la Calle 17 entre la Carrera 90 y la Carrera 120 como malla vial principal de la Localidad de Fontibón con presencia de transporte público, zonas escolares, residenciales y comerciales, junto con el corredor de movilidad AC 26 entre la Carrera 40 y la Avenida Carrera 68 a través del diseño MV\_13\_001\_1313\_17 como malla vial principal de la ciudad con presencia de transporte público y vía de comunicación al Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista SDM-2021-2022 con el seguimiento y control de la Interventoría SDM-2021-2015 corresponden con las siguientes actividades:

Tabla No. 2 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2022

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
DICIEMBRE DE 2021	KR 24A hasta KR 18 entre CL 3 y AC 1. ZONAS ESCOLARES, PASOS PEATONALES, ZONAS RESIDENCIALES ID_ EX_14_101_1881_12	Suministro y aplicación imprimante acrílico Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm con micro esfera. Suministro y aplicación de pintura plástico en frio para marcas viales con micro esfera. Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo. Suministro e instalación de delineador tubular simple construido en material sintético flexible de color amarillo. Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo. Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm. Suministro y aplicación manual

PA01-PR01-MD01 V.2.0

ALCALDÍA MAYOR

Página 3 de 9



		(método llana) de pintura de plástico en frio con micro esferas. Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm.
DICIEMBRE DE 2021	Calle 17 entre la Carrera 90 y la Carrera 120. ZONAS ESCOLARES, PASOS PEATONALES, ZONAS RESIDENCIALES ID_ MV_09_006	<ul> <li>Suministro y aplicación imprimante acrílico negro. Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con micro esferas. Borrado mecánico de marcas viales.</li> <li>Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con micro esferas.</li> </ul>
DICIEMBRE DE 2021	Avenida Calle 26 entre la Carrera 40 y la Avenida Carrera 68. CORREDOR DE MOVILIDAD PRINCIPAL, PASOS PEATONALES, ZONAS RESIDENCIALES, ID MV 13 001 1313 17	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro.     Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con micro esferas.     Borrado mecánico de marcas viales.

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2022, en donde se registran las cantidades de elementos de señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con corte mensual a 31 de diciembre de 2021.

Tabla No. 3 Avance del Proyecto

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	2,70	\$ 341.402	\$ 921.785
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	1,00	\$ 116.693	\$ 116.693
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	7,00	\$ 144.887	\$ 1.014.209

PA01-PR01-MD01 V.2.0





5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	5,00	\$ 323.543	\$ 1.617.715
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND	3,00	\$ 487.121	\$ 1.461.363
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	1,39	\$ 403.153	\$ 560.383
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	1,00	\$ 552.583	\$ 552.583
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	1,00	\$ 416.543	\$ 416.543
16	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Dol) 90X20 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	2,00	\$ 198.954	\$ 397.908
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	2,00	\$ 243.328	\$ 486.656
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente.	UND	2,00	\$ 402.514	\$ 805.028
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	11,00	\$ 157.077	\$ 1.727.847
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND	12,00	\$ 44.338	\$ 532.056
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	7,00	\$ 22.526	\$ 157.682
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	13.504,90	\$ 1.438	\$ 19.420.046
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	2.180,00	\$ 1.678	\$ 3.658.040

PA01-PR01-MD01 V.2.0





33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	1.503,20	\$ 1.697	\$ 2.550.930
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	4.782,21	\$ 10.383	\$ 49.653.686
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	45,05	\$ 21.389	\$ 963.574
55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	ML	13.504,90	\$ 5.183	\$ 69.995.897
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	2.180,00	\$ 8.199	\$ 17.873.820
57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	1.503,20	\$ 10.069	\$ 15.135.721
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	992,43	\$ 48.015	\$ 47.651.526
59	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	275,25	\$ 44.307	\$ 12.195.502
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	1.263,10	\$ 76.241	\$ 96.300.007
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	550,68	\$ 73.748	\$ 40.611.549
67	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	249,77	\$ 76.121	\$ 19.012.742
68	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	2.240,03	\$ 4.676	\$ 10.474.380
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	3.275,00	\$ 12.686	\$ 41.546.650
72	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND	11.572,00	\$ 7.511	\$ 86.917.292

PA01-PR01-MD01 V.2.0





			RETEGA	RANTIA	\$ 33.991.051
		VR. B	ASICO	\$ 509.610.965	
		AIU (3	3,40%)	\$ 170.210.062	
			VR. A FA	CTURAR	\$ 679.821.028
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	248,38	\$ 42.141	\$ 10.466.982
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	44,12	\$ 438.679	\$ 19.354.517
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	5,00	\$ 88.105	\$ 440.525
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	35,00	\$ 71.484	\$ 2.501.940
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND	5.701,00	\$ 17.949	\$ 102.327.249

<b>NOTA 1:</b> Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION	PORCENTAJE	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	27,40%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	l=	2,00%
NOTA 4: Las cantidades de obra son aproximadas, de acuerdo con las necesidades de la Entidad y la dinámica de la ciudad, pueden variar en desarrollo del contrato.	UTILIDAD	U=	4,00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33,40%

# 5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, conforme los cortes de obra aprobados por la Interventoría según la ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 31 de diciembre de 2021.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195 Página 7 de 9





Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1224	23/02/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2021	1920	27/07/2021	\$2.829.999.937	\$2.829.999.937
12	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2022	9	27/07/2021	\$3.749.759.846	\$3.749.759.846
13	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2022	10	27/07/2021	\$3.749.759.372	\$3.749.759.372
12	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2023	9	27/07/2021	\$3.749.759.915	\$3.749.759.915
13	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2023	10	27/07/2021	\$3.749.759.280	\$3.749.759.280
								\$17.829.038.350

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras.

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

			i abia	No. 5 Cor	tes de Obr	a vs Reci	ırsos asıgr	iados		
MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO / FACTURA	FECHA
Agosto 2021 Mes 1	1920	2021	\$2.829.999.937	\$ 2.829.999.937	\$ 588.437.157	\$ 29.421.858	\$ 69.376.741	\$ 489.638.558	3000643991	27/09/2021
Septiembre 2021 Mes 2	1920	2021	\$ 2.829.999.937	\$ 2.241.562.780	\$ 606.818.166	\$ 30.340.908	\$ 71.543.861	\$504.933.397	3000746718	22/10/2021
Octubre 2021 Mes 3	1920	2021	\$2.829.999.937	\$ 1.634.744.614	\$ 669.594.456	\$ 33.479.723	\$ 78.945.186	\$557.169.547	3000835887	23/11/2021
Noviembre 2021 Mes 4	1920	2021	\$ 2.829.999.937	\$ 965.150.158	\$ 629.797.410	\$ 31.489.871	\$ 74.253.115	\$ 524.054.424	3000924887	21/12/2021
Diciembre 2021 Mes 5	1920	2021	\$2.829.999.937	\$ 335.352.748	\$ 460.085.108		EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	xx/xx/xxxx
TOTAL CANCELAD	O CON CRP 1920									
Agosto 2021 Mes 1	1920	2021	\$2.829.999.937	\$ 2.829.999.937	\$ 559.015.299	\$ 29.421.858				
Septiembre 2021 Mes 2	1920	2021	\$ 2.829.999.937	\$ 2.270.984.638	\$ 576.477.258	\$ 59.762.766				
Octubre 2021 Mes 3	1920	2021	\$2.829.999.937	\$ 1.694.507.380	\$ 636.114.733	\$ 93.242.489				
Noviembre 2021 Mes 4	1920	2021	\$ 2.829.999.937	\$ 1.058.392.647	\$ 598.307.539	\$ 124.732.360				
Diciembre 2021 Mes 5	1920	2021	\$2.829.999.937	\$ 460.085.108	\$ 460.085.108				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RETEGARANTIA VI	R. ACUMULADO									
						\$ 124.732.360				
Diciembre 2021 Mes 5	9	2022	\$3.749.759.846	\$ 3.749.759.846	\$ 219.735.920	\$ 33.991.051	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	xx/xx/xxxx

<sup>\*\*\*</sup> La cuenta del mes de diciembre de 2021 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

A continuación, y con corte al 31 de diciembre de 2021, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

PA01-PR01-MD01 V.2.0





Tabla No. 6 Pagos realizados Vs Recursos asignados

rabia itoi o ragoo roanzaaoo to itooarooo aoigilaaoo								
VIGENCIA	CRP	FECHA	VIGENCIAS	VALOR X	SALDO CRP			
CRP			FUTURAS	PAGADO				
2021	1920	27/07/2021	\$2.829.999.937	\$559.015.299	\$460.085.108			
				\$576.477.258				
				\$636.114.733				
				\$598.307.539				
				\$460.085.108***				
2022	9	27/07/2021	\$3.749.759.846	\$219.735.920***	\$3.749.759.846			
2022	10	27/07/2021	\$3.749.759.372	\$0.00	\$3.749.759.372			
2023	9	27/07/2021	\$3.749.759.915	\$0.00	\$3.749.759.915			
2023	10	27/07/2021	\$3.749.759.280	\$0.00	\$3.749.759.280			
			\$17.829.038.350		\$15.964.188.571			

<sup>\*\*\*</sup> La cuenta del mes de diciembre de 2021 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 31 de diciembre de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 31 de diciembre de 2021

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	\$17.829.038.350
2	Valor Ejecutado	\$559.015.299
		\$576.477.258
		\$636.114.733
		\$598.307.539
		\$460.085.108***(CRP1920_V2021)
		\$219.735.920***(CRP9_V2022)
3	Saldo por Ejecutar	\$15.459.123.521
4	Valor pagado	\$2.369.914.829
5	Saldo CRP 1920	\$460.085.108
6	Saldo CRP 9	\$3.749.759.846
7	Saldo CRP 10	\$3.749.759.372
8	Saldo CRP 9	\$3.749.759.915
9	Saldo CRP 10	\$3.749.759.280

<sup>\*\*\*</sup> La cuenta del mes de diciembre de 2021 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

## 6. CONCLUSIONES

Con corte al 31 de diciembre de 2021, en el Marco del Contrato SDM-2021-2022 se realizó implementación de los Componentes vertical y horizontal Localidad de Los Mártires Sector de Santa Isabel como Proyecto de Zonas Escolares. De igual manera en la Localidad de Fontibón en la Variante de la AC 13 como complemento al proyecto de señalización de este corredor principal, junto con el proyecto de Corredor de Movilidad de la AC 26 entre la Carrera 40 y la Avenida Carrera 68; realizándose el Control e Interventoría a través del Contrato SDM-2021-2015.

Se continua con inspecciones de zonas de desarrollo para señalización en las localidades de Puente Aranda, Fontibón y Los Mártires.

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195

Secretaría Distrital de Movilidad

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Página 9 de 9