

## SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

## SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2022

## **CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2018**

#### INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de marzo de 2021 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2018 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021 y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 7).

#### 1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de marzo del año 2022 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2018.

### **Objetivos Específicos Del Informe**

- Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de marzo de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad, toda vez que se pagará un porcentaje hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato de Interventoría que será pagado mensualmente en proporción al avance registrado en el acta de obra del mes respectivo del contrato de obra.
- Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2018 con corte al 30 de marzo de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del contrato indicados en el anexo Técnico del proceso SDM-CMA-039-2021.
- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de marzo de 2022 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

#### 2. DATOS DEL CONTRATO SDM 2021-2018

A continuación, se muestran la localización y los principales datos del contrato de obra e interventoría y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecución de los contratos con corte al 30 de marzo de 2022.

PA01-PR01-MD02 V.2.0

Página 1 de 13

ALCALDÍA MAYOR



Seco lena N Facatativá Zipacón Cachipay Bojacá La Calera Tena La Mesa San Antonio del Tequendama El Colegio Soacha Anapoima Apulo Granada Sibaté Fómeque Chipaque Viotá Une Cáqueza Tibacuy Fosca Fusagasugá Chinauta Bo Arbeláez Gutérrez Icononzo San Bernardo Sumapaz Venecia Cabrera Parque Nacional Villarica Natural Sumapaz Localidades Zona 7 Bosa Ciudad Bolívar Sumapaz Otras Localidades

Figura 1. Localización y localidades zona 7 - Sur-occidente

PA01-PR01-MD01 V.2.0

# Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195





Tabla 1. Datos del Contrato de Obra 2021 - 2025

CONTRATO No.	SDM-202	21-2025			
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE.				
				CDPs	
	No.	FECHA		VALOR	VIGENCIA
CERTIFICADOS DE	1224	23/02/2021		\$ 19.810.000.000,00	2021
DISPONIBILIDAD	12	12/03/2021		\$ 26.248.317.500,00	2022
PRESUPUESTAL:	13	12/03/2021		\$ 26.248.317.500,00	2022
	12	12/03/2021		\$ 26.248.317.500,00	2023
	13	12/03/2021		\$ 26.248.317.500,00	2023
CERTIFICADO DE		CDP AC	TUA	LIZADO VIGENCIA 2022	
DISPONIBILIDAD	No.	FECHA		VALOR	VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022:	10	04/01/2022		\$44.997.073.858	2022
	RPs				
OFFITIO A DOO DE DECIOTRO	No. FECHA			VALOR	VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	1921	28/07/2021		\$ 2.829.999.937	2021
	20	28/07/2021		\$ 7.499.519.218	2022
	20	28/07/2021		\$ 7.499.519.195	2023
		RP ACT	ΓUAL	IZADO VIGENCIA 2022	
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL 2022:	No.	FECHA		VALOR	VIGENCIA
	2	10/01/2022		\$7.499.519.218	2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$17,829,038,350) equivalente a 19,624,13 SMI M/V para el año de				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025.				
FECHA DE INICIACIÓN:	12 de Agosto de 2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de febrero de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ				
IDENTIFICACION:	NIT: 901.500.183-3				
INTERVENTORIA CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021 CONTRATO SDM-2021-2018					

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195





Tabla 2. Datos del Contrato de Interventoría 2021 - 2018

CONTRATO No.	SDM-202	21-2018			
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 7)				
			CDPs		
CERTIFICADOS DE	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA	
DISPONIBILIDAD	1681	19/04/2021	\$ 4.446.297.584,00	2021	
PRESUPUESTAL:	11	10/03/2021	\$ 11.006.732.000,00	2022	
	11	10/03/2021	\$ 11.006.732.000,00	2023	
CERTIFICADO DE		CDP AC	TUALIZADO VIGENCIA 2022	•	
DISPONIBILIDAD	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA	
PRESUPUESTAL 2022:	8	04/01/2022	\$ 10.661.770.575	2022	
	RPs				
CERTIFICADOS DE	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA	
REGISTRO	1951	02/08/2021	\$ 616.135.417	2021	
PRESUPUESTAL:	20	28/07/2021	\$ 1.523.086.750	2022	
	20	28/07/2021	\$ 1.568.779.340	2023	
CERTIFICADOS DE	RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022				
REGISTRO	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA	
PRESUPUESTAL 2022:	11	10/01/2022	\$1.523.086.750	2022	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE. (\$3.708.001.507,00), equivalente a 4.081,33 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.					
PLAZO INICIAL DE			contrato es VEINTINUEVE (		
EJECUCIÓN: FECHA DE INICIACIÓN:	acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2018-2025.				
FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:	12 de Agosto de 2021 11 de febrero de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021				
IDENTIFICACION:					

#### 3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del contrato 2021-2018, **ZONA 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE.** 

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195 Página 4 de 13





El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la oferta económica y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta.

#### 4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al 12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de marzo de 2022; desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2018 la implementación de los IDs relacionados en la **Tabla 3**, el Corredor vial de la Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur Fase 1, Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera 39 Fase 2, Autopista Sur Fase 2B (Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta CL 1 Sur), Avenida NQS TRAMO 1 desde CL 1 hasta DG 22C, ciclorruta en calzada de la Av. Suba, (calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85) y cuatro (04) IDs para el proyecto Estacionamiento en Vía que hacen parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre las vías de estos proyectos.

Tabla 3. Relación ID diseños asignados para implementación al 30 de marzo de 2022

ÍTEM	FECHA DE ASIGNACIÓN INTERVENTORÍA	ID	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
			Liceo Moderno Betania	KR 87 con CL 51B-36 Sur	
1	12/08/2021	EX_07_205_1244_11	Jardín Infantil Universo Mágico de los Exploradores	KR 86F No. 51B-04 Sur	Bosa
2	12/08/2021	EX_07_038_1561_10	Colegio Carlos Pizarro	CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104	Bosa
2	12/00/2021	Jardín Infantil	Jardín Infantil Pasitos de Gigante	KR 99 A No. 71 Sur – 39	Боза
3	12/08/2021	EX_07_207_1244_11	Colegio Liceo Mixto Los Centauros	KR 87M No. 61A – 84 Sur	Bosa
4	12/08/2021	EX_19_219_1867_12	Colegio Distrital Ismael Perdomo, Instituto Orestes Sindici	KR 71 F entre DG 62G Sur hasta CL 64A S	Ciudad Bolívar

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Página 5 de 13

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ DO



ÍTEM	FECHA DE ASIGNACIÓN INTERVENTORÍA	ID	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
5	12/08/2021	EX_19_386_1561_10	Colegio Rogelio Salmona	CL 66 Sur con CL 59	Ciudad Bolívar
			Colegio Rural Pasquilla IED Sede Bachillerato	TV 3 No. 3 – 19	Sumapaz
6	12/08/2021	MV_19_080_1561_1 0 V7	Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria	CL 4 No. 2 – 18	Sumapaz
		_	Colegio Rural Pasquilla IED Sede C - Km 13 vía Pasquilla	km 13 Vía Pasquilla	Sumapaz
7	24/08/2021	MV_19_173_1244_1 1_V12	Corredor Autopista Sur - Fase 1	Corredor Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52	Bosa Ciudad Bolívar
8	17/09/2021	EX_19_220_1867_12	Ciudad de Montreal	KR 17B No. 64B – 45 Sur	Ciudad Bolívar
9	17/09/2021	MV_19_175_1244_1 1	IED Santa Bárbara	Sede A: Carrera 18 T No. 65A – 27 Sur	Ciudad Bolívar
10	17/09/2021	EX_07_218_1867_12	IED Alfonso Reyes Echandia	KR 86 No. 74 – 00 Sur	Bosa
11	17/09/2021 - 21/12/2021	MV_07_293_943_10	IED Luis López de Mesa	CL 65H No. 78A – 03 Sur, KR 78C entre CL 65A Sur y CL 74 Sur, KR 80I entre CL 80 Sur y TV 80I, KR 86 entre KR 80I y CL 73A Bis Sur	Bosa
12	17/09/2021	CPS_937_ZE_07_20 0	IED Nuevo Chile	CL 56 Sur No. 72G – 20	Bosa
13	17/09/2021	MV_19_292_1561_1 0	IED Villamar	Sede A: KR 18 M No. 69J-25 Sur Sede B: CL 68 D Sur No. 18Z-18 Sede C: CL 69I Sur No. 18M - 09	Ciudad Bolívar
14	27/09/2021	EX_07_208_1244_11	IED Kimi Pernia Domicó	CL 82 Sur No. 89 - 21	Bosa
15	27/09/2021	EX_07_204_1244_11	IED Brasilia	CL 53 Bis Sur No. 87 - 08	Bosa
16	27/09/2021	EX_07_231_1867_12	IED El Porvenir	CL 51 Sur No. 91D - 56	Bosa
17	27/09/2021	EX_07_011_1561_10	IED Villas del Progreso	KR 102A No. 56F - 34 Sur	Bosa
18	21/10/2021	EX_19_148_1244_11	Colegio Distrital María Mercedes Carranza	CL 66 y CL 67 entre KR 71 y KR 72 y TV 70G entre CL 66 y CL 63A Sur - TV 70G No. 65-02 Sur	Ciudad Bolívar
19	21/10/2021	EX_19_193_1867_12	Solicitud de reductores de velocidad, mantenimiento señalización	Calle 62 Sur No. 19BSur	Ciudad Bolívar
20	21/10/2021	MV_19_175_1244_1 1	Colegio Santa Bárbara - Jardín Infantil Los Robles	Colegio Santa Bárbara IED Sede B - CL 69 S #18 C-65, Jardín Infantil Los Robles - CL 66C Sur # 18Y-03	Ciudad Bolívar

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195



Página 6 de 13



ÍTEM	FECHA DE ASIGNACIÓN INTERVENTORÍA	ID	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
21	21/10/2021	EX_19_371_1561_10	Colegios IED Ciudad Bolívar y el Colegio El Nogal	Transversal 54 con Diagonal 70 Sur	Ciudad Bolívar
22	19/11/2021	MV_19_080_1561_1 0_V7	Varias Zonas de Influencia	Varias Zonas de Influencia	Sumapaz
23	03/11/2021	MV_11_352_1236_1 1_V7	Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85	Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85	Suba
24	10/11/2021	MV_07_293_943_10 _V13	Transversal 80I entre Calle 86 Sur y límite con Soacha	Transversal 80I entre Calle 86 Sur y límite con Soacha	Bosa
25	18/11/2021	EX_19_342_943_10_ V5	CL 59C Sur y CL 58A Sur entre AK 51 y KR 38	CL 59C Sur y CL 58A Sur entre AK 51 y KR 39	Ciudad Bolívar
26	22/11/2021	EX_02_038_1556_10 _V16	Lote No. 4 para el proyecto Estacionamiento en Vía	Lote No. 4 para el proyecto Estacionamiento en Vía	Chapinero
27	23/11/2021	EX_19_142_1244_11 _V8	AC 61 Sur y CL 64 Sur entre KR 22F y KR 45	AC 61 Sur y CL 64 Sur entre KR 22F y KR 46	Ciudad Bolívar
28	23/11/2021	MV_19_178_1244_1 1_V8	Av. Villavicencio entre KR 47A y KR 45C	Av. Villavicencio entre KR 47A y KR 45C	Ciudad Bolívar
29	23/11/2021	MV_19_173_1244_1 1_V12	Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera 39	Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera 39	Puente Aranda, Antonio Nariño, Tunjuelito
30	06/12/2021	EX_19_223_1867_12 _V3	KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur	KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur	Ciudad Bolívar
31	27/12/2021	MV_19_414_937_09 _V9	CL 62D Sur entre CL 60A Sur y KR 73 y KR 73F	CL 62D Sur entre CL 60A Sur y KR 73 y KR 73F	Ciudad Bolívar
32	29/12/2021	EX_19_342_943_10_ V6	AK 51 entre TV 33 y CL 58A Sur y AC 68 Sur	AK 51 entre TV 33 y CL 58A Sur y AC 68 Sur	Ciudad Bolívar
33	29/12/2021	EX_19_148_1244_11 _V3	CL 63 Sur entre CL 67 Sur y KR 73D y TV 70G	CL 63 Sur entre CL 67 Sur y KR 73D y TV 70G	Ciudad Bolívar
34	30/12/2021	MV_19_175_1244_1 1_V5	DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur	DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur	Ciudad Bolívar
35	12/01/2022	MV_19_173_1244_1 1_V13	Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta CL 1 Sur	Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta CL 1 Sur	Puente Aranda, Antonio Nariño, Los Mártires
36	02/02/2022	CPS_941_EM_19_11 1_V24	Av. Jorge Gaitán Cortes desde Diagonal 76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A Sur	Av. Jorge Gaitán Cortes desde Diagonal 76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A Sur	Ciudad Bolívar
37	08/02/2022	EX_07_203_1244_11 _V3	DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 80I y KR 77G	DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 80I KR 77G	Bosa

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195



Página 7 de 13



ÍTEM	FECHA DE ASIGNACIÓN INTERVENTORÍA	ID	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
38	10/02/2022	EX_02_033_1556_10 _V22	CL 96 y CL 99 y KR 11A y KR 14	CL 96 y CL 99 y KR 11A y KR 14	Chapinero
39	17/02/2022	EX_07_201_1561_10 _V4	TV 79D entre KR 77G y CL 72 Sur y KR 78K	TV 79D entre KR 77G y CL 72 Sur y KR 78K	Bosa
40	18/02/2022	EX_19_150_1244_11 _ V1	CL 68A Sur y TV 48 y KR 45C y KR 49G	CL 68A Sur y TV 48 y KR 45C y KR 49G	Ciudad Bolívar
41	18/02/2022	AV_NQS_CARRIL_B US_2015_V12	TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C	TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C	Los Mártires, Puente Aranda
42	14/03/2022	EX_19_339_1561_10 _V6	DG 62 Sur y CL 67 Sur y KR 23A y KR 19G	DG 62 Sur y CL 67 Sur y KR 23A y KR 19G	Ciudad Bolívar
43	16/03/2022	TPD_PL_194_V9	CL 87 entre KR 19B y AK 15	CL 87 entre KR 19B y AK 15	Chapinero
44	16/03/2022	EX_02_240_575_11_ V8	KR 8A entre AC 100 y CL 98 - CL 93A entre KR 11 y KR 9	KR 8A entre AC 100 y CL 98 - CL 93A entre KR 11 y KR 9	Chapinero
45	16/03/2022	EX_19_220_1867_12 _V2	DG 64A BIS Sur y CL 66 Sur - KR 17G y KR 17A	DG 64A BIS Sur y CL 66 Sur - KR 17G y KR 17A	Ciudad Bolívar
46	16/03/2022	EX_19_365_1561_10 _V4	CL 67B Sur y CL 65 Bis Sur - KR 17H y KR 17N	CL 67B Sur y CL 65 Bis Sur - KR 17H y KR 17N	Ciudad Bolívar
47	18/03/2022	MV_19_324_943_10 _V9	KR 42 entre CL 75A S y CL 73S TV 38B entre DG 72A S y KR 42	KR 42 entre CL 75A S y CL 73S TV 38B entre DG 72A S y KR 42	Ciudad Bolívar
48	25/03/2022	EX_07_231_1867_12 _V3	KR 59A entre CL 52 Sur y CL 49 Sur y CL 50 Sur entre KR 79C y KR 94	KR 59A entre CL 52 Sur y CL 49 Sur y CL 50 Sur entre KR 79C y KR 94	Bosa
49	29/03/2022	EX_07_011_1561_10 _V10	CL 55 Sur y CL 59 Sur entre KR 107 y AK 89A	CL 55 Sur y CL 59 Sur entre KR 107 y AK 89A	Bosa

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista corresponden con inspecciones, diagnósticos e implementación de los IDs asignados conforme a la información relacionada en la *Tabla 3* de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2018, con corte mensual a 30 de marzo de 2022.

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195





# Tabla 4. Relación Avance proyecto contrato 2021-2018 a fecha 30 de marzo de 2022

ACTA No.	PERIODO	40% MENSUAL FIJO	50% AVANCE DE OBRA	VR ACTA PARCIAL	% OBRA	% CONSULTORÍA	VR FACTURAR	SALDO POR FACTURAR	OBSERVACIONES
1	12/AGO A 11/SEP 2021	\$ 51,144,848.37	\$ 34,835,880.67	\$ 335,000,000.00	1.88%	2.32%	\$ 85,980,729.04	\$ 3,622,020,778	PAGADA
2	12/SEP A 11/OCT 2021	\$ 51,144,848.37	\$ 57,193,236.92	\$ 550,000,000.00	3.08%	2.92%	\$ 108,338,085.29	\$ 3,513,682,693	PAGADA
3	12/OCT A 11/NOV 2021	\$ 51,144,848.37	\$ 49,914,097.68	\$ 480,000,000.00	2.69%	2.73%	\$ 101,058,946.05	\$3,412,623,747	PAGADA
4	12/NOV A 11/DIC 2021	\$ 51,144,848.37	\$ 51,993,851.75	\$ 506,502,542.00	2.80%	2.78%	\$103,138,700.12	\$3,309,485,046	PAGADA
5	12/DIC/ A 11/ENE 2022	\$ 51.144.848.37	\$ 62.392.622.10	\$ 560.958.012	3.08%	2.92%	\$108.338.08529	\$3.201.146.961	PAGADA
6	12/ENE/ A 11/FEB 2022	\$51.144.848,37	\$68.756.600,81	\$ 661.199.337,00	3,71%	3,23%	\$1 19.901.449,19	\$3.081.245.512	PAGADA
7	12/FEB/ A 11/MAR 2022	\$51.144.848,37	\$81.218.010,31	\$781.034.753,00	4,38%	3,57%	\$1 32.362.858,68	\$2.948.882.653	EN TRÁMITE

VALOR TOTAL DEL COMPONENTE	EJECUTADO EN	%EJECUTA DO EN EL MES	COMPONENTES PARA EL COBRO DE INTERVENTORÍA	VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA
----------------------------------	--------------	-----------------------------	---	---

COMPONENTE DE OBRA	\$17,829,038,350	\$781.034.753,00	4,38%	50% AVANCE DE OBRA	\$81.218.010
COMPONENETE DE INTERVENTORÍA	\$3,708,001,507	\$132.362.858,68	3,57%	40% MENSUAL FIJO	\$51,144,848.00
VALOR DEL CONTRATO INTEGRAL (OBRA + INTERVENTORÍA)	\$21,537,039,857				

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2021-2018	\$3,708,001,507	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2021- 2018	\$ -	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2021- 2018	\$3,708,001,507	

VALOR A COBRAR POR INTERVENTORÍA CTO INICIAL	\$132.362.858
VALOR A COBRAR POR INTERVENTORÍA CTO ADICIONAL	\$ -
VALOR TOTAL A COBRAR	\$132.362.858

Fuente: Interventoría Contrato SDM 2021-2018

PA01-PR01-MD01 V.2.0

ALCALDÍA MAYOR

Página 9 de 13



# 5. CONTROL FINANCIERO DE LOS CONTRATOS 2021-2025 Y 2021-2018 - CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados a los proyectos de obra e Interventoría como vigencias futuras.

En razón de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla 5. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2025

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP
1224	23/02/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2021
12	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2022
13	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2022
12	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2023
13	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2023

CDF	-	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP
10		04/01/2022	O23011604490000007587	Pinturas para señales de tránsito	2022

CRP	FECHA	VALOR APROBADO POR VIGENCIA	VALOR TOTAL
1921	28/07/2021	\$ 2,829,999,937.00	\$ 2,829,999,937.00
20	28/07/2021	\$ 7,499,519,218.00	\$ 7,499,519,218.00
20	28/07/2021	\$ 7,499,519,195.00	\$ 7,499,519,195.00

CRP	FECHA	VALOR APROBADO POR VIGENCIA	VALOR TOTAL
2	10/01/2022	\$ 7.499.519.218.00	\$ 7.499.519.218.00

Fuente: Elaboración propia

ALCALDÍA MAYOR

DE BOGOTÁ D.C.

Página 10 de

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Información: Línea 195



Tabla 6. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2018

CDP	FECHA DE CDP	RUBRO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP
1681	19/04/2021	133011604490000007587	1082001042	2021
11	10/03/2021	133011604490000007587	08-20-0104	2022
11	10/03/2021	133011604490000007587	08-20-0104	2023

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP
8	04/01/2022	O23011604490000007587	Servicios de consultoría en gestión estratégica	2022

CRP	FECHA	VALOR APROBADO POR VIGENCIA	VALOR TOTAL
1951	02/08/2021	\$ 616,135,417.00	\$ 616,135,417.00
24	02/08/2021	\$ 1.523.086.750.00	\$ 1.523.086.750.00
24	02/08/2021	\$ 1.568.779.340.00	\$ 1.568.779.340.00

CRP	FECHA	VALOR APROBADO POR VIGENCIA	VALOR TOTAL
11	10/01/2022	\$ 1.523.086.750	\$ 1.523.086.750

A continuación, y con corte al 30 de marzo de 2022, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en las siguientes tablas:

Tabla 7. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2025

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR CANCELADO	SALDO CRP	No. DE CUENTA		
				\$336.579.506	\$ 2.493.420.431	1		
			¢2 020 000 027	\$582.863.292	\$1.910.557.139	2		
2021	1921	28/07/2021		\$2,829,999,937	\$524.234.959	\$1.386.322.180	3	
2021	1921		20/07/2021	20/07/2021	20/01/2021	φ2,029,999,937	\$506.502.542	\$879.819.638
						\$560.958.012	\$318.861.626	5
				\$318.861.626	\$0	6		
2022	2	10/01/2022	\$7,499,519,218	\$342.337.711	\$7.157.181.507	6		
2022		10/01/2022	\$7,499,519,216	\$781.034.753	\$6.376.146.754	7		
2023	20	28/07/2021	\$7,499,519,195	\$0.00	\$ 7,499,519,195			

Fuente: Elaboración propia

PA01-PR01-MD01 V.2.0





Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2018

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR CANCELADO	SALDO CRP	No. DE CUENTA			
				\$85.980.729	\$ 530.154.688	1			
				\$108.338.085	\$421.816.603	2			
2021	1951	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021 \$	02/02/2024 © 040 425 447 00	\$ 616,135,417.00	\$101.058.946	\$320.757.657	3
2021	1951				\$ 616,135,417.00		\$103.138.700	\$217.618.957	4
					\$108.338.085	\$109.280.872	5		
				\$109.280.872	\$0.00	6			
2022	11	02/08/2021	\$1.523.086.750.00	\$10.620.578	\$ 1.512.466.172	6			
2022	'	02/00/2021	Φ1.023.066.750.00	\$132.362.858	\$ 1.380.103.314	7			
2023	24	02/08/2021	\$1.568.779.340.00	\$0.00	\$ 1.568.779.340				

De acuerdo con lo anterior, en la **Tabla 9** se muestra el análisis financiero a corte del 30 de marzo de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados a los contratos 2021-2025 y 2021-2018:

Tabla 9. Estado del Contrato 2021-2025 con corte al 30 de marzo de 2022

ÍTEM	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	\$ 17.829.038.350.00
2	Valor Ejecutado	\$3.953.372.401.00
3	Saldo por Ejecutar	\$13.875.665.949.00
4	Valor pagado	\$3.172.337.648.00
5	Saldo CRP 1921	\$0.00
6	Saldo CRP 2	\$6.376.146.754.00
7	Saldo CRP 20	\$7,499,519,195.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Estado del Contrato 2021-2018 con corte al 30 de marzo de 2021

ÍTEM	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	\$ 3.708.001.507.00
2	Valor Ejecutado	\$759.118.852.00
3	Saldo por Ejecutar	\$ 2.948.882.655.00
4	Valor pagado	\$626.755.994.00
5	Saldo CRP 1951	\$0.00
6	Saldo CRP 11	\$ 1.380.103.314.00
7	Saldo CRP 24	\$1.568.779.340.00

Fuente: Elaboración propia

PA01-PR01-MD01 V.2.0





La cuenta del periodo comprendido entre 12 febrero al 11 de marzo de 2022 se encuentra en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

#### 6. CONCLUSIONES

Al corte del 30 de marzo de 2022, se realizó conjuntamente entre la Interventoría y el contratista la inspección, visita de obra y diagnóstico de los ID relacionados en la **Tabla 3** y el Corredor vial de la Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur Fase 1, Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera 39 Fase 2, Autopista Sur Fase 2B (Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta CL 1 Sur), Avenida NQS TRAMO 1 desde CL 1 hasta DG 22C, ciclorruta en calzada de la Av. Suba, (calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85) y cuatro (04) para el proyecto Estacionamiento en Vía, con el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementación y permanencia de la señalización en vía.

Al corte del 30 de marzo de 2022, se ha realizado seis (06) pagos de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cuenta de cobro del contrato de Interventoría 2021-2018 por valor de \$ 626.755.994.00 y la cuenta del periodo 12 febrero al 11 de marzo de 2022 a la fecha se encuentra en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 1951 de la vigencia 2021 por valor de \$616.135.417.00.

PA01-PR01-MD01 V.2.0

