

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2015

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de agosto de 2021 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2015 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO INTER MOVILIDAD y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." - ZONA CENTRO NORTE."

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 31 de agosto del año 2021 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 quien funge como Interventor del Contrato de Obra SDM-2021-2022 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 con corte al 31 de agosto de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.
- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 31 de agosto de 2021 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2015

A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución del contrato con corte al 31 de agosto de 2021.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

	Tabla Hot I Batoo	aoi continuto		
CONTRATO No.	SDM-2021-2015			
OBJETO	INTERVENTORÍA	TÉCNICA,	ADMINISTRATIVA,	FINANCIERA,
	CONTABLE Y JURÍD	ICA AL CONT	RATO DERIVADO DEL	PROCESO DE

PA01-PR01-MD02 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195 Página 1 de 5





	LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." - ZONA CENTRO NORTE					
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CDPs					
PRESUPUESTAL:	No.	No. FECHA		VALOR	VIGENCIA	
	1681	19/04/2021	\$ 4	1.466.297.584,00	2021	
	11	10/03/2021	\$ 1	1.006.732.000,00	2022	
	11	10/03/2021	\$ 1	1.006.732.000,00	2023	
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:			R	Ps		
FRESUFUESTAL.	No. FECHA			VALOR	VIGENCIA	
	1919	27/07/2021		\$ 616.182.000	2021	
	19	28/07/2021		\$ 1.523.201.904	2022	
	19	28/07/2021		\$ 1.568.897.961	2023	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$3.708.281.865), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,64 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021).					
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2022.					
FECHA DE INICIACIÓN:	28 de Julio de 2021					
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de diciembre de 2023					
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER MOVILIDAD					
IDENTIFICACION:		1.497.881				
CONTRATISTA DE OBRA:	UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023					
	CONTRATO SDM-2021-2022					

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad





4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría SDM-2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 31 de agosto de 2021; desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de Interventoría, la implementación del Corredor denominado AC 13 que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Interventor corresponden con las siguientes actividades:

Tabla No. 2 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de las trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2022

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
AGOSTO DE 2021	CORREDOR AC 13 CICLORRUTA CALZADA ID_MV_09_048_1556_10 ID_MV_09_189_1556_10	 Borrado mecánico de marcas viales. Instalación de bordillos no traspasables. Aplicación de imprimante. Instalación de hitos. Aplicación de pintura plástico en frio método llana y en spray. Aplicación de pintura base solvente. Construcción de bandas segregadoras de flujos en ciclorruta. Instalación de señales verticales en ciclorruta. Demarcación de cruces peatonales. Demarcación de zonas antibloqueo.

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2015, con corte mensual a 31 de agosto de 2021.

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad





Tabla No. 3 Avance del Proyecto

ANEXO 2 - ACTA DE PAGO N° 01								
			CONTI	ROL PRESUPUESTAL MENSUAL Y		1		
				INTERVENTORÍA CONTRA	TO No. 2021-2015			
VR INICIAL CTO		Ī						
INTERVENTORIA	\$ 3.708.281.865							
VR ADICIÓN	\$ -							
VR TOTAL	\$ 3.708.281.865	1						
CUENTA No.	PERIODO A FACTURAR	VALOR 40% MENSUAL FIJO	% OBRA DEL PERIODO	VALOR 50% AVANCE DE OBRA	PERIODO	VALOR A FACTURAR	SALDO POR FACTURAR	CUENTA PAGADA / EN TRÁMITE
1	28/JUL/2021 - 27/AGO/2021	\$ 51.148.715	3,30%	\$ 61.194.855	\$ -	\$ 112.343.570	\$ 3.595.938.295	EN TRÁMITE
	7		7			,		
	ľ					I .		
TOTAL	LES VALOR CONTRATO	\$ 51.148.715	3,30%	\$ 61.194.855	Ś -	\$ 112.343.570		
					1.0			
						·		
	RESUMEN VALORES DEL CONTRATO DE OBRA INTEGRAL Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		VALOR EJECUTADO EN EL MES POR COMPONENTE CTO INTEGRAL	% EJECUTADO	COMPONENTES PARA EL C	COBRO DE INTERVENTORÍA	VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA	
	VALOR COMPONENTE DE OBRA CO 2021-2022		\$ 17.829.038.350	\$ 588.437.157	3,30%	50% AVA	NCE OBRA	\$ 61.194.85
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE IN	VTERVENTORÍA No. 2021-				40% MEN	SUAL FIJO	\$ 51.148.71
	2015		\$ 3.708.281.865			VALOR A COBRAR POR INTERV	VENTORÍA CTO No. 2021-2015	\$ 112.343.57
						VALORES A	DESCONTAR	\$
						VALOR TOTAL	AL A COBRAR	\$ 112.343.57

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, con corte al 31 de agosto de 2021.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras

	i abia i ci i i i coa coa dei gi ada co como i i gono aco i atan de								
CDP	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA	CRP	FECHA	VALOR X	VALOR TOTAL	
	DE CDP			CDP			VIGENCIA		
							APROBADO		
1681	19/04/2021	133011604490000007587	Semaforización	2021	1919	27/07/2021	\$616.182.000	\$616.182.000	
11	10/03/2021	133011604490000007587	Semaforización	2022	19	28/07/2021	\$1.523.201.904	\$1.523.201.904	
11	10/03/2021	133011604490000007587	Semaforización	2023	19	28/07/2021	\$1.568.897.961	\$1.568.897.961	
								\$3.708.281.865	

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras.

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO / FACTURA	FECHA
Agosto 2021 Mes 1	1919	2021	\$616.182.000	\$ 616.182.000	\$ 112.343.570	N/A	CUENTA EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN PROCESO	XX/XX/XXXX

^{***} La cuenta del mes de agosto de 2021 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad







A continuación, y con corte al 31 de agosto de 2021, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 5 Pagos realizados Vs Recursos asignados

	rabia ito: o r agoo roanzadoo vo rtocaroco acignadoo						
VIGENCIA	CRP	FECHA	VIGENCIAS	VALOR X PAGADO	SALDO CRP		
CRP			FUTURAS				
2021	1919	27/07/2021	\$616.182.000	\$112.343.570 ***	\$503.838.430		
2022	19	28/07/2021	\$1.523.201.904	\$0.00	\$1.523.201.904		
2023	19	28/07/2021	\$1.568.897.961	\$0.00	\$1.568.897.961		
					\$3.595.938.295		

^{***} La cuenta del mes de agosto de 2021 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 31 de agosto de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 6 Estado del Contrato con corte al 31 de agosto de 2021

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	\$3.708.281.865
2	Valor Ejecutado	\$112.343.570 ***
3	Saldo por Ejecutar	\$3.595.938.295
4	Valor pagado	\$0.00
5	Saldo CRP 1919	\$503.838.430
6	Saldo CRP 19	\$1.523.201.904
7	Saldo CRP 19	\$1.568.897.961

^{***} La cuenta del mes de agosto de 2021 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 31 de agosto de 2021, en el Marco del Contrato SDM-2021-2022 se realizó implementación de los Componentes vertical y horizontal en el Corredor AC 13 para la ciclorruta segregada y localizada en el costado sur del corredor e intervenciones en los carriles mixtos, correspondientes con intersecciones, líneas de carril, líneas de borde, realizando el Control e Interventoría a través del Contrato SDM-2021-2015.

Se continua con inspecciones de zonas escolares en las localidades de Puente Aranda, Fontibón y Los Mártires.

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad

