

**INFORME DE EJECUCIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS 2022 Y 2023
(CUARTO TRIMESTRE – CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

Mediante Acuerdo N° 788 del 22 de diciembre de 2020 del Concejo de Bogotá, D.C, se autorizó a la Administración Distrital por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias, para los periodos 2022 y 2023 así:

Tabla 1 Vigencias Futuras Secretaría Distrital de Movilidad

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS	2022	2023	TOTAL V.F
PESOS CONSTANTES	126.906.904.022	129.655.873.023	\$ 256.562.773.000
PESOS CORRIENTES	130.714.110.000	137.551.914.000	\$ 268.266.024.000

Fuente: Acuerdo N° 788

AÑO	VALOR SOLICITADO PESOS CORRIENTES	CDP	RP	VALOR RP PERFECCIONAMIENTO CONTRATO
2022	130.714.110.000	130.517.750.941	127.991.943.670	127.981.583.671
2023	137.551.914.000	137.386.334.968	124.785.356.970	124.775.579.010

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones – PAA - Corte 31-diciembre-2021

La Secretaría Distrital de Movilidad - SDM con corte a 31 de diciembre de 2021 adjudicó contratos en la vigencia 2021 cuyo valor correspondiente a procesos financiados con vigencias futuras es de \$55.792.002.281 y con perfeccionamiento de contrato \$55.783.751.203 como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2 - Ejecución Vigencia 2021 – Corte 31 de diciembre de 2021

PROCESO CONTRACTUAL	PROYECTO	VALOR CDP	VALOR RP	VALOR PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	FECHA RP
SEÑALIZACIÓN: Señalización Integral	7587-U2	16.979.999.622	16.979.999.622	16.979.999.622	13-ago.-21
SEÑALIZACIÓN: Señalización Integral	7587-U2	2.249.886.492	2.249.886.492	2.249.886.492	13-dic.-21
SEÑALIZACIÓN: Interventoría señalización	7587-U2	3.696.858.408	3.696.858.408	3.696.858.408	13-ago.-21
SEÑALIZACIÓN: Consultoría para estudios	7587-U2	849.389.108	849.389.108	849.389.108	19-nov.-21
SEÑALIZACIÓN: Mantenimiento	7587-U2	900.000.000	900.000.000	900.000.000	08-sep.-21
TOTAL		24.676.133.630	24.676.133.630	24.676.133.630	
SOL. TECNO	7578-U2	4.756.434.000	4.756.434.000	4.756.434.000	14-abr.-21
TOTAL		4.756.434.000	4.756.434.000	4.756.434.000	
GRUPO GUÍA	7578-U2	5.115.114.000	5.115.114.000	5.115.114.000	04-jun.-21
TOTAL		5.115.114.000	5.115.114.000	5.115.114.000	

PROCESO CONTRACTUAL	PROYECTO	VALOR CDP	VALOR RP	VALOR PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	FECHA RP
SEGUROS	FUNC	2.274.064.900	2.273.294.282	2.273.294.282	09-mar.-21
SEGUROS	7573-U2	454.660.650	454.660.650	454.660.650	14-jul.-21
SEGUROS	7578-U2	910.732.269	910.732.269	910.732.269	22-oct.-21
SEGUROS	7578-U2	43.204.934	43.204.934	43.204.934	22-oct.-21
SEGUROS	7578-U2	728.736.754	728.736.754	728.736.754	22-oct.-21
SEGUROS	7578-U2	64.856.800	64.856.800	64.856.800	22-oct.-21
SEGUROS	7587-U2	481.744.127	481.743.319	481.743.319	22-oct.-21
TOTAL		4.958.000.434	4.957.229.008	4.957.229.008	
TRANSPORTE	7578-U2	2.162.238.071	2.162.238.071	2.157.299.858	27-jul.-21
TRANSPORTE	7568-U1	613.092.568	613.092.568	613.092.568	27-jul.-21
TRANSPORTE	7596-U2	57.598.400	57.598.400	57.598.400	27-jul.-21
TRANSPORTE	7589-U1	75.855.280	75.855.280	75.855.280	27-jul.-21
TRANSPORTE	7581-U2	188.511.387	188.511.387	188.511.387	27-jul.-21
TRANSPORTE	7579-U2	58.711.200	58.711.200	58.711.200	27-jul.-21
TRANSPORTE	7588-U2	125.879.541	125.879.541	125.879.541	27-jul.-21
TRANSPORTE	7653-U2	134.173.600	134.173.600	134.173.600	27-jul.-21
TRANSPORTE	7595-U2	194.788.974	194.788.974	193.678.335	27-jul.-21
TRANSPORTE	7593-U2	192.938.623	192.938.623	190.736.397	27-jul.-21
TOTAL		3.803.787.644	3.803.787.644	3.795.536.566	
MENSAJERIA	FUNC	910.000.000	910.000.000	910.000.000	04-mar.-21
MENSAJERIA	7574-U1	279.217.000	279.217.000	279.217.000	04-mar.-21
MENSAJERIA	7589-U1	1.659.229.000	1.659.229.000	1.659.229.000	04-mar.-21
MENSAJERIA	7593-U2	1.938.335.000	1.938.335.000	1.938.335.000	04-mar.-21
TOTAL		4.786.781.000	4.786.781.000	4.786.781.000	
IMPRESIÓN	FUNC	665.969.000	665.969.000	665.969.000	29-abr.-21
IMPRESIÓN	7573-U2	108.413.000	108.413.000	108.413.000	29-abr.-21
TOTAL		774.382.000	774.382.000	774.382.000	
PAPELERÍA	FUNC	42.346.000	42.346.000	42.346.000	29-oct.-21
PAPELERÍA	FUNC	27.785.366	27.785.366	27.785.366	29-oct.-21
PAPELERÍA	7574-U1	15.110.000	15.110.000	15.110.000	29-oct.-21
PAPELERÍA	7573-U2	25.750.000	25.750.000	25.750.000	29-oct.-21
TOTAL		110.991.366	110.991.366	110.991.366	
VIGILANCIA	FUNC	2.844.333.000	2.844.333.000	2.844.333.000	04-may.-21
VIGILANCIA	7568-U1	448.212.739	448.212.739	448.212.739	04-may.-21
VIGILANCIA	7653-U2	2.018.011.904	2.018.011.904	2.018.011.904	04-may.-21
TOTAL		5.310.557.643	5.310.557.643	5.310.557.643	
ASEO Y CAFET.	FUNC	800.000.000	800.000.000	800.000.000	05-jun.-21
ASEO Y CAFET.	7568-U1	280.426.232	280.426.232	280.426.232	05-jun.-21
ASEO Y CAFET.	7573-U2	420.165.758	420.165.758	420.165.758	05-jun.-21
TOTAL		1.500.591.990	1.500.591.990	1.500.591.990	
TOTAL VIGENCIA VF 2021		55.792.773.707	55.792.002.281	55.783.751.203	

Fuente: PAA y BogData – corte 31 de diciembre 2021

La SDM con corte a 31 de diciembre de 2021, adjudicó contratos para las vigencias futuras 2022 y 2023 por un valor de \$127.991.943.670 y \$124.785.356.970, y valor con perfeccionamiento de contrato por un valor de \$127.981.583.671 y \$124.775.579.010 respectivamente, como se observa en la Tabla 3.

A continuación, se adjunta tabla con cada uno de los procesos con sus respectivos proyectos de inversión, valor de CDP, RP y fecha de adjudicación V.F 2022 y 2023.

De los procesos con recursos de vigencias futuras, el 100% fue adjudicado y cuenta con los compromisos respectivos como los son:

Tabla 3 - Ejecución vigencia 2022 y 2023 – Corte 31 de diciembre de 2021

PROCESO CONTRACTUAL	PROYECTO	VIGENCIA FUTURA 2022				VIGENCIA FUTURA 2023			
		VALOR CDP	VALOR RP	VALOR PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	FECHA RP	VALOR CDP	VALOR RP	VALOR PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	FECHA RP
SEÑ. INTEGRAL	7587-U2	44.997.115.782	44.997.115.308	44.997.115.308	13-ago.-21	44.997.115.805	44.997.115.170	44.997.115.170	13-ago.-21
SEÑ. INTEGRAL	7587-U2	7.499.519.218	7.499.477.768	7.499.477.768	13-dic.-21	7.499.519.195	5.249.674.077	5.249.674.077	13-dic.-21
SEÑ. INTERV.	7587-U2	11.006.732.000	10.661.659.526	10.661.659.526	20-ago.-21	11.006.732.000	10.981.509.331	10.981.509.331	20-ago.-21
SEÑ. CONSUL.	7587-U2	5.045.657.765	5.045.230.262	5.045.230.262	19-nov.-21	5.045.678.075	5.044.786.416	5.044.786.416	17-nov.-21
SEÑ. MANTEN.	7587-U2	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	08-sep.-21	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	08-sep.-21
TOTAL		71.549.024.765	71.203.482.864	71.203.482.864		71.549.045.075	69.273.084.994	69.273.084.994	
SOL. TECNO	7578-U2	11.691.358.000	11.342.418.270	11.342.418.270	13-abr.-21	15.142.970.000	11.342.418.271	11.342.418.271	13-abr.-21
TOTAL		11.691.358.000	11.342.418.270	11.342.418.270		15.142.970.000	11.342.418.271	11.342.418.271	
GRUPO GUÍA	7578-U2	7.614.799.000	7.590.844.753	7.590.844.753	04-jun.-21	11.525.278.000	8.470.639.169	8.470.639.169	4-jun.-21
TOTAL		7.614.799.000	7.590.844.753	7.590.844.753		11.525.278.000	8.470.639.169	8.470.639.169	
SEGUROS	FUNC	4.135.171.000	4.134.314.508	4.134.314.508	27-jul.-21	4.195.566.000	4.194.564.879	4.194.564.879	27-jul.-21
SEGUROS	7578-U2	6.261.030.000	6.261.030.000	6.261.030.000	22-oct.-21	6.559.180.000	6.559.180.000	6.559.180.000	22-oct.-21
SEGUROS	7573-U2	1.589.873.000	491.033.502	491.033.502	22-jul.-21	2.596.692.000	539.581.840	539.581.840	22-jul.-21
TOTAL		11.986.074.000	10.886.378.010	10.886.378.010		13.351.438.000	11.293.326.719	11.293.326.719	
TRANSPORTE	7578-U2	4.503.463.000	4.494.839.757	4.492.680.468	27-jul.-21	3.264.640.000	3.257.994.582	3.256.212.543	27-jul.-21
TRANSPORTE	7568-U1	1.340.609.000	1.326.300.177	1.325.107.308	27-jul.-21	1.265.758.000	1.068.189.903	1.067.075.673	27-jul.-21
TRANSPORTE	7653-U2	385.026.000	378.358.521	377.454.696	27-jul.-21	363.528.000	315.126.270	314.241.747	27-jul.-21
TRANSPORTE	7596-U2	115.803.000	115.803.000	115.803.000	27-jul.-21	109.337.000	90.536.967	89.720.934	27-jul.-21
TRANSPORTE	7593-U2	577.538.000	568.592.829	567.630.984	27-jul.-21	545.292.000	460.801.521	459.872.574	27-jul.-21
TRANSPORTE	7595-U2	377.175.000	366.985.821	366.085.476	27-jul.-21	356.116.000	304.996.950	304.115.505	27-jul.-21
TRANSPORTE	7589-U1	139.223.176	118.701.213	117.876.588	27-jul.-21	119.499.893	111.267.531	110.445.171	27-jul.-21
TRANSPORTE	7581-U2	376.585.000	373.287.009	372.384.744	27-jul.-21	358.000.000	305.728.128	304.846.467	27-jul.-21
TRANSPORTE	7579-U2	118.058.000	118.058.000	118.058.000	27-jul.-21	111.466.000	96.017.967	95.200.264	27-jul.-21
TRANSPORTE	7588-U2	352.415.000	256.927.136	254.412.200	27-jul.-21	332.739.000	198.694.972	197.845.953	27-jul.-21
TOTAL		8.285.895.176	8.117.853.463	8.107.493.464		6.826.375.893	6.209.354.791	6.199.576.831	
MENSAJERIA	FUNC	1.170.201.000	1.170.201.000	1.170.201.000	04-mar.-21	1.124.945.000	1.124.945.000	1.124.945.000	04-mar.-21
MENSAJERIA	7574-U1	349.540.000	349.540.000	349.540.000	04-mar.-21	336.023.000	336.023.000	336.023.000	04-mar.-21
MENSAJERIA	7589-U1	1.850.231.000	1.850.231.000	1.850.231.000	04-mar.-21	1.815.699.000	1.815.699.000	1.815.699.000	04-mar.-21
MENSAJERIA	7593-U2	2.432.514.000	2.432.514.000	2.432.514.000	04-mar.-21	2.332.998.000	2.332.998.000	2.332.998.000	4-mar.-21

PROCESO CONTRACTUAL	PROYECTO	VIGENCIA FUTURA 2022				VIGENCIA FUTURA 2023			
		VALOR CDP	VALOR RP	VALOR PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	FECHA RP	VALOR CDP	VALOR RP	VALOR PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	FECHA RP
TOTAL		5.802.486.000	5.802.486.000	5.802.486.000		5.609.665.000	5.609.665.000	5.609.665.000	
IMPRESIÓN	FUNC	1.307.113.000	1.307.113.000	1.307.113.000	29-abr.-21	1.254.555.000	1.254.555.000	1.254.555.000	29-abr.-21
IMPRESIÓN	7573-U2	212.786.000	212.786.000	212.786.000	29-abr.-21	204.230.000	204.230.000	204.230.000	29-abr.-21
TOTAL		1.519.899.000	1.519.899.000	1.519.899.000		1.458.785.000	1.458.785.000	1.458.785.000	
PAPELERÍA	FUNC	113.029.000	113.029.000	113.029.000	29-oct.-21	125.601.000	125.601.000	125.601.000	29-oct.-21
PAPELERÍA	FUNC	73.085.000	73.085.000	73.085.000	29-oct.-21	83.167.000	83.167.000	83.167.000	29-oct.-21
PAPELERÍA	7574-U1	39.253.000	39.253.000	39.253.000	29-oct.-21	37.062.000	37.062.000	37.062.000	29-oct.-21
PAPELERÍA	7573-U2	53.045.000	53.045.000	53.045.000	29-oct.-21	50.083.000	50.083.000	50.083.000	29-oct.-21
TOTAL		278.412.000	278.412.000	278.412.000		295.913.000	295.913.000	295.913.000	
VIGILANCIA	FUNC	4.090.413.000	4.090.413.000	4.090.413.000	04-may.-21	3.994.687.000	3.994.687.000	3.994.687.000	4-may.-21
VIGILANCIA	7568-U1	1.291.710.000	1.291.710.000	1.291.710.000	04-may.-21	1.261.480.000	1.261.480.000	1.261.480.000	4-may.-21
VIGILANCIA	7653-U2	3.318.976.000	3.318.976.000	3.318.976.000	04-may.-21	3.241.303.000	3.241.303.000	3.241.303.000	4-may.-21
TOTAL		8.701.099.000	8.701.099.000	8.701.099.000		8.497.470.000	8.497.470.000	8.497.470.000	
ASEO Y CAFET.	FUNC	1.445.514.000	1.360.000.000	1.360.000.000	05-jun.-21	1.464.557.000	1.246.000.000	1.246.000.000	5-jun.-21
ASEO Y CAFET.	7568-U1	778.353.000	475.330.623	475.330.623	05-jun.-21	788.608.000	434.984.018	434.984.018	5-jun.-21
ASEO Y CAFET.	7573-U2	864.837.000	713.739.687	713.739.687	05-jun.-21	876.230.000	653.716.008	653.716.008	5-jun.-21
TOTAL		3.088.704.000	2.549.070.310	2.549.070.310		3.129.395.000	2.334.700.026	2.334.700.026	
TOTAL VIGENCIA V.F 2022 Y 2023		130.517.750.941	127.991.943.670	127.981.583.671		137.386.334.968	124.785.356.970	124.775.579.010	

Fuente: PAA y BogData – corte 31 de diciembre 2021

A continuación, se amplía la información de la vigencias Futuras contratadas en 2021 por cada subsecretaría ordenadora del gasto:

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

La Subsecretaría de Gestión de la Movilidad en el desarrollo de sus funciones y dando cumplimiento al objeto de la Secretaría Distrital de Movilidad, suscribió los contratos de vigencias futuras que se relacionan a continuación:

Contrato 2017 -1913 (Vigencia Futura aprobada mediante Acuerdo 657 de 2016)

Descripción	Contrato 2017-1913 CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050														
No proceso Contractual	SDM-LP-030-2017														
Fechas de apertura	9 de agosto de 2017														
Observaciones	El proceso fue adelantado de acuerdo con lo previsto en la estructuración del mismo. Se atendieron observaciones a la evaluación técnica, financiera y jurídica quedando adjudicado al CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050, conformado por SIEMENS Y SUTEC, mediante la Resolución 238 del 27 de diciembre de 2017. Los demás documentos y comunicaciones relevantes pueden ser consultados en el portal SECOP I en el enlace https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-176328.														
Fechas de Adjudicación	27 de diciembre de 2017														
Valor adjudicado por año	<table> <tr> <th colspan="2">Año Asignación</th></tr> <tr> <td>2017</td><td>\$ 32.250.000.000,00</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>\$ 91.375.000.000,00</td></tr> <tr> <td>2019</td><td>\$ 49.450.002.594,00</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>\$ 12.749.269.216,00</td></tr> <tr> <td>2021</td><td>\$ 14.847.521.069,00</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>\$ 200.671.792.879,00</td></tr> </table>	Año Asignación		2017	\$ 32.250.000.000,00	2018	\$ 91.375.000.000,00	2019	\$ 49.450.002.594,00	2020	\$ 12.749.269.216,00	2021	\$ 14.847.521.069,00	Total	\$ 200.671.792.879,00
Año Asignación															
2017	\$ 32.250.000.000,00														
2018	\$ 91.375.000.000,00														
2019	\$ 49.450.002.594,00														
2020	\$ 12.749.269.216,00														
2021	\$ 14.847.521.069,00														
Total	\$ 200.671.792.879,00														
Estado y/o Avance	El plazo contractual del Contrato Atípico 2017-1913 finalizó el pasado 30 de noviembre de 2021. Mantiene una ejecución presupuestal del 99.77% con \$200.201.072.113 (considerando la ejecución de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021.). Sin embargo, es importante resaltar que una vez realizados los pagos respectivos el de valor por ejecutar de los recursos asignados por vigencias futuras corresponde a DOS MIL CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 2,042,218,446.00) M/CTE, que es el saldo del Certificado de Registro Presupuestal Inicial No. 2 de 2019 una vez pagada la cuenta del mes 32 (abril de 2020). Las cuentas de agosto, septiembre, octubre y noviembre se encuentran pendientes por radicar. Actualmente se adelanta un proceso de incumplimiento														

Contrato 2021-1602

Descripción	Contrato 2021-1602 SKG TECNOLOGIA SAS								
No proceso Contractual	SDM-LP-088-2020								
Fecha de apertura	18/01/2021 (Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección)								
Observaciones	De conformidad con lo previsto en la normatividad el 23 de diciembre de 2020 se publicaron en el portal único de contratación SECOP II, el estudio previo, el anexo complementario, los anexos técnicos, el estudio del sector, el aviso de convocatoria y demás documentos del proceso de Licitación Pública SDM-LP-088-2020. El 15 de enero de 2021 fueron debidamente contestadas y publicadas en el SECOP II las respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones. El pliego de condiciones definitivo junto con el estudio previo y la Resolución de Apertura No. 47, fueron publicados el 18 de enero de 2021 en el portal único de contratación SECOP II. Se publicaron las Adendas No. 1 el 18 de febrero de 2021, No. 2 del 26 de febrero de 2021 y No. 3 del 1 de marzo de 2021, modificando el cronograma del proceso. El 02 de marzo de 2021, se publicó Adenda No. 4 por medio de la cual se modificó el Anexo Complementario Definitivo, el Anexo Técnico y cronograma del Proceso. El 5 de marzo de 2021, se expidió la Resolución No. 429 mediante la cual se suspende el proceso, se sana un vicio del procedimiento, se modifica el Anexo Complementario Definitivo (Eliminando requisito habilitante), se modifica el Anexo No. 10 y se modifica el cronograma del Proceso. En el evento de cierre llevado a cabo el día 12 de marzo de 2021 se presentaron ONCE (11) proponentes. El resultado de la evaluación preliminar de las propuestas recibidas fue publicado el 18 de marzo de 2021. El 5 de abril de 2021, se publicaron las respuestas a las observaciones presentadas en el traslado del informe de evaluación y se publicó el informe de evaluación definitivo. La audiencia de adjudicación finaliza el 6 de abril de 2021.								
Fecha de Adjudicación	8/04/2021 (Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto)								
Valor adjudicado por año	<table><tr><th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 4.756.434.000</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 11.342.418.270</td></tr></table>			Año	Presupuesto	2021	\$ 4.756.434.000	2022	\$ 11.342.418.270
Año	Presupuesto								
2021	\$ 4.756.434.000								
2022	\$ 11.342.418.270								

		2023	\$ 11.342.418.271	
		Total	\$ 27.441.270.541	
Estado y/o Avance	ETAPA 1 - IMPLEMENTACIÓN Y TRANSICIÓN. Comprendió el periodo inicial de la etapa de ejecución de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio (abril 22 de 2021 a junio 21 de 2021). En este periodo, el contratista adelantó, en general, las actividades de: ❖ Levantamiento de información ❖ Implementación de los requerimientos identificados. ❖ Integración de la solución tecnológica con los sistemas de información de la entidad. ❖ Pruebas de operación usando dispositivos electrónicos e Integración de los dispositivos electrónicos con el sistema central ❖ Pruebas funcionales al sistema central: ❖ Capacitación previa al inicio de la operación ❖ Informe mensual ETAPA 2 - OPERACIÓN. Comprende un periodo de treinta y un (31) meses, contados a partir de la terminación de la etapa de implementación y transición. Durante la ejecución de la etapa de operación se deberá prestar el servicio a través de: • Dispositivos electrónicos • Servicios de comunicación móvil • Sistema central • Consultas al RUNT • Servicios de soporte • Servicio de transferencia de conocimiento y capacitación • Equipo de trabajo • Reuniones de seguimiento • Informes mensuales Con corte a 31 de diciembre de 2021 se realizan acciones de mejoramiento constante de la herramienta tecnológica, lo cual implica que el contratista de manera continua adelanta mejoras de la herramienta según lo que se identifica en la operación. AVANCE PRESUPUESTAL. Desde el punto de vista presupuestal, con corte al 31 de diciembre, se ha ejecutado el 87% del valor contemplado a ejecutar en el año 2021, valor que es equivalente al 15% del valor total contratado.			

Contrato 2021-1880

Descripción	Contrato 2021-1880 CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A.S
No proceso Contractual	SDM-LP-002-2021
Fechas de apertura	18/02/2021
Observaciones	La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) publicó el proceso a mediante el cual se busca una persona natural o jurídica que preste el servicio de apoyo a la gestión y ejecución de acciones en vía, necesarias para mejorar las condiciones de tránsito..., Durante el proceso de esta licitación, por un valor de \$ 21.176 millones e inició formalmente el 18 de febrero de 2021 con la publicación de la convocatoria pública, la SDM recibió ofertas por parte de 5 proponentes. Las compañías participantes en el proceso de licitación fueron: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. CEINTE S.A.S DATA TOOLS S.A C & M CONSULTORES S.A.S 3S S.A.S En el marco del proceso de Licitación Pública SDM-LP-002-2021, durante la fase de observaciones, ocho (8) empresas interesadas sugirieron ampliar las actividades ejecutadas exigidas como requisito habilitante en el capítulo V.4.1 <i>Experiencia Habilitante del Proponente</i>. La SDM consideró que se debía ampliar las actividades a tener en cuenta para la acreditación de experiencia de los proponentes y con la finalidad de garantizar la pluralidad de oferentes. modificación que quedó plasmada en la adenda No.1 Así mismo, la SDM atendiendo observaciones de algunos interesados y siguiendo la recomendación dada por la Veeduría Distrital con relación al acápite “Experiencia del proponente” del proyecto de pliego que solicitaba que “El proponente deberá acreditar la celebración y ejecución de mínimo dos (2) y máximo ocho (8) contratos, cuyo objeto contemple las siguientes actividades: (...) La sumatoria de los valores de los contratos que se presenten para acreditar la experiencia exigida deberá ser igual o superior al 100% de la sumatoria del presupuesto oficial”. La entidad modificó el rango de contratos con los cuales los proponentes pretendían acreditar la experiencia solicitada

	quedando “ <i>mínimo dos (2) y máximo diez (10) contratos</i> ”, con el objetivo de garantizar la participación plural de oferentes. Modificación que quedó plasmada igualmente en la adenda No.1.										
Fechas de Adjudicación	28/05/2021										
Valor adjudicado por año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td><td>\$ 5.115.114.000</td></tr> <tr> <td>2022</td><td>\$ 7.590.844.753</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>\$ 8.470.639.169</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>\$ 21.176.597.922</td></tr> </tbody> </table>	Año	Presupuesto	2021	\$ 5.115.114.000	2022	\$ 7.590.844.753	2023	\$ 8.470.639.169	Total	\$ 21.176.597.922
Año	Presupuesto										
2021	\$ 5.115.114.000										
2022	\$ 7.590.844.753										
2023	\$ 8.470.639.169										
Total	\$ 21.176.597.922										
Estado y/o Avance	El proyecto inicia el día 10 de junio de 2021 con la firma del acta de inicio del Contrato 2021-1880 celebrado entre la SDM y CEINTE S.A.S; a partir de allí se desarrolla la etapa de implementación que finalizó el día 09/07/2021, donde se verificó por parte de la supervisión el cumplimiento en la prestación de los servicios bajo los requisitos y características técnicas definidas por la SDM en su Anexo Técnico No 1. CEINTE S.A.S., realizó la vinculación de manera directa de un grupo de 189 personas más 7 personas adicionales requeridas para desarrollar las acciones en vía, necesarias para mejorar las condiciones de tránsito, mitigar el riesgo en vía de los diferentes actores y promover la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la jurisdicción de la ciudad de Bogotá D.C. La ejecución presupuestal correspondiente a la factura de los servicios prestados a corte del 31/12/2021 asciende a un total de \$ 4.167.135.638, lo que equivale al 81.47% de la disponibilidad presupuestal para la vigencia 2021 y frente al valor global del proyecto equivale a un 19.68% del presupuesto total asignado.										

Contrato 2021-2013

Descripción	Contrato 2021-2013 CONSORCIO SV BOGOTÁ												
No proceso Contractual	SDM-CMA-039-2021												
Fechas de apertura	El día 09/05/2021 se realizó la Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección.												
Observaciones	Se suscribió Acta de Inicio del contrato de obra 2021-2020 (CONSORCIO MYSV-OINCO) y contrato de interventoría 2021-2013 (CONSORCIO SV BOGOTÁ) el 17 de agosto de 2021; a corte 31 de diciembre desde la SDM se encuentran asignados 19 IDS correspondientes a las localidades de Santafé, La Candelaria y Chapinero de los cuales 3 IDS ya fueron implementados, 6 IDs se encuentran en implementación, 8 IDs están inspeccionados y 1 ID no se ejecutará posterior a inspección. Dentro de los IDs asignados, se encuentran los diseños de la AK 7 entre CL 32 y CL 85 y Autonorte entre CL 166 y CL 245, cuya asignación se surtió atendiendo solicitud de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad y Dirección de Ingeniería de Tránsito.												
Fechas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55340 DE 2021 29/06/2021												
Valor adjudicado por año	<table><tr><th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 616.030.555</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 1.522.827.529</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$ 1.568.512.333</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 3.707.370.417</td></tr></table>			Año	Presupuesto	2021	\$ 616.030.555	2022	\$ 1.522.827.529	2023	\$ 1.568.512.333	Total	\$ 3.707.370.417
Año	Presupuesto												
2021	\$ 616.030.555												
2022	\$ 1.522.827.529												
2023	\$ 1.568.512.333												
Total	\$ 3.707.370.417												
Estado y/o Avance	En ejecución - Avance \$333.190.329 (9%) *** ***En Trámite Cuenta No. 4 por valor de \$98.775.854 Ejecutado Vigencia 2021 (54.09%)												

Contrato 2021-2015

Descripción	Contrato 2021-2015 CONSORCIO INTER MOVILIDAD										
No proceso Contractual	SDM-CMA-039-2021										
Fechas de apertura	09/05/2021 (Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección)										
Observaciones	Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría SDM-2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 31 de diciembre de 2021; desde la SDM se encuentran asignados a través del Contrato de Interventoría, la implementación y desarrollo de Zonas Escolares en la Localidad de Los Mártires, Diseño EX_14_101_1881_12 en el tramo cuadrante comprendido entre la KR 24A hasta la KR 18 entre la CL 3 y la AC 1. Adicionalmente se encuentra en ejecución el Diseño MV_09_006 sobre la Calle 17 entre la Carrera 90 y la Carrera 120 como malla vial principal de la Localidad de Fontibón con presencia de transporte público, zonas escolares, residenciales y comerciales, junto con el corredor de movilidad AC 26 entre la Carrera 40 y la Avenida Carrera 68 a través del diseño MV_13_001_1313_17 como malla vial principal de la ciudad con presencia de transporte público y vía de comunicación al Aeropuerto El Dorado de Bogotá.										
Fechas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55340 DE 2021 29/06/2021										
Valor adjudicado por año	<table> <tr> <th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr> <tr> <td>2021</td><td>\$ 616.182.000</td></tr> <tr> <td>2022</td><td>\$ 1.523.201.904</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>\$ 1.568.897.961</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>\$ 3.708.281.865</td></tr> </table>	Año	Presupuesto	2021	\$ 616.182.000	2022	\$ 1.523.201.904	2023	\$ 1.568.897.961	Total	\$ 3.708.281.865
Año	Presupuesto										
2021	\$ 616.182.000										
2022	\$ 1.523.201.904										
2023	\$ 1.568.897.961										
Total	\$ 3.708.281.865										
Estado y/o Avance	En ejecución - Avance \$585.874.194 (15,79%) *** ***En Trámite Cuenta No. 5 por valor de \$121.847.088 Ejecutado Vigencia 2021 (95,08%)										

Contrato 2021-2016

Descripción	Contrato 2021-2016 HMV SERVICIOS S.A.S.												
No proceso Contractual	SDM-CMA-039-2021												
Fechas de apertura	09/05/2021 (Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección)												
Observaciones	Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con Interventoría SDM-2012-2016 correspondiente al 06 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 31 de diciembre de 2021; desde la SDM se asignaron a través del Contrato de Interventoría, la implementación de señalización horizontal y vertical del Corredor denominado Av. Ciudad de Cali entre Calle 80 y Calle 167, cuadrante de la Av. Carrera 86 –Av. Carrera 80 entre CL 43 Sur hasta DG3 y desarrollo de Zonas Escolares en la localidad de Kennedy, Antonio Nariño y Tunjuelito. Se han ejecutado compromisos prioritarios de señalización en la Av. Ciudad de Cali entre Calle 42F Sur y Calle 48 Sur y en el Colegio Las Margaritas que incluye los siguientes puntos: KR 80I entre CL 57B Sur y CL 57G Sur, CL 56 SUR entre KR 80H y KR 80I, CL 45 A SUR con KR 88C, CL 6C con KR 81B. Adicionalmente se ejecutó la implementación de señalización en la localidad de Chapinero como parte del proyecto de estacionamiento en vía (Diseños de señalización identificados como EX_02_185_1881_12_V6, MV_02_187_1556_10_V10, MV_02_223_1556_10, EX_02_033_1556_10_V19, EX_02_356_946_20_V6)												
Fechas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55340 DE 2021 29/06/2021												
Valor adjudicado por año	<table><tr><th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 616.155.523</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 1.523.136.452</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$ 1.568.830.556</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 3.708.122.530</td></tr></table>			Año	Presupuesto	2021	\$ 616.155.523	2022	\$ 1.523.136.452	2023	\$ 1.568.830.556	Total	\$ 3.708.122.530
Año	Presupuesto												
2021	\$ 616.155.523												
2022	\$ 1.523.136.452												
2023	\$ 1.568.830.556												
Total	\$ 3.708.122.530												
Estado y/o Avance	En ejecución - Avance \$382.391.856 (10.31%) *** ***En Trámite Cuenta No. 4 y 5 por valor de \$86.342.831. y \$96.706.126 respectivamente. Ejecutado Vigencia 2021 (62.06%)												

Contrato 2021-2017

Descripción	Contrato 2021-2017 MAB INGENIERIA DE VALOR S A											
No proceso Contractual	SDM-CMA-039-2021											
Fechas de apertura	El día 09/05/2021 se realizó la Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección.											
Observaciones	1. Respuesta a las observaciones realizadas al pliego de condiciones definitivo del proceso SDM-CMA-039- 2021. 2. Respuesta a las observaciones extemporáneas realizadas al pliego de condiciones definitivo del proceso SDM-CMA-039- 2021. 3. Respuesta a las observaciones extemporáneas realizadas al pliego de condiciones definitivo del proceso SDM-CMA-039- 2021.											
chas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55340 DE 2021 29/06/2021											
Valor adjudicado por año	<table><tr><th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 616.175.193</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 1.523.185.082</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$ 1.568.880.641</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 3.708.240.916</td></tr></table>		Año	Presupuesto	2021	\$ 616.175.193	2022	\$ 1.523.185.082	2023	\$ 1.568.880.641	Total	\$ 3.708.240.916
Año	Presupuesto											
2021	\$ 616.175.193											
2022	\$ 1.523.185.082											
2023	\$ 1.568.880.641											
Total	\$ 3.708.240.916											
Estado y/o Avance	Con corte al 30 de diciembre de 2021, se realizó conjuntamente entre la Interventoría y el contratista las actividades que corresponden a 12 ID ejecutados, 15 ID en ejecución, 2 ID inspeccionados y 3 ID sin inspeccionar, visitas de obra y diagnóstico del Corredor Avenida Boyacá asignado por la SDM, con el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementación y permanencia de la señalización en vía; las cuentas de cobro del Contrato de Interventoría 2021-2017 N° 1 y 4 a la fecha ya fueron canceladas, razón por la cual se indica un valor pagado correspondiente a \$ 290.684.543. El avance del Contrato respecto a la vigencia 2021 es del 47.18%.											

Contrato 2021-2018

Descripción	Contrato 2021-2018 CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021											
No proceso Contractual	SDM-CMA-039-2021											
Fechas de apertura	El día 09/05/2021 se realizó la Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección											
Observaciones	A fecha del 30/12/2021 el contrato no ha tenido contratiempos y tampoco se ha realizado ninguna modificación.											
Fechas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55340 DE 2021 29/06/2021											
Valor adjudicado por año	<table><tr><th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 2.829.999.937</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 7.499.519.218</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$ 7.499.519.195</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 17.829.038.350</td></tr></table>		Año	Presupuesto	2021	\$ 2.829.999.937	2022	\$ 7.499.519.218	2023	\$ 7.499.519.195	Total	\$ 17.829.038.350
Año	Presupuesto											
2021	\$ 2.829.999.937											
2022	\$ 7.499.519.218											
2023	\$ 7.499.519.195											
Total	\$ 17.829.038.350											
Estado y/o Avance	Dado que las Actas de Inicio del Contrato de Interventoría 2021-2018 y de Obra 2021-2025 se suscribieron el 12 de agosto de 2021, a corte del 30 de diciembre de 2021 la SDM ha asignado a través del contrato de Interventoría 33 IDs, 2 suministros y 39 Compromisos Prioritarios, de igual manera la Interventoría ha ejecutado el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del contrato 2021-2018, ZONA 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE. Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2018, con corte mensual a 30 de diciembre de 2021. En ejecución - Avance \$449.661.308.87 (37%) *** ***En Trámite Cuenta No. 4 por valor de \$ 103.138.700,12 Ejecutado Vigencia 2021 (63%)											

Contrato 2021-2020

Descripción	Contrato 2021-2020 CONSORCIO MYSV OINCO												
No proceso Contractual	SDM-LP-033-2021												
Fechas de apertura	30/04/2021 (Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección)												
Observaciones	Se suscribió Acta de Inicio del contrato de obra 2021-2020 (CONSORCIO MYSV-OINCO) y contrato de interventoría 2021-2013 (CONSORCIO SV BOGOTÁ) el 17 de agosto de 2021; a corte 31 de diciembre desde la SDM se encuentran asignados 19 IDs correspondientes a las localidades de Santafé, La Candelaria y Chapinero de los cuales 3 IDS ya fueron implementados, 6 IDs se encuentran en implementación, 8 IDs están inspeccionados y 1 ID no se ejecutará posterior a inspección. Dentro de los IDs asignados, se encuentran los diseños de la AK 7 entre CL 32 y CL 85 y Autonorte entre CL 166 y CL 245, cuya asignación se surtió atendiendo solicitud de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad y Dirección de Ingeniería de Tránsito.												
Fechas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55320 DE 2021 29/06/2021												
Valor adjudicado por año	<table><tr><th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 2.829.999.937</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 7.499.519.218</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$ 7.499.519.195</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 17.829.038.350</td></tr></table>			Año	Presupuesto	2021	\$ 2.829.999.937	2022	\$ 7.499.519.218	2023	\$ 7.499.519.195	Total	\$ 17.829.038.350
Año	Presupuesto												
2021	\$ 2.829.999.937												
2022	\$ 7.499.519.218												
2023	\$ 7.499.519.195												
Total	\$ 17.829.038.350												
Estado y/o Avance	En ejecución - Avance \$1.196.649.306 (6.7%) *** ***En Trámite Cuenta No. 4 por valor de \$457.900.221 Ejecutado Vigencia 2021 (42.3%)												

Contrato 2021-2022

Descripción	Contrato 2021-2022 UT SEÑALIZANDO BOGOTÁ 2023												
No proceso Contractual	SDM-LP-033-2021												
Fechas de apertura	30/04/2021 (Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección)												
Observaciones	Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría SDM-2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 31 de diciembre de 2021; desde la SDM se encuentran asignados a través del Contrato de Interventoría, la implementación y desarrollo de Zonas Escolares en la Localidad de Los Mártires, Diseño EX_14_101_1881_12 en el tramo cuadrante comprendido entre la KR 24A hasta la KR 18 entre la CL 3 y la AC 1. Adicionalmente se encuentra en ejecución el Diseño MV_09_006 sobre la Calle 17 entre la Carrera 90 y la Carrera 120 como malla vial principal de la Localidad de Fontibón con presencia de transporte público, zonas escolares, residenciales y comerciales, junto con el corredor de movilidad AC 26 entre la Carrera 40 y la Avenida Carrera 68 a través del diseño MV_13_001_1313_17 como malla vial principal de la ciudad con presencia de transporte público y vía de comunicación al Aeropuerto El Dorado de Bogotá.												
Fechas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55320 DE 2021 29/06/2021												
Valor adjudicado por año	<table><tr><th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 2.829.999.937</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 7.499.519.218</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$ 7.499.519.195</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 17.829.038.350</td></tr></table>			Año	Presupuesto	2021	\$ 2.829.999.937	2022	\$ 7.499.519.218	2023	\$ 7.499.519.195	Total	\$ 17.829.038.350
Año	Presupuesto												
2021	\$ 2.829.999.937												
2022	\$ 7.499.519.218												
2023	\$ 7.499.519.195												
Total	\$ 17.829.038.350												
Estado y/o Avance	En ejecución - Avance \$3.049.735.857 (17,10%) *** ***En Trámite Cuenta No. 4 por valor de \$500.000.000 Ejecutado Vigencia 2021 (100%) Ejecutado Vigencia 2022 (2,93%)												

Contrato 2021-2023

Descripción	Contrato 2021-2023 CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS										
No proceso Contractual	SDM-LP-033-2021										
Fechas de apertura	30/04/2021 (Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección)										
Observaciones	Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con Interventoría SDM-2012-2016 correspondiente al 06 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 31 de diciembre de 2021; desde la SDM se asignaron a través del Contrato de Interventoría, la implementación de señalización horizontal y vertical del Corredor denominado Av. Ciudad de Cali entre Calle 80 y Calle 167, cuadrante de la Av. Carrera 86 –Av. Carrera 80 entre CL 43 Sur hasta DG 3 y desarrollo de Zonas Escolares en la localidad de Kennedy, Antonio Nariño y Tunjuelito. Se han ejecutado compromisos prioritarios de señalización en la Av. Ciudad de Cali entre Calle 42F Sur y Calle 48 Sur y en el Colegio Las Margaritas que incluye los siguientes puntos: KR 80I entre CL 57B Sur y CL 57G Sur, CL 56 SUR entre KR 80H y KR 80I, CL 45 A SUR con KR 88C, CL 6C con KR 81B. Adicionalmente se ejecutó la implementación de señalización en la localidad de Chapinero como parte del proyecto de estacionamiento en vía (Diseños de señalización identificados como EX_02_185_1881_12_V6, MV_02_187_1556_10_V10, MV_02_223_1556_10, EX_02_033_1556_10_V19, EX_02_356_946_20_V6)										
Fechas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55320 DE 2021 29/06/2021										
Valor adjudicado por año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td><td>\$ 2.829.999.937</td></tr> <tr> <td>2022</td><td>\$ 7.499.519.218</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>\$ 7.499.519.218</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>\$ 17.829.038.350</td></tr> </tbody> </table>	Año	Presupuesto	2021	\$ 2.829.999.937	2022	\$ 7.499.519.218	2023	\$ 7.499.519.218	Total	\$ 17.829.038.350
Año	Presupuesto										
2021	\$ 2.829.999.937										
2022	\$ 7.499.519.218										
2023	\$ 7.499.519.218										
Total	\$ 17.829.038.350										
Estado y/o Avance	En ejecución - Avance \$1.217.981.829 (6.83%) *** ***En Trámite Cuenta No. 5 por valor de \$438.110.655 Ejecutado Vigencia 2021 (43.04%)										

Contrato 2021-2024

Descripción	Contrato 2021-2024 CONSORCIO SEÑALIZANDO GC												
No proceso Contractual	SDM-LP-033-2021												
Fechas de apertura	30/04/2021 (Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección)												
Observaciones	A fecha del 30/12/2021 el contrato no ha tenido contratiempos y tampoco se ha realizado ninguna modificación. El Contrato de Obra SDM-2021-2024 con el corte mensual a 30 de diciembre de 2021; desde la SDM-DTI-SS se designó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2017 la supervisión del contrato de Obra SDM 2021-2024. Por parte de la interventoría se asignó la implementación de los ID asignados al contratista y el Corredor denominado Avenida Boyacá que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor y la implementación de Compromisos prioritarios en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe. Para la fecha de corte (30 de diciembre de 2021) de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista de Obra e Interventoría corresponden a 12 ID ejecutados, 15 ID en ejecución, 2 ID inspeccionados y 3 ID sin inspeccionar de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.												
Fechas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55320 DE 2021 29/06/2021												
Valor adjudicado por año	<table><tr><th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 2.829.999.937</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 7.499.519.218</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$ 7.499.519.195</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 17.829.038.350</td></tr></table>			Año	Presupuesto	2021	\$ 2.829.999.937	2022	\$ 7.499.519.218	2023	\$ 7.499.519.195	Total	\$ 17.829.038.350
Año	Presupuesto												
2021	\$ 2.829.999.937												
2022	\$ 7.499.519.218												
2023	\$ 7.499.519.195												
Total	\$ 17.829.038.350												
Estado y/o Avance	Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 correspondiente al 10 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de diciembre de 2021; desde la SDM-DTI-SS se designó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2017 la supervisión del contrato de Obra SDM 2021-2024. Por parte de la interventoría se asignó la implementación de los ID relacionados en la Tabla 1 y el Corredor denominado												

Avenida Boyacá que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor y la implementación de Compromisos prioritarios en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe.

Para la fecha de corte (30 de diciembre de 2021) de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista de Obra e Interventoría corresponden a 12 ID ejecutados, 15 ID en ejecución, 2 ID inspeccionados y 3 ID sin inspeccionar de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Con corte al 30 de diciembre de 2021, se realizó conjuntamente entre la Interventoría y el contratista las actividades que corresponden a 12 ID ejecutados, 15 ID en ejecución, 2 ID inspeccionados y 3 ID sin inspeccionar, visitas de obra y diagnóstico del Corredor Avenida Boyacá asignado por la SDM, con el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementación y permanencia de la señalización en vía; las cuentas de cobro del Contrato de Interventoría 2021-2024 N° 1 a 4 a la fecha ya fueron canceladas, razón por la cual se indica un valor pagado correspondiente a \$786.964.295. El avance del Contrato respecto a la vigencia 2021 es del 27.81%.

Contrato 2021-2025

Descripción	Contrato 2021-2025 CONSORCIO SEÑALIZACION VIAL BOGOTA												
No proceso Contractual	SDM-LP-033-2021												
Fechas de apertura	30/04/2021 (Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección)												
Observaciones	A fecha del 30/12/2021 el contrato no ha tenido contratiempos y tampoco se ha realizado ninguna modificación.												
Fechas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55320 DE 2021 29/06/2021												
Valor adjudicado por año	<table><tr><th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 2.829.999.937</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 7.499.519.218</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$ 7.499.519.195</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 17.829.038.350</td></tr></table>			Año	Presupuesto	2021	\$ 2.829.999.937	2022	\$ 7.499.519.218	2023	\$ 7.499.519.195	Total	\$ 17.829.038.350
Año	Presupuesto												
2021	\$ 2.829.999.937												
2022	\$ 7.499.519.218												
2023	\$ 7.499.519.195												
Total	\$ 17.829.038.350												
Estado y/o Avance	Dado que las Actas de Inicio del Contrato de Interventoría 2021-2018 y de Obra 2021-2025 se suscribieron el 12 de agosto de 2021, a corte del 30 de diciembre de 2021 la SDM ha asignado a través del contrato de la Interventoría 33 IDs de diseño entre los cuales se cuentan zonas escolares, el corredor de la Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur Fase 1, Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera 39 Fase 2, ciclorruta en calzada de la Av. Suba, (calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128 B hasta Carrera 85) y el Lote No. 4 para el proyecto Estacionamiento en Vía que hacen parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial, de igual manera se han asignado 39 Compromisos Prioritarios con el fin de cumplir con los requerimientos realizados por la comunidad, entes de control y Entidades del Distrito. Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2025, con corte mensual a 30 de diciembre de 2021. En ejecución - Avance \$2.538.612.563 (14.24%) *** ***En Trámite Cuenta No. 4 por valor de \$506.502.542 Ejecutado Vigencia 2021 (89.70%)												

Contrato 2021-2487

Descripción	Contrato 2021-2487 CONSORCIO GIS SEGURIDAD VIAL
No proceso Contractual	SDM-CMA-094-2021
Fechas de apertura	09 de septiembre de 2021, RESOLUCIÓN NÚMERO 85764 DE 2021
Observaciones	La selección de la oferta más favorable para la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se realizará mediante CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, en concordancia con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.3.1 y s.s. del Decreto 1082 de 2015. El 24 de agosto de 2021 se publica el aviso de convocatoria pública PROCESO SDM-CMA-094-2021. El 24 de agosto de 2021 se publicó el estudio previo, estudio del sector, documento base, CDP, anexo técnico con apéndices y demás anexos, formatos, matriz de riesgos y demás matrices del proyecto de pliego de condiciones. El 9 de septiembre de 2021 se dio respuesta a 67 observaciones y 6 observaciones extemporáneas al proyecto de pliego, las cuales fueron publicadas en SECOP I. El 9 de septiembre de 2021 se dio respuesta 1 observación extemporánea al proyecto de pliego, la cual fue publicada en SECOP I. El 9 de septiembre de 2021 se publicó el estudio previo, estudio del sector, documento base, CDP, anexo técnico con apéndices y demás anexos, formatos, matriz de riesgos y demás matrices del pliego definitivo. El 21 de septiembre de 2021 se dio respuesta a 24 observaciones y 9 observaciones extemporáneas al pliego definitivo, las cuales fueron publicadas en el SECOP I El 21 de septiembre de 2021 se publica la Adenda 1 en SECOP I, con la cual se modifica el numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO y el numeral 8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA del documento base.

	El 25 de septiembre de 2021 se dio respuesta a 7 observaciones extemporáneas al pliego definitivo, las cuales fueron publicadas en el SECOP I El 28 de septiembre de 2021 se dio respuesta a 3 observaciones extemporáneas al pliego definitivo, las cuales fueron publicadas en el SECOP I. El 27 de septiembre de 2021 a las 10:00 a.m., se da el cierre del proceso y de la recepción de las propuestas, se recibieron TRECE (13) propuestas así: DIEZ (10) propuestas enviadas a través del link del proceso y SEIS (6) propuestas entregadas en la ventanilla de correspondencia de la Secretaría Distrital de Movilidad. De las anteriores propuestas, TRES (3) fueron radicadas por ambos canales. El 19 de octubre de 2021 se publica en SECOP I el informe de evaluación definitivo financiero, técnico, y jurídico y el consolidado de la evaluación. El 25 de octubre de 2021 se publica en SECOP I el informe de evaluación definitivo audiencia financiera, técnico, y jurídico y el consolidado de la evaluación.										
Fechas de Adjudicación	25 de octubre de 2021 RESOLUCIÓN NÚMERO 107858 DE 2021										
Valor adjudicado por año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td><td>\$ 169.906.177</td></tr> <tr> <td>2022</td><td>\$ 1.009.131.553</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>\$ 1.009.135.615</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>\$ 2.188.173.345</td></tr> </tbody> </table>	Año	Presupuesto	2021	\$ 169.906.177	2022	\$ 1.009.131.553	2023	\$ 1.009.135.615	Total	\$ 2.188.173.345
Año	Presupuesto										
2021	\$ 169.906.177										
2022	\$ 1.009.131.553										
2023	\$ 1.009.135.615										
Total	\$ 2.188.173.345										

Estado y/o Avance

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Consultoría SDM-2021-2487 correspondiente al 20 de diciembre de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de diciembre de 2021; desde la SDM – Subsecretaría de Gestión de la Movilidad – Dirección de Ingeniería de Tránsito – Subdirección de Señalización se asignó a través de la Supervisión, la actualización de los diseños de señalización de las zonas de influencia correspondientes a los siguientes ID de diseño:

- EX_17_033_1881_12
- EX_17_035_1881_12
- EX_16_178_1249_11
- EX_03_061_1249_11

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Consultor corresponden a inspecciones de campo, levantamiento fotográfico y fílmico del ID: EX_16_178_1249_11, ajuste de cartografía y recopilación de información secundaria de conformidad con lo establecido para la Etapa 1 – Inventario, en el Anexo 1 – Anexo Técnico Consultoría SDM-CMA-094-2021 donde se definen las etapas de ejecución del contrato.

Con corte al 30 de diciembre de 2021, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR PAGADO	SALDO CRP
2021	2458	17/11/2021	\$169.906.177	\$0.00	\$169.906.177
2022	36	17/11/2021	\$1.009.131.553	\$0.00	\$1.009.131.5533
2023	36	17/11/2021	\$ 1.009.135.615	\$0.00	\$1.009.135.615
TOTAL					\$2.188.173.345

Avance vigencia 2021: Cero (0) %

Contrato 2021-2014

Descripción	Contrato 2021-2014 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021																																																							
No proceso Contractual	SDM-CMA-039-2021																																																							
Fechas de apertura	El día 09/05/2021 se realizó la Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección.																																																							
Observaciones	A fecha del 30/12/2021 el contrato no ha tenido contratiempos y tampoco se ha realizado ninguna modificación.																																																							
Fechas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55340 DE 2021 29/06/2021																																																							
Valor adjudicado por año	<table><tr><th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 616.175.193</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 1.523.185.082</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$ 1.568.880.641</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 3.708.240.916</td></tr></table>								Año	Presupuesto	2021	\$ 616.175.193	2022	\$ 1.523.185.082	2023	\$ 1.568.880.641	Total	\$ 3.708.240.916																																						
Año	Presupuesto																																																							
2021	\$ 616.175.193																																																							
2022	\$ 1.523.185.082																																																							
2023	\$ 1.568.880.641																																																							
Total	\$ 3.708.240.916																																																							
Estado y/o Avance	<table><tr><th>CUENTAS TRAMITADAS</th><th>PERIODO</th><th>VALOR FIJO</th><th>VALOR VARIABLE</th><th>DESCUENTOS APLICADOS</th><th>TOTAL</th><th>SALDO POR FACTURAR</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>Pago mes 1</td><td>Agos 20 - Sep. 19 del 2021</td><td>\$ 51.148.530</td><td>\$ 24.208.922</td><td>\$ -</td><td>\$ 75.357.452</td><td>\$ 3.632.911.009</td><td>PAGADA</td></tr><tr><td>Pago mes 2</td><td>Sept 20 - Oct. 19 del 2021</td><td>\$ 51.148.530</td><td>\$ 40.377.476</td><td>\$ -</td><td>\$ 91.526.006</td><td>\$ 3.541.385.003</td><td>PAGADA</td></tr><tr><td>Pago mes 3</td><td>Oct 20 - Nov. 19 del 2021</td><td>\$ 51.148.530</td><td>\$ 43.572.154</td><td>\$ -</td><td>\$ 94.720.684</td><td>\$ 3.446.664.319</td><td>PAGADA</td></tr><tr><td>Pago mes 4</td><td>Nov. 20 - Dic. 19 del 2021</td><td>\$ 51.148.530</td><td>\$ 54.140.720</td><td>\$ -</td><td>\$105.289.250</td><td>\$ 3.446.664.319</td><td>TRAMITE</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$ 204.594.120</td><td>\$ 162.299.272</td><td>\$ -</td><td>\$366.893.392</td><td>\$ 3.341.375.069</td><td></td></tr></table> Fuente: Elaboración propia. El contrato de la Interventoría tiene una facturación mensual fija para el año 2021 de \$51.148.530 (Cincuenta y un millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos treinta pesos M/Cte.), y de acuerdo con lo facturado por el contratista de obra, se tuvo una facturación variable para la cuarta cuenta de \$ 54.140.720,00 MCTE, correspondiente al 2,91% del porcentaje de avance de								CUENTAS TRAMITADAS	PERIODO	VALOR FIJO	VALOR VARIABLE	DESCUENTOS APLICADOS	TOTAL	SALDO POR FACTURAR	ESTADO	Pago mes 1	Agos 20 - Sep. 19 del 2021	\$ 51.148.530	\$ 24.208.922	\$ -	\$ 75.357.452	\$ 3.632.911.009	PAGADA	Pago mes 2	Sept 20 - Oct. 19 del 2021	\$ 51.148.530	\$ 40.377.476	\$ -	\$ 91.526.006	\$ 3.541.385.003	PAGADA	Pago mes 3	Oct 20 - Nov. 19 del 2021	\$ 51.148.530	\$ 43.572.154	\$ -	\$ 94.720.684	\$ 3.446.664.319	PAGADA	Pago mes 4	Nov. 20 - Dic. 19 del 2021	\$ 51.148.530	\$ 54.140.720	\$ -	\$105.289.250	\$ 3.446.664.319	TRAMITE	TOTAL		\$ 204.594.120	\$ 162.299.272	\$ -	\$366.893.392	\$ 3.341.375.069	
CUENTAS TRAMITADAS	PERIODO	VALOR FIJO	VALOR VARIABLE	DESCUENTOS APLICADOS	TOTAL	SALDO POR FACTURAR	ESTADO																																																	
Pago mes 1	Agos 20 - Sep. 19 del 2021	\$ 51.148.530	\$ 24.208.922	\$ -	\$ 75.357.452	\$ 3.632.911.009	PAGADA																																																	
Pago mes 2	Sept 20 - Oct. 19 del 2021	\$ 51.148.530	\$ 40.377.476	\$ -	\$ 91.526.006	\$ 3.541.385.003	PAGADA																																																	
Pago mes 3	Oct 20 - Nov. 19 del 2021	\$ 51.148.530	\$ 43.572.154	\$ -	\$ 94.720.684	\$ 3.446.664.319	PAGADA																																																	
Pago mes 4	Nov. 20 - Dic. 19 del 2021	\$ 51.148.530	\$ 54.140.720	\$ -	\$105.289.250	\$ 3.446.664.319	TRAMITE																																																	
TOTAL		\$ 204.594.120	\$ 162.299.272	\$ -	\$366.893.392	\$ 3.341.375.069																																																		

	obra, para un valor total de facturación en el periodo de \$ 105.289.250,00 MCTE, (Ciento cinco millones doscientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos). Así las cosas, el valor de facturación acumulado en el contrato de la Interventoría corresponde a \$366.893.392,00 M/CTE, que representa el 9,89% del valor total destinado para este contrato.
--	--

Contrato 2021-2021

Descripción	CONTRATO DE CORRESPONDENCIA NO. 2021-1040 SERVICIOS POSTALES NACIONALES																																																													
No.proceso Contractual	SDM-LP-033-2021																																																													
Fechas de apertura	30/04/2021 (Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección)																																																													
Observaciones	A fecha del 30/12/2021 el contrato no ha tenido contratiempos y tampoco se ha realizado ninguna modificación.																																																													
Fechas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55320 DE 2021 29/06/2021																																																													
Valor adjudicado por año	<table><tr><th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 2.829.999.937</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 7.499.519.218</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$ 7.499.519.195</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 17.829.038.350</td></tr></table>								Año	Presupuesto	2021	\$ 2.829.999.937	2022	\$ 7.499.519.218	2023	\$ 7.499.519.195	Total	\$ 17.829.038.350																																												
Año	Presupuesto																																																													
2021	\$ 2.829.999.937																																																													
2022	\$ 7.499.519.218																																																													
2023	\$ 7.499.519.195																																																													
Total	\$ 17.829.038.350																																																													
Estado y/o Avance	<table><tr><th>CUENTAS TRAMITADAS</th><th>COSTO DIRECTO</th><th>AIU (33,4%)</th><th>COSTO BÁSICO (Redondeado al peso)</th><th>SUMINISTROS</th><th>TOTAL EJECUTADO (COSTO BÁSICO + SUMINISTROS)</th><th>RETEGANTÍA (5%)</th><th>TOTAL A PAGAR</th></tr><tr><td>Cuenta No. 1</td><td>\$149.661.564</td><td>\$ 49.986.963</td><td>\$ 199.648.527</td><td>\$ 33.140.334</td><td>\$ 232.788.861</td><td>\$ 11.639.443</td><td>\$221.149.418</td></tr><tr><td>Cuenta No. 2</td><td>\$ 280.483.158</td><td>\$ 93.681.375</td><td>\$ 374.164.533</td><td>\$ 14.098.380</td><td>\$ 388.262.913</td><td>\$ 19.413.146</td><td>\$ 368.849.767</td></tr><tr><td>Cuenta No. 3</td><td>\$ 313.574.566</td><td>\$ 104.733.905</td><td>\$ 418.308.471</td><td>\$ 0</td><td>\$ 418.308.471</td><td>\$ 20.915.424</td><td>\$ 397.393.047</td></tr><tr><td>Cuenta No. 4</td><td>\$ 341.419.634</td><td>\$ 171.222.459</td><td>\$ 512.642.093</td><td>\$ 6.941.738</td><td>\$ 519.583.831</td><td>\$ 25.979.192</td><td>\$ 493.604.639</td></tr><tr><td>+TOTAL</td><td>\$1.085.138.922</td><td>\$ 419.624.702</td><td>\$ 1.504.763.624</td><td>\$ 54.180.452</td><td>\$ 1.558.944.076</td><td>\$ 77.947.207</td><td>\$1.480.996.869</td></tr></table> <table><tr><td>Saldo por facturar</td><td>\$ 16.270.094.274</td><td>91,26%</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 1.558.944.076</td><td>8,74%</td></tr></table> Fuente: Elaboración propia.								CUENTAS TRAMITADAS	COSTO DIRECTO	AIU (33,4%)	COSTO BÁSICO (Redondeado al peso)	SUMINISTROS	TOTAL EJECUTADO (COSTO BÁSICO + SUMINISTROS)	RETEGANTÍA (5%)	TOTAL A PAGAR	Cuenta No. 1	\$149.661.564	\$ 49.986.963	\$ 199.648.527	\$ 33.140.334	\$ 232.788.861	\$ 11.639.443	\$221.149.418	Cuenta No. 2	\$ 280.483.158	\$ 93.681.375	\$ 374.164.533	\$ 14.098.380	\$ 388.262.913	\$ 19.413.146	\$ 368.849.767	Cuenta No. 3	\$ 313.574.566	\$ 104.733.905	\$ 418.308.471	\$ 0	\$ 418.308.471	\$ 20.915.424	\$ 397.393.047	Cuenta No. 4	\$ 341.419.634	\$ 171.222.459	\$ 512.642.093	\$ 6.941.738	\$ 519.583.831	\$ 25.979.192	\$ 493.604.639	+TOTAL	\$1.085.138.922	\$ 419.624.702	\$ 1.504.763.624	\$ 54.180.452	\$ 1.558.944.076	\$ 77.947.207	\$1.480.996.869	Saldo por facturar	\$ 16.270.094.274	91,26%	VALOR EJECUTADO	\$ 1.558.944.076	8,74%
CUENTAS TRAMITADAS	COSTO DIRECTO	AIU (33,4%)	COSTO BÁSICO (Redondeado al peso)	SUMINISTROS	TOTAL EJECUTADO (COSTO BÁSICO + SUMINISTROS)	RETEGANTÍA (5%)	TOTAL A PAGAR																																																							
Cuenta No. 1	\$149.661.564	\$ 49.986.963	\$ 199.648.527	\$ 33.140.334	\$ 232.788.861	\$ 11.639.443	\$221.149.418																																																							
Cuenta No. 2	\$ 280.483.158	\$ 93.681.375	\$ 374.164.533	\$ 14.098.380	\$ 388.262.913	\$ 19.413.146	\$ 368.849.767																																																							
Cuenta No. 3	\$ 313.574.566	\$ 104.733.905	\$ 418.308.471	\$ 0	\$ 418.308.471	\$ 20.915.424	\$ 397.393.047																																																							
Cuenta No. 4	\$ 341.419.634	\$ 171.222.459	\$ 512.642.093	\$ 6.941.738	\$ 519.583.831	\$ 25.979.192	\$ 493.604.639																																																							
+TOTAL	\$1.085.138.922	\$ 419.624.702	\$ 1.504.763.624	\$ 54.180.452	\$ 1.558.944.076	\$ 77.947.207	\$1.480.996.869																																																							
Saldo por facturar	\$ 16.270.094.274	91,26%																																																												
VALOR EJECUTADO	\$ 1.558.944.076	8,74%																																																												

	El avance del contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL para la cuenta la cuenta No. 04 de obra, por un valor total de \$ 519.583.831,00, (Quinientos diecinueve millones quinientos ochenta y tres mil ochocientos treinta y un pesos MCTE) correspondiente al 2,91% del valor total del contrato, para el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2021 al 19 de diciembre de 2021. Así, el Contrato de obra presenta un valor acumulado de \$1.558.944.076,00, que corresponde al 8,74% del valor total del contrato de obra.
--	---

Contrato 2021-2488

CONTRATO DE CONSULTORÍA SDM 2021-2488											
Descripción											
No proceso Contractual	SDM-CMA-094-2021										
Fechas de apertura	09 de septiembre de 2021, RESOLUCIÓN NÚMERO 85764 DE 2021										
Observaciones	A fecha del 30/12/2021 el contrato no ha tenido contratiempos y tampoco se ha realizado ninguna modificación.										
Fechas de Adjudicación	Fecha de inicio 20/12/2021 fecha terminación 19 febrero 2024										
Valor adjudicado por año	<table><tr><th>Año</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 169.906.010</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.009.131.553</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.009.135.615</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 2.188.173.178</td></tr></table>	Año	Presupuesto	2021	\$ 169.906.010	2022	1.009.131.553	2023	1.009.135.615	Total	\$ 2.188.173.178
	Año	Presupuesto									
	2021	\$ 169.906.010									
	2022	1.009.131.553									
	2023	1.009.135.615									
Total	\$ 2.188.173.178										
Estado y/o Avance	Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Consultoría SDM-2021-2488 correspondiente al 20 de diciembre de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de diciembre de 2021; desde la SDM-DTI-SS se asignó a través de la supervisión del Contrato de Consultoría los siguientes diseños.										
	<table><tr><th>No.</th><th>ID</th></tr><tr><td>1</td><td>MV_20_025_670_11 TRAMO 1 (KM 0 AL KM 8.7)</td></tr><tr><td>2</td><td>EX_19_147_1744_10</td></tr><tr><td>3</td><td>MV_20_025_670_11 TRAMO 2 (KM 8,7 AL KM 38,7)</td></tr></table>	No.	ID	1	MV_20_025_670_11 TRAMO 1 (KM 0 AL KM 8.7)	2	EX_19_147_1744_10	3	MV_20_025_670_11 TRAMO 2 (KM 8,7 AL KM 38,7)		
	No.	ID									
	1	MV_20_025_670_11 TRAMO 1 (KM 0 AL KM 8.7)									
	2	EX_19_147_1744_10									
3	MV_20_025_670_11 TRAMO 2 (KM 8,7 AL KM 38,7)										

4	MV_20_025_670_11 TRAMO 3 (KM 38,7 AL KM 59,64)																
	MV_20_526_943_10 TRAMO 1 (KM 0 AL KM 8,88)																
	MV_20_526_943_10 TRAMO 2 (KM 8,88 AL KM 38,88)																
	MV_20_526_943_10 TRAMO 3 (KM 38,88 AL KM 58,18)																
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista corresponden a la entrega de la Hoja de Vida del contrato, para revisión por parte de la supervisión. Se entregó, el Plan de trabajo de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-CMA-094-2021. Con corte al 30 de diciembre de 2021, se asignó a través de la supervisión del Contrato de Consultoría los siguientes diseños.																	
<table> <tr> <th>No.</th><th>ID</th></tr> <tr> <td>1</td><td>MV_20_025_670_11 TRAMO 1 (KM 0 AL KM 8,7)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>EX_19_147_1744_10</td></tr> <tr> <td>3</td><td>MV_20_025_670_11 TRAMO 2 (KM 8,7 AL KM 38,7)</td></tr> <tr> <td>4</td><td>MV_20_025_670_11 TRAMO 3 (KM 38,7 AL KM 59,64)</td></tr> <tr> <td>5</td><td>MV_20_526_943_10 TRAMO 1 (KM 0 AL KM 8,88)</td></tr> <tr> <td>6</td><td>MV_20_526_943_10 TRAMO 2 (KM 8,88 AL KM 38,88)</td></tr> <tr> <td>7</td><td>MV_20_526_943_10 TRAMO 3 (KM 38,88 AL KM 58,18)</td></tr> </table>		No.	ID	1	MV_20_025_670_11 TRAMO 1 (KM 0 AL KM 8,7)	2	EX_19_147_1744_10	3	MV_20_025_670_11 TRAMO 2 (KM 8,7 AL KM 38,7)	4	MV_20_025_670_11 TRAMO 3 (KM 38,7 AL KM 59,64)	5	MV_20_526_943_10 TRAMO 1 (KM 0 AL KM 8,88)	6	MV_20_526_943_10 TRAMO 2 (KM 8,88 AL KM 38,88)	7	MV_20_526_943_10 TRAMO 3 (KM 38,88 AL KM 58,18)
No.	ID																
1	MV_20_025_670_11 TRAMO 1 (KM 0 AL KM 8,7)																
2	EX_19_147_1744_10																
3	MV_20_025_670_11 TRAMO 2 (KM 8,7 AL KM 38,7)																
4	MV_20_025_670_11 TRAMO 3 (KM 38,7 AL KM 59,64)																
5	MV_20_526_943_10 TRAMO 1 (KM 0 AL KM 8,88)																
6	MV_20_526_943_10 TRAMO 2 (KM 8,88 AL KM 38,88)																
7	MV_20_526_943_10 TRAMO 3 (KM 38,88 AL KM 58,18)																
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista corresponden a la entrega de la Hoja de Vida del contrato, para revisión por parte de la supervisión. Se entregó el Plan de trabajo de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-CMA-094-2021. Con corte al 30 de diciembre de 2021 no se llevó a cabo ningún pago al Contratista SDM 2021-2488.																	

Contrato 2021-2486

Descripción	CONTRATO DE CONSULTORÍA SDM 2021-2486		
No proceso Contractual	SDM-CMA-094-2021		
Fechas de apertura	30/04/2021 (Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección)		
Observaciones	A fecha del 30/12/2021 el contrato no ha tenido contratiempos y tampoco se ha realizado ninguna modificación.		
Fechas de Adjudicación	RESOLUCIÓN NÚMERO 55320 DE 2021 29/06/2021		
Valor adjudicado por año	Año	Presupuesto	
	2021	169.905.344	
	2022	1.009.126.748	
	2023	1.009.132.817	
	Total	\$ 2.188.164.909	
Estado y/o Avance	Al corte del 30 de diciembre de 2021, el consultor se encuentra adelantando inspección de los IDs, la visita técnica de inspección se realiza con el fin de consolidar y obtener, mediante observación directa para cada tramo vial o intersección del área o zona de influencia asignada por la Entidad, toda la información que se pueda evidenciar en relación con: características y condiciones existentes de la infraestructura y del tránsito, equipamientos atractores y/o generadores de viaje, movimientos posibles del tránsito en las intersecciones, existencia de transporte público y de carga, señalización vial existente, su estado y pertinencia, riesgos de seguridad vial para todos los usuarios, tales como peligros, deficiencias y aspectos susceptibles de ocasionar un siniestro, entre otros aspectos, razón por la cual aún no se indican los avances correspondientes de Inventario y diseño, los cuales deberán ser reportados en los siguientes cortes mensuales A la fecha de corte del presente informe no se reportan valores ejecutados.		

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CORPORATIVA

Contrato 2021-1040

Descripción CONTRATO DE CORRESPONDENCIA SERVICIOS POSTALES NACIONALES							
Fecha de apertura del proceso	26 de febrero de 2021						
Fecha de adjudicación del proceso	1 de marzo de 2021						
Fecha de finalización del contrato	3 de diciembre de 2023						
Valor adjudicado del contrato total:	DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$16.198.932.000), distribuidos de la siguiente manera: <table> <tr> <td>Para la vigencia 2021</td><td>CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$4.786.781.000)</td></tr> <tr> <td>Para la vigencia 2022</td><td>CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$5.802.486.000)</td></tr> <tr> <td>Para la vigencia 2023</td><td> CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$5.609.665.000) </td></tr> </table>	Para la vigencia 2021	CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$4.786.781.000)	Para la vigencia 2022	CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$5.802.486.000)	Para la vigencia 2023	CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$5.609.665.000)
Para la vigencia 2021	CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$4.786.781.000)						
Para la vigencia 2022	CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$5.802.486.000)						
Para la vigencia 2023	CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$5.609.665.000)						

Observaciones del proceso:	Para la prestación de los servicios de correspondencia en cuanto a los valores del 2020 a la fecha, no muestran ningún tipo de ahorro, toda vez que, las actividades que se desarrollan en la recepción y envío de las comunicaciones son tramitadas con la misma cantidad de personas independientemente del volumen de comunicaciones recibidas y/o despachadas, así mismo estas tarifas tienen un incremento, de acuerdo con lo establecido cada año sobre el salario mínimo legal vigente.
Avance del contrato:	Dentro del contrato suscrito con SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., se han visto beneficiadas 95 personas, de las cuales 31 son mujeres y 64 son hombres, recurso humano que ha contribuido con el cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad, a través de los diferentes servicios como correo certificado, servicio de correo masivo estándar especial, servicios de notificación por correo electrónico certificado, SMS, impresión fija y variable de actos administrativos masivos, comunicaciones de avisos, servicios postexpress al día, correspondencia agrupada a nivel urbano, nacional e internacional (excepcionalmente) garantizando así la admisión, recibo, curso y entrega de correo, correspondencia y/o toda comunicación escrita que requiera la SDM dentro de los tiempos establecidos. Aunado a lo anterior, se han realizado actividades dentro de la ejecución del contrato desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre del año en curso, como se describe a continuación: • Radicación de 163.319 comunicaciones oficiales externas recibidas a través del Sistema de Gestión Documental Orfeo. • Se dio trámite a 296.296 radicados por medio físico y electrónico de las comunicaciones externas enviadas con registro en los aplicativos Orfeo y Sipost en los tiempos establecidos. • Se gestionaron 139.905 comparendos emitidos por la SDM.

	• Se cargaron 163.319 imágenes de radicados de entrada con sus respectivos anexos el mismo día en fueron recibidas las comunicaciones con la calidad requerida. • Se realizó el cargue de 139.905 imágenes de la gestión de comparendos. • Se cargaron las pruebas de entrega y /o devolución en los aplicativos Orfeo y Sipost de 296.296 comunicaciones externas gestionadas en físico o electrónicas con la calidad y oportunidad requerida. Dichas actividades, permiten un adecuado trámite en cada una de los requerimientos tanto de los usuarios internos, como externos, lo cual permite un correcto funcionamiento de la Entidad con la respuesta a cada trámite, además que beneficia a todos los actores viales que requieran de los servicios que ofrece la Secretaría Distrital de Movilidad. Por otra parte, se realizaron las siguientes actividades:
Actividades	Actualización documentación del proceso: Durante la vigencia 2021 se actualizó la documentación del subsistema de Gestión Documental, desde los procedimientos de correspondencia hasta el procedimiento de disposición final de la documentación, dicha documentación no sufría actualización desde el 2019. Digitalización comunicaciones ETB: Durante los meses de mayo a octubre de 2021 se logró cargar en el Sistema de Gestión Documental ORFEO 707.493 (digitalización 2020) de comunicaciones recibidas y enviadas por el aplicativo ETB durante el 2020, gestión que incluye procesos como: extracción de las imágenes que se encontraban en custodia de correspondencia, alistamiento de archivo Excel para asignar nombres de los archivos, Renombramiento de imágenes, carga de imágenes a disco para entregar a la OTIC.

Contrato 2021-1661

Descripción	CONTRATO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORREAGRO S.A.	
Fecha de apertura del proceso	20 de abril de 2021	
Fecha de adjudicación del proceso	26 de abril de 2021	
Fecha de finalización del contrato	16 de enero de 2024	
Valor adjudicado del contrato total:	VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$22.509.126.643), distribuidos de la siguiente manera:	
	Para la vigencia 2021	CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$5.310.557.643)
	Para la vigencia 2022	OCHO MIL SETECIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$8.701.099.000)
	Para la vigencia 2023	OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$8.497.470.000)

Observaciones del proceso:	Para el servicio de vigilancia y los valores históricos del año 2020 y 2021, estos no muestran un ahorro en la prestación del servicio, toda vez que, para el desarrollo de estas actividades se contrataron la misma cantidad de servicios para cada una de las vigencias (2021-2023). Adicionalmente, las tarifas de seguridad y vigilancia son reguladas por la Superintendencia de Vigilancia, y estas son ajustadas año a año con el incremento del Salario Mínimo (para el recurso humano), por lo anterior, no se ve reflejado ningún ahorro en los periodos antes mencionados.
Avance del contrato:	Dentro del contrato No. 2021-1661 suscrito con Correagro S.A. para prestar los servicios de seguridad y vigilancia, se han visto beneficiadas 209 personas, de las cuales 64 son mujeres y 145 hombres, recurso humano que ha contribuido a salvaguardar y brindar protección a los funcionarios, visitantes, bienes y servicios que presta la Secretaría Distrital de Movilidad, dentro de las dieciocho (18) sedes con las que cuenta la Entidad, donde además de prestar diferentes servicios a la ciudadanía, estas instalaciones se ven expuestas a las constantes acciones de la delincuencia común, y es por ello, que se evidencia la necesidad de la contratación de servicio de vigilancia privada como medio de protección para los 2.273 colaboradores con los que cuenta la Entidad, además de los 9.000 ciudadanos (aproximadamente) que diariamente asisten a las diferentes sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad y que también se benefician por dicho servicio, donde se busca controlar y disminuir los riesgos y vulnerabilidades a las que se ven expuestas dichas personas.

Contrato 2021-1893

Descripción	CONTRATO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA SEASIN LTDA.	
Fecha de apertura de proceso	3 de junio de 2021	
Fecha de adjudicación del proceso	10 de junio de 2021	
Fecha de finalización del contrato	9 de diciembre de 2023	
Valor adjudicado del contrato total:	SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$6.384.362.326), distribuidos de la siguiente manera:	
	Para la vigencia 2021	MIL QUINIENTOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$1.500.591.990)
	Para la vigencia 2022	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$2.549.070.310)
	Para la vigencia 2023	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$2.334.700.026)

Observaciones del proceso:	En relación con el contrato de aseo se encuentra suscrito a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, Acuerdo Marco de precios y de acuerdo con las estipulaciones para este tipo de modalidad, cada año se realiza actualización de precios para los bienes de aseo y cafetería, servicios especiales y servicios de personal; razón por la cual no se puede garantizar ahorro en la prestación del servicio. Esto en cambio, se verá reflejado en la disminución de la carga administrativa y operativa que genera un proceso de contratación con estas características para la Entidad. El proceso actual se encuentra cubierto por la orden de compra No. 70341 CONTRATO No. 2021-1893, por un término de 30 meses, hasta el 9 de diciembre de 2023.
Avance del contrato:	Dentro del contrato No. 2021-1893, orden de compra 70341 suscrito con SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA, se han visto beneficiadas 79 personas, de las cuales 66 son mujeres y 13 son hombres; recurso humano que ha contribuido con el cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad, donde se contribuye a realizar buenas prácticas de aseo, a mantener la salubridad y el bienestar a las personas que laboran y visitan las sedes. Es así como los servicios de aseo, cafetería, fumigación, jardinería, lavado de tanques y fachadas se deben prestar con eficiencia, eficacia, oportunidad y calidad, lo cual contribuye a dar cumplimiento a los fines esenciales de que trata el artículo 2º de la Constitución Política. Para este propósito, se cuenta con el personal capacitado, con experiencia e idoneidad, que garantizan la conservación del bienestar de los funcionarios y visitantes, además contribuyen a la buena prestación de los servicios de la Entidad.

Contrato 2021-1704

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195



Descripción	CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO SOLUTION COPY LTDA.	
Fecha de apertura del proceso	22 de febrero de 2021	
Fecha de adjudicación del proceso	21 de abril de 2021	
Fecha de finalización del contrato	20 de noviembre de 2023	
Valor adjudicado del contrato total:	TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$3.753.066.000), distribuidos de la siguiente manera:	
	Para la vigencia 2021	SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$774.382.000)
	Para la vigencia 2022	MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$1.519.899.000)
	Para la vigencia 2023	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.458.785.000)
Observaciones del proceso:	En relación con el servicio de impresión y fotocopiado, comparando las cifras del año 2020 vs 2021 al finalizar el año se proyecta un ahorro del 22.5% anual frente al año inmediatamente anterior. En relación con los años 2022 y 2023, es importante indicar que el contrato 2021-1704 tiene una vigencia de 30 meses, la cual termina el 20 de noviembre de 2023. Cabe resaltar que durante este tiempo los	

	valores de canon de arrendamiento de las multinacionales y los click de impresión, se mantendrán en el mismo valor hasta la terminación del contrato. De igual manera la Entidad tendrá la garantía que los equipos deberán mantenerse siempre en óptimas condiciones de funcionamiento relacionado con su vida útil, caso el cual el equipo debe ser reemplazado, lo que permitirá que el servicio se preste sin interrupciones.
Avance del contrato:	Dentro del contrato No. 2021-1704 suscrito con la Empresa SOLUTION COPY LTDA se han visto beneficiadas cuatro (4) personas, de las cuales una (1) es mujer y tres (3) son hombres, recurso humano que ha contribuido a evitar retrasos o incumplimientos de las funciones y actividades que le han sido asignadas a cada uno de los funcionarios y contratistas, lo cual se puede traducir, en la demora en los trámites administrativos que deben adelantarse para el adecuado funcionamiento de la Entidad, por lo que es indispensable la prestación del servicio de impresión, escáner y fotocopiado, con equipos de última tecnología lo cual permite prestar un servicio integral, oportuno, eficiente, efectivo y continuo, en cada una de las dependencias de la Secretaría Distrital de Movilidad que requieran de dicho servicio. A la fecha, se cuentan con 76 máquinas dispuestas en las Sedes: Calle 13, Paloquemao, almacén, Villa Alsacia, Patio 4, Supercades y Cades (20 de julio, Suba, Fontibón, Américas, Bosa, Manitas) y Seccional de tránsito y transporte de Bogotá incluida Sala de radio. Con este servicio, la Subdirección Administrativa ha logrado mayor control en la utilización de la maquinas por el uso de la clave de acceso a las impresoras, control sobre el conteo de impresiones por usuario, racionalización del manejo del papel, ampliación de cobertura en servicios a otras sedes de la Entidad, contribuyendo en la disminución de los costos suministrados de papel, tóner, soporte técnico y mantenimiento.

Contrato 2021-2164

Descripción	CONTRATO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CORREAGRO S.A.	
Fecha de apertura del proceso	6 de julio de 2021	
Fecha de adjudicación del proceso	28 de julio de 2021	
Fecha de finalización del contrato	27 de noviembre de 2023	
Valor adjudicado del contrato total:	DIECIOCHO MIL CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$18.102.606.861), distribuidos de la siguiente manera:	
	Para la vigencia 2021	TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$3.795.536.566)
	Para la vigencia 2022	OCHO MIL CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CIATRO PESOS M/CTE (\$8.107.493.464)
	Para la vigencia 2023	SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$6.199.576.831)

Observaciones del proceso	Para este proceso de contratación, es importante indicar que la operación del servicio de transporte especial terrestre inició desde el pasado 9 de septiembre de 2021, de tal forma que a la fecha se cuentan con dos (2) meses y veintiún (21) días de ejecución, por lo que no se cuenta con suficiente información que permita realizar un análisis comparativo de ahorro entre las vigencias 2020 y 2021. Cabe resaltar que, no resulta conveniente calcular un porcentaje de ahorro tanto por la menor cantidad de datos para el análisis, como por las particularidades y necesidades de transporte que se presentaron en cada uno de los periodos, más aún, teniendo en cuenta que en la vigencia 2020, en donde con ocasión a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la demanda de servicios de transporte presentó gran variación respecto al presente año. Ahora bien, en cuanto a la ejecución del contrato 2021-2164 en las próximas vigencias, se proyecta que uno de los principales beneficios es la optimización en el gasto y tiempo administrativo que se incurre desde la estructuración, desarrollo y selección en el proceso de contratación, lo que redunda además en garantizar la continuidad en la prestación del servicio integral de transporte terrestre especial automotor, que apoya las actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad.
Avance del contrato:	Dentro del contrato No. 20212-164 suscrito con CORREAGRO S.A. como Comisionista de Bolsa y a través del cual se adelantó la negociación con el CONSORCIO MOVILIDAD TRANSPORTES, para la prestación del servicio integral de transporte terrestre especial automotor que apoya las actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, se han visto beneficiadas 68 personas, de las cuales 2 son mujeres y 66 son hombres, recurso humano que ha contribuido con el cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad. Así mismo, con el contrato suscrito se logró mantener en el tiempo las tarifas por los servicios contratados durante la totalidad de la vigencia futura 2021-2023, de tal forma que se cubrió la fluctuación del valor del servicio de transporte por la variación en los precios de mercado para cada año contratado. Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Movilidad cuenta con el servicio de transporte para el uso de los funcionarios de la Entidad que así lo requieran, para dar continuidad a las actividades en la formulación de

	políticas públicas, planes, programas y proyectos estratégicos relacionados con la gestión de la movilidad en Bogotá D.C., en especial con la gestión del tránsito, control del tránsito y del transporte, señalización, planes de manejo de tránsito y para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de su competencia. En atención a la necesidad de atender la alta demanda de los servicios de transporte que apoyan las actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones de la Entidad, se adelantó la contratación de la prestación del servicio integral de transporte terrestre especial automotor para apoyar las actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones de la Entidad. De forma tal que, el Consorcio Movilidad Transportes resultó como adjudicatario de estos servicios en la actualidad. El presupuesto cuenta con la participación de las siguientes Subsecretarías como aportantes y usuarias del servicio • Subsecretaría de Gestión de la movilidad • Subsecretaría de Gestión Jurídica • Subsecretaría de Política a la Movilidad • Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía • Subsecretaría de Gestión Corporativa De esta manera, se cuenta con una flota automotor disponible de sesenta y cinco (65) vehículos, de los cuales 14 son de tecnología híbrida, aportando así a los objetivos institucionales y política pública de movilidad de cero y bajas emisiones. Es de resaltar, que este contrato tiene recursos con vigencias futuras, lo que permite garantizar los servicios de transporte especial hasta el año 2023, promoviendo la eficiencia administrativa y aprovechando economías de escala.
--	--

Contrato 2021-2130

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Descripción	CONTRATO PROGRAMA DE SEGUROS (Son (4) contratos) <u>1.CONTRATO No. 2021-2130 SBS SEGUROS</u>	
Fecha de adjudicación del proceso	28 de julio de 2021	
Fecha de finalización del contrato	4 de enero de 2024	
ESTRUCTURA DEL CONTRATO:	Póliza de Responsabilidad Profesional por pérdida de Datos – CYBER	
Valor adjudicado del contrato	SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$73.172.913), distribuidos de la siguiente manera:	
	Para la vigencia 2021	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$13.887.423)
	Para la vigencia 2022	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$29.642.745)
	Para la vigencia 2023	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$29.642.745)

<u>2.CONTRATO No. 2021-2131 LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS</u>		
Fecha de adjudicación del proceso	30 de agosto de 2021	
Fecha de finalización del contrato	31 diciembre de 2024	
ESTRUCTURA DE CONTRATO	Póliza SOAT Administrativa y Tránsito y Transporte	
Valor adjudicado del contrato	MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.606.553.068), distribuidos de la siguiente manera:	
	Para la vigencia 2021	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$491.300.250)
	Para la vigencia 2022	QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$531.337.062)
	Para la vigencia 2023	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$583.915.756)

3.CONTRATO No. 2021-2132 LA UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y AXA COLPATRIA SEGUROS

Fecha de adjudicación del proceso	28 de julio de 2021		
Fecha de finalización del contrato	4 de enero de 2024		
ESTRUCTURA DEL CONTRATO:	Pólizas Administrativas: Todo Riesgo Daños Materiales – Administrativa, Todo Riesgo Equipo y Maquinaria, Manejo Global, Responsabilidad Civil Extracontractual, Transporte de Valores, Transporte de Mercancías, Responsabilidad Civil Servidores Públicos, Automóviles – Administrativa		
Valor adjudicado del contrato:	DIEZ MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$10.407.723.680), distribuidos de la siguiente manera:		
	Para la vigencia 2021	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.222.767.259)	
	Para la vigencia 2022	CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$4.064.368.203)	
	Para la vigencia 2023	CUATRO MIL CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$4.120.588.218)	

4. <u>CONTRATO No. 2021-2476 LA UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA SEGUROS, AXA COLPATRIA SEGUROS, MAPFRE SEGUROS, HDI SEGUROS, SBS SEGUROS</u>		
Fecha de adjudicación del proceso	23 de octubre de 2021	
Fecha de finalización del contrato	4 de marzo de 2023	
ESTRUCTURA DEL CONTRATO	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales – Dispositivos en Vía	
Valor adjudicado del contrato:	QUINCE MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$15.049.484.076), distribuidos de la siguiente manera:	
	Para la vigencia 2021	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.229.274.076)
	Para la vigencia 2022	SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$6.261.030.000)
	Para la vigencia 2023	SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$6.559.180.000)

Observaciones del proceso:	Para los contratos Nos. 2021-2476 suscrito con la UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA SEGUROS, AXA COLPATRIA SEGUROS, MAPFRE SEGUROS, HDI SEGUROS, SBS SEGUROS para la contratación de la póliza de Todo Riesgo Daños Materiales, es importante tener en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19 las tasas de colocación aumentaron ostensiblemente, aunado a la situación que atravesó el país en el segundo trimestre de 2021 por el paro nacional en el mes de mayo, no se observó ahorro en la contratación de esta póliza, teniendo en cuenta que la misma se calcula con base a la tasa según el comportamiento del sector asegurador. SEGUROS, HDI SEGUROS, SBS SEGUROS para la contratación de la póliza de Todo Riesgo Daños Materiales, es importante tener en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19 las tasas de colocación aumentaron ostensiblemente, aunado a la situación que atravesó el país en el segundo trimestre de 2021 por el paro nacional en el mes de mayo, no se observó ahorro en la contratación de esta póliza, teniendo en cuenta que la misma se calcula con base a la tasa según el comportamiento del sector asegurador. Para el contrato No. 2021-2131 suscrito con LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS con el cual se adquirió la póliza SOAT, no hay ahorro, teniendo en cuenta que para esta clase de seguros rige de acuerdo con la normatividad vigente (DECRETO 056 de 2015) del Ministerio de Salud y Protección Social. Respeto al contrato 2020-643 suscrito con la UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., HDI SEGUROS S.A. mediante el cual se adquirió la póliza de automóviles este se encuentra vigente hasta el año 2022. Si se relacionan los valores históricos 2020 vs 2021, para determinar un valor y % de ahorro, frente a la póliza de Todo Riesgo Daños Materiales, se puede evidenciar que existe ese ahorro, si no que al contrario hay incremento del mismo, teniendo en cuenta los puntos anotados anteriormente como se evidencia a continuación:
--	--

Proceso SDM-LP-017-2020								
RAMO	UNIDAD	POLIZA	VIGENCIA DESDE 00:00 HRAS	VIGENCIA HASTA 00:00 HRAS	Días	PRIMA NETA	IVA	PRIMA TOTAL
TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	SEMAFORIZACION	1003398	19-jul-20	14-jun-21	330	\$ 4,189,489,176	\$ 796,002,943	\$ 4,985,492,120
		1003398	14-jun-21	3-jul-21	19	\$ 469,084,350	\$ 89,126,027	\$ 558,210,377
		1003398	3-jul-21	17-oct-21	106	\$ 2,616,996,902	\$ 497,229,411	\$ 3,114,226,313
		1003398	17-oct-21	23-oct-21	6	\$ 105,974,272	\$ 20,135,112	\$ 126,109,384
					461	\$ 7,381,544,700	\$ 1,402,493,493	\$ 8,784,038,194
proceso SDM-PSA-114-2021								
TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	DISPOSITIVOS EN VÍA	1003625	23-oct-21	4-mar-23	497	\$ 12,646,625,274	\$ 2,402,858,802	\$ 15,049,484,076
INCREMENTO DEL								171%

Sin embargo, los aspectos del contrato que se esperan ahorrar durante las vigencias 2022 y 2023.

- Mantener la TASA ofertada durante la vigencia contratada
- Mantener las COBERTURAS contratadas durante la vigencia de la póliza.
- Desgaste administrativo y operativo al efectuar contratación anual de los seguros requeridos en el Programa de Seguros de la Entidad.

Cabe resaltar que, si bien el corredor del programa de seguros no puede certificar que haya existido un ahorro dentro de las pólizas suscritas, este si puede garantizar que las tasas ofertadas se mantendrán durante la vigencia del contrato, así como las coberturas existentes, además de disminuir el costo administrativo, que acarrea el proceso licitatorio del mismo.

Avance del contrato:	Dentro de los contratos No. 2021-2476 suscrito con la UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA SEGUROS, AXA COLPATRIA SEGUROS, MAPFRE SEGUROS, HDI SEGUROS, SBS SEGUROS, contrato 2021-2131 suscrito con LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y contrato 2020-643 suscrito con la UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., HDI SEGUROS S.A., se han visto beneficiadas aprox. 55 personas, de las cuales aproximadamente 25 son mujeres y aproximadamente 30 son hombres.
-----------------------------	---

	recurso humano que ha contribuido con el cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad. Así mismo, se destaca dentro de las ventajas de contar con el programa de seguros y el personal idóneo que desempeñe las actividades inmersas dentro del contrato, una mayor operatividad de los seguros, lo cual permitirá a la Secretaría Distrital de Movilidad el oportuno aseguramiento de los bienes que sean de su responsabilidad, sin estar sujeta a trámite previo de aceptación de la cobertura por parte de la aseguradora o condiciones diferentes a las pactadas en el proceso de contratación. Cabe resaltar que, el beneficio que ofrece la aseguradora es el cubrimiento y reposición de elementos que se vean afectados, que en principio aplica para los bienes que son propiedad de la Entidad y que apoyan todas las actividades y proyectos que se desarrollan en pro de una mejor movilidad.
--	--

Contrato 2021-2491

Descripción	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPELERÍA COMIAGRO S.A.
Fecha de apertura de proceso	8 de octubre de 2021
Fecha de adjudicación del proceso	29 de octubre de 2021
Fecha de finalización del contrato	9 de marzo de 2024
Valor adjudicado del contrato total:	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$685.316.366), distribuidos de la siguiente manera:

	Para la vigencia 2021	CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$110.991.366)
	Para la vigencia 2022	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE (\$278.412.000)
	Para la vigencia 2023	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE (\$295.913.000)
Observaciones del proceso:	El proceso de contratación de papelería y útiles de oficina se realizó por medio de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), donde se realizó la evaluación del proveedor del servicio y se inició la ejecución de este. Cabe resaltar que, dentro de las ofertas recibidas en la BMC, se tomó como punto clave los proveedores que se ajustarán al presupuesto definido por la Entidad.	
Avance del contrato:	Dentro del contrato No. 2021-2491 suscrito con COMIAGRO S.A. como Comisionista de Bolsa y a través del cual se adelantó la negociación, para la prestación del suministro integral de elementos y accesorios de papelería y oficina para las diferentes sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha contribuido con el cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad. Así mismo, con el contrato suscrito se logró mantener en el tiempo las tarifas por los servicios contratados durante la totalidad de la vigencia futura 2021-2023, de tal forma que se cubrió la fluctuación del valor del servicio de suministro de elementos de papelería por la variación en los precios de mercado para cada año contratado. El presupuesto del contrato cuenta con la participación de dos Subsecretarías, como se describe a continuación: - Subsecretaría de Gestión de la Movilidad - Subsecretaría de Gestión Corporativa	

	Es de resaltar, que este contrato tiene recursos con vigencias futuras, lo que permite garantizar los servicios de suministro de elementos de papelería y accesorios de oficina hasta 9 de marzo del 2024, promoviendo la eficiencia administrativa y aprovechando economías de escala.
--	---

La Secretaría Distrital de Movilidad realiza seguimiento a las vigencias futuras, de tal manera que se puedan desarrollar las acciones necesarias para mejorar la calidad de la ejecución presupuestal.

Finalmente, los informes mensuales de ejecución de vigencias futuras por cada proceso contractual, se encuentran publicados en la Página web de la Secretaría Distrital de Movilidad en la siguiente ruta: Transparencia y acceso a la Información-Informes-Gestión-Informes de Gestión y evaluación- Informes de ejecución vigencias futuras o en el siguiente link https://www.movilidadbogota.gov.co/web/informes_de_gestion.