

# METAS PLAN DE DESARROLLO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU  
CORTE 31 MARZO 2019  
2019

**Bogotá Mejor para Todos**

**idu**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**MOVILIDAD**  
Instituto de Desarrollo Urbano

# Avance metas 2016-2020

## CONSTRUCCION DE MALLA VIAL

Construir **30 km** de nueva malla vial

META	EJECUTADA IDU	EJECUTADA FDL	EJECUTADA TOTAL	% AVANCE (31 MAR 2018)	POR EJECUTAR 2019-2020	TOTAL CUMPLIMIENTO PDD	% AVANCE PROYECTADO
30	21.2	14.65	35.85	120%	25.9	61.75	206%



### LOGROS 2016-2018

- ✓ AV.LA SIRENA AC153 AV. LAUREANO GOMEZ AK9 A AK7
- ✓ AV.DE CERROS (AV.CIRCUNVALAR.)DE CL 9 A ACL6
- ✓ AV.C.CALI DE AV.BOSA A AV.SAN BERNARDINO
- ✓ AV TABOR DESDE AV CONEJERA-AV C CALI
- ✓ AV.BOSA D AV.AGOBERTO MEJIA .AK80 A AV.C.CALI
- ✓ AV.SAN ANTONIO AC183 DE AUTONORTE A KR 7A
- ✓ AV. KR.11 ENTRE CLS.100 Y 106
- ✓ AV.COLOMBIA AK24 DE CL76 A AV.MEDELLIN
- ✓ INTERS. AV.CR. 9 POR CL. 94
- ✓ VIAS (ACCIONES POPULARES)
- ✓ AV.EL RINCON KR 91 AC 131 A CR91 AV.CONEJERA
- ✓ AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA
- ✓ AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE CR 93 A CR 100
- ✓ PTE VEHICULAR AV SAN ANTONIO POR AUTO-NORTE
- ✓ FONDOS DE DESARROLLO LOCAL (LOCALIDADES)
- ✓ TALUD AMAPOLAS
- ✓ AV. SAN ANTONIO DE AUTONORTE A AV BOYACA

### PROYECTOS

- ✓ CORREDOR TINTAL – ALSACIA –BOSA –CONSTITUCION 11,8 KM
- ✓ AV.JOSÉ C ELESTINO MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA 2,3KM
- ✓ AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 1,9 KM
- ✓ VIAS (ACCIONES POPULARES)
- ✓ AV. BOYACA DE LA 170 A 183 2,6KM
- ✓ AV. SAN ANTONIO DESDE LA AV. BOYA A LA AUTONORTE 1,3KM
- ✓ AV. LAURENO GOMEZ DESDE 170 A LA 193 2,3KM
- ✓ AV. JOSE CELESTINO MUTIS DE 114 A 122 1,3KM
- ✓ AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19) 1,5KM
- ✓ PAR VIAL – CARRERA 7 DESDE AVENIDA DE LOS COMUNEROS HASTA AVENIDA DE LA HORTÚA (AC 1) 0,6KM
- ✓ AVENIDA FRANCISCO MIRANDA CL. 45 DESDE LA CRA. 5 A LA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO -CRA 7 0,3KM

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

# Avance metas 2016-2020

## CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO

### Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público

META	EJECUTADA IDU	EJECUTADA FDL	EJECUTADA TOTAL	% AVANCE (31 MAR 2018)	POR EJECUTAR 2019-2020	TOTAL CUMPLIMIENTO PDD	% AVANCE PROYECTADO
3,500,000.00	959,095.81	79,897.40	1,038,993.21	30%	2,756,390.00	3,795,383.21	108%

### LOGROS 2016-2018

- ✓ RAPS RESTREPO
- ✓ PLAZOLETAS Y SOTANO PARQ. CONCEJO DE BTA
- ✓ RAPS KENNEDY CENTRAL
- ✓ RAPS TEUSAQUILLO
- ✓ RAPS LAS NIEVES
- ✓ RAPS CARVAJAL
- ✓ PARQUE BICENTENARIO
- ✓ RAPS RINCÓN -RED TINTAL (CICLOBARRIO UPZ PATIO BONITO)
- ✓ PEATONALIZACIÓN KR. 7 FASE 2
- ✓ BICICARRILES GRUPO 2
- ✓ CL 17 SUR ENTRE 10 Y 9 HASTA LA CL 22 S
- ✓ PUENTE PEATONAL PLAN PARCIAL EL ENSUEÑO
- ✓ AV.SIRENA AC153 D AV.L.GOMEZ AK9 AV.S.BA
- ✓ AV.COLOMBIA AK24 DE CL76 A AV.MEDELLIN
- ✓ AV.BOSA D AV.AGOBERTO M.AK80 A AV.C.CALI
- ✓ AV.C.CALI D AV.BOSA A AV.SAN BERNARDINO
- ✓ AV.SAN ANTONIO AC183 DE AUTONORTE A KR 7A
- ✓ INTERS. AV.CR. 9 POR CL. 94
- ✓ AV LOS CERROS CON CL 13S. SAN JERONIMO DEL YUSTE
- ✓ AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE
- ✓ AV.SAN ANTONIO AC183 DE AUTONORTE A KR 7ª
- ✓ -AV FERROCARRIL D OCCI. DE CR 93 A CR 100 - CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50
- ✓ ESPACIO PÚBLICO GENERADO POR URBANIZADORES
- ✓ AV. SAN ANTONIO DE AUTONORTE A AV BOYACA
- ✓ OBRAS FALTANTES TM FASE III
- ✓ ACCIONES POPULARES 2613/04,25 y52/06,161/08,4/09,11y 289/10
- ✓ TALUD AMAPOLAS
- ✓ AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA
- ✓ FONDOS DE DESARROLLO LOCAL (LOCALIDADES)

### PROYECTOS

✓CORREDOR TINTAL- ALSACIA- BOSA CONSTITUCION	508,673 m2
✓AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA CALLE 193	16,100 m2
✓AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE CARRERA 114 HASTA CARRERA 122	13300 m2
✓PAR VIAL – CARRERA 7 DESDE AVENIDA DE LOS COMUNEROS HASTA AVENIDA DE LA HORTÚA (AC 1)	6,184 m2
✓AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE AV, SAN JOSÉ (AC 170) HASTA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183).	13563 m2
✓RED PEATONAL ZONA ROSA	71,612 m2
✓AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE DESDE CARRERA 93 HASTA LA CARRERA 100	5,642 m2
✓AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) HASTA LA AUTOPISTA NORTE	15,000 m2
✓ACCIONES POPULARES ESPACIO PÚBLICO	
✓1. ACCIÓN POPULAR 2010-00148: ANDENES CRA 93 ENTRE CL. 129 B BIS Y CL. 131 2.ACCIÓN POPULAR 2007-00243: PASO A NIVEL EN LA AV. LUIS CARLOS GALÁN POR CR 66	5,644
✓EXTENSIÓN AV. AMÉRICAS DESDE PUENTE ARANDA HASTA LA NQS Y LA CONEXIÓN OPERACIONAL DE LAS TRONCALES AMÉRICAS, CALLE 26 Y NQS	39,800 m2
✓ESTACIÓN INTERMEDIA PRIMERO DE MAYO	10,352 m2
✓TRONCAL CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA LA CALLE 200	400,000 m2
✓EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS DESDE MOLINOS A YOMASA	134,395 m2
✓TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI	202,800 m2
✓TRONCAL CARRERA 68 DESDE LA CARRERA 7MA HASTA AUTOPISTA SUR	465,633 m2
✓ OBRAS VALORIZACION	546,000 m2
✓AV. CALLE 13	301,692 m2

# Avance metas 2016-2020

## CONSTRUCCION DE CICLORRUTA

Construir **120 km** de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén

META	EJECUTADA IDU	EJECUTADA SDM	EJECUTADA TOTAL	% AVANCE (31 MAR 2018)	POR EJECUTAR 2019-2020	TOTAL CUMPLIMIENTO PDD	% AVANCE PROYECTADO
<b>120</b>	<b>69.37</b>	<b>31.6</b>	<b>100.97</b>	<b>84%</b>	<b>143.03</b>	<b>244</b>	<b>203%</b>



### LOGROS 2016-2018

- ✓ BICICARRILES RED TINTAL
- ✓ CL 17 SUR ENTRE 10 Y 9 HASTA LA CL 22 S
- ✓ PUENTE PEATONAL PLAN PARCIAL EL ENSUEÑO
- ✓ AV.COLOMBIA AK24 DE CL76 A AV.MEDELLIN
- ✓ AV.BOSA D AV.AGOBERTO M.AK80 A AV.C.CALI
- ✓ AV.C.CALI D AV.BOSA A AV.SAN BERNARDINO
- ✓ INTERS. AV.CR. 9 POR CL. 94
- ✓ PEATONALIZACIÓN KR. 7 FASE 2
- ✓ AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE
- ✓ AV.SAN ANTONIO AC183 DE AUTONORTE A KR 7A
- ✓ AV FERROCARRIL D OCCI. DE CR 93 A CR 100
- ✓ CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50
- ✓ AV. SAN ANTONIO DE AUTONORTE A AV BOYACA
- ✓ AV.SIRENA AC153 D AV.L.GOMEZ AK9 AV.S.BA
- ✓ BICICARRILES SDM

### PROYECTOS

✓ AV. EL TINTAL (AK 89) DESDE AV. VILLAVICENCIO HASTA AVENIDA BOSA	2,5 km
✓ AV. TINTAL (AK 89) DESDE AV. MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA AVENIDA ALSACIA (AC 12)	1,8 km
✓ AV. TINTAL (AK 89) DESDE AVENIDA VILLAVICENCIO HASTA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGA	1,8 km
✓ AV. BOSA DESDE AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA AVENIDA TINTAL	1,4 km
✓ AV. ALSACIA (AC 12) DESDE AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN HASTA AVENIDA BOYACÁ (AK 72)	1,6 km
✓ AV. CONSTITUCIÓN DESDE AVENIDA ALSACIA (AC 12) HASTA AVENIDA CENTENARIO (AC 13)	0,5 km
✓ AV. ALSACIA DESDE AVENIDA TINTAL (AK 89) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI (AK 86)	0,6 km
✓ AV. ALSACIA DESDE AVENIDA BOYACÁ (AK 72) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI	1,6 km
✓ AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA CALLE 193	2,3 km
✓ AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE CARRERA 114 HASTA CARRERA 122	1,3 km
✓ AV. RINCÓN DESDE AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91	1,7 km
✓ AV. BOYACÁ (AK 72) DESDE AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183).	2,6 km
✓ RED PEATONAL SABANA	0,94 km
✓ RED PEATONAL ZONA ROSA	0,83 km
✓ AV. SIRENA (AC 153) DESDE AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19).	1,49 km
✓ AV. SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) HASTA LA AUTOPISTA NORTE	1,3 km
✓ TRONCAL CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA LA CALLE 200	12 km
✓ EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS DESDE MOLINOS	3,5 km
✓ TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI	7,3 km
✓ TRONCAL CARRERA 68 DESDE LA CARRERA 7MA HASTA AUTOPISTA SUR	28 km
✓ EXTENSIÓN AV. AMÉRICAS DESDE PUENTE ARANDA HASTA LA NQS Y LA CONEXIÓN OPERACIONAL DE LAS TRONCALES AMÉRICAS, CALLE 26 Y NQS	7 km
✓ AV. CALLE 13	16 km
✓ PROYECTOS BICICARRILES SDM	14,2 km
✓ OBRAS VALORIZACION	32 km

# Avance metas 2016-2020

## MANTENIMIENTO DE MALLA VIAL

Conservar **750 km carril** de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)

META PDD	EJECUTADA IDU	EJECUTADA UMV	EJECUTADA TOTAL	% AVANCE PDD	POR EJECUTAR 2019-2020	TOTAL CUMPLIMIENTO PDD	% AVANCE PROYECTADO
750	749.41	37.36	786.77	105%	275.28	1062.05	142%



### LOGROS 2016-2018

#### MANTENIMIENTO DE 264.29 KM CARRIL DE TRONCALES:

- ✓ CL 17 SUR ENTRE 10 Y 9 HASTA LA CL 22 S
- ✓ AV. JIMENEZ CON CALLE 19
- ✓ TRONCALES TRANSMILENIO
- ✓ GRUPOS DE MANTENIMIENTO TRONCALES TRANSMILENIO G2 Y G3

#### MANTENIMIENTO DE 176.14 KM CARRIL DE VIAS ARTERIAS

- ✓ CON LOS GRUPOS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL Y G2

#### MANTENIMIENTO DE 195.70 KM CARRIL DE VIAS INTERMEDIAS

- ✓ CON LOS SIGUIENTES GRUPOS DE CONSERVACION CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA G1, 2, G3 Y CONSERVACION MALLA VIAL INTERMEDIA ESTRATO 1,2,3

#### REHABILITAR 34.46 KM CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA

- ✓ ACCIONES POPULARES 158/11 Y 2425/04
- ✓ CONSERVACION MALLA VIAL INTERMEDIA ESTRATO 1,2,3

#### REHABILITAR 6.28 KM CARRIL DE MALLA VIAL ARTERIAS

- ✓ CON LOS GRUPOS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL 37.36 KM CARRIL



### PROYECTOS

- ✓ PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA ESTRATO 1,2,3
- ✓ PROGRAMA DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA
- ✓ PROGRAMAS UMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

# Avance metas 2016-2020

## REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MALLA VIAL RURAL

Rehabilitar **20 km** carril de malla vial rural

Mantener periódicamente de **50 km** carril de malla vial rural

META	EJECUTADA IDU	EJECUTADA FDL	TOTAL EJECUTADA	% AVANCE (31 MAR 2018)	POR EJECUTAR 2019-2020	TOTAL CUMPLIMIENTO PDD	% AVANCE PROYECTADO
20	0.3	128.83	129.13	646%	0	129.13	646%
50	121.31	0	121.31	243%	38.45	159.76	320%

### LOGROS 2016-2018

- ✓ Contrato IDU-1474-2017, adjudicado el 21 de noviembre de 2017, se encuentra en ejecución garantizando el cumplimiento de esta meta, al corte 31 de marzo de 2019 se ha logrado avanzar en 121.31 km-carril de vías rurales
- ✓ FONDOS DE DESARROLLO LOCAL (LOCALIDADES)

### PROYECTOS

- ✓ Se proyecta el cumplimiento de la meta de mantenimiento y Rehabilitación a través del contrato IDU-1474-2017



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

# Avance metas 2016-2020

## CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE TRONCALES

- Alcanzar **170 km** de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)
- Reconfiguración de **8 km** de troncales (Etapa II, Av. Caracas)
- Implementar **1500 ciclo parqueaderos** en la ciudad asociados al Transmilenio

META	TOTAL EJECUTADA	% AVANCE (30 Sep. 2018)	POR EJECUTAR 2019-2020	TOTAL CUMPLIMIENTO PDD	% AVANCE PROYECTADO
57.00	0.00	0%	50.9	50.9	89%
8.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%
1,500.00	0.00	0%	0.00	1,500.00	100%



### LOGROS 2016-2018

#### DISEÑOS

- ✓ IDU-1073-2016 CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA LA CALLE 200
- ✓ IDU 1345-2017 TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA SUR
- ✓ IDU-1352-2017 AVENIDA CIUDAD DE CALI AL SISTEMA TRANSMILENIO, ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA CALLE 170
- ✓ IDU-1113-2016 TRONCAL AV. VILLAVICENCIO DESDE EL PORTAL TUNAL HASTA LA TRONCAL NQS
- ✓ IDU-1109-2016 EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS (MOLINOS - YOMASA)



### PROYECTOS

Se proyecta la contratación para la construcción de las siguientes troncales:

- ✓ TRONCAL CARRERA SÉPTIMA DESDE LA CALLE 32 HASTA LA CALLE 200 20 KM
- ✓ EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS 3.5 KM
- ✓ TRONCAL AV. CIUDAD DE CALI 7 KM
- ✓ TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA SUR 16.9 KM
- ✓ EXTENSIÓN AV. AMÉRICAS DESDE PUENTE ARANDA HASTA LA NQS Y LA CONEXIÓN OPERACIONAL DE LAS TRONCALES AMÉRICAS, CALLE 26 Y NQS 3.5 KM

- La meta de reconfiguración de troncales se desarrollara complementaria a la construcción de la Primera Línea del Metro
- La meta de cicloparqueaderos esta supeditada al diseño y construcción de las nuevas Troncales, toda vez que se configuran en un elemento complementario de movilidad.

# Avance metas 2016-2020

## MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO

Conservar **1,2** millones de m2 de espacio público

META	EJECUTADA IDU	EJECUTADA FDL	EJECUTADA TOTAL	% AVANCE (31 MAR 2018)	POR EJECUTAR 2019-2020	TOTAL CUMPLIMIENTO PDD	% AVANCE PROYECTADO
1,200,000.00	721,140.85	520,594.20	1,241,735.05	103%	630,075.70	1,871,810.75	156%



### LOGROS 2016-2018

- ✓ AV. JIMENEZ CON CALLE 19
- ✓ BICICARRILES GRUPO 2
- ✓ ACCIONES POPULARES 158/11 Y 2425/04
- ✓ PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
- ✓ URBANIZADORES



### PROYECTOS

- ✓ MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTA
- ✓ URBANIZADORES



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.





# Avance metas 2016-2020

## MANTENIMIENTO DE CICLORRUTA

Conservar **100 km** de ciclorrutas

META PDD	EJECUTADA IDU	EJECUTADA UMV	EJECUTADA TOTAL	% AVANCE PDD	POR EJECUTAR 2019-2020	TOTAL CUMPLIMIENTO PDD	% AVANCE PROYECTADO
100	53.76	7.58	61.34	61%	73.62	134.96	135%



### LOGROS 2016-2018

- ✓ BICICARRILES GRUPO 2
- ✓ PROGRAMA MANTENIMIENTO. DEL ESPACIO PUBLICO
- ✓ PROGRAMA ESPACIO PUBLICO UMV



### PROYECTOS

- ✓ MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORUTA G4
- ✓ ESPACIO PUBLICO GRUPO A
- ✓ PROGRAMAS DE LA UMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

# Avance metas 2016-2020

## CONSTRUCCION DE AVENIDAS URBANAS APP

**38 km** Construir avenidas urbanas regionales (esquema de financiación por APP, supeditado al esquema y cierre financiero de las APP)

META	TOTAL EJECUTADA	% AVANCE (30 Sep. 2018)	POR EJECUTAR 2019-2020	TOTAL CUMPLIMIENTO PDD	% AVANCE PROYECTADO
38.00	0.00	0%	0	32.90	87%



### PROYECTOS

- ✓ ALO SUR DESDE EL RIO BOGOTA- CALLE 13 11.5KM
- ✓ CARRERA SEPTIMA CON AUTONORTE 10.4 KM
- ✓ CALLE 13 11 KM



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

# MUCHAS GRACIAS

## INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Bogotá Mejor para Todos

**idu**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

MOVILIDAD  
Instituto de Desarrollo Urbano