SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 2021-2012

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de marzo de 2023 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2012 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre **JOYCO SAS BIC** y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"-ZONA NORTE**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de marzo del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2012, quien ejerce la interventoría al contrato de obra 2021-2569 (Unión Temporal Señalizando Zona Norte) para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2012 con corte al 30 de marzo del año 2023, quien ejerce la interventoría del contrato de obra 2021-2569 en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de marzo del año 2023 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2012

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de marzo del año 2023.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 1 Datos del Contrato

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>SDM-2021-2012</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”-NORTE</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th>No. CDP</th><th>FECHA CDP</th><th>VALOR TOTAL</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>3284</td><td>15/12/2021</td><td>3.708.869</td><td rowspan="7">2021</td></tr>
<tr><td>3285</td><td>15/12/2021</td><td>11.424.128</td></tr>
<tr><td>3283</td><td>15/12/2021</td><td>34.234.881</td></tr>
<tr><td>3282</td><td>15/12/2021</td><td>281.738.884</td></tr>
<tr><td>3281</td><td>15/12/2021</td><td>72.395.458</td></tr>
<tr><td>3280</td><td>15/12/2021</td><td>206.608.380</td></tr>
<tr><td>3293</td><td>20/12/2021</td><td>6.000.000</td></tr>
<tr><td>11</td><td>10/03/2021</td><td>11.006.732.000</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>11</td><td>10/03/2021</td><td>11.006.732.000</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th>No. CRP</th><th>FECHA CRP</th><th>VALOR TOTAL</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>2862</td><td>22/12/2021</td><td>3.708.869</td><td rowspan="3">2021</td></tr>
<tr><td>2863</td><td>22/12/2021</td><td>124.054.467</td></tr>
<tr><td>2865</td><td>22/12/2021</td><td>488.347.264</td></tr>
<tr><td>39</td><td>22/12/2021</td><td>1.523.025.403</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>39</td><td>22/12/2021</td><td>1.568.716.165</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>TRES MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($3.099.470.922) Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,17 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021).</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato es VEINTICUATRO (24) MESES. De acuerdo con lo establecido en el modificatorio del contrato SDM-2021-2012</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>26 de enero de 2022</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>25 de enero de 2024</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>JOYCO SAS BIC</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACION:</td><td>NIT: 860.067.561</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA DE OBRA</td><td>UNIÓN TEMPORAL SEÑALIZANDO ZONA NORTE
CONTRATO SDM-2021-2569</td></tr>
</table>

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Interventor corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **NORTE.**

El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Se realizará la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de las obras conexas al contrato 2021-2569, el cual se desarrollará en las localidades de Usaquén, Suba y los corredores Autopista Norte, Avenida Suba, que se muestran de forma esquemática en la Ilustración1.

Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Entidad.

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo, durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona asignada.

Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (Director de Ingeniería de Tránsito) y el subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Ilustración No.1 Localización del proyecto

Fuente: Modificado por JOYCO SAS BIC

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-107-2021 y SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Tabla No. 2 – Diseños asignados para implementación con el contrato 2021-2569 (Zona Norte) CTO Interventoría 2021-2012

	ID	ESTADO	% DE EJECUCION
1	PMT emergencia	TERMINADO	100%
2	ZE_01_326_1236_11	TERMINADO	100%
3	EX_12_007_1249_11_V9	NO EJECUTAR	-
4	MV_11_352_1236_11	TERMINADO	100%
5	EM_12_140_V6	NO EJECUTAR	-
6	CP 11-317	TERMINADO	100%
7	EX_11_388_1842_12_V2	TERMINADO	100%
8	EX_02_038_1556_10	TERMINADO	100%
9	EX_02_202_1881_12	TERMINADO	100%
10	MV_01_032_945_10	EN EJECUCION	70%
11	EX_11_422_1842_12_V2	TERMINADO	100%
12	EX_11_364_1236_11_V2	INSPECCIONADO	0%
13	EX_01_343_1842_12_V4	TERMINADO	100%
14	EX_01_107_1794_10_V5	TERMINADO	100%
15	MV_01_355_988_09_V3	TERMINADO	100%
17	EX_02_195_1881_12_V7	NO EJECUTAR	-
18	EX_01_341_1842_12_V4	TERMINADO	100%
19	MV_02_335_946_10_V13	EN EJECUCION	90%
20	MV_03_010_V25	TERMINADO	100%
24	EX_01_351_1842_12_V9	NO EJECUTAR	-
25	MV_01_318_1236_11_V3	NO EJECUTAR	-

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	ID	ESTADO	% DE EJECUCION
26	EX_01_340_1842_12_V4	TERMINADO	100%
27	MV_01_019_1560_10	TERMINADO	100%
28	EX_01_298_1236_11_V5	TERMINADO	100%
29	EX_11_319_1236_11_V7	TERMINADO	100%
30	EX_11_415_1842_12_V1	TERMINADO	100%
31	EX_11_385_1842_12	EN EJECUCION	80%
32	EX_11_391_1842_12	TERMINADO	100%
33	EX_11_394_1842_12	TERMINADO	100%
34	EX_11_398_1842_12	EN EJECUCION	0%
35	EX_11_408_1842_12	TERMINADO	100%
36	EX_11_409_1842_12	TERMINADO	100%
37	MV_01_104_414_11	TERMINADO	100%
38	MV_11_221_988_09	EN EJECUCION	98%
39	MV_11_222_988_09	INSPECCIONADO	0%
40	PAR VIAL TIBABUYES	EN EJECUCION	80%
41	CP-11-349	TERMINADO	100%
42	EX_01_289_1236_11_V5	INSPECCIONADO	0%
43	CP-01-274-Paraderos buses Intermunicipales	TERMINADO	100%
45	CP 01-275 (IMPLEMENTACIÓN)-PRIORITARIO	TERMINADO	100%
46	EX_11_099_1794_10_V6	TERMINADO	100%
47	EX_11_383_1842_12_V2	TERMINADO	100%
48	EX_01_334_1236_11_V2	TERMINADO	100%
49	EX_11_414_1842_12	INSPECCIONADO	0%
50	MV_11_159_1560_V1	ENTREGADO	0%
51	EX_01_295_1236_11_V2	ENTREGADO	0%
51	CAMARAS SALVAVIDAS N3	TERMINADO	100%
52	CAMARAS SALVAVIDAS N1	TERMINADO	100%
53	CAMARAS SALVAVIDAS N2	TERMINADO	100%
54	MV_11_035_1560_10_V4	EN EJECUCION	85%
55	CP-01-266	TERMINADO	100%
57	EX_01_038_1560_10_V6	TERMINADO	100%
58	CPS_988_EX_11_213_V10	INSPECCIONADO	0%
59	EX_01_290_1236_11_V2	EN EJECUCION	80%
60	EX_11_418_1842_12_V5	ENTREGADO	0%
61	EX_01_111_1560_10_V2	EN EJECUCION	5%
62	EX_01_307_1236_11_V3	INSPECCIONADO	0%
63	EX_01_348_1842_12_V2	INSPECCIONADO	0%
64	EX_11_381_1842_12_V3	NO EJECUTAR	0%
65	EX_11_378_1842_12_V2	INSPECCIONADO	0%
66	EX_01_354_1842_12	EN EJECUCION	85%
67	EX_11_380_1842_12	ENTREGADO	0%
68	CP 01-276	INSPECCIONADO	0%
69	EX_11_332_1236_11	ENTREGADO	0%
70	CP 01-277	INSPECCIONADO	0%
71	CP Prueba piloto Paraderos - 4. AV. CALI CON CL 128	NO EJECUTAR	0%
72	CP 11-381	EN EJECUCION	7%
73	MODIFICACION SEÑALES PICO Y PLACA BPGPOTA DC	TERMINADO	100%
74	APOYO POR PARTE DE MOVILIDAD SIRE 5409850	TERMINADO	100%

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	ID	ESTADO	% DE EJECUCION
75	MV_11_194_1703_10	ENTREGADO	0%
76	MV_11_375_1842_12	EN EJECUCION	25%

Fuente: Informe Mensual No. 14 Cto Interventoría 2021-2012

Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2569

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
26 de febrero al 25 de marzo de 2022	SH_SV_ZPP_2470_2021	Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implementó señales horizontales como metro lineal, metro cuadrado y dispositivos.
26 de febrero al 25 de marzo de 2022	MV_01_032_945_10	Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implementó señales horizontales como metro lineal, metro cuadrado y dispositivos.
26 de febrero al 25 de marzo de 2022	MV_11_035_1560_10	Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implementó señales horizontales como metro lineal, metro cuadrado y dispositivos.
26 de febrero al 25 de marzo de 2022	EX_11_383_1482_12	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal
26 de febrero al 25 de marzo de 2022	CP_MV_01_274	Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implementó señales horizontales como metro lineal, metro cuadrado y dispositivos.
26 de febrero al 25 de marzo de 2022	CP_11_349	Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implementó señales horizontales como metro lineal, metro cuadrado y dispositivos.
26 de febrero al 25 de marzo de 2022	MV_352_1236_11	Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implementó señales horizontales como metro lineal, metro cuadrado y dispositivos.

Fuente: Informe Mensual No. 14 Cto Interventoría 2021-2012

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2012, con corte mensual a 30 de marzo de 2023:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 4 Avance del Proyecto

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2021-2012 (CUENTA No. 14)

VR INICIAL	$ 3.099.470.922
VR ADICION	$ 0
VR TOTAL	$ 3.099.470.922

ITEM	PERIODO	VALOR 40% MENSUAL FIJO	VALOR 50% AVANCE DE OBRA	% AVANCE DE OBRA	Vr. A FACTURAR	SALDO POR FACTURAR	OBSERVACIONES
Pago mes No. 1	26-ene-22 a 25-feb-22	$ 51.142.789	$ 24.532.247	1,32%	$ 75.675.036	$ 3.023.795.886	PAGADA
Pago mes No. 2	26-feb-22 a 25-mar-22	$ 51.657.849	$ 73.226.385	4,73%	$ 124.884.234	$ 2.898.911.652	PAGADA
Pago mes No. 3	26-mar-22 a 25-abr-22	$ 51.657.849	$ 49.272.300	3,18%	$ 100.930.149	$ 2.797.981.503	PAGADA
Pago mes No. 4	26-abr-22 a 25-may-22	$ 51.657.849	$ 89.055.004	5,75%	$ 140.712.853	$ 2.657.268.650	PAGADA
Pago mes No. 5	26-may-22 a 25-jun-22	$ 51.657.849	$ 93.957.256	6,06%	$ 145.615.105	$ 2.511.653.545	PAGADA
Pago mes No. 6	26-jun-22 a 25-jul-22	$ 51.657.849	$ 74.526.019	4,81%	$ 126.183.868	$ 2.385.469.677	PAGADA
Pago mes No. 7	26-jul-22 a 25-ago-22	$ 51.657.849	$ 99.415.950	6,42%	$ 151.073.799	$ 2.234.395.878	PAGADA
Pago mes No. 8	26-ago-22 a 25-sep-22	$ 51.657.849	$ 39.215.494	2,53%	$ 90.873.343	$ 2.143.522.535	PAGADA
Pago mes No. 9	26-sep-22 a 25-oct-22	$ 51.657.849	$ 132.188.824	8,53%	$ 183.846.673	$ 1.959.675.862	PAGADA
Pago mes No. 10	26-oct-22 a 25-nov-22	$ 51.657.849	$ 95.382.647	6,15%	$ 147.040.496	$ 1.812.635.366	PAGADA
Pago mes No. 11	26-nov-22 a 25-dic-22	$ 51.657.849	$ 76.105.479	4,91%	$ 127.763.328	$ 1.684.872.038	PAGADA
Pago mes No. 12	26-dic-22 a 25-ene-23	$ 51.657.849	$ 15.498.348	1,00%	$ 67.156.197	$ 1.617.715.841	PAGADA
Pago mes No. 13	26-ene-23 a 25-feb-23	$ 51.657.849	$ 55.963.000	3,61%	$ 107.620.849	$ 1.510.094.992	PAGADA
Pago mes No. 14	26-feb-23 a 25-mar-23	$ 51.657.849	$ 33.670.367	2,17%	$ 85.328.216	$ 1.424.766.776	EN TRAMITE
TOTAL PAGADO	Corte 25-mar-2022	$ 722.694.826	$ 952.009.320	61,17%	$ 1.674.704.146	$ 1.424.766.776	45,97%

	VALOR TOTAL DEL COMPONENTE	EJECUTADO EN EL MES	PORCENTAJE EJECUTADO EN EL MES	COMPONENTES PARA EL COBRO DE INTERVENTORÍA	VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA
CONTRATO DE OBRA	$ 14.999.038.337	$ 325.876.989	2,17%	50% AVANCE DE OBRA	$ 33.670.367
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2021-2012 (INTERVENTORÍA)	$ 3.099.470.922			40% MENSUAL FIJO	$ 51.657.849
VALOR ADICCIÓN CONTRATO 2021-2012 (INTERVENTORÍA)	$ 0				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2021-2012 (INTERVENTORÍA)	$ 3.099.470.922			VALOR TOTAL A FACTURAR POR INTERVENTORÍA	$ 85.328.216
				DESCUENTOS	$ 0
				VALOR TOTAL A FACTURAR	$ 85.328.216

Fuente: Informe Mensual de Interventoría No. 14 CTO 2021-2012

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 30 de marzo de 2022 está pendiente el pago del período de 26 de febrero de 2023 al 25 de marzo de 2023, cuya presentación de cuenta se surten conforme con las directrices que remita la Subdirección Financiera de la SDM.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
3284 3285 3283 3282 3281 3280 3293	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 20/12/2021	133011604490000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2021	2862 2863 2865	**22/12/2021** **22/12/2021** **22/12/2021**	$ 3.708.869 $ 124.054.467 $488.347.264	$ 616.110.600
8	04/01/2022	133011604490000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2022	13	**11/01/2022**	$1.523.025.403	$1.523.025.403

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
24	01/01/2023	133011604490000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2023	42	**02/01/2023**	$960.334.919	$960.334.919
								$3.099.470.922

A continuación, se presentan los recursos del contrato de interventoría luego del modificatorio en tiempo y presupuesto:

Tabla No. 6 Cortes de Obra (Interventoría) Vs Recursos asignados

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP (INICIAL/ ACUMULADO)	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR CRP	RETEGAR ANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	No. DOC. CONTABLE	FECHA
Enero/2022 a Feb/2022 – Mes 1	2865	2021	$ 488.347.264	$75.675.036	$412.672.228	N/A.	$6.242.235	$69.432.801	3000224207	04/04/2022
Feb/2022 a Mar/2022 – Mes 2	2865	2021	$ 488.347.264	$124.884.234	$287.787.994	N/A.	$10.301.376	$114.582.858	3000290522	25/04/2022
Mar/2022 a Abr/2022 – Mes 3	2865	2021	$ 488.347.264	$100.930.149	$186.857.845	N/A.	$ 8.325.465	$92.604.684	3000359049	17/05/2022
Abr/2022 a May/2022 – Mes 4	2865	2021	$ 488.347.264	$140.712.853	$ 46.144.992	N/A.	$11.607.036	$129.105.817	3000472914 3000472915	23/06/2022
May/2022 a Jun/2022 – Mes 5	2862 2863 2865	2021	$ 488.347.264	$145.615.105	$0 $0 $28.293.233	N/A.	$12.011.411	$133.603.694	3000555015 3000555017 3000555019 3000555021 3000555015 3000555016	22/07/2022
Jun/2022 a Jul/2022 – Mes 6	2865 13	2021 2022	$ 488.347.264 $1.523.025.403	$126.183.868	$0 $1.425.134.758	N/A.	$10.408.578	$115.775.290	3000650708 3000650711	17/08/2022
Jul/2022 a Agos/2022 – Mes 7	13	2022	$1.523.025.403	$151.073.799	$1.274.060.959	N/A.	$12.461.683	$138.612.116	3000752236	20/09/2022
Agos/2022 a Sept/2022 – Mes 8	13	2022	$1.523.025.403	$90.873.343	$1.183.187.616	N/A	$7.495.905	$83.377.438	3000848124	20/10/2022
Sept/2022 a Oct/2022 – Mes 9	13	2022	$1.523.025.403	$183.846.673	$999.340.943	N/A	$15.165.033	$168.681.640	3000940442	22/11/2022
Oct/2022 a Nov/2022 – Mes 10	13	2022	$1.523.025.403	$147.040.496	$852.300.447	N/A	$12.128.987	$134.911.509	3001053061	22/12/2022
Nov/2022 a Dic/2022 – Mes 11	13	2022	$1.523.025.403	$127.763.328	$724.537.119	N/A	$10.538.865	$117.224.463	3001085281	04/01/2023
Dic/2022 a Enero/2023 – Mes 12	13	2022	$1.523.025.403	$67.156.197	$657.380.922	N/A	$5.539.542	$61.616.655	3000094513	21/02/2023
Enero/2022 a Febrero/2023 – Mes 13	13 42	2022 2023	$1.523.025.403 $960.334.919	$75.334.594 $32.286.255	$582.046.328 $928.048.664	N/A	$8.877.363	$66.457.231 $32.286.255	3000174693 3000174695	24/03/2023
Febrero /2022 a Marzo/2023 – Mes 14	13 42	2022 2023	$1.523.025.403 $960.334.919	$59.729.751 $25.598.465	$522.316.577 $902.450.200	N/A	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE

*** La cuenta del mes de marzo de 2023 ($85.328.216) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de marzo de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de marzo 2023

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$ 3.099.470.922
2	Valor Ejecutado	$ 1.674.704.146 ***
3	Saldo por Ejecutar	$ 1.424.766.776
4	Valor pagado	$ 1.589.375.930 ***
5	Saldo CRP 2865/ 2863/ 2862	$ 0
6	Saldo CRP 13	$ 522.316.577
7	Saldo CRP 42	$ 902.450.200

*** La cuenta del mes de mes de marzo de 2023 ($85.328.216) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de marzo de 2023, en el marco del Contrato SDM-2021-2569 se realizó implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra a continuación:

ID	LOCALIDAD	HORIZONTAL
SH_SV_ZPP_2470_2021	SUBA	HORIZONTAL
MV_01_032_945_10	USAQUEN	HORIZONTAL
MV_11_035_1560_10	SUBA	HORIZONTAL
EX_11_383_1482_12	SUBA	VERTICAL
CP_MV_01_274	USAQUEN	HORIZONTAL
CP_11_349	SUBA	HORIZONTAL
MV_352_1236_11	SUBA	HORIZONTAL

Fuente: Informe Mensual No. 14 Contrato de Interventoría 2021-2012

Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato de interventoría 2021-2012.

Se continua con inspecciones de zonas escolares y señalización vial integral en las localidades de Usaquén y Suba.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195