SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

A MARZO DE 2023,CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2022

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de MARZO de 2023 del Contrato de Obra SDM 2021-2022 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre la UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023 y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD –SDM, el cual tiene por objeto "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 4- ZONA CENTRO-NORTE"

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 31 de MARZO del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas al Contrato de Obra SDM-2021- 2022 con Interventoría SDM-2021-2015 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

1. Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2022 con corte al 31 de MARZO de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

2. Relacionar el estado financiero del proyecto con corte al 31 de MARZO del año 2023 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2022

A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución del contrato con corte al 31 de MARZO del año 2023.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	**SDM-2021-2022**				
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 4- ZONA CENTRO-NORTE.				
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		**CDP´s**			
		No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
		1224	23/02/2021	$ 19.810.000.000,00	2021

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		10	04/01/2022	$ 44.997.073.858,00	2022
		20	01/01/2023	$ 45.597.087.000,00	2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		**RP´s**			
		No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
		1920	27/07/2021	$ 2.829.999.937	2021
		1	11/01/2022	$ 7.499.519.218	2022
		28	01/01/2023	$ 7.499.519.195	2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2022				
FECHA DE INICIACIÓN:	28 de Julio de 2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de diciembre de 2023				
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER MOVILIDAD				
IDENTIFICACION:	NIT: 901.497.881				
CONTRATISTA DE OBRA:	UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023 CONTRATO SDM-2021-2022				
IDENTIFICACION:	NIT: 901.498.583				

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El contratista debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. -SDM-LP-033-2021,los cuales hacen parte integral del presente contrato.

De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la siguiente zona o lote: LOTE 4- ZONA CENTRO-NORTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

4. AVANCE DEL PROYECTO

Tabla No. 2 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontales realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2022

PERIODO	ID	ACTIVIDADES
Semana 83 Del 26 febrero al 04 marzo de 2023	SDM_OGS_202214000212693_5_KR_58_ENTRE_AC_17_Y_CL_17A_KR_57_ENTRE_AC_17_Y_CL_17A_CL_17A_ENTRE_KR_56_Y_KR_57_SEDE_A_JOSE_JOAQUIN_CASAS_CARCEL_MODELO	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. KR 58 ENTRE AC 17 Y CL 17A, KR 57 ENTRE AC 17 Y CL 17A, CL 17A ENTRE KR 56 Y KR 57.
	CP_ INF_ SDQS_3281792022_KR_66A_CON_CL_11	• Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, KR 66A CON CL 11.
	ID EX_16_180_1249_11_V4 Cuadrante1	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. AC 3 HASTA LA AC 8 SUR ENTRE AK 30 Y AK 36.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Semana 83 Del 26 febrero al 04 marzo de 2023	SDM_OGS_202214000212693_1_KR_66_ENTRE_CL_12A_Y_CL_12_KR_65B_ENTRE_AC_13_Y_CL_12_KR_65B_ENTRE_CL_11_Y_CL_12	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mil según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, KR 66 ENTRE CL 12A Y CL 12, KR 65B ENTRE AC 13 Y CL 12, KR 65B ENTRE CL 11 Y CL 12
	SDM_OGS_202214000212693_2_EX_16_088_1556_10_CL_32S_ENTRE_KR 51_Y_KR 51A_CULTURA_POPULAR	• Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, CL 32S ENTRE KR 51 Y KR 51A.
	4.7-6_CP_SDM_OGS_202214000212693_CL_2_ENTRE_KR_55_Y_KR_56_CL_2_ENTRE_KR_56_Y_KR 56A_CL_2_ENTRE_KR_56A_Y_TV 57_CL_2_ENTRE_TV_57_Y_KR_57A_JOSE_MANUEL_RESTREPO	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación. • Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS: CL 2 ENTRE KR 55 Y KR 56, CL 2 ENTRE KR 56 Y KR 56A, CL 2 ENTRE KR 56A Y TV 57.
	4.6-2. CP_INF_ SDQS_2793602022_CL_4F _CON_KR_39D	• Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, CL 4F CON KR 39D.
	MV_13_001_1313_17_V12_ AC_26_ENTRE_KR_72B_A _KR_75_Y_AC_26_ENTRE_ AK_96_A_AK 103	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS.: AC 26 ENTRE AK 68 Y AK 103.
	Solicitudes CDG_EX_16_194_1881_12_ V1_Área de influencia Jardín Infantil Universo del Saber_KR_52_No_17-41	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • Borrado mecánico de marcas viales
	Solicitudes_CDG_EX_16_19 4_1881_12_V1_Área de influencia al Instituto Nacional Cultura_KR_51_No_16_Sur-6	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma • Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1). • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS: KR 51 No 16 Sur - 64.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	SH_SV_ZPP_2470_2021_KR_44_V0_EX_16_198_1881_12_KR 44 ENTRE_CL_14_Y_AC_20	• Borrado mecánico de marcas viales.
	EX_09_031_1556_10_KR_116_HASTA_LA_KR_104B_ENTRE_LA_CL 22D BIS_Y_LA_AC_24	• Borrado mecánico de marcas viales.
	4.7-4_CP_SDM_OGS_202214000212693_EX_16_195_188_12_AK 36_ENTRE_CL_17A_Y_CL_17B_AK_36_ENTRE_CL_17B_Y_CL_18_AK_36_ENTRE_CL_18_Y_AC_19_KR 35 ENTRE CLKR 35_COLEGIO_ESPAÑA	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS: CL 17A Y CL 17B. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS.CL 17A Y CL 17B.AK 36 ENTRE CL 17B Y CL 18. AK 36 ENTRE CL 18 Y AC 19.
	CP_4.8_SDQS_1143872022_KR_103A_ENTRE_CL_22H_Y_CL_23	• Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. KR 103A ENTRE CL 22H Y CL 23.
	1.CP_5.1-3_EX_14_084_1249_11_V3_CL_1B_ENTRE_KR_27A_Y_KR_28A_CL_1B_CON_KR_28_SANTA_ISABEL	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. CL 1B ENTRE KR 27A Y KR 28A. • CL 1B CON KR 28
	. 4.7-6_CP_SDM_OGS_202214000212693_CL_2_ENTRE_KR_55_Y_KR_56_CL_2_ENTRE_KR_56_Y_K	• Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Semana 84 Del 05 al 11 marzo de 2023	R 56A_CL_2_ENTRE_KR_56A_Y_TV 57_CL_2_ENTRE_TV_57_Y_KR_57A_JOSE_MANUEL_RESTREPO	TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS: CL 2 ENTRE KR 55 Y KR 56, CL 2 ENTRE KR 56 Y KR 56A, CL 2 ENTRE KR 56A Y TV 57. CL 2 ENTRE TV 57 Y KR 57A.
	4.7-4_CP_SDM_OGS_202214000212693_EX_16_195_188_12_AK 36_ENTRE_CL_17A_Y_CL_17B_AK_36_ENTRE_CL_17B_Y_CL_18_AK_36_ENTRE_CL_18_Y_AC_19_KR 35 ENTRE CLKR 35_COLEGIO_ESPAÑA	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. AK 36 ENTRE CL 17A Y CL 17B. AK 36 ENTRE CL 17B Y CL 18. AK 36 ENTRE CL 18 Y AC 19 KR 35.
	EX_09_031_1556_10_KR_116_HASTA_LA_KR_104B_ENTRE_LA_CL 22D_BIS_Y_LA_AC_24_ZONAS_ESCOLARES_FONTIBON	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. KR 104B ENTRE CL 22DBIS Y AC 24.
	5.Localidad: Puente_Aranda_ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_MODELIA. CL 25B ENTRE KR 81D Y KR 81A.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SP-47A/SR-30. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	CP_5.1-3_EX_14_084_1249_11_V3_CL_1B_ENTRE_KR_27A_Y_KR_28A_CL_1B_CON_KR_28_SANTA_ISABEL	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. CL 1B ENTRE KR 27A Y KR 28A. CL 1B CON KR 28.
	4.7-6_CP_SDM_OGS_202214000212693_CL_2_ENTRE_KR_55_Y_KR_56 _CL_2_ENTRE_KR_56_Y_K	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Semana 85 Del 12 al 18 marzo de 2023	R 56A_CL_2_ENTRE_KR_56A_Y_TV 57_CL_2_ENTRE_TV_57_Y_KR_57A_JOSE_MANUEL_RESTREPO	viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. CL 2 ENTRE KR 55 Y KR 56.CL 2 ENTRE KR 56 Y KR 56A.CL 2 ENTRE KR 56A Y TV 57.
	4.7-4_CP_SDM_OGS_202214000212693_EX_16_195_188_12_AK 36_ENTRE_CL_17A_Y_CL_17B_AK_36_ENTRE_CL_17B_Y_CL_18_AK_36_ENTRE_CL_18_Y_AC_19_KR 35 ENTRE CLKR 35_COLEGIO_ESPAÑA	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS AK 36 ENTRE CL 17A Y CL 17B. AK 36 ENTRE CL 17B Y CL 18. AK 36 ENTRE CL 18
	EX_09_031_1556_10_KR_116_HASTA_LA_KR_104B_ENTRE_LA_CL 22D_BIS_Y_LA_AC_24_ZONAS_ESCOLARES_FONTIBON	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • Borrado mecánico de marcas viales.
	CP_ID EX_16_180_1249_11_V4 Cuadrante1	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1). • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. AC 3 HASTA LA AC 8 SUR ENTRE AK 30 Y AK 36.
	CP_Solicitudes_CDG_EX_16_198_1881_12_V1_Área de influencia al Colegio I.E.D Luis Carlos Galán_CL_1B_No.52A-02	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS.CL 1B No. 52A - 02.
	CP_SDM_20223210012833_AK_50_CON_AV_1°_DE_MAYO	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. AK 50 CON AV 1° DE MAYO.
	SDM_OGS_202214000212693_1_KR_66_ENTRE_CL_12A_Y_CL_12_KR_65B_ENTRE_AC_13_Y_CL_12_KR_65B_ENTRE_CL_11_Y_CL_12	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744 • Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. KR 66 ENTRE CL 12A Y CL 12. KR 65B ENTRE AC 13 Y CL 12. KR 65B ENTRE CL 11 Y CL 12.
	SDM_OGS_202214000212693_2_EX_16_088_1556_10_CL_32S_ENTRE_KR 51_Y_KR 51A_CULTURA_POPULAR	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS CL32S ENTRE KR 51 Y KR 51A.
	4.6-2. CP_INF_SDQS_2793602022_CL_4F_CON_KR_39D	• Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. CL 4F CON KR 39D.
		• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	CP_5.0-1_SDM_SDM 202261203451962_EX_16_179_1249_11_V3_CIUDAD_MONTES	• Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS Avenida Carrera 50 y Carrera 40A entre Avenida Calle 26 Sur y Diagonal 16 Sur.
	Localidad: Fontibon.ID_EX_09_001_1214_14. DG 15A ENTRE KR 104 Y KR 106.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SP-47A/SR-30; SR-38; SR-31; SR-47; SR-28; SR-06; SR-11; SRB-23; SP-59A; SRC-05/PLAQUETA. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	13.Localidad: Puente Aranda.CP_4.4-10_solicitudesCDG_EX_16_194_1881_12_V1_Jardin infantil universo del saber.KR 52 ENTRE CL 17SUR Y CL 19 SUR:KR 52A ENTRE CL 17SUR Y CL 19 SUR.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SP-48/SR-30; SP-24. • 13.2. ítem 28. Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	Localidad: Puente Aranda. CP_4.4_4_SDM_202261201450252_EX_16_188_1881_12_V2_KR_44_ENTRE_AC_20_Y_AC_13_BATALLON_CALDAS.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-01; SR-38; SP-46/SR-30; SP-25; SR-01; SP-24; SP-48/SR-30; SR-28; SP-47A/SR-30; SP-24/SR-30. • 14.2. ítem 28. Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	Localidad: Puente Aranda. CP_4.7-10. JARDIN INFANTIL UNIVERSO DEL SABER (INF.RTA_SOLOCITUDES CDG)-OBRA.KR 52 ENTRE CL 17 SUR Y CL 19 SUR; KR 52A ENTRE CL 17 SUR Y CL 19 SUR.	• 1. Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SP-48/SR-30.
	Localidad: Puente Aranda.CP_4.7-6_SDM_OGS_202214000212693_CL_2_ENTRE_KR_55_Y_KR_57A_JOSE_MANUEL_RESTREPO.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-06; SP-47/SR-30; SR-01; SR-28/PLAQUETA. • 16.2 ítem 28. Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Semana 86 Del 19 al 25 marzo de 2023	1.LOCALIDAD: Puente Aranda.CP_4.7-6_SDM_OGS_202214000212693_CL_2_ENTRE_KR_55_Y_KR_57A_JOSE_MANUEL_RESTREPO.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-SP-47/SR-30; SR-01; SP-31. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	Localidad: Puente Aranda.EX_16_177_1249_11. COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE. KR 65B CON CL 11.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-SP-47/SR-30; SP-24. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	Localidad: Puente Aranda.EX_16_177_1249_11. COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE. KR 65B CON CL 11	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-SP-47/SR-30; SP-24. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	Localidad: Puente Aranda.CP_4.7-1_SDM_OGS_202214000212693_KR_66_ENTRE_CL_12A_Y_CL_12_KR_65B_ENTRE_CL_11_Y_AC_13	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-01; SR-38; SR-28/PLAQUETA. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	Localidad: Puente Aranda. CP_4.7-5_SDM_OGS_202214000212693_KR_58_A_KR_56_ENTRE_AC_17_Y_CL_17A_SEDE_A_JOSE_JOAQUIN_CASAS.AC 15 ENTRE LR 54	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SP-47/SR-30; SR-01; SR-38; SR-28; SP-48 • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	Localidad: Puente_Aranda_CP_4.7-4_SDM_OGS_202214000212693_EX_16_195_188_12_AK_36_ENTRE_CL_17A_Y_AC_19_COLEGIO_ESPAÑA. (KR 36 ENTRE CL 17B	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-28; SP-47A/SR-30; SR-01 • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	Localidad: Puente Aranda.CP_4.7. EX_16_0195_1881_12. cultura popular.CL 17 ENTRE KR 57 Y KR 55.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-38; SP-37/SR-30; SR-01; SR-04; SR-11; SR-28; SP-24; SP-47A/SR-30; SP-47A. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	SH_SV_ZPP_2470_2021_KR_44_CON_CL_17; CL 18 ENTRE KR 32 y KR 34.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-28; SR-04; SR-01; SR-28/PLAQUETA; SP-46A/SR-30.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	CP_5.1-3_EX_14_084_1249_11_V3_CL_1B_ENTRE_KR_27A_Y_KR_28A_CL_1B_CON_KR_28_SANTA_ISABEL	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1). • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. CL 1B ENTRE KR 27A Y KR 28A CL 1B CON KR 28.
	4.7-6_CP_SDM_OGS_20221400212693_CL_2_ENTRE_KR_55_Y_KR_56_CL_2_ENTRE_KR_56_Y_KR 56A_CL_2_ENTRE_KR_56A_Y_TV57_CL_2_ENTRE_TV_57_Y_KR_57A_JOSE_MANUEL_RESTREPO	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. CL 2 ENTRE KR 55 Y KR 56. CL 2 ENTRE KR 56 Y KR 56A. CL 2 ENTRE KR 56A Y TV 57.
	4.7-4_CP_SDM_OGS_20221400212693_EX_16_195_188_12_AK 36_ENTRE_CL_17A_Y_CL_17B_AK_36_ENTRE_CL_17B_Y_CL_18_AK_36_ENTRE_CL_18_Y_AC_19_KR 35 ENTRE CLKR 35_COLEGIO_ESPAÑA	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		MENCIONADAS.AK 36 ENTRE CL 17A Y CL 17B.AK 36 ENTRE CL 17B Y CL 18. AK 36 ENTRE CL 18 Y AC 19.
	EX_09_031_1556_10_KR_116_HASTA_LA_KR_104B_ENTRE_LA_CL 22D_BIS_Y_LA_AC_24_ZONAS_ESCOLARES_FONTIBON	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Borrado mecánico de marcas viales
	MV_13_001_1313_17_V12_AC_26_ENTRE_KR_72B_A_KR_75_Y_AC_26_ENTRE_AK_96_A_AK 1	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Borrado mecánico de marcas viales TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS AC 26 ENTRE KR 72B A KR 75 .AC 26 ENTRE AK 96 A AK 103.
	CP_5.1-1_OGS_202214000216273_1_EX_14_101_1881_12_V5_KR_14_A_HASTA_KR_17_ENTRE_CL_2_Y_CL_3_PLAZA_EDUARDO_SANTOS	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS.KR 14 A HASTA KR 17 ENTRE CL 2 Y CL 3.
	4.6-2. CP_INF_SDQS_2793602022_CL_4F_CON_KR_39D	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		• Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1). • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS CL 4F CON KR 39D.
	16. CP_5.0-1_SDM_SDM 202261203451962_EX_16_179_1249_11_V3_CIUDAD_MONTES	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS Avenida Carrera 50 y Carrera 40A entre Avenida Calle 26 Sur y Diagonal 16 Sur.

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría SDM-2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 31 de MARZO de 2023; desde la SDM se encuentran asignados como proyectos principales a través del Contrato de Interventoría, la implementación y desarrollo de los ID´s

1. CP_4.4_8_CP_CULTURA POPULAR PUENTE ARANDA
2. CP_4.4_9_CP_LUIS_CARLOS_GALÁN PUENTE ARANDA
3. CP_4.4_10_CP_UNIVERSO DEL SABER PUENTE ARANDA
4. CP_4.5 AV KR 50 CON 1° DE MAYO PUENTE ARANDA
5. CP_4.7_5_SDM_OGS- 202214000212693-5 PUENTE ARANDA
6. CP_4.7_6_SDM_OGS- 202214000212693 PUENTE ARANDA
7. CP_4.7-1_EX_16_177_1249_11 PUENTE ARANDA

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

8. CP-4.6-2_CL_4F_CON_KR_39D PUENTE ARANDA
9. CP-4.7-2_SDM_OGS-202214000212693 PUENTE ARANDA
10. CP-4.7-4_SDM_OGS- 202214000212693 PUENTE ARANDA
11. CP-4.8_SDQS-1143872022_EX_09_185_1249_11 PUENTE ARANDA
12. CP-5.0-1_SDM 202261203703472 PUENTE ARANDA
13. CP-5.1-1. EX_14_101_1881_12_V5 PUENTE ARANDA
14. CP-5.1-3. EX_14_084_1249_11_V3 PUENTE ARANDA
15. EX_09_031_1556_10 PUENTE ARANDA
16. EX_16_180_1249_11_V4_CUADRANTE PUENTE ARANDA
17. EX_16_180_1249_11_V4_CUADRANTE_2 PUENTE ARANDA
18. MV_13_001_1313_17_KR 72_A_KR_75_Y_AK_96_A_AK_103 PUENTE ARANDA
19. SH_SV_ZPP_2470_2021_KR44_V0 PUENTE ARANDA
20. EX_09_001_1214_15 PUENTE ARANDA
21. CP_4.3-20_SDM-20202222059223_ (CL 16H CON KR 103A BIS, KR 104 CON CL 16F BIS) PUENTE ARANDA
22. CP_4.4_4_CP_SDM 202261201450252-EX_16_188_1881_12 PUENTE ARANDA
23. CP_4.6-3_EX_16_177_1249_11 PUENTE ARANDA
24. SH_SV_ZPP_2470_2021_CL 18 PUENTE ARANDA
25. SH_SV_ZPP_2470_2021_MODELIA PUENTE ARANDA

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista SDM-2021-2022 con el seguimiento y control de la Interventoría SDM-2021-2015 corresponden con las siguientes actividades:

Tabla No. 3 Avance del Proyecto

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	3,55	$ 1.285.785
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	9,00	$ 1.114.200
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	48,00	$ 7.378.128
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 1,9 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UND	0,00	$ 0
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	305,00	$ 104.690.335
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND	133,00	$ 68.732.671
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	105,00	$ 65.685.480
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	9,65	$ 4.127.353
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	2,00	$ 1.172.470
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	45,00	$ 19.885.950

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UND	4,00	$ 3.011.328
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo normatividad vigente.	UND	0,00	$ 0
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 40 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	0,00	$ 0
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 76 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	11,00	$ 3.013.989
15	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevron) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	18,00	$ 5.025.600
16	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Dol) 90X20 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	2,00	$ 422.142
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble TIPO SI26 - SR39/SR-38, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	0,00	$ 0
18	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	7,00	$ 2.088.765
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	73,00	$ 18.844.658
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente.	UND	15,00	$ 6.405.420
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UND	6,00	$ 2.766.078

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	46,00	$ 7.665.532
23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	2,00	$ 384.218
24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	0,00	$ 0
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo tipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	0,00	$ 0
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND	55,00	$ 2.587.035
27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UND	0,00	$ 0
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	518,00	$ 12.379.164
29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	0,00	$ 0
30	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	0,00	$ 0
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	40.571,07	$ 61.870.882
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	4.303,66	$ 7.660.515
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	2.964,32	$ 5.338.740
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	18.491,68	$ 203.685.855
35	Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2. espesor seco 9 mils y 60% de solidos por volumen	M2	0,00	$ 0
36	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	ML	1.122,10	$ 2.234.101

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
37	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	ML	37,70	$ 81.093
38	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen	ML	0,00	$ 0
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	0,00	$ 0
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	0,00	$ 0
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	0,00	$ 0
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	0,00	$ 0
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen	ML	0,00	$ 0
44	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	0,00	$ 0
45	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	0,00	$ 0
46	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	0,00	$ 0
47	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	0,00	$ 0
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	0,00	$ 0
49	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales sin microesfera de demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2	0,00	$ 0
50	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	0,00	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	0,00	$ 0
52	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 20 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	0,00	$ 0
53	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, sin microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	0,00	$ 0
54	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	0,00	$ 0
55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	39.448,97	$ 216.929.886
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	4.265,96	$ 37.105.320
57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	2.964,32	$ 31.664.866
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	0,00	$ 0
59	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	0,00	$ 0
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	0,00	$ 0
61	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	0,00	$ 0
62	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	0,00	$ 0
63	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	0,00	$ 0
64	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	0,00	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	8.590,19	$ 694.808.928
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	2.536,97	$ 198.489.996
67	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	122,36	$ 9.881.427
68	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	6.903,97	$ 34.250.595
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	0,00	$ 0
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	1.288,00	$ 17.335.192
71	Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745)	UND	0,00	$ 0
72	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND	0,00	$ 0
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND	39.207,00	$ 746.579.694
74	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	0,00	$ 0
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	5,00	$ 379.190
76	Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	0,00	$ 0
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	0,00	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
78	Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base)	UND	0,00	$ 0
79	Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base)	UND	0,00	$ 0
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	3,00	$ 280.416
81	Suministro e instalación de delineador de corona (hitos de arista) construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra y material retroflectivo tipo XI (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-2 y 5-3 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación. 8 (SEGUN DISEÑO)	UND	0,00	$ 0
82	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla MONA 2 1/2 pintura de larga duración blanca y resina Epóxica	M2	0,00	$ 0
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina Epóxica	M2	346,52	$ 161.268.329
84	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina Epóxica	M2	16,70	$ 7.235.726
85	Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación.	ML	0,00	$ 0
86	Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	ML	0,00	$ 0
87	Suministro e instalación de hito de vértice en resina poliéster de color azul con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en la parte superior (Tipo semicilíndrico con incrustación al pavimento, altura máxima de 1,20 m a 1,35 m, ancho de 1,0 m a 1,2 m de acuerdo con la figura 5-13 Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	0,00	$ 0
88	Suministro e instalación de Baliza iluminada elevada (luz intermitente de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura 6.1-4 de resolución 1885 de 2015.	UND	0,00	$ 0
89	Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ¼ de su altura) de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo XI color blanco, incluye transportes, instalación y lastrado.	UND	0,00	$ 0
90	Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de su altura) de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura, incluye transportes, instalación y lastrado con material granular al tope de su altura.	UND	0,00	$ 0
91	Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ML	0,00	$ 0

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
92	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	M2	12,75	$ 1.082.488
93	Suministro e instalación de cierre con polisombra al 65% mixta (azul traslucido-verde) de altura 2,1 metros.	M2	0,00	$ 0
94	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UND	0,00	$ 0
95	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UND	402,00	$ 968.820
96	Retiro de bandas en agregado.	M2	0,00	$ 0
97	Retiro de pasacalle, incluye transporte a patios de la SDM	UND	0,00	$ 0
98	Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro, Incluye transporte a patios de la SDM	UND	0,00	$ 0
99	Limpieza con hidrolavado	UND	0,00	$ 0
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	858,13	$ 38.364.418
101	Transporte de materiales	TON	0,00	$ 0
102	Suministro e instalación de material granular (recebo)para lastrado de dispositivos de señalización (incluye transporte)	M3	0,00	$ 0
103	Suministro e instalación de resalto trapezoidal o pompeyano, material con alta resistencia al impacto, largo min 2,5 m, 2 rampas de acceso largo 1 m pendiente 15% máx. y altura 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-26 Resolución 1885 de 2015). (Por metro de ancho vial)	M2	0,00	$ 0
104	Suministro e instalación de marcador cilíndrico o hito tubular, color amarillo, material sintético flexible, dos bandas de min 10 cm en material reflectivoblanco tipo IV o superior, altura entre 70 y 80 cm, diámetro 20 cm (figura 5-10 Resolución 1885 de 2015), incluye elementos de sujeción	UND	0,00	$ 0
105	Suministro e instalación resalto parabólico y circular, material con alta resistencia al impacto, largo entre 3,7 y 6,7 m y altura máx. 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-27 Resolución 1885 de 2015) (por metro de ancho vial)	M2	0,00	$ 0
106	Suministro e instalación resalto tipo cojín en caucho con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción)	M2	0,00	$ 0
107	Suministro e instalación resalto tipo cojín en plástico con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción)	M2	0,00	$ 0
108	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,2 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015)	UND	0,00	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
109	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,5 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015)	UND	0,00	$ 0
110	Suministro e instalación caneca vial de señalización en PVC o similar, color naranja, cuatro franjas horizontales (2 blancas, 2 naranja de material reflectivo tipo IV o superior), altura 140 cm, figura 4-17 Resolución 1885 de 2015	UND	0,00	$ 0
111	Marcador cilíndrico o hito tubular, color amarillo, material sintético flexible, dos bandas de min 10 cm en material reflectivo blanco tipo IV o superior, altura entre 70 y 80 cm, diámetro 20 cm (figura 5-10 Resolución 1885 de 2015), incluye elementos de sujeción	UND	0,00	$ 0
112	Baliza destellante de color amarillo, de acuerdo con la figura 3-40 de Resolución 1885 de 2015.	UND	0,00	$ 0
113	Tope vehicular vertical, material con alta resistencia al impacto, altura min 60 cm con una banda de 15 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, diámetro min 60 mm (figura 5-21 Resolución 1885 de 2015), incluye elementos de sujeción	UND	0,00	$ 0
114	Islas peatonales ancho min 1,8 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015)	UND	0,00	$ 0
115	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils	M2	0,00	$ 0
116	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 125 mils	M2	0,00	$ 0
117	Hito luminoso, con sistema de iluminación interno, luz continua, blanco o amarillo, altura de 70 cm, ancho mín. 30 cm (figura 5-14 resolución 1885 de 2015) provisto de un sistema de energización	UND	0,00	$ 0
118	Suministro e instalación tachas iluminadas bidireccionales internamente (luz continua)	UND	0,00	$ 0
119	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 90 mils	M2	0,00	$ 0
120	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 125 mils	M2	0,00	$ 0
121	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 90 mils	M2	0,00	$ 0
122	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 125 mils	M2	0,00	$ 0
123	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 90 mils	M2	0,00	$ 0
124	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 125 mils	M2	0,00	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ACUMULADOS CONTRATO	
			CANT. ACUM. VIGENCIA 2023	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
125	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para paso vehicular de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina Epóxica.	M2	0,00	$ 0
126	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para ciclorrutas; de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina Epóxica.	M2	0,00	$ 0
SUBTOTAL			**$ 2.816.162.776**	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR. ACUM. VIGENCIA 2023
1S	Suministro de cono vial construido en material sintético flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	0
2S	Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco.	UND	0
3S	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura.	UND	0
4S	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm.	ML	0,0
5S	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	0
6S	BARRICADA, ANCHO 2,4 M, 3 LISTONES DE 20 CM DE ANCHO EN MATERIAL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (BLANCO Y NARANJA), ALTURA MIN 1,5M, FIGURA 4-15 RESOLUCIÓN 1885 DE 2015	UND	0
7S	SEÑAL PARE/SIGA EN PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (30 CM)	UND	0
8S	VALLA DE APERTURA TIPO A	UND	0
9S	DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARA CONO	UND	0
10S	BASTON LUMINOSO BICOLOR	UND	0
11S	SEÑALES TEMPORALES SR- SP CON APOYO TRIPODE	UND	0
12S	DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARAVALLA PUESTO DE CONTROL	UND	0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

13S	VALLA ROMPETRAFICO DE 0,80 X 1,20 MTS, CONSTRUIDA EN TUBO CUADRADO DE 1" C-18 Y LAMINA GALVANIZADA C-20 (APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD)	UND	0
14S	SUMINISTRO DE BANNER 1,20 M X 1,20 M CON IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR, EN LONA VINILICA (APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD) CON OJALES	UND	0
	Subtotal		**$ 0**

TOTAL OBRA + SUMINISTRO VIGENCIA 2023	**$ 2.816.162.776**

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2022, con corte mensual al 31 de MARZO del año 2023.

Tabla 4 Avance del Proyecto general

VALOR INICIAL $ 17.829.038.350		
CUENTA No.	VALOR	PORCENTAJE
1	$ 588.437.157	3,30%
2	$ 606.818.166	3,40%
3	$ 669.594.456	3,76%
4	$ 629.797.410	3,53%
5	$ 689.821.028	3,81%
6	$ 813.901.937	4,57%
7	$ 520.166.179	2,92%
8	$ 500.201.266	2,81%
9	$ 500.825.704	2,81%
10	$ 578.942.886	3,25%
11	$ 546.842.344	3,07%
12	$ 654.178.588	3.67%
13	$ 595.712.332	3,34%
14	$ 518.238.550	2,91%
15	$ 809.938.843	4,54%
16	$ 791.582.494	4,44%
17	$ 493.965.218	2,77%
18	$ 810.141.876	4,54%
19	$ 941.245.656	5,28%

VALOR INICIAL $ 17.829.038.350		
CUENTA No.	VALOR	PORCENTAJE
20	$ 1.064.775.244	5,97%
VALOR ACUMULADO	$ 13´315.127.334	74,69 %
SALDO POR FACTURAR	$ 4´513.911.016	25,32 %

1. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, con corte al 31 de MARZO del año 2023.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1224	23/02/2021	13301160449000000000	Maquinaria y Equipo	2021	1920	**27/07/2021**	$ 2.829.999.937	$ 2.829.999.937
10	12/03/2021	O23011604490000007587	Pinturas para señales de tránsito	2022	1	**11/01/2022**	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218
12	12/03/2021	13301160449000000000	Maquinaria y Equipo	2023	9	**27/07/2021**	$ 3.749.759.915	$ 3.749.759.915
13	12/03/2021	13301160449000000000	Maquinaria y Equipo	2023	10	**27/07/2021**	$ 3.749.759.280	$ 3.749.759.280
								$ 17.829.038.350

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/ FACTURA	FECHA
1/08/2021 Mes 1	1920	2021	$ 2.829.999.937	$ 2.829.999.937	$ 588.437.157	$ 29.421.858	$69.376.741	$ 489.638.558	3000643991	27-sep-21
1/09/2021 Mes 2				$ 2.241.562.780	$ 606.818.166	$ 30.340.908	$71.543.861	$ 504.933.397	3000746718	22-oct-21
1/10/2021 Mes 3				$ 1.634.744.614	$ 669.594.456	$ 33.479.723	$79.079.105	557.169.547	3000835887	23-nov-21
1/11/2021 Mes 4				$ 965.150.158	$ 629.797.410	$ 31.489.871	$78.945.186	$ 524.054.424	3000924887	21-dic-21
1/12/2021 Mes 5				$ 335.352.748	($ 494.076.159 + $ 185.744.869) **$679.821.028**	$33.991.051	$80.300.460	$565.529.517	3000109564	22-feb-22
Uso para Mes 5	1	2022	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	**$ 185.744.869**					
1/01/2022 Mes 6				$ 7.313.774.349	$ 813.901.937	$ 40.695.096	$ 96.138.098	$ 677.068.742	3000136585	03-mar-22
1/02/2022 Mes 7				$ 6.499.872.412	$ 520.166.179	$ 26.008.308	$ 61.442.030	$ 432.715.840	3000208473	28-mar-22
1/03/2022 Mes 8				$ 5.979.706.233	$ 500.201.266	$ 25.010.063	$ 59.083.772	$ 416.107.431	3000288661	22-abr-22
1/04/2022 Mes 9				$ 5.479.504.967	$ 500.825.704	$25.041.285	$ 59.157.533	$ 416.626.886	3000367949	18-may-22
1/05/2022 mes 10				$ 4.978.679.263	$ 578.942.886	$ 28.947.144	$ 68.384.733	$ 481.611.009	3000461904	16-jun-22
1/06/2022 Mes 11				$ 4.399.736.377	$ 546.842.344	$ 27.342.117	$ 64.593.018	$ 454.907.209	3000549983	21-jul-22
1/07/2022 Mes 12				$ 3.852.894.033	$ 654.178.588	$ 32.708.929	$77.271.575	$ 544.198.084	3000662376	19-ago-22
1/08/2022 mes 13				$ 3.198.715.445	$ 595.712.332	$ 29.785.616	$ 70.365.543	$ 495.561.172	3000752197	20-sep-22

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
Información: Línea 195

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/ FACTURA	FECHA
1/09/2022 Mes 14				$ 2.603.003.113	$ 518.238.550	$ 25.911.927	$ 61.214.338	$ 431.112.285	3000853364	24-oct-22
1/10/2022 Mes 15				$ 2.084.764.563	$ 809.938.843	$ 40.496.942	$ 95.669.976	$ 673.771.925	3000933730	18-nov-22
1/11/2022 Mes 16				$ 1.274.825.720	$ 791.582.494	$ 39.579.125	$ 93.501.723	$ 658.501.646	3001045169	20-dic-22
1/12/2022 Mes 17				$ 483.243.226	$ 493.965.218	$ 24.698.261	$ 410.801.235	$ 58.465.722	3000077225	15-feb-23
Saldo Pte. 2022				**$ 355.502.825**						
1/01/2023 Mes 18	28	2023	$7.499.519.195	($ 7.499.519.195 + $ 355.502.825) $ 7.855.022.020	$ 810.141.876	$ 40.507.094	$ 673.746.389	$ 95.888.393	3000092925	20-feb-23
1/02/2023 Mes 19				$ 7.044.880.144	$ 941.245.656	$ 47.062.283				
1/03/2023 Mes 20				$ 6.103.634.488	$ 1.064.775.244	$ 53.238.762				

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
Información: Línea 195

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

A continuación, y con corte al 31 de MARZO del año 2023, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla

VIGENCIA **CRP**	**CRP**	**FECHA**	**VIGENCIAS FUTURAS**	**VALOR X PAGADO**	**SALDO CRP**
2021	1920	27/07/2021	$ 2.829.999.937	$ 588.437.157	$ 0
				$ 606.818.166	
				$ 669.594.456	
				$ 629.797.410	
				$ 494.076.159	
2022	1	11/01/2022	$ 7.499.519.218	$ 185.744.869	$ 0
				$ 813.901.937	
				$ 520.166.179	
				$ 500.201.266	
				$ 500.825.704	
				$ 578.942.886	
				$ 546.842.344	
				$ 654.178.588	
				$ 595.712.332	
				$ 518.238.550	
				$ 809.938.843	
				$ 791.582.494	
				$ 493.965.218	
2023	28	1/01/2023	$ 7.499.519.195	$ 810.141.876	$ 5.038.859.244
				$ 941.245.656	
				$ 1.064.775.244***	
SALDO					**$ 5.038.859.244**

*** La cuenta del mes de MARZO de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital De Movilidad.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

2. CONCLUSIONES

Con corte al 31 de MARZO de 2023, en el Marco del Contrato SDM-2021-2022 se realizó implementación de los Componentes vertical y horizontal de los proyectos de señalización de los corredores de movilidad principal de la AC 26 entre la Carrera 40 y la Avenida Carrera 68 y AC 13 entre AK 68 y AK 72, además de lo relacionado con el Proyecto de Estacionamiento en Vía; realizándose el Control e Interventoría a través del Contrato SDM-2021-2015.

Se continua con inspecciones de zonas de desarrollo e implementación para señalización en las localidades de Puente Aranda, Fontibón y Los Mártires.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195