SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2020

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de NOVIEMBRE de 2023 del Contrato de Obra SDM 2021-2020 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO MYSV - OINCO y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 2- ZONA ORIENTE-NORTE"**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de NOVIEMBRE de 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2020 con Interventoría SDM-2021-2013 (CONSORCIO SV BOGOTÁ) para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2020 con corte al 30 de NOVIEMBRE de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de NOVIEMBRE de 2023, relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2020

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de NOVIEMBRE de 2023:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2020
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 2 - ZONA ORIENTE - NORTE
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**CDPs** **No. / FECHA / VALOR / VIGENCIA** **1224 / 23/02/2021 / $ 19.810.000.000,00 / 2021** **10 / 04/01/2022 / $ 44.997.073.858,00 / 2022** 20 / 01/01/2023 / $ 45.597.087.000,00 / 2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**RPs** **No. / FECHA / VALOR / VIGENCIA** **1961 / 04/08/2021 / $ 2.829.999.937 / 2021** **4 / 10/01/2022 / $7.499.519.218 / 2022** 31 / 02/01/2023 / $7.499.519.195 / 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2020.
FECHA DE INICIACIÓN:	17 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de enero de 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO MYSV - OINCO
IDENTIFICACION:	NIT: 901.499.929
INTERVENTORIA	CONSORCIO SV BOGOTÁ CONTRATO SDM-2021-2013

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 2- ZONA ORIENTE-NORTE.**

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Se realizará las actividades inherentes a la implementación de señalización vial a través del contrato de obra 2021-2020, el cual se desarrollará en las localidades de Santafé, la Candelaria y Chapinero sobre el corredor de la Carrera 7, que se muestran de forma esquemática en la Ilustración 1.

Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Entidad.

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo, Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona asignada.

Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (director de Ingeniería de Tránsito) y el subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Ilustración 1: Localización del proyecto



Fuente: ***https://tierracolombiana.org/localidades-de-bogota/***
Modificado por CONSORCIO SV BOGOTÁ.

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2020 correspondiente al 17 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 16 de NOVIEMBRE de 2023 (vigésimo séptimo corte mensual), desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2013 la implementación de los diseños relacionados en la Tabla No. 2 que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 2 – Diseños asignados (IDS) para implementación con el contrato 2021-2020 (Zona Oriente – Norte) CTO Interventoría 2021-2013

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
2	EX_03_001_1841_17_V0	CL 4 HASTA LA DG 7 S ENTRE KR 3 Y KR 11B E	Normal	$ 564.135.497,80	100,00%	Implementado
3	EX_03_070_1881_12_V2	KR 2 E Y KR 8 E DESDE CL 2 HASTA CL 3B	Normal	$ 64.009.757,00	100,00%	Implementado
4	EX_03_066_1881_12_V2	CL 9C Y DG 3 A DESDE KR 3 HASTA KR 8A	Normal	$ 36.324.318,63	100,00%	Implementado
5	EX_03_065_1881_12	CL6 Y CL6D DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 6A E	Normal	$ 149.606.710,41	100,00%	Implementado
6	EX_03_071_1881_12	CL 1F Y CL 3 DESDE KR 1 HASTA KR 2 E	Normal	$ 80.011.670,10	100,00%	Implementado
7	EX_03_085_1881_12	CALLE 33B HASTA LA CALLE 26BIS ENTRE KR 5 Y KR 1	Normal	$ 457.651.526,79	100,00%	Implementado
9	EX_17_034_1881_12	CALLE 12 HASTA LA CALLE 22 ENTRE LA CARRERA 3A Y LA CARRERA 5E	Normal	$ 113.962.802,21	100,00%	Implementado
12	EX_03_041_670_11_V3	DG 40A A CL 33 ENTRE AK 7 Y AK 14	Normal	$ 106.048.685,31	100,00%	Implementado
13	EX_03_078_1881_12_V4	KR 13 Y KR 5 DESDE CL 36 HASTA CL 26 B	Normal	$ 52.663.658,41	100,00%	Implementado
14	MV_13_153_1249_11_V5		Normal	$ 0,00	0,00%	No se ejecutara, ya que no fue asignado a este proyecto
15	TPD_PL_2342_V2	CALLE 39 ENTRE AV CIRCUNVALAR Y AK 7	Normal	$ 0,00	0,00%	No se ejecutara, ya que no fue asignado a este proyecto
16	EX_17_036_1881_12	CL 6A BIS HASTA CL 1C ENTRE KR 1A Y KR 7	Normal	$ 115.127.037,06	100,00%	Implementado
17	EX_03_076_1881_12	CALLE 19 HASTA LA CALLE 26 ENTRE KR 10 Y KR 3	Normal	$ 151.089.742,48	100,00%	Implementado
18	EX_17_001_1841_17	KR 3 ESTE Y KR 7 ESTE DESDE CL 9B HASTA CL 10	Normal	$ 10.160.131,04	100,00%	Implementado
19	MV_02_280_941_09	kr 5 entre cl. 26A HASTA CL 27	Normal	$ 112.569.217,50	100,00%	Implementado
20	CP - Kra 6 " 1-43	Kra 6 " 1-43	Normal	$ 920.412,00	100,00%	Implementado
31	MV_02_335_946_10_V12	entre AK 7 con CL 85 hasta K6+500 Peaje Vía a la Calera	Normal	$ 264.117,16	100,00%	Esta asignación fue retirada por la SDM
32	EX_02_203_1881_12_V2	LA AV 100 Y CL. 98 - CL 98 ENTRE TV 21 Y TV 22 - CL. 98 ENTRE TV 22 Y TV 23 - TV 23 ENTRE CL 98 Y CL 97 - CL 97 ENTRE TV 23 Y AK 19 - TV 21 ENTRE CL 98 Y CL 97 9	Normal	$ 117.789.168,19	100,00%	Implementado
33	EX_02_356_946_10_V7	CL 95 ENTRE KR 17 Y KR 15 CALLE 97 ENTRE KR 17 Y KR 15 KR 16 ENTRE CALLE 95 Y CALLE 97	Normal	$ 21.784.272,48	100,00%	Implementado
34	CPS_676_MV_01_04_V30	CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 32	Normal	$ 98.628.509,13	100,00%	Implementado
42	EX_02_102_1556_10_V2	LA CL 48 HASTA CL 62 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 13.	Normal	$ 52.015.290,90	100,00%	Implementado
43	EX_02_166_1249_11_V1	CL 44 HASTA LA CL 40B ENTRE KR 13 Y AK 7	Normal	$ 55.379.096,15	100,00%	Implementado
44	EX_02_171_1249_11	LA AK 7 Y KR 3 Y ENTRE LA DG 92 CL 93.	Normal	$ 76.096.447,84	100,00%	Implementado
45	EX_02_195_1881_12_V6	CL 64 HASTA LA CL 53 ENTRE KR 13 Y AK 7	Normal	$ 209.031.386,83	100,00%	Implementado

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
46	EX_02_227_1794_10_V1	LA DG 40A HASTA CL 44 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 13.	Normal	$ 53.927.954,87	100,00%	Implementado
47	EX_02_240_575_11_V7	Kr 8a entre Cl. 95 y Cl 97a (solo este sector)	Normal	$ 402.488.744,69	100,00%	En implementación
49	EX_02_182_1881_12_V8-SDM 5	CALLE 62 ENTRE KR 3B Y KR 3	Normal	$ 11.242.588,68	100,00%	Implementado
50	EX_02_169_1249_11_V3	KR 2 Y TV 5E DESDE CL 60BIS A DG 55	Normal	$ 25.933.846,11	100,00%	Implementado
51	EX_02_197_1881_12_V6	KR 13 A LA AK 3 ENTRE CL 54 Y AC 45	Normal	$ 127.877.851,23	100,00%	Implementado
52	EX_02_202_1881_12_V1	AK 20 A AK 7 ENTRE AC72 Y CL 76	Normal	$ 142.503.636,78	100,00%	Implementado
53	EX_03_080_1881_12	CL 13 HASTA CL 19 ENTRE KR 10 Y KR 4	Normal	$ 45.014.789,99	100,00%	Implementado
58	EX_03_061_1249_11_V6	DESDE CL 6 HASTA CL 26 ENTRE KR 10 Y KR 14	Normal	$ 55.916.789,10	100,00%	Implementado
59	EX_17_035_1881_12_V5	DESDE CL 6A HASTA CL 11 ENTRE KR 6 Y KR 3E	Normal	$ 102.393.568,70	100,00%	Implementado
60	EX_17_033_1881_12_V5	Desde call3 30	Normal	$ 23.606.604,00	100,00%	Supendido
61	EX_03_085_1881_12_v2	Desde Cl. 30 hasta Cl 26 entre Kr1 y KR 5	Normal	$ 14.713.865,34	100,00%	Implementado
62	EX_02_033_1556_10_V22	Desde CL 90 hasta CL 94 entre Kr 11 y Kr 14	Normal	$ 63.498.843,00	100,00%	Implementado
63	EX_02_356_946_10_V7	Desde CL 90 hasta CL 95 entre DG 42 y KR 17	Normal	$ 38.598.909,45	100,00%	implementado
64	EX_03_066_1881_12_V3	Desde CL 9 hasta DG 4A Bis entre Kr 6A Este y KR 8 Este	Normal	$ 0,00	0,00%	NO SE IMPLEMENTA, YA QUE LA SEÑALIZACIÓN ESTA IMPLEMENTADA Y EL ESTADO DEL PAV ES MALO
65	CP EX_03_078_1881_12_V4 PLAZA TOROS 2	Entre kur 5 y Kr 7 desde CL 33 hasta CL 32 y DG 31A	Normal	$ 463.850,00	100,00%	Implementado
66	MV_02_190_1556_10_V4 CL 94	Desde Dig. 92 hasta KR 7 entre Cl 93b y Cl. 94A	Normal	$ 44.144.578,29	100,00%	Implementado
67	EX_02_185_1881_12_V7	DESDE LA CL 72 HASTA CL 77 ENTRE AK 20 Y AK 15	Normal	$ 3.798.609,17	100,00%	Implementado
74	EX_02_179_1881_12_V3 PARDO RUBIO	AK 1 HASTA KR 5A E ENTRE CL 51 Y DG 39	Normal	$ 119.155.677,30	100,00%	Implementado
75	MV_03_010 V25 CORREDOR CIRCUNVALAR	Corredor Av. Circunvalar - Sector entre CL 84D hasta CL 3C entre AK 7 y KR 4E	Normal	$ 243.002.505,80	99,18%	implementado
77	EX_02_192_1881_12_V8	Desde CL 65 hasta CL 72 entre KR 2A y KR 7	Normal	$ 15.481.976,18	71,26%	En implementación
78	EX_02_193_1881_12_V4	KR 2 Este y KR 4 entre CL 64 y CL 72A	Normal	$ 90.932.549,50	100,00%	Implementado
79	MV_02_001_2487_21_v0 EL VERJÓN	Vía a Vereda El Verjón K0+000 - K7+834	Normal	$ 42.511.156,40	100,00%	Implementado
80	EX_03_003_2487_21_V0	Desde CL 34 hasta CL 39 entre AK 7 y DG 38	Normal	$ 3.733.877,75	100,00%	Implementado
84	CPS_676_MV_01_04_V31	KR 7 Este entre CL 100 y CL 170	Normal	$ 574.901.511,42	100,00%	Implementado
85	EX_13_193_1881_12	Desde AC 26 hasta CL 42 entre AV NQS y KR 34A	Normal	$ 112.575.883,00	90,36%	En implementación
86	MV_01_001_V14	Corredor Av. Carrera 7 entre CL 170 y CL 183	Normal	$ 128.149.118,67	90,00%	En implementación
87	EX_13_198_1881_12_V4 - ZP lote 1	Desde CL 37 hasta AC 45 entre AK 24 y AK 28 (SOLO ZPP) E.V.	Normal	$ 49.918.465,48	96,34%	En implementación
88	EX_13_218_1789_10_V8	Desde CL49 hasta AC 53 entre AK 14 hasta AK 24 (SOLO ZPP) E.V.	Normal	$ 21.621.508,37	100,00%	Implementado
89	EX_03_061_1249_11_V7	Desde CL 6 hasta CL 19 entre KR 10 y KR 14 y desde CL 19 hasta CL 26 entre KR 3 y KR 14 (SOLO ZPP) E.V.	Normal	$ 51.411.279,25	100,00%	Implementado

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
90	EX_14_001_2487_21_V0_DIS_V3	Desde AC 13 hastra AC 19 entre AK 14 hasta KR 18	Normal	$ 29.653.511,39	67,72%	En implementación
91	EX_14_090_1249_11_V11_DIS_V2F	Desde AC 13 hasta AC 19 entre KR 19 y KR 25	Normal	$ 148.633.009,32	95,00%	En implementación
92	MV_14_015_V16_DIS_V2	KR 27 desde TV 33 hasta AC 3	Normal	$ 128.617.657,58	99,23%	En implementación
93	EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2	Desde CL 53 a CL 65 entre AV Circunvalar y AK7	Normal	$ 136.576.226,30	79,69%	En implementación
95	EX_12_001_1560_10_V7	CL 67 a AC 72 Desde AK 24 hasta AK 30 (Polílinea roja)	Normal-cicloruta	$ 30.535.450,63	100,00%	inspeccionado
96	EX_12_010_1560_10_V5	CL 63 a AC 68 Desde AK 14 hasta AK 24 (Polilinea roja)	Normal-cicloruta	$ 137.344.427,51	100,00%	implementado
97	EX_12_141_1881_12_v5	AC 68 a AC 72 Desde AK 14 hasta AK 24 (Polilinea roja)	Normal-cicloruta	$ 23.372.235,98	92,12%	En implementación
98	EX_12_161_1881_12_V2_AP	CL 63F a AC68 Desde AK 24 hasta AK 30 (Polílinea roja)	Normal-cicloruta	$ 216.661.285,54	98,19%	En implementación
99	MV_12_102_1560_10_V6	Corredor AK 24 (Polilinea roja)	Normal-cicloruta	$ 33.287.275,63	100,00%	Implementado
100	MV_12_182_1747_10_v10 ac 68	Corredor AC 68 (Polilinea roja)	Normal-cicloruta	$ 229.418.790,41	100,00%	En implementación
101	EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3	AK 86 hasta KR 91 entre AC 90 Y CL 99A	Normal	$ 32.508.819,25	88,94%	En implementación
102	EX_10_372_1842_12_V4_Y_V6	CL 72A hasta CL 76A entre KR 91A Y KR 95	Normal	$ 202.232.880,58	86,82%	En implementación
103	EX_10_348_1236_11_V1	CL 70A hasta CL 71A entre KR 111C Y KR 113C	Normal	$ 77.640.337,63	59,09%	En implementación
104	EX_10_114_1560_10_V3	CL 70C hasta CL 71N entre KR 106A Y KR 110A	Normal	$ 316.907.149,84	98,74%	En implementación
105	EX_12_147_1881_12_V2	CL 63A entre AK 30 Y AK 24	Normal	$ 75.557.191,27	77,72%	En implementación
106	EX_10_002_1452_14_V1	CL 63BIS hasta CL 67A entre KR 110 Y KR 111	Normal	$ 94.753.264,76	65,47%	En implementación
107	EX_14_106_1881_12_V4	AC 13 hasta AC 19 entre KR 22 y AK 30 (NO IMPLEMENTAR KR 28 a AK 30 entre CL 17 y AC 19) (NO IMPLEMENTAR KR 28 a AK 30 entre CL 17 y AC 19)	Normal	$ 121.984.161,32	100,00%	Implementado
108	EX_14_104_1881_12_V4	AC 19 hasta AC 26 entre AK 14 y KR 22	Normal	$ 364.916.982,28	97,19%	En implementación
109	EX_16_179_1249_11_V3	AC 26 S hasta AC 8 S entre TV 35 y AK50	Normal	$ 382.003.755,36	92,66%	En implementación
110	EX_16_209_1881_12_V4	CL 45A S hasta AC 26 S entre KR 52 y AK 68	Normal	$ 10.215.841,30	100,00%	Implementado
116	TEM BICI	Calle 9N°5-94 este	CIV´s	$ 71.869.909,68	79,57%	En implementación
121	EX_14_096_1881_12_V5	AC 19 HASTA AC 26 ENTRE AK 30 Y KR 22	NORMAL	$ 326.507.576,97	100,00%	Implementado
122	MV_02_187_1556_10_V11	AC 85 DESDE KR 20 (AUTONORTE) HASTA AK 7	NORMAL	$ 277.003.152,08	91,35%	en implementacion
123	UMV_043-SUBA	SUBA	CIV´s	$ 173.239.398,54	95,00%	en implementacion
124	UMV_043_USAQUEN	USAQUEN	CIV´s	$ 14.130.631,02	45,00%	en implementacion
125	FDL_413_ SUBA	SUBA	CIV´s	$ 530.781.111,59	18,57%	en implementacion
139	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70_V0	CL 70 ENTRE KR 5 Y KR 6 - CL 69A ENTRE KR 2B Y AK 7 - KR 4 ENTRECL 69 Y CL 70 - KR 5 ENTRE CL 69A Y CL 70A - KR 6 ENTRE CL 69A Y CL 70	ESTACIONAMIENTO EN VIA	$ 26.199.258,70	77,78%	en implementacion
140	TEM BICI 2		CIV´s	$ 9.983.832,05	48,57%	en implementacion
141	EX_10_003_1560_10_V8	CL 83A hasta AC 90 entre KR 110 y KR 119	NORMAL	$ 349.892.278,53	88,53%	en implementacion
142	MV_10_016_1747_10_V2	AK 70 entre AC 26 y AC 53	NORMAL	$ 63.787.181,51	70,00%	en implementacion

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
143	EX_13_218_1789_10_V7	CL 48 hasta AC 53 entre AK 14 y KR 23	NORMAL	$ 0,00	100,00%	Ya implementado
144	EX_12_152_1881_12_V2	AK 30 hasta KR 27 entre AC 80 y CL 86A	NORMAL	$ 68.564.570,45	57,47%	en implementacion
145	EX_12_163_1881_12_V1	AK 24 hasta AK20 entre AC 80 y CL 89A	NORMAL	$ 264.270.425,59	100,00%	Implementado
146	EX_10_375_1842_12_V3	CL 64G hasta CL 66A entre AK 86 y KR 99B	NORMAL	$ 155.115.519,70	87,01%	en implementacion
150	EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2	DG 91 HASTA CL 102 A entre KR 13E y KR 3E	NORMAL	$ 134.018.209,51	95,00%	en implementacion
151	EX_13_157_1249_11_V12	AC 26 a AC 28 entre AK19 y Av NQS	Normal-cicloruta	$ 165.324.250,11	97,65%	en implementacion
152	EX_03_073_1881_12_V6	CL 26 a CL 33 BIS entre KR 13 y AK14	Normal-cicloruta	$ 69.227.488,14	98,80%	en implementacion
153	EX_13_202_1881_12_V5	AK 14 hasta AK 28 entre CL 28A y CL 37	Normal-cicloruta	$ 253.683.049,96	93,71%	en implementacion
156	SH_SV_ZPP_2470_2021_MUSEO_CHICO	CL 93A ENTRE KR9 Y KR 10 - KR9 ENTRE CL93 Y CL 94	ESTACIONAMIENTO EN VIA	$ 15.263.612,46	25,33%	en implementacion
157	EX_15_499_826_10_V4	TV 35 HASTA AK 27 ENTRE KR 40 HASTA DG 27 SUR	NORMAL	$ 165.385.099,07	69,29%	en implementacion
158	EX_13_171_1881_12_V8	DESDE LA CL 35 HASTA LA DG 42 A Y ENTRE DIBUJÓ: LA KR 15 Y KR 21.	NORMAL	$ 80.382.058,66	93,46%	en implementacion
164	EX_13_495_943_10_V3	AC 45 HASTA AC 53 ENTRE AK 30 Y AK 24	NORMAL	$ 1.157.394,18	7,52%	en implementacion
167	EX_13_334_945_10_V7	DESDE LA AC 45 HASTA LA DG 40A ENTRE LA KR 22 Y LA AK 14	NORMAL	$ 63.671.653,09	94,95%	en implementacion
169	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY_2_02_V0	CL 39 ENTRE AK 24 Y KR 26 - KR 25 ENTRE CL 37 Y CL 39 - CL 39 ENTRE KR 25 Y AK 24	ESTACIONAMIENTO EN VIA	$ 61.953.071,31	76,32%	en implementacion
171	MV_13_156_1249_11_V4	AC 53 ENTRE LA AK 30 Y LA KR 67B	NORMAL	$ 0,00	20,00%	en implementacion
172	MV_13_193_1556_10_V4	KR 66A ENTRE CL 46 Y AC26	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	$ 49.801.537,75	81,52%	en implementacion
173	EX_02_038_1556_10_V20	KR 13 ENTRE CL 78 Y CL 80	ESTACIONAMIENTO EN VIA	$ 13.250.338,99	100,00%	Implementado
175	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_V0	DE LA CL 58 ENTRE AK 7 Y KR 6, DE LA CL 58 ENTRE KR 6 Y KR 5, DE LA CL 57 ENTRE KR 5 Y KR 4A, DE LA CL 57 ENTRE KR 4A Y KR 4, DE LA CL 56 ENTRE AK 7 Y KR 6, DE LA CL 56 ENTRE KR 6 Y KR 5 DE LA CL 56 ENTRE KR 5 Y KR 4A, DE LA CL 55 ENTRE AK 7 Y KR 6, DE LA CL 55 ENTRE AK 7 Y KR 5.	ESTACIONAMIENTO EN VIA	$ 19.645.641,66	100,00%	Implementado
176	EX_02_201_1881_12_V9	CL 69A entre KR9 y KR 10	NORMAL	$ 10.933.705,16	98,00%	en implementacion
177	MV_102_1560_10_V10	bicicarriles existentes entre la AK 30 y la AC 57, y entre la CL 76 y el costado norte de la AK 30	NORMAL	$ 148.685.695,12	99,00%	en implementacion
179	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 2	TV 56 Y DG 71 BIS ENTRE KR 50 Y CL 78 CL 92 CON DG 92 AC 53 ENTRE AK 30 Y AK 68, CL 53B ENTRE KR 28 Y TV 25, CL 45 ENTRE KR 24 Y KR 28, CL 39 ENTRE AV EL DORADO Y KR 20, CL 37 ENTRE AV EL DORADO Y KR 24, KR 24 ENTRE CL 84 Y CL 87	NORMAL	$ 113.973.438,01	95,00%	en implementacion
182	SH_SV_ZPP_2470_2021_KR19A_V0	KR 19A CON CALLE 106	ESTACIONAMIENTO EN VIA	$ 733.711,86	100,00%	Implementado
183	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL105_V0	CL 105 ENTRE AK 19 Y KR 18A	ESTACIONAMIENTO EN VIA	$ 0,00	0,00%	Mal estado
201	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE FLORES_V0	CL 70 ENTRE LA AK 14 Y AK 11	ESTACIONAMIENTO EN VIA	$ 6.338.055,00	100,00%	Implementado

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
202	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_CENTRAL_BAVARIA_V0	CL 28 ENTRE KR 13 A Y KR 14 - CL 31 ENTRE KR 13 A Y KR 14 - KR 13 A ENTRE CL 31 Y CL 32	ESTACIONAMIENTO EN VIA	$ 12.752.483,33	100,00%	Implementado
214	EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces	KR 3 Y 6 DESDE CALLE 1 HASTA CALLE 1 C BIS	BARRIO VITAL	$ 217.032.889,74	55,00%	en implementacion
226	CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL	CARRERA 7 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 32	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	$ 186.293.411,27	96,82%	en implementacion
227	EX_02_166_1249_11_V2	CALLE 45 ENTRE KR 7 Y KR 13	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	$ 14.936.703,50	87,00%	en implementacion
228	MV_02_465_946_10_V10	ACCION EMPALMA Y MODIFICA CON EX_02_195_1881_12	NORMAL	$ 0,00	0,00%	asignado
229	EX_02_197_1881_12_V7	CARRERA 13 CON CL 63 - CL 62 - CL 61 -CL 60 - CL 59 - CL 58BIS - CL 57 A CL 56BIS - CL 55 - CL 54	NORMAL	$ 0,00	100,00%	Ya implementado con asignación de puntos conectate
230	EX_02_195_1881_12_V8	CARRERA 13 CON CL 63 - CL 62 - CL 61 -CL 60 - CL 59 - CL 58BIS - CL 57 A CL 56BIS - CL 55 - CL 54	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	$ 30.941.797,83	100,00%	Implementado
231	EX_03_041_670_11_V5	CARRERA 13 ENTRE AV CALLE 39 Y CALLE 34	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	$ 29.189.108,68	100,00%	Implementado
237	EX_15_95_1867_12_V4	AK 30 Y AK 27 ENTRE TV 33 Y AC 22 S	NORMAL	$ 315.241.093,69	85,00%	en implementacion
238	EX_03_072_1881_12_V2	CL 2B Y KR 5ESTE ENTRE KR 8ESTE Y KR 11ESTE	NORMAL	$ 46.594.756,03	48,00%	en implementacion
239	EX_03_086_1881_12_V1	CL 1C Y KR 7A ESTE ENTRE KR 13A ESTE Y KR 8 ESTE	NORMAL	$ 66.826.457,28	62,00%	en implementacion
240	MV_03_001_1783_19_V1	LA KR 10 Y KR 3 ENTRE CL 6 Y CL 7.	NORMAL	$ 0,00	0,00%	asignado
241	EX_15_93_1867_12_V1	KR 14 Y KR 21 ENTRE AC 1 Y CL 12S	NORMAL	$ 171.937.959,13	0,00%	en implementacion
242	EX_15_032_1561_10_V6	AK 14 Y KR 21 ENTRE AC 1 Y CL 12 S	NORMAL	$ 262.418.702,78	16,00%	en implementacion
243	EX_14_101_1881_12_V6	AC 22 SUR Y CL 14 SUR ENTRE AK 30 Y KR 27	NORMAL	$ 0,00	0,00%	asignado
251	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL79_AK15_KR18_V0	KR 15 CON CARRERA 18	ESTACIONAMIENTO EN VIA	$ 8.576.856,83	82,48%	en implementacion

–***Fuente:*** *Informe Mensual No. 27 Contrato de Interventoría 2021-2013*

Tabla No. 2.1 – Compromisos prioritarios CP's para implementación con el contrato 2021-2020 (Zona Oriente – Norte) CTO Interventoría 2021-2013

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
1	CPS_676_MV_01_04_V29	CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 82	Prioritario	$ 31.112.555,49	100,00%	Implementado
8	EX_02_356_946_10_V6	KR 18 ENTRE CL 94 Y CL 93, CL 93B ENTRE KR 18 Y KR 15	Prioritario	$ 112.989.718,82	100,00%	Implementado

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
10	EX_02_033_1556_10_V20	ENTRE LAS KR 14 Y KR 13 A Y CL 92 Y CL 88	Prioritario	$ 98.851.531,38	100,00%	Implementado
11	MV_01_033_1560_10	AUTOPISTA NORTE ENTRE CALLE 166 Y CL 245	Prioritario	$ 514.028.230,30	100,00%	Implementado
21	CP_ak 7 CON Cl. 94	suministro- implementación del pasacalle que se muestra en el Esquema 1. Sobre la calle 94 entre Carrera 7 y carrera 7A. Sentido Occidente-Oriente	CP	$ 836.637,12	100,00%	Implementado
22	CP_ak 7 CON Cl. 92	suministro - implementación del pasacalle que se muestra en el Esquema 1. Sobre la calle 92 entre Carrera 7 y carrera 7A. Sentido Occidente-Oriente	CP	$ 1.216.927,00	100,00%	Implementado
23	CP CALLE 83 ENTRE KRA 13 Y 15	CALLE 83 ENTRE KRA 14 Y 15	CP	$ 101.365,00	100,00%	Implementado
24	CP RETIRO DE TACHONES	KR 7 CON CL 94	CP	$ 52.793,00	100,00%	Implementado
25	CP KR 7 - CALLE 92	KR 7 CON CL 92	CP	$ 8.626.410,76	100,00%	Implementado
26	CP - KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021	KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021	CP	$ 582.376,00	100,00%	Implementado
27	CP - Dg 44_Kr 3 Este y Tv 1 Este	Dg 44_Kr 3 Este y Tv 1 Este	CP	$ 2.839.686,00	100,00%	Implementado
28	CP - IDIGER- TV 2A_ 1 F	IDIGER- TV 2A_ SANTA FE 20 DIC	CP	$ 1.511.845,00	100,00%	Implementado
29	CP SDM-SS-73925-2020	Carrera 5 entre Calle 24 y Calle 26.	CP	$ 873.564,00	100,00%	Implementado
30	CP-KR 13 entre CL 93 y CL 93A (EX_02_033)	Carrera 13 entre Calle 93 y Calle 93A.	CP	$ 7.369.973,89	100,00%	Implementado
35	CP-EX_02_182_1881_12-CP 20216121789272	Transversal 3 entre Calles 56 y 53	CP	$ 2.928.672,00	100,00%	Implementado
36	CP Km 9 vía Bogotá Choachí	Km 9 vía Bogotá Choachí 27-01-2022	CP	$ 1.988.045,00	100,00%	Implementado
37	CP Km 4 vía Bogotá Choachí	Km 4 vía Bogotá Choachí	CP	$ 1.988.045,00	100,00%	Implementado
38	CP EX_ 02_335_946	Av. Circunvalar con calle 87, sentido Sur-Norte	CP	$ 316.342,00	100,00%	Implementado
39	CP EX _ 02_180_1881	Calle 74 # 1- 86	CP	$ 1.185.025,00	100,00%	Implementado
40	CP EX_02_180_1881	calle 81 Con carrera 6 SR1 - 01	CP	$ 622.922,00	100,00%	Implementado
41	CP EX_02_180_1881	Carrera 5 # 79-35	CP	$ 381.342,00	100,00%	Implementado
48	SH_SV_IDU_420-2015_k7_CL13_CL26_V0_1_5	K7 entre Cl 13 y Cl 26	Prioritario	$ 0,00	0,00%	Con inspección pero no se implementa
54	CP MV_02_280_941_09 SR - 28/prohibido parquear	Carrera 5 entre Calle 30ª y Calle 31 Carrera 4A entre Calle 30ª y Calle 31 Calle 30ª entre Carrera 5 y Carrera 4ª Calle 31 entre Carrera 5 y Carrera 4ª	CP	$ 425.330,00	100,00%	Implementado
55	CP CL 18 CON Carrera 2A SR-28/PLAQUETA	Cl 18 con KR 2A, Localidad de Candelaria	CP	$ 1.211.580,00	100,00%	Implementado
56	CP KR1A CON CL 12B REUBICACIÓN SP-48	Sector de la KR 1A con 12 B	CP	$ 49.797,00	100,00%	Implementado
57	CP-SR-31_CANDELARIA	Calle 12 con Carrera 9 Carrera 8 con Av. Jiménez Calle 10 con Av. Circunvalar Carrera 2E con Av. Circunvalar	CP	$ 1.198.648,00	100,00%	Implementado
68	CP - EX_02_002_2487_21_V0 PARQUE JAPÓN	CL 86A y CL 87A entre KR 11 y KR 12 aledaño al parque El Japón	CP	$ 52.218.494,30	100,00%	Implementado
69	CP CP_AK7 CON CL 106	AK 7 y CL 106	CP	$ 16.458.224,00	100,00%	Implementado

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
70	CP 120216710036822_00001 IDIGER	Cra 5 No. 12c-40	CP	$ 1.799.001,96	100,00%	Implementado
71	CP CL 6A No 7-21 V4	CL 6A No 7-21 V4	CP	$ 3.284.164,20	100,00%	Implementado
72	CP EX_02_180_1881_12	Calle 72 a Calle 74 Entre Carrera 5 y Carrera 4	CP	$ 32.370.440,90	100,00%	Implementado
73	EX_02_001_1207_16_V3	CARRERA 4B ENTRE VÍA LA CALERA Y CALLE 89	CP	$ 0,00	0,00%	NO SE IMPLEMENTA POR MAL ESTADO DEL PAV
76	CP EX_03_065_1881_12	Carrera 4E entre calles 6 y 4B	CP	$ 5.834.501,81	100,00%	Implementado
81	CP AK 7 a la altura de la CL 26 - 1 señal SP-59	costado oriental de la AK 7 a la altura de la CL 26.	CP	$ 299.662,00	100,00%	Implementado
82	CP KR 3 entre CL 74 y CL 74A. - señal SR-28	KR 3 entre CL 74 y CL 74A.	CP	$ 299.662,00	100,00%	Implementado
83	CP KR 7 Este entre CL 5 y CL 6. - señal SR-28	KR 7 Este entre CL 5 y CL 6.	CP	$ 299.662,00	100,00%	Implementado
94	CP PLANO_ DG 2 BIS X KR 2_V2 (1)	Calle 2Bis entre Tv 2A y carrera 2	CP	$ 3.540.026,80	100,00%	Implementado
111	CP CL 65 KR 1A	CL 65 KR 1A	CP	$ 405.834,40	100,00%	Implementado
112	CP - AK 7 entre CL 62 y CL 63	AK 7 entre CL 62 y CL 63	CP	$ 5.143.720,40	100,00%	Implementado
113	CP - SEÑAL SR - 08	Calle 22 Entre cra 17 y 18	CP	$ 20.863,00	100,00%	Implementado
114	CP Carrera 8E No 4-30	Carrera 8E No 4-30	CP	$ 3.271.513,80	100,00%	Implementado
115	CP Calle 9N°5-94 este	Calle 9N°5-94 este	CP	$ 6.022.620,96	100,00%	Implementado
117	EX_14_097_1881_12	CL 3 hasta AC 6 entre KR 24 y AK 30	Prioritario	$ 500.733.423,01	83,19%	En implementación
118	CP - DG 44-TV-1 ESTE Y CARRERA 3 ESTS	DG 44_Tv 1 Este y Carrera 3 Este	CP	$ 0,00	0,00%	Obra ya implementada
119	CP KMM11 + 400 VIA CHOACHI	km 11 + 400 via choachi	CP	$ 853.186,00	100,00%	Implementado
120	PMT EMERGENCIA AK 7 ENTRE CALLE 61 Y CALLE 62	PMT EMERGENCIA AK 7 ENTRE CALLE 61 Y CALLE 62	CP	$ 2.025.228,00	100,00%	Implementado
126	CP EX-03-061/ EX-14-111	Carrea 13 entre Calle 23 y Calle 25	CP	$ 15.559.050,30	100,00%	Implementado
127	39.Calle 1C con Carrera 6 - Las Cruces	Calle 1C con Carrera 6 - Las Cruces	CP	$ 451.167,00	100,00%	Implementado
128	40.Carrera 13 entre Calle 32 BIS A y Calle 33	Carrera 13 entre Calle 32 BIS A y Calle 33	CP	$ 384.971,00	100,00%	en implementacion
129	EX_15_93_1867_12 41.Calle 4 Sur entre Carrera 16 a la Carrera 21	Calle 4 Sur entre Carrera 16 a la Carrera 21	CP	$ 82.907.337,60	100,00%	Implementado
130	EX_15_93_1867_12 43.Calle 10 sur con Carrera 15 (Colegio San Francisco de Asís)	Calle 10 sur con Carrera 15 (Colegio San Francisco de Asís)	CP	$ 0,00	0,00%	asignado
131	42. CP EX-15-95 Y EX-15-032 Carrera 29D entre Calle 27 Sur y Av. Primero de Mayo	Carrera 29D entre Calle 27 Sur y Av. Primero de Mayo	CP	$ 1.539.886,00	100,00%	Implementado
132	44.Calle 3 No. 5B-57 Este	Calle 3 No. 5B-57 Este y en la carrera 2A No. 31-67	CP	$ 2.160.244,00	100,00%	Implementado
133	44. carrera 2A No. 31-67	Calle 3 No. 5B-57 Este y en la carrera 2A No. 31-67	CP	$ 1.595.209,00	100,00%	Implementado
134	45.Calle 1ABISA No. 1A-10	Calle 1A BISA No. 1A-10	CP	$ 2.160.244,00	100,00%	Implementado
135	46.Vía Bogotá - Choachì,	Vía Bogotá - Choachì,	CP	$ 2.160.244,00	100,00%	Implementado

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
136	47.Vía Bogotá - Choachì,	Vía Bogotá - Choachì,	CP	$ 41.726,00	100,00%	Obra ya implementada
137	48. Calle 2 con carrera 5B Este	Calle 2 con carrera 5B Este	CP	$ 2.160.244,00	100,00%	Implementado
138	49.Carrera 2 No 31 – 72	Carrera 2 No 31 – 72	CP	$ 2.160.244,00	100,00%	Implementado
147	Carrera 9 Este con Calle 3B	Carrera 9 Este con Calle 3B	CP	$ 3.242.457,00	100,00%	Implementado
148	51. TV2 A LA ALTURA CALLE 67	TV2 A LA ALTURA CALLE 67	CP	$ 3.823.200,00	100,00%	Implementado
149	52. Tv 1 Este # 54A -85,	Tv 1 Este # 54A -85	CP	$ 1.409.415,00	100,00%	Implementado
154	MV_02_223_1156_10 V7	Calle 86 y Calle 86 Bis entre la Carrera 11 y Carrera 12 Parque la Cabrera	CP	$ 19.305.097,90	100,00%	en implementacion
155	MV_02_280_941__ MV_03_010_V26	Calle 29 entre Carreras 4A y 5_Av. Circunvalar con Calle 40, calzada sur-note y Av. Circunvalar con Calle 20, calzada norte-sur	CP	$ 8.574.983,04	100,00%	Implementado
159	CP VIA LA CALERA K2+100	VIA LA CALERA K2+100	CP	$ 704.708,00	100,00%	Implementado
160	CP BAHIA CALLE 57 No1-13	CALLE 57 No1-13	CP	$ 810.091,00	100,00%	Implementado
161	CP PASACALLES EX_03_061_1249_11	KR 13 hasta KR 12 entre CL 14 y CL 13	CP	$ 1.467.594,00	100,00%	Implementado
162	CP_EX_14_096_1881_12_V5	CALLE 24 CON CRA 30	CP	$ 6.742.227,04	100,00%	Implementado
163	CP_EV_69	KR 5 ENTRE 69 Y 70	CP	$ 5.542.242,67	100,00%	Implementado
165	CALLE 15 ENTRE 24G Y 24 H	CALLE 15 ENTRE 24G Y 24 H	CP	$ 13.855.927,23	100,00%	Implementado
166	CL 32 SUR ENTRE CL31A SUR Y CL 31 SUR - EDUARDO FREY	CL 32 SUR ENTRE CL31A SUR Y CL 31 SUR	CP	$ 47.994.878,75	100,00%	Implementado
168	CL 13 Bis Sur entre TV 12A Bis y KR 12B	CL 13 Bis Sur entre TV 12A Bis y KR 12B	CP	$ 14.425.710,29	100,00%	Implementado
170	AK7-CALLE 36	AK 7 CON CALLE 36	CP	$ 678.437,55	100,00%	Implementado
174	15. CP-Plaza de mercado La Perseverancia	PLAZA DE MERCADO LA PERSEVERANCIA	CP	$ 425.329,86	100,00%	Implementado
178	ZZP Tv 23 entre Calle 94 y Calle 95 ID EX_02_203_1881	Transversal 23 entre Calle 94 y Calle 95	CP	$ 9.487.450,75	100,00%	Implementado
180	Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	CP	$ 7.214.852,00	100%	Implementado
181	CP.Carrea 13 entre Calle 23 y Calle 25	Carrera 13 entre Calle 23 y Calle 25	CP	$ 8.819.092,81	100%	Implementado
184	CP CALLE 57 No1-13 N°2	CALLE 57 No1-13 N°2	CP	$ 2.677.351,80	100,00%	Implementado
185	cp Vía Choachí entre el KM 5+300 y 5+400 (4°35'42.1N 74°03'07.1W)	Vía Choachí entre el KM 5+300 y 5+400 (4°35'42.1N 74°03'07.1W)	CP	$ 308.382,00	100,00%	Implementado
186	cp Avenida circunvalar KR 1 Este con calle 22	Avenida circunvalar KR 1 Este con calle 22	CP	$ 1.033.596,20	100,00%	Implementado
187	KR 4 ESTE con CL 46.	KR 4 ESTE con CL 46.	CP	$ 3.056.770,80	100,00%	Implementado
188	Tv 1 ESte No. 52-12	Tv 1 ESte No. 52-12	CP	$ 1.033.596,20	100,00%	Implementado
189	Carrera 7 con Calle 1C (costado occidente) Barrio Las Cruces	Carrera 7 con Calle 1C (costado occidente) Barrio Las Cruces	CP	$ 329.852,00	100,00%	Implementado

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
190	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 1	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 1	CP	$ 31.317.132,76	42,87%	en implementacion
191	Diagonal 4A entre Calle la Calle 4 A Bis (frente al colegio Los Pinos) y Carrera 7 Este.	Diagonal 4A entre Calle la Calle 4 A Bis (frente al colegio Los Pinos) y Carrera 7 Este.	CP	$ 0,00	0,00%	implementado por otro contratista
192	Carrera 1A con Calle 1F Bis (Esquina sur-occidente)Barrio Girardot	Carrera 1A con Calle 1F Bis (Esquina sur-occidente)Barrio Girardot	CP	$ 0,00	0,00%	ejecutado por un tercero
193	Carrera 9 entre Calle 22 y Calle 23	Carrera 9 entre Calle 22 y Calle 23	CP	$ 792.349,20	100,00%	Implementado
194	Calle 4B con Carrera 4A Este El Guavio	Calle 4B con Carrera 4A Este El Guavio	CP	$ 268.086,00	100,00%	Implementado
195	Carrera 9 Este No 3C-10	Carrera 9 Este No 3C-10	CP	$ 329.852,00	100,00%	Implementado
196	Carrera 11 Este con Calle 1A Bis	Carrera 11 Este con Calle 1A Bis	CP	$ 289.556,00	0,00%	Ya implementado por otro contratista
197	KR 18A entre CL 1 y CL 3 Sur-- KR 16 entre CL 1 y CL 1 Sur	KR 18A entre CL 1 y CL 3 Sur-- KR 16 entre CL 1 y CL 1 Sur LUNA PARK	CP	$ 1.063.563,86	100,00%	Implementado
198	Carrera 24D entre calles 11 y 15 sur, calle 13 sur entre DG 13 bis sur y Kr 24D, Calle 13 sur entre KR 24D y KR 24G	Carrera 24D entre calles 11 y 15 sur	CP	$ 2.819.333,76	100,00%	Implementado
199	Carrera 1 Este por Calle 12C	Carrera 1 Este por Calle 12C	CP	$ 1.758.810,40	100,00%	Implementado
200	Diagonal 4A con calle 6	diagonal 4A con calle 6	CP	$ 4.568.185,60	100,00%	Implementado
203	Carrera 5 A Este con Calle 98 A (Sector 1),	Carrera 5 A Este con Calle 98 A (Sector 1),	CP	$ 1.142.046,40	100,00%	Implementado
204	Carrera 7 No 1-47	Carrera 7 No 1-47	CP	$ 833.664,40	100,00%	Implementado
205	AK 7 con CL 36	AK 7 con CL 36	CP	$ 986.819,55	100,00%	Implementado
206	Calle 2 sur hasta calle 5 sur entre carrera 10 y AV caracas	Calle 2 sur hasta calle 5 sur entre carrera 10 y AV caracas	CP	$ 0,00	0,00%	Reservado
207	(Solo SV) Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	(Solo SV) Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	CP	$ 5.546.444,40	100,00%	Implementado
208	CP- CL 19 sur 12f y 12g	CL 19 sur 12f y 12g	CP	$ 807.719,72	100,00%	Implementado
209	88.CP- CL 27 sur CR 27 y 29	CL 27 sur CR 27 y 29	CP	$ 396.174,60	100,00%	Implementado
210	89.CP- KR 24d CL 3 sur	KR 24d CL 3 sur	CP	$ 807.719,72	100,00%	Implementado
211	90.CP-CL 4 Sur entre Carreras 24 y 24C	CL 4 Sur entre Carreras 24 y 24C	CP	$ 1.615.439,44	100,00%	Implementado
212	91.CP- KR 10 BIS CL 7 SUR	KR 10 BIS CL 7 SUR	CP	$ 380.804,08	100,00%	Implementado
213	92.CP KR 19A CON CL 92	KR 19A CON CL 92	CP	$ 373.118,82	100,00%	Implementado
215	CP - Carrera 73 con Calle 163	Carrera 73 con Calle 163	CP	$ 64.515,00	100,00%	Implementado

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
216	CP – CL 16 KR 16	CL 16 KR 16	CP	$ 1.081.060,00	100,00%	Implementado
217	CP – CL 12 KR 5	CL 12 KR 5	CP	$ 329.852,00	100,00%	Implementado
218	CP – CL 18 KR 3	CL 18 KR 3	CP	$ 403.859,86	100,00%	Implementado
219	CP – CL 17 SUR KR 12C	CL 17 SUR KR 12C	CP	$ 6.272.027,10	98,00%	en implementacion
220	CP – KR 12C CL 17 SUR	KR 12C CL 17 SUR	CP	$ 21.470,00	100,00%	Implementado
221	CP – CL 36 – TV 28A	CL 36 – TV 28A	CP	$ 1.373.940,00	100,00%	Implementado
222	transversal 7ABis Este entre Calle 3 y Calle 8	transversal 7ABis Este entre Calle 3 y Calle 8	CP	$ 5.818.682,00	100,00%	Implementado
223	KR 11 Este entre DG 102A y CL 102A	KR 11 Este entre DG 102A y CL 102A	CP	$ 6.362.908,00	100,00%	Implementado
224	CL 102A entre KR 11 Este y KR 9 Este	CL 102A entre KR 11 Este y KR 9 Este	CP	$ 6.362.907,76	100,00%	Implementado
225	Carrera 4este y la calle, ubicado en la Calle 91 No 3 – 54	Carrera 4este y la calle, ubicado en la Calle 91 No 3 – 54	CP	$ 865.481,76	100,00%	Implementado
232	CP – CL 13A SUR KR19	CL 13A SUR KR19	CP	$ 11.725.709,09	87,00%	en implementacion
233	CP - CL 93 entre la KR 19 y KR 19B	CL 93 entre la KR 19 y KR 19B	CP	$ 11.038.401,37	81,00%	en implementacion
234	CP - KR 2 ESTE entre CL 2 y CL 3	KR 2 ESTE entre CL 2 y CL 3	CP	$ 3.187.505,35	100,00%	Implementado
235	CL 3A con KR 1A	CL 3A con KR 1A	CP	$ 329.852,00	100,00%	Implementado
236	KR 1A # 1-56	KR 1A # 1-56	CP	$ 548.161,00	100,00%	Implementado
244	CL 1D # 29-40 _ SR-28	CL 1D # 29-40 _ SR-28	CP	$ 308.382,00	100,00%	Implementado
245	KR 19A con CL 5 _ SR-28	KR 19A con CL 5 _ SR-28	CP	$ 396.174,60	100,00%	Implementado
246	KR5 entre CL6B Y 6D (ID-035)	KR5 entre CL6B Y 6D (ID-035)	CP	$ 8.621.760,17	100,00%	Implementado
247	CL 12 Bis A con KR 1A_ SR-01	CL 12 Bis A con KR 1A_ SR-01	CP	$ 0,00	0,00%	en implementacion
248	CL 12 No 2-85	CL 12 No 2-85	CP	$ 833.664,40	100,00%	Implementado
249	CP KR 14 ENTRE CL 94 Y 94A SR-28 PLAQUETA EN AMBOS COSTADOS	KR 14 ENTRE CL 94 Y 94A	CP	$ 8.252.425,19	100,00%	Implementado
250	CP KR 9 ENTRE CL 77 y 79	KR 9 ENTRE CL 77 y 79	CP	$ 7.872.543,28	100,00%	Implementado
252	KR 1 entre CL 9 y CL 10	KR 1 entre CL 9 y CL 10	CP	$ 4.066.160,08	100,00%	Implementado

–***Fuente:*** *Informe Mensual No. 27 Contrato de Interventoría 2021-2013*

Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2020

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	ID (Diseño)	Actividades realizadas
OCT-NOV/2023	MV_02_280_941_09	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_02_203_1881_12_V2	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	CP-EX_02_182_1881_12-CP 20216121789272	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	MV_03_010 V25 CORREDOR CIRCUNVALAR	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_02_192_1881_12_V8	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	CPS_676_MV_01_04_V31	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_13_193_1881_12	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_13_198_1881_12_V4 - ZP lote 1	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_14_001_2487_21_V0_DIS_V3	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	EX_12_141_1881_12_v5	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_12_147_1881_12_V2	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	UMV_043-SUBA	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	UMV_043_USAQUEN	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	FDL_413_ SUBA	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_12_163_1881_12_V1	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_10_375_1842_12_V3	Se implementó Señalización horizontal

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	ID (Diseño)	Actividades realizadas
OCT-NOV/2023	EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_13_157_1249_11_V12	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_13_202_1881_12_V5	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_15_499_826_10_V4	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	CL 32 SUR ENTRE CL31A SUR Y CL 31 SUR - EDUARDO FREY	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_13_334_945_10_V7	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY_2_02_V0	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	MV_13_193_1556_10_V4	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	EX_02_201_1881_12_V9	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	ZZP Tv 23 entre Calle 94 y Calle 95 ID EX_02_203_1881	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 2	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 1	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	Carrera 5 A Este con Calle 98 A (Sector 1),	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	Carrera 7 No 1-47	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	(Solo SV) Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	CP- CL 19 sur 12f y 12g	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	88.CP- CL 27 sur CR 27 y 29	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	91.CP- KR 10 BIS CL 7 SUR	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	92.CP KR 19A CON CL 92	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	CP – CL 17 SUR KR 12C	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	CP – KR 12C CL 17 SUR	Se implementó Señalización horizontal y Vertical

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	ID (Diseño)	Actividades realizadas
OCT-NOV/2023	CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	CL 3A con KR 1A	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	KR 1A # 1-56	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	EX_15_95_1867_12_V4	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	EX_15_93_1867_12_V1	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	EX_15_032_1561_10_V6	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	CL 1D # 29-40 _ SR-28	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	KR 19A con CL 5 _ SR-28	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	KR5 entre CL6B Y 6D (ID-035)	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	CL 12 Bis A con KR 1A_ SR-01	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	CL 12 No 2-85	Se implementó Señalización Vertical

–***Fuente:*** *Informe Mensual No. 27 Contrato de Interventoría 2021-2013*

Adicionalmente, según el Informe se han entregado suministros conforme con lo indicado en la siguiente tabla:

SUMINISTROS			
Entrega	**Fecha Entrega**	**Cobrados en acta parcial**	**valor**
Acta Entrega de señalización 1	16/09/2021	Acta 1	**$ 31.284.800,00**
Acta Entrega de señalización 2	4/10/2021	Acta 2	**$ 13.816.346,00**
Acta Entrega de señalización 3	7/10/2021	Acta 2	**$ 1.632.222,00**
Acta Entrega de señalización 4	20/01/2022	Acta 6	**$ 6.216.636,00**
Acta Entrega de señalización 5	29/03/2022	Acta 8	**$ 14.086.163,00**
Acta Entrega de señalización 6	23/05/2022	Acta 10	**$ 20.763.240,00**
Acta Entrega de señalización 7	16/08/2022	Acta 11	**$ 50.245.935,00**
Acta Entrega de señalización 8	11/10/2022	Acta 14	**$ 5.795.136,00**
Acta Entrega de señalización 9	12/10/2022	Acta 14	**$ 60.343.450,00**
Acta Entrega de señalización 10	14/10/2022	Acta 14	**$ 16.097.600,00**
Acta Entrega de señalización 11	15/11/2022	Acta 15	**$ 16.097.600,00**
Acta Entrega de señalización 12	31/10/2022	Acta 15	**$ 34.261.200,00**
Acta Entrega de señalización 13	8/11/2022	Acta 15	**$ 16.097.600,00**
Acta Entrega de señalización 14	3/11/2022	Acta 15	**$ 16.097.600,00**

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

SUMINISTROS			
Entrega	**Fecha Entrega**	**Cobrados en acta parcial**	**valor**
Acta Entrega de señalización 15	1/11/2022	Acta 15	**$ 16.097.600,00**
Acta Entrega de señalización 16	10/11/2022	Acta 15	**$ 16.097.600,00**
Acta Entrega de señalización 17	27/10/2022	Acta 15	**$ 16.097.600,00**
Acta Entrega de señalización 18	22/11/2022	Acta 16	**$ 32.195.200,00**
Acta Entrega de señalización 19	29/11/2022	Acta 16	**$ 10.302.464,00**
Acta Entrega de señalización 20	9/12/2022	Acta 16	**$ 32.195.200,00**
Acta Entrega de señalización 21	13/12/2022	Acta 16	**$ 32.195.200,00**
Acta Entrega de señalización 22	15/12/2022	Acta 16	**$ 32.195.200,00**
Acta Entrega de señalización 23	12/01/2023	Acta 17	**$ 32.195.200,00**
Acta Entrega de señalización 24	17/01/2023	Acta 18	**$ 32.195.200,00**
Acta Entrega de señalización 25	4/05/2023	Acta 21	**$ 16.097.600,00**
Acta Entrega de señalización 26	6/06/2023	Acta 21	**$ 33.132.100,00**
Acta Entrega de señalización 27	8/06/2023	Acta 21	**$ 33.132.100,00**
Acta Entrega de señalización 28	13/06/2023	Acta 21	**$ 19.879.260,00**
Acta Entrega de señalización 29	7/09/2023	Acta 25	**$ 33.132.100,00**
Acta Entrega de señalización 30	11/09/2023	Acta 25	**$ 35.277.830,00**
Acta Entrega de señalización 31	14/09/2023	Acta 25	**$ 33.132.100,00**
Acta Entrega de señalización 32	19/09/2023	Acta 26	**$ 33.469.800,00**
Acta Entrega de señalización 33	25/09/2023	Acta 26	**$ 17.629.200,00**
Acta Entrega de señalización 34	26/09/2023	Acta 26	**$ 13.252.840,00**
Acta Entrega de señalización 35	28/09/2023	Acta 26	**$ 29.818.890,00**
Acta Entrega de señalización 36	29/09/2023	Acta 26	**$ 14.103.360,00**
Acta Entrega de señalización 37	5/10/2023	Acta 26	**$ 33.132.100,00**
Acta Entrega de señalización 38	10/10/2023	Acta 26	**$ 31.094.670,00**
Valor total Entregado			$ 930.885.942,00

Fuente: *Informe Mensual No. 27 Contrato de Interventoría 2021-2013*

A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2020, en donde se registran las cantidades de elementos de señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con el corte mensual:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		CONDICIONES AÑO VIGENCIA 2023			ACTA No. 27 precios 2023	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE AIU)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	110,00	$ 397.717,00	2,60	$ 1.034.064,20
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	63,00	$ 135.942,00	6,00	$ 815.652,00
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	288,00	$ 168.787,00	19,00	$ 3.206.953,00
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	600,00	$ 308.382,00	73,00	$ 22.511.886,00
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND	600,00	$ 464.296,00	48,00	$ 22.286.208,00
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	208,00	$ 562.033,00	39,00	$ 21.919.287,00
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	235,00	$ 384.263,00	3,84	$ 1.475.569,92
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	279,00	$ 526.691,00	1,00	$ 526.691,00
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	149,00	$ 397.024,00	4,00	$ 1.588.096,00
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 40 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	75,00	$ 236.628,00	8,00	$ 1.893.024,00
18	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	44,00	$ 268.086,00	10,00	$ 2.680.860,00
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	57,00	$ 231.925,00	7,00	$ 1.623.475,00
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente.	UND	78,00	$ 383.653,00	3,00	$ 1.150.959,00
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	65,00	$ 108.275,00	19,00	$ 2.057.225,00
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND	66,00	$ 42.260,00	25,00	$ 1.056.500,00
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	510,00	$ 21.470,00	108,00	$ 2.318.760,00
30	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	2260,00	$ 1.123,00	891,20	$ 1.000.817,60
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	56579,00	$ 1.297,00	23515,08	$ 30.499.058,76

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		CONDICIONES AÑO VIGENCIA 2023			ACTA No. 27 precios 2023	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE AIU)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	687,00	$ 1.746,00	3484,20	$ 6.083.413,20
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	10050,00	$ 1.985,00	420,60	$ 834.891,00
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	23900,00	$ 9.897,00	8897,47	$ 88.058.260,59
36	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	ML	8135,00	$ 1.688,00	14798,00	$ 24.979.024,00
37	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	ML	1056,00	$ 1.946,00	2536,20	$ 4.935.445,20
38	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen	ML	689,00	$ 2.514,00	81,20	$ 204.136,80
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	2101,00	$ 22.570,00	55,33	$ 1.248.798,10
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	6055,00	$ 1.243,00	1075,30	$ 1.336.597,90
49	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales sin microesfera de demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2	1500,00	$ 22.463,00	19,03	$ 427.470,89
55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	ML	6998,00	$ 4.889,00	8717,08	$ 42.617.804,12
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	5965,00	$ 6.235,00	948,00	$ 5.910.780,00
57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	8216,00	$ 8.216,00	339,40	$ 2.788.510,40
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	4377,00	$ 48.914,00	137,92	$ 6.746.218,88
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	5227,00	$ 79.935,00	2435,63	$ 194.692.084,05
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	476,00	$ 77.322,00	1726,05	$ 133.461.638,10
67	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	2712,00	$ 78.556,00	1830,35	$ 143.784.974,60
68	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	20771,00	$ 3.880,00	6204,31	$ 24.072.722,80
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	15125,00	$ 12.661,00	2147,00	$ 27.183.167,00
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND	6100,00	$ 13.347,00	12645,00	$ 168.772.815,00
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	361,00	$ 68.340,00	456,00	$ 31.163.040,00
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivo blanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	738,00	$ 75.192,00	156,00	$ 11.729.952,00

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		CONDICIONES AÑO VIGENCIA 2023			ACTA No. 27 precios 2023	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE AIU)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	356,00	$ 353.463,00	95,55	$ 33.773.389,65
94	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UND	210,00	$ 4.301,00	33,00	$ 141.933,00
95	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UND	1615,00	$ 1.807,00	206,00	$ 372.242,00
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	273,00	$ 33.987,00	1294,80	$ 44.006.367,60

COSTO DIRECTO	$ 838.808.668
ADMINISTRACIÓN	$ 229.833.575
IMPREVISTO	$ 16.776.173
UTILIDAD	$ 33.552.347
	$ 1.118.970.763

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1S	Suministro de cono vial construido en material sintético flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	143,00	$ 88.146,00	0,00	$ -
2S	Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco.	UND	71,00	$ 331.321,00	0,00	$ -
3S	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura.	UND	43,00	$ 32.347,00	0,00	$ -
4S	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm.	ML	8,00	$ 132.373,00	0,00	$ -
5S	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	21,00	$ 32.657,00	0,00	$ -
6S	BARRICADA, ANCHO 2,4 M, 3 LISTONES DE 20 CM DE ANCHO EN MATERIAL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (BLANCO Y NARANJA), ALTURA MIN 1,5M, FIGURA 4-15 RESOLUCIÓN 1885 DE 2015	UND	1,00	$ 361.719,00	0,00	$ -
7S	SEÑAL PARE/SIGA EN PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (30 CM)	UND	28,00	$ 52.657,00	0,00	$ -
8S	VALLA DE APERTURA TIPO A	UND	3,00	$ 384.049,00	0,00	$ -
9S	DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARA CONO	UND	28,00	$ 65.662,00	0,00	$ -
10S	BASTON LUMINOSO BICOLOR	UND	28,00	$ 106.107,00	0,00	$ -
11S	SEÑALES TEMPORALES SR- SP CON APOYO TRÍPODE	UND	2,00	$ 236.832,00	0,00	$ -
12S	DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARAVALLA PUESTO DE CONTROL	UND	3,00	$ 81.392,00	0,00	$ -
13S	VALLA ROMPETRAFICO DE 0,80 X 1,20 MTS, CONSTRUIDA EN TUBO CUADRADO DE 1" C-18 Y LAMINA GALVANIZADA C-20 (APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD)	UND	4,00	$ 457.466,00	0,00	$ -
14S	SUMINISTRO DE BANNER 1,20 M X 1,20 M CON IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR, EN LONA VINÍLICA (APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD) CON OJALES	UND	8,00	$ 102.916,00	0,00	$ -

TOTAL OBRA + SUMINISTRO PRESENTE ACTA	**$ 1.118.970.763**
AJUSTE A PESO	**$ 0**
TOTAL OBRA + SUMINISTRO PRESENTE ACTA	**$ 1.118.970.763**
RETENCIÓN 5% OBRAS SUMINISTROS	**$ 55.948.538**
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 1.063.022.225**
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 1.063.022.225**

Fuente: Acta Parcial No. 27 – Contrato 2021-2020 (Obra)

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 30 de NOVIEMBRE de 2023 está pendiente el pago de NOVIEMBRE de 2023, cuya presentación de cuenta se surten conforme a las directrices que remita la Subdirección Financiera de la SDM.

En virtud de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1224	**23/02/2021**	**13301160449000007587**	**Maquinaria y Equipo**	**2021**	**1961**	**04/08/2021**	**$2.829.999.937**	**$2.829.999.937**
10	**04/01/2022**	**O23011604490000007587**	O2320201003053511011 Pinturas para señales de tránsito	**2022**	**4**	**11/01/2022**	**$7.499.519.218**	**$7.499.519.218**
10	**04/01/2022**	**O23011604490000007587**	O2320201003053511011 Pinturas para señales de tránsito	**2022**	**-**	**-**	**-**	**-**
20	01/01/2023	O23011604490000007587	O2320201003053511011 Pinturas para señales de tránsito	2023	31	02/01/2023	$7.499.519.195	$7.499.519.195
								$17.829.038.350

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras:

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

VIGENCIA	VIGENCIA 2021						
MES EJECUCIÓN	Ago/2021 – Sep/2021 (MES 1)	Sep/2021 – Oct/2021 (MES 2)	Oct/2021 – Nov/2021 (MES 3)	Nov/2021 – Dic/2021 (MES 4)	Dic/2021 – Ene/2022 (MES 5)	Ene/2022 – Feb/2022 (MES 6)	Feb/2022 - Mar/2022 (MES 7)
CRP INICIAL	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961
VIGENCIA	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
VALOR CRP INICIAL	$ 2.829.999.937	$ 2.829.999.937	$ 2.829.999.937	$ 2.829.999.937	$ 2.829.999.937	$ 2.829.999.937	$ 2.829.999.937
SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	$ 2.829.999.937	$ 2.771.503.939	$ 2.567.035.714	$ 2.091.250.851	$ 1.656.245.641	$ 1.140.957.987	$ 504.640.523
VALOR EJECUTADO	$ 58.495.998,25	$ 204.468.224,50	$ 475.784.863,40	$ 435.005.209,95	$ 515.287.654,15	$ 636.317.464,15	$ 363.140.526
RETEGARANTÍA	$ 3.078.736,75	$ 10.761.485,50	$ 25.041.308,60	$ 22.895.011,05	$ 27.120.402,85	$ 33.490.392,85	$ 19.112.659
DESCUENTOS EFECTUADOS	$ 7.259.663	$ 25.375.584	$ 59.047.406	$ 53.986.435	$ 63.949.910	$ 78.970.345	$ 48.025.840
VALOR PAGADO	$ 51.236.335,25	$ 179.092.640,50	$ 416.737.457,40	$ 381.018.774,95	$ 451.337.744,15	$ 557.347.119,15	$ 315.114.686,00
No. DOCUMENTO CONTABLE	3000757045	3000836521	3000924890	3000136580	3000137899	3000188998	3000375615
FECHA DE PAGO	25/10/2021	24/11/2021	21/12/2021	3/03/2022	3/03/2022	22/03/2022	20/05/2022

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

MES EJECUCIÓN	VIGENCIA 2022 (Parte 1)				
	Feb/2022 - Mar/2022 (MES 7)	Mar/2022 - Abr/2022 (MES 8)	Abr/2022 - May/2022 (MES 9)	May/2022 - Jun/2022 (MES 10)	Jun/2022 - Jul/2022 (MES 11)
CRP INICIAL	4	4	4	4	4
VIGENCIA	2022	2022	2022	2022	2022
VALOR CRP INICIAL	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218
SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	$ 7.499.519.218	$ 7.474.428.553,00	$ 6.997.635.687,00	$ 6.542.370.582,00	$ 6.133.069.114,65
VALOR EJECUTADO	$ 23.836.132	$ 452.953.222,70	$ 432.501.849,75	$ 388.836.394,00	$ 418.004.429,00
RETEGARANTÍA	$ 1.254.534	$ 23.839.643,30	$ 22.763.255,25	$ 20.465.073,35	$ 22.000.233,10
DESCUENTOS EFECTUADOS	$ -	$ 56.213.878	$ 53.675.756	$ 48.256.641,00	$ 51.876.548,00
VALOR PAGADO	$ 23.836.131,50	$ 396.739.344,70	$ 358.458.901,00	$ 340.579.753,00	$ 366.127.881,00
No. DOCUMENTO CONTABLE	3000375616	3000375748	3000468616	3000549985	3000657927
FECHA DE PAGO	20/05/2022	20/05/2022	21/06/2022	22/07/2022	18/08/2022

VIGENCIA 2022 (Parte 2)									
Jul/2022 - Ago/2022 (MES 12)	Ago/Sept/2022 (MES 13)	Sept/Oct/2022 (MES 14)	Oct/Nov/2022 (MES 15)	Nov/Dic/2022 (MES 16)	Dic/2022-Ene/2023 (MES 17)	Ene/Feb/2023 (MES 18)	Feb/Mar/2023 (MES 19)	Mar/Abr/2023 (MES 20)	Abr/May/2023 (MES 21)
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218
5.693.064.452,55	$ 5.352.340.156,55	$ 4.824.353.165,55	$ 4.081.733.504,55	$ 3.315.387.781,55	$ 2.660.887.227,55	$ 2.186.102.147,55	$ 2.026.845.864,55	$ 862.119.014,55	$ 609.066.888,25
323.688.081,20	$ 501.587.641,00	$ 705.488.677,95	$ 728.028.437,00	$ 621.775.526,30	$ 451.045.826,00	$ 151.293.468,85	$ 1.106.490.507,50	$ 240.399.520,00	$ 578.613.544,55
17.036.214,80	$ 26.399.350,00	$ 37.130.983,05	$ 38.317.286,00	$ 32.725.027,70	$ 23.739.254,00	$ 7.962.814,15	$ 58.236.342,50	$ 12.652.606,30	$ 30.453.344,45
40.171.394,00	$ 62.249.667,00	$ 87.554.857,00	$ 90.352.160,00	$ 77.165.616,00	$ 55.977.161,00	$ 18.776.315,00	$ 137.321.295,00	$ 28.088.787,00	165.744.460
283.516.687,20	$ 439.337.974,00	$ 617.933.820,95	$ 637.676.277,00	$ 544.609.910,30	$ 395.068.665,00	$ 132.517.153,85	$ 969.169.212,50	$ 212.310.733,00	$ 609.066.889,00
3000761680	3000853361	3000937854	3001058564	3000094985	3000110830	3000167822	3000252085	3000331277	3000399476
22/09/2022	21/10/2022	21/11/2022	23/12/2022	22/02/2022	2/03/2023	22/03/2023	24/04/2023	24/05/2023	15/06/2023

VIGENCIA	VIGENCIA 2023						
MES EJECUCIÓN	Abr/May/2023 (MES 21)	May/Jun/2023 (MES 22)	Jun/Jul/2023 (MES 23)	Jul/Ago/2023 (MES 24)	Ago/Sep/2023 (MES 25)	Sep/Oct/2023 (MES 26)	Oct/Nov/2023 (MES 27)
CRP INICIAL	31	31	31	31	31	31	31
VIGENCIA	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
VALOR CRP INICIAL	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218	$ 7.499.519.218
SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	$ 7.499.519.218	$ 6.717.590.345,00	$ 5.970.959.511,00	$ 5.446.360.647,00	$ 4.824.348.176,00	$ 4.227.942.784,00	$ 3.427.436.897,00
VALOR EJECUTADO	$ 742.832.429,35	$ 709.299.292,30	$ 498.368.920,80	$ 590.911.847,45	$ 566.585.122,40	$ 760.480.592,65	$ 1.063.022.224,85
RETEGARANTÍA	$ 39.096.443,65	$ 37.331.541,70	$ 26.229.943,20	$ 31.100.623,55	$ 29.820.269,60	$ 40.025.294,35	$ 55.948.538,15
DESCUENTOS EFECTUADOS	0	88.027.776	61.850.205	$ 73.335.269,00	70.316.196	94.379.644	EN TRÁMITE
VALOR PAGADO	$ 742.832.429,35	$ 621.271.516,00	$ 436.518.716,00	$ 517.576.578,45	$ 496.268.926,40	$ 666.100.948,65	#¡VALOR!
No. DOCUMENTO CONTABLE	3000399476-	3000499026	3000579332	3000680350	3000764700	3000856330	EN PROCESO
	3000399477						
FECHA DE PAGO	15/06/2023	24/07/2023	17-ago-23	22-sep-23	23-oct-23	27-nov-23	EN PROCESO

*** La cuenta del mes de NOVIEMBRE/2023 ($1.118.970.763,00) a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Según el certificado de pago descargado de la página de la SDH a la cuenta No. 7 (resaltada en rojo) correspondiente al período Feb-Mar/2022, no fue aplicado el descuento por rete garantía del 5% a los CRP 1961 (2021) y 4 (2022). **No obstante, fue aplicado en la cuenta No. 9 correspondiente al período Abr-May/2022**.

A continuación, y con corte al 30 de NOVIEMBRE de 2023 , se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 6 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR X PAGADO	ACUMULADO RETEGARANTIA (x vigencia)	SALDO POR EJECUTAR
2021	1961	**04/08/2021**	$2.829.999.937	$2.688.499.940,40***	$141.499.997	$0***
2022	4	**10/01/2022**	$7.499.519.218	$ 7.499.519.218***	$ 374.975.960.90	$ 0
2023	31	**02/01/2023**	$7.499.519.195	$0.00	$ 259.552.654,20	$ 2.308.466.111,00

*** La cuenta del mes de NOVIEMBRE/2023 ($1.118.970.763,00) a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. El valor pagado no incluye los valores de rete-garantía.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de NOVIEMBRE de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de NOVIEMBRE de 2023

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$17.829.038.350
2	Valor Ejecutado	$15.520.572.239,75***
3	Saldo por Ejecutar	$ 2.308.466.110,25
4	**Valor pagado**	$14.401.601.476,75 *******
5	Saldo CRP 1961 POR EJECUTAR (vigencia 2021)	$0
6	Saldo CRP 4 1961 POR EJECUTAR (vigencia 2022)	$ 0
7	Saldo CRP 31 1961 POR EJECUTAR (vigencia 2023)	$ 2.308.466.111,00

*** Las cuentas correspondientes al período de NOVIEMBRE/2023 por valor de ($1.118.970.763,00) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. **El valor pagado no incluye los valores de rete-garantía.**

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de NOVIEMBRE de 2023, en el marco del Contrato SDM-2021-2020 se realizó implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra a continuación:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	ID (Diseño)	Actividades realizadas
OCT-NOV/2023	MV_02_280_941_09	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_02_203_1881_12_V2	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	CP-EX_02_182_1881_12-CP 20216121789272	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	MV_03_010 V25 CORREDOR CIRCUNVALAR	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_02_192_1881_12_V8	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	CPS_676_MV_01_04_V31	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_13_193_1881_12	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_13_198_1881_12_V4 - ZP lote 1	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_14_001_2487_21_V0_DIS_V3	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	EX_12_141_1881_12_v5	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_12_147_1881_12_V2	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	UMV_043-SUBA	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	UMV_043_USAQUEN	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	FDL_413_ SUBA	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_12_163_1881_12_V1	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_10_375_1842_12_V3	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2	Se implementó Señalización horizontal y Vertical

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	ID (Diseño)	Actividades realizadas
OCT-NOV/2023	EX_13_157_1249_11_V12	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_13_202_1881_12_V5	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_15_499_826_10_V4	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	CL 32 SUR ENTRE CL31A SUR Y CL 31 SUR - EDUARDO FREY	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	EX_13_334_945_10_V7	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY_2_02_V0	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	MV_13_193_1556_10_V4	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	EX_02_201_1881_12_V9	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	ZZP Tv 23 entre Calle 94 y Calle 95 ID EX_02_203_1881	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 2	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 1	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	Carrera 5 A Este con Calle 98 A (Sector 1),	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	Carrera 7 No 1-47	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	(Solo SV) Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	CP- CL 19 sur 12f y 12g	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	88.CP- CL 27 sur CR 27 y 29	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	91.CP- KR 10 BIS CL 7 SUR	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	92.CP KR 19A CON CL 92	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	CP – CL 17 SUR KR 12C	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	CP – KR 12C CL 17 SUR	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL	Se implementó Señalización horizontal

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	ID (Diseño)	Actividades realizadas
OCT-NOV/2023	CL 3A con KR 1A	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	KR 1A # 1-56	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	EX_15_95_1867_12_V4	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	EX_15_93_1867_12_V1	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	EX_15_032_1561_10_V6	Se implementó Señalización horizontal
OCT-NOV/2023	CL 1D # 29-40 _ SR-28	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	KR 19A con CL 5 _ SR-28	Se implementó Señalización Vertical
OCT-NOV/2023	KR5 entre CL6B Y 6D (ID-035)	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	CL 12 Bis A con KR 1A_ SR-01	Se implementó Señalización horizontal y Vertical
OCT-NOV/2023	CL 12 No 2-85	Se implementó Señalización Vertical

Fuente: *Informe Mensual No. 27 - Contrato de Interventoría 2021-2013 CONSORCIO SV BOGOTÁ*

Las actividades anteriormente relacionadas, se realizaron bajo el seguimiento y control a través del contrato de interventoría 2021-2013.

Se continua con inspecciones de zonas escolares y señalización vial integral en las localidades de Candelaria, Santafé y Chapinero y corredor de la Avenida Carrera 7. Así mismo, en las asignaciones indicadas para las localidades de Mártires, Teusaquillo, Engativá y Barrios Unidos.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195