SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2023

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de enero de 2024 del Contrato de Obra SDM-2021-2023 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de enero del año 2024 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con Interventoría SDM-2021-2016 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con corte al 30 de enero de 2024, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de enero de 2024 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2023

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de enero de 2024.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2023
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**CDPs** No. / FECHA / VALOR / VIGENCIA 1224 / 23/02/2021 / $ 19.810.000.000,00 / 2021 10 / 04/01/2022 / $ 26.248.317.500,00 / 2022 10 / 04/01/2022 / $ 26.248.317.500,00 / 2022 12 / 12/03/2021 / $ 26.248.317.500,00 / 2023 13 / 12/03/2021 / $ 26.248.317.500,00 / 2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**RPs** No. / FECHA / VALOR / VIGENCIA 1944 / 30/07/2021 / $2.829.999.937 / 2021 23 / 31/07/2021 / $7.499.519.218 / 2022 23 / 31/07/2021 / $7.499.519.195 / 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.
VALOR ADICIÓN No. 1	QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($563.457.264)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1	**CDP ADICIÓN No. 1** No. / FECHA / VALOR / VIGENCIA 3505 / 22/12/2022 / $563.457.264 / 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO MÁS (+) VALOR ADICIÓN No. 1	DIECIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE $18.392.495.614
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2023.
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 de enero de 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.**

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, de acuerdo con el corte mensual a 30 de enero de 2024 se continuó con la implementación de los diseños EX_10_355_1236_11_V6,EX_06_385_1561_10_V1,EX_08_309_1867_12,EX_08_328_1867_12_V2,EX_08_330_1867_12_V2 y SH_SV_ZPP_2470_2021_MUNDOAVENTURA_V0.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista corresponden con las siguientes actividades:

Tabla No. 2. Actividades de Implementación Señalización

PERIODO	ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO DE 2024	• Aplicación de imprimante para metro lineal y metro cuadrado. • Aplicación de pintura plástico en frio spray para metro lineal. • Aplicación de pintura termoplástico en metro lineal. • Aplicación de pintura plástico en frio (spray y llana) para metro cuadrado. • Aplicación de pintura acrílico base agua en metro lineal y metro cuadrado. • Construcción de bandas en agregado. • Instalación y retiro de dispositivos viales (tachas reflectivas, bordillos traspasables (tachones), y no traspasables (concreto) hitos, estoperoles metálicos y plásticos. • Instalación y retiro de señales verticales. • Borrado mecánico de marcas viales. • Entrega de retiro de señales verticales a patio 4. • Inspecciones (Diseños normales, ciclorrutas y Compromisos prioritarios).

A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2023, en donde se registran las cantidades de elementos de señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con corte mensual a 30 de enero de 2024.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 3. Avance del proyecto

- Ítems de obra

ITEM	UND	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO 2023 SIN A.I.U	A.I.U 2023	CANTIDAD 2023	UNIDADES A INGRESAR A ALMACEN	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 329.492	$ 110.050	14,66	0	$ 6.443.685,72
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	$ 318.345	$ 106.327	0,44	0	$ 186.855,68
26	UND	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	$ 35.010	$ 11.694	4	0	$ 186.816,00

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

28	UND	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	$ 17.787	$ 5.941	41	0	$ 972.848,00
31	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	$ 1.135	$ 379	4424,4	0	$ 6.698.541,60
33	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	$ 1.638	$ 547	20	0	$ 43.700,00
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	$ 8.199	$ 2.738	5121,32	0	$ 56.011.876,84
50	ML	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	$ 12.594	$ 4.207	649,78	0	$ 10.916.953,78
55	ML	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	$ 4.288	$ 1.432	3774,62	0	$ 21.590.826,40
57	ML	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	$ 7.452	$ 2.489	20	0	$ 198.820,00
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	$ 56.460	$ 18.857	1045,63	0	$ 78.753.714,71
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	$ 64.058	$ 21.395	486,87	0	$ 41.604.502,11
67	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	$ 62.105	$ 20.743	267,23	0	$ 22.139.471,04
68	M2	Suministro y aplicación de	$ 3.385	$ 1.130	966,88	0	$ 4.365.463,20

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072					
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	$ 28.157	$ 9.404	16,05	0	$ 602.854,05

Parcial 1	$ 250.716.929

- Suministros implementados

ITEM	UND	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO 2023 SIN A.I.U	A.I.U 2023	CANTIDAD 2023	UNIDADES A INGRESAR A ALMACEN	SUBTOTAL
2	UND	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 112.622	$ 37.616	34	34	$ 5.108.092,00
5	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 255.482	$ 85.331	76	76	$ 25.901.788,00
6	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR- SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	$ 384.649	$ 128.473	15	15	$ 7.696.830,00
7	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 465.622	$ 155.518	3	3	$ 1.863.420,00
9	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 436.340	$ 145.738	2	2	$ 1.164.156,00
10	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 328.918	$ 109.858	5	5	$ 2.193.880,00

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

13	UND	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 40 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	$ 196.036	$ 65.476	38	38	$ 9.937.456,00
15	UND	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevron) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	$ 259.765	$ 86.761	6	6	$ 2.079.156,00
18	UND	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	$ 222.098	$ 74.181	28	28	$ 8.295.812,00
19	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	$ 192.140	$ 64.175	1	1	$ 256.315,00
20	UND	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente.	$ 317.841	$ 106.159	19	19	$ 8.056.000,00
21	UND	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	$ 343.136	$ 114.608	2	2	$ 915.488,00
70	UND	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad	$ 9.033	$ 3.017	144	144	$ 1.735.200,00

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).					
72	UND	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	$ 7.414	$ 2.476	1333	1333	$ 13.183.370,00
73	UND	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	$ 11.857	$ 3.960	4621	4621	$ 73.090.357,00

Parcial 2	$ 161.477.320

Total	$ 412.194.249

Valor en letras	CUATROCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, conforme los cortes de obra aprobados por la Interventoría según la ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de enero de 2024.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1224	23/02/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2021	1944	**30/07/2021**	$2.829.999.937	$2.829.999.937
10	04/01/2022	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	3	**11/01/2022**	$3.749.759.846	$3.749.759.846
10	04/01/2022	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	3	**11/01/2022**	$3.749.759.372	$3.749.759.372
12	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	23	**31/07/2021**	$3.749.759.915	$3.749.759.915
13	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	23	**31/07/2021**	$3.749.759.280	$3.749.759.280
								$17.829.038.350

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras.

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES EJEC	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETE GARANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS (TRIBUTARIOS)	VALOR PAGADO (NETO)	ORDEN PAGO/FACTURA	FECHA
Agosto 2021 Mes 1	1944	2021	$2.829.999.937	$2.822.657.240	$7.342.697	$367.135	$865.704	$6.109.858	Ref. 18599	04/11/2021
Septiembre 2021 Mes 2	1944	2021	$2.829.999.937	$2.495.337.474	$327.319.766	$16.365.988	$38.590.999	$272.362.779	Ref. 18760	04/11/2021
Octubre 2021 Mes 3	1944	2021	$2.829.999.937	$2.388.583.824	$106.753.650	$5.337.682	$12.586.255	$88.829.712	Ref. 20757	23/11/2021
Noviembre 2021 Mes 4	1944	2021	$2.829.999.937	$2.050.128.763	$338.455.061	$16.922.753	$39.903.851	$281.628.457	Ref.23030	23/12/2021
Diciembre 2021 Mes 5	1944	2021	$2.829.999.937	$1.612.018.108	$438.110.655	$21.905.533	$51.749.630	$364.455.492	Ref.2505	03/03/2022
Enero 2022 Mes 6	1944	2021	$2.829.999.937	$962.830.804	$649.187.304	$32.459.365	$76.682.005	$616.727.939	Ref. 2544	03/03/2022
Febrero 2022 Mes 7	1944	2021	$2.829.999.937	$205.682.219	$757.148.585	$37.857.429	$89.434.391	$629.856.765	Ref. 5375	08/04/2022
Febreo 2022 Mes 8	1944	2021	$2.829.999.937	$0	$205.682.219	$10.284.111	$0	$195.398.108	Ref. 78821	25/04/2022
Marzo 2022 Mes 8	3	2022	$7.499.519.218	$6.674.764.162	$824.755.056	$41.237.753	$121.715.251	$661.802.052	Ref. 7882	25/04/2022
Abril 2022 Mes 9	3	2022	$7.499.519.218	$5.794.032.351	$880.731.811	$44.036.591	$104.032.041	$732.663.179	Ref. 9922	18/05/2022
Mayo 2022 Mes 10	3	2022	$7.499.519.218	$5.256.621.251	$537.411.100	$26.870.555	$63.479.000	$447.061.545	Ref.12025	17/06/2022
Junio 2022 Mes 11	3	2022	$7.499.519.218	$4.344.650.441	$911.970.810	$45.598.540	$107.721.992	$758.650.277	Ref. 14189	22/07/2022
Julio 2022 Mes 12	3	2022	$7.499.519.218	$3.671.175.263	$673.475.178	$33.673.759	$79.550.889	$560.250.530	Ref. 16609	22/08/2022
agosto 2022 Mes 13	3	2022	$7.499.519.218	$2.778.063.313	$ 893.111.950	$44.655.598	$105.494.384	$742.961.969	Ref. 19105	27/09/2022
septiembre 2022 Mes 14	3	2022	$7.499.519.218	$1.963.109.409	$ 814.953.904	$40.747.695	$96.262.356	$677.943.853	Ref. 21577	21/10/2022
octubre 2022 Mes 15	3	2022	$7.499.519.218	$1.372.789.999	$ 590.319.410	$29.515.970	$69.728.528	$491.074.912	Ref. 23947	23/11/2022
noviembre 2022 Mes 16	3	2022	$7.499.519.218	$651.507.068	$721.282.931	$36.064.147	$85.197.941	$600.020.843	Ref. 28151	27/12/2022
diciembre 2022 Mes 17	3	2022	$7.499.519.218	$215.089.378	$436.417.690	$21.820.884	$51.654.398	$362.942.407	Ref. 2101	22/02/2023
enero 2023 Mes 18	3	2022	$7.499.519.218	$0	$215.089.378	$10.754.469	$35.524.718	$249.609.457	Ref. 2109	23/02/2023
enero 2023 Mes 18	30	2023	$7.499.519.195	$7.414.467.359	$85.051.859	$4.252.593	...	...	...	...
febrero 2023 Mes 19	30	2023	$7.499.519.195	$7.322.954.037	$91,513,322	$4.575.666	$10.831.517	$86.937.656	Ref. 5024	24/03/2023
marzo 2023 Mes 20	30 3262	2023 2022	$7.499.519.195 $563.457.264	$6.689.160.793 $561.634.712	$633.793.244 $1.822.552	$31.689.662 $91.127	$75.231.486	$526.872.096 $1.731.424	Ref. 11160 Ref. 111601	23/05/2023
abril 2023 Mes 21	30 3262	2023 2022	$7.499.519.195 $563.457.264	$5.917.935.071 $526.819.969	$771.225.722 $ 34.814.743	$38.561.286 $1.740.737	$16.120.809	$637.261.488 $33.074.006	Ref. 11076 Ref. 110761 Ref. 110762	23/05/2023
mayo 2023 Mes 22	30 3262	2023 2022	$7.499.519.195 $563.457.264	$5.247.673.106 $496.997.469	$ 670.261.965 $ 29.822.500	$33.513.098 $1.491.125	$82.861.996	$553.886.871 $28.331.375	Ref.13841	23/06/2023
junio 2023 Mes 23	30	2023	$7.499.519.195	$4.470.782.512	$ 776,890,594	$38.844.529	$91.952.772	$646.093.292	Ref.16330	21/07/2023

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

julio 2023 Mes 24	30	2023	$7.499.519.195	$4.228.994.596	$241.787.916	$12.089.396	$50.151.222	$179.547.298	Ref.18447	18/08/2023
agosto 2023 Mes 25	30	2023	$7.499.519.195	$3.770.592.341	$ 458.402.255	$22.920.113	$68.039.399	$367.442.744	Ref.19477	22/09/2023
septiembre 2023 Mes 26	30	2023	$7.499.519.195	$3.198.362.451	$ 572.229.890***	$28.611.494	$67.729.130	$475.889.265	Ref.19683	23/10/2023
octubre 2023 Mes 27	30	2023	$7.499.519.195	$1.949.988.457	$1.248.373.994***	$62.418.699	$147.757.547	$1.038.197.747	Ref.19853	23/11/2023
noviembre 2023 Mes 28	30	2023	$7.499.519.195	$1.088.024.192	$861.964.265***	$43.098.213	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**
Diciembre 2023 Mes 29	30	2023	$7.499.519.195	$0	$1.088.024.169 ***	$54.401.208	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**
Enero 2024 Mes 30	1	2024	$4.840.192.866	$4.427.998.617	$412.194.249***	$20.609.712	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**

*** La cuenta a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

A continuación, y con corte al 30 de enero de 2024, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 6 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR PAGADO	VALOR X PAGAR	SALDO CRP
2021	1944	30/07/2021	$2.829.999.937,00	$2.829.999.937	$0.00	$0.00
2022	3	11/01/2022	$7.499.519.218, 00	$7.499.519.218	$0.00	$0.00
2023	30	31/07/2021	$7.499.519.195, 00	$7.499.519.195	$ 0***	$0
2024	1	9/01/2024	$4.840.192.866, 00	$0	$ 412.194.249***	$4.427.998.617

*** La cuenta del mes de noviembre de 2024 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de enero de 2024 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de enero de 2024

#	ITEMS	VALORES
1	Valor inicial del Contrato	$17.829.038.350
2	Valor Ejecutado	$18.241.232.599***
3	Valor del Contrato + Adición No.1	$18.392.495.614
4	Valor del Contrato + Adición No.2	$22.669.231.216
5	Saldo por Ejecutar	$4.427.998.617
6	Valor pagado	$17.829.038.350

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

7	Saldo vigencia 2021	$0
8	Saldo vigencia 2022	$0
9	Saldo vigencia 2023	$0
10	Saldo vigencia 2024	$4.840.192.866

***La cuenta a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, de acuerdo con el corte mensual a 30 de enero de 2024 se continuó con la implementación de los diseños EX_10_355_1236_11_V6,EX_06_385_1561_10_V1,EX_08_309_1867_12,EX_08_328_1867_12_V2,EX_08_330_1867_12_V2 y SH_SV_ZPP_2470_2021_MUNDOAVENTURA_V0.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195