SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 2021-2012

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de noviembre de 2023 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2012 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre **JOYCO SAS BIC** y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"-ZONA NORTE**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de noviembre del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2012, quien ejerce la interventoría al contrato de obra 2021-2569 (Unión Temporal Señalizando Zona Norte) para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2012 con corte al 30 de noviembre del año 2023, quien ejerce la interventoría del contrato de obra 2021-2569 en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de noviembre del año 2023 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2012

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de noviembre del año 2023.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2012
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"-NORTE
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	

No. CDP	FECHA CDP	VALOR TOTAL	VIGENCIA
3284	15/12/2021	3.708.869	2021
3285	15/12/2021	11.424.128	
3283	15/12/2021	34.234.881	
3282	15/12/2021	281.738.884	
3281	15/12/2021	72.395.458	
3280	15/12/2021	206.608.380	
3293	20/12/2021	6.000.000	
11	10/03/2021	11.006.732.000	2022
11	10/03/2021	11.006.732.000	2023

CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	

No. CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL	VIGENCIA
2862	22/12/2021	3.708.869	2021
2863	22/12/2021	124.054.467	
2865	22/12/2021	488.347.264	
39	22/12/2021	1.523.025.403	2022
39	22/12/2021	1.568.716.165	2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($3.099.470.922) Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,17 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021).
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTICUATRO (24) MESES. De acuerdo con lo establecido en el modificatorio del contrato SDM-2021-2012
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de enero de 2024
INTERVENTOR	**JOYCO SAS BIC**
IDENTIFICACION:	NIT: 860.067.561
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL SEÑALIZANDO ZONA NORTE CONTRATO SDM-2021-2569

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Interventor corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **NORTE.**

El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Se realizará la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de las obras conexas al contrato 2021-2569, el cual se desarrollará en las localidades de Usaquén, Suba y los corredores Autopista Norte, Avenida Suba, que se muestran de forma esquemática en la Ilustración1.

Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Entidad.

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo, durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona asignada.

Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (Director de Ingeniería de Tránsito) y el subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Ilustración No.1 Localización del proyecto

Fuente: Modificado por JOYCO SAS BIC

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-107-2021 y SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Tabla No. 2 – Diseños asignados para implementación con el contrato 2021-2569 (Zona Norte) CTO Interventoría 2021-2012

N	ID	ESTADO	% DE EJECUCION
1	PMT emergencia	TERMINADO	100%
2	ZE_01_326_1236_11	TERMINADO	100%
3	EX_12_007_1249_11_V9	NO EJECUTAR	-
4	MV_11_352_1236_11	TERMINADO	100%
5	EM_12_140_V6	NO EJECUTAR	-
6	CP 11-317	TERMINADO	100%
7	EX_11_388_1842_12_V2	TERMINADO	100%
8	EX_02_038_1556_10	TERMINADO	100%
9	EX_02_202_1881_12	TERMINADO	100%
10	MV_01_032_945_10	EN EJECUCION	98%
11	EX_11_422_1842_12_V2	TERMINADO	100%
12	EX_11_364_1236_11_V2	NO EJECUTAR	0%
13	EX_01_343_1842_12_V4	TERMINADO	100%
14	EX_01_107_1794_10_V5	TERMINADO	100%
15	MV_01_355_988_09_V3	TERMINADO	100%
17	EX_02_195_1881_12_V7	NO EJECUTAR	-
18	EX_01_341_1842_12_V4	TERMINADO	100%
19	MV_02_335_946_10_V13	TERMINADO	100%
20	MV_03_010_V25	TERMINADO	100%
24	EX_01_351_1842_12_V9	NO EJECUTAR	-
25	MV_01_318_1236_11_V3	NO EJECUTAR	-

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

N	ID	ESTADO	% DE EJECUCION
26	EX_01_340_1842_12_V4	TERMINADO	100%
27	MV_01_019_1560_10	TERMINADO	100%
28	EX_01_298_1236_11_V5	TERMINADO	100%
29	EX_11_319_1236_11_V7	TERMINADO	100%
30	EX_11_415_1842_12_V1	TERMINADO	100%
31	EX_11_385_1842_12	TERMINADO	100%
32	EX_11_391_1842_12	TERMINADO	100%
33	EX_11_394_1842_12	TERMINADO	100%
34	EX_11_398_1842_12	NO EJECUTAR	-
35	EX_11_408_1842_12	TERMINADO	100%
36	EX_11_409_1842_12	TERMINADO	100%
37	MV_01_104_414_11	NO EJECUTAR	100%
38	MV_11_221_988_09	TERMINADO	100%
39	MV_11_222_988_09	NO EJECUTAR	-
40	PAR VIAL TIBABUYES	TERMINADO	100%
41	CP-11-349	TERMINADO	100%
42	EX_01_289_1236_11_V5	NO EJECUTAR	0%
43	CP-01-274-Paraderos buses Intermunicipales	TERMINADO	100%
45	CP 01-275 (IMPLEMENTACIÓN)-PRIORITARIO	TERMINADO	100%
46	EX_11_099_1794_10_V6	TERMINADO	100%
47	EX_11_383_1842_12_V2	TERMINADO	100%
48	EX_01_334_1236_11_V2	TERMINADO	100%
49	EX_11_414_1842_12	TERMINADO	100%
50	MV_11_159_1560_V1	TERMINADO	100%
51	CAMARAS SALVAVIDAS N3	TERMINADO	100%
51	EX_01_295_1236_11_V2	NO EJECUTAR	0%
52	CAMARAS SALVAVIDAS N1	TERMINADO	100%
53	CAMARAS SALVAVIDAS N2	TERMINADO	100%
54	MV_11_035_1560_10_V4	TERMINADO	100%
55	CP-01-266	TERMINADO	100%
57	EX_01_038_1560_10_V6	TERMINADO	100%
58	CPS_988_EX_11_213_V10	TERMINADO	100%
59	EX_01_290_1236_11_V2	TERMINADO	100%
60	EX_11_418_1842_12_V5	TERMINADO	100%
61	EX_01_111_1560_10_V2	TERMINADO	100%
62	EX_01_307_1236_11_V3	TERMINADO	100%
63	EX_01_348_1842_12_V2	NO EJECUTAR	0%
64	EX_11_381_1842_12_V3	NO EJECUTAR	-
65	EX_11_378_1842_12_V2	TERMINADO	100%
66	EX_01_354_1842_12	TERMINADO	100%
67	EX_11_380_1842_12	NO EJECUTAR	0%
68	CP 01-276	TERMINADO	100%
69	EX_11_332_1236_11	TERMINADO	100%
70	CP 01-277	TERMINADO	100%
71	CP Prueba piloto Paraderos - 4. AV. CALI CON CL 128	NO EJECUTAR	-
72	CP 11-381	TERMINADO	100%
73	MODIFICACION SEÑALES PICO Y PLACA BPGPOTA DC	TERMINADO	100%
74	APOYO POR PARTE DE MOVILIDAD SIRE 5409850	TERMINADO	100%
75	MV_11_194_1703_10	NO EJECUTAR	0%
76	MV_11_375_1842_12	TERMINADO	100%
77	86. Señalización para SAST Suba SI-27 (detención electrónica)	TERMINADO	100%
78	Prueba piloto Paraderos - 4. AV. CALI CON CL 128	NO EJECUTAR	-
79	CP 11-396 (IMPLEMENTACIÓN)-SUBA	NO EJECUTAR	-
80	Pasacalles Av Circunvalar	TERMINADO	100%
81	CP-01-283	TERMINADO	100%
82	CP-01-282	TERMINADO	100%
83	CP-01-281	TERMINADO	100%
84	CP 11-394 COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA	TERMINADO	100%
85	SH_SV_ZPP_2470_2021_CC_PALATINO_V0	TERMINADO	100%
86	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_BELLA_SUIZA_V0	TERMINADO	100%
87	SH_SV_ZPP_2470_2021_COMPENSAR_V0	TERMINADO	100%
88	EX_11_382_1842_12_V2	TERMINADO	100%
89	EX_11_377_1842_12_V1	TERMINADO	100%
90	EX_01_012_1560_10	NO EJECUTAR	-

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

N	ID	ESTADO	% DE EJECUCION
91	ZE_01_430_946_10	TERMINADO	100%
92	EX_01_362_1842_12	TERMINADO	100%
93	MV_11_355_1236_11	EN EJECUCION	98%
94	EX_11_399_1842_12_V0	TERMINADO	100%
95	MV_11_262_1747_10_V2	NO EJECUTAR	-
96	MV_01_001_V11	NO EJECUTAR	-
97	EX_11_410_1842_12	TERMINADO	100%
98	:SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_GUERNIKA_V0	TERMINADO	100%
99	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL45C_KR15_KR23_V0	TERMINADO	100%
100	PAR VIAL BILBAO-EX_11_408_1842_12	NO EJECUTAR	-
104	SH_SV_ZPP_2470_2021_CARULLA_CEDRO_BOLIVAR_V0	SUSPENDIDO	100%
105	Solicitud implementación PMT por emergencia - 202361202087512 SIRE 545395	TERMINADO	0%
106	Solicitud implementación PMT por emergencia 5414906 - CL 146 No. 6-41	TERMINADO	0%
107	PASACALLES Kr 111 X Cl 171	TERMINADO	0%
108	PMT por emergencia SIRE 5409555 - kR 2B CL 163202361202086912	TERMINADO	0%
109	SOLICITUD MANTENIMIENTO CICLORRUTA AC 183	NO EJECUTAR	-
110	MV_01_018_1560_10_V5 CICLORRUTA	NO EJECUTAR	-
111	MV_11_333_1236_11_V6 CICLORRUTA	NO EJECUTAR	-
112	EX_01_341_1842_12_V5 CICLORRUTA	NO EJECUTA	0%
113	EX_11_394_1842_12_V6 CICLORRUTA	NO EJECUTA	0%
114	MV_11_351_988_09_V3 CICLORRUTA	NO EJECUTAR	-
115	EX_11_319_1236_11_V8 CICLORRUTA	TERMINADO	100%
116	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA CL 108 entre Auto Norte y CL 116	NO EJECUTA	0%
117	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA CL 116 entre Auto Norte y KR 55	NO EJECUTAR	0%
118	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA AC 127 entre Auto Norte y Av. Boyacá	NO EJECUTAR	0%
119	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA CL 134 entre Auto Norte y Av. Boyacá	NO EJECUTAR	0%
120	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA CL 153 entre Auto Norte y Av. Boyacá	NO EJECUTAR	0%
121	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA CL 170 entre Auto Norte y Av. Boyacá	TERMINADO	100%
122	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA Av. San Antonio (CL 153) entre Auto Norte y Av. Boyacá	NO EJECUTAR	0%
123	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA CL 139 entre KR 94D y Av Ciudad de Cali	TERMINADO	100%
124	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA CL 145 entre KR 76 y Av Ciudad de Cali	NO EJECUTAR	0%
125	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA TV 127 entre KR 131C y DG 138C	NO EJECUTAR	0%
126	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA KR 11 entre AC 100 y AC 127	NO EJECUTAR	0%
127	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA AK 9 entre AC 127 Y CL 170	NO EJECUTAR	0%
128	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA AK 19 entre CL 100 y CL 161	TERMINADO	100%
129	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA AK 15 entre CL 161 y CL 200	NO EJECUTAR	0%
130	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA CL 116 entre Auto Norte Y KR 7	NO EJECUTAR	0%
131	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA AC 127 entre Auto Norte y KR 11	NO EJECUTAR	0%
132	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA CL 153 entre AC 19 y AC 9	NO EJECUTAR	0%
133	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA CL 161 entre AC 19 y AC 15	NO EJECUTAR	0%
134	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA CL 170 entre Auto Norte y KR 7	NO EJECUTAR	0%
135	PUNTOS CONECTATE DE CICLORRUTA CL 183 entre Auto Norte y KR 7	NO EJECUTAR	0%

Fuente: Informe Mensual No. 22 Cto Interventoría 2021-2012

Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2012

PERIODO	ID	ACTIVIDADES REALIZADAS
26 de octubre al 25 de noviembre de 2023	MV_11_355_1236	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
26 de octubre al 25 de noviembre de 2023	PMT EMERGENCIA	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
26 de octubre al 25 de noviembre de 2023	EX_01_307_1236_11	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
26 de octubre al 25 de noviembre de 2023	SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_SHAIO	Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implementó señales horizontales como metro lineal, metro cuadrado y dispositivos.
26 de octubre al 25 de noviembre de 2023	SH_AV_ZPP_2470_2021_HOMECENTER_CL 170	Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implementó señales horizontales como metro lineal, metro cuadrado y dispositivos.
26 de octubre al 25 de noviembre de 2023	EX_11_362_1842_12 FASE II	Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implementó señales horizontales como metro lineal, metro cuadrado y dispositivos.
26 de octubre al 25 de noviembre de 2023	CICLORUTA - MV_01_032_945_10_V32_PCONECTATE_	Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implementó señales horizontales como metro lineal, metro cuadrado y dispositivos.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

26 de octubre al 25 de noviembre de 2023	EX_01_307_1236_11	Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implementó señales horizontales como metro lineal, metro cuadrado y dispositivos.
26 de octubre al 25 de noviembre de 2023	ZE_11_369_1236_11	Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implementó señales horizontales como metro lineal, metro cuadrado y dispositivos.

Fuente: Informe Mensual No. 22 Cto Interventoría 2021-2012

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2012, con corte mensual a 30 de noviembre de 2023:

Tabla No. 4 Avance del Proyecto

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2021-2012 (CUENTA No. 21)

VR INICIAL	$ 3.099.470.922
VR ADICION	$ 0
VR TOTAL	$ 3.099.470.922

ITEM	PERIODO	VALOR 40% MENSUAL FIJO	VALOR 50% AVANCE DE OBRA	% AVANCE DE OBRA	Vr. A FACTURAR	SALDO POR FACTURAR	OBSERVACIONES
Pago mes No. 1	26-ene-22 a 25-feb-22	$ 51.142.789	$ 24.532.247	1,32%	$ 75.675.036	$ 3.023.795.886	PAGADA
Pago mes No. 2	26-feb-22 a 25-mar-22	$ 51.657.849	$ 73.226.385	4,73%	$ 124.884.234	$ 2.898.911.652	PAGADA
Pago mes No. 3	26-mar-22 a 25-abr-22	$ 51.657.849	$ 49.272.300	3,18%	$ 100.930.149	$ 2.797.981.503	PAGADA
Pago mes No. 4	26-abr-22 a 25-may-22	$ 51.657.849	$ 89.055.004	5,75%	$ 140.712.853	$ 2.657.268.650	PAGADA
Pago mes No. 5	26-may-22 a 25-jun-22	$ 51.657.849	$ 93.957.256	6,06%	$ 145.615.105	$ 2.511.653.545	PAGADA
Pago mes No. 6	26-jun-22 a 25-jul-22	$ 51.657.849	$ 74.526.019	4,81%	$ 126.183.868	$ 2.385.469.677	PAGADA
Pago mes No. 7	26-jul-22 a 25-ago-22	$ 51.657.849	$ 99.415.950	6,42%	$ 151.073.799	$ 2.234.395.878	PAGADA
Pago mes No. 8	26-ago-22 a 25-sep-22	$ 51.657.849	$ 39.215.494	2,53%	$ 90.873.343	$ 2.143.522.535	PAGADA
Pago mes No. 9	26-sep-22 a 25-oct-22	$ 51.657.849	$ 132.188.824	8,53%	$ 183.846.673	$ 1.959.675.862	PAGADA
Pago mes No. 10	26-oct-22 a 25-nov-22	$ 51.657.849	$ 95.382.647	6,15%	$ 147.040.496	$ 1.812.635.366	PAGADA
Pago mes No. 11	26-nov-22 a 25-dic-22	$ 51.657.849	$ 76.105.479	4,91%	$ 127.763.328	$ 1.684.872.038	PAGADA
Pago mes No. 12	26-dic-22 a 25-ene-23	$ 51.657.849	$ 13.234.690	0,85%	$ 67.156.197	$ 1.617.715.841	PAGADA
Pago mes No. 13	26-ene-23 a 25-feb-23	$ 51.657.849	$ 55.963.000	3,61%	$ 107.620.849	$ 1.510.094.992	PAGADA
Pago mes No. 14	26-feb-23 a 25-mar-23	$ 51.657.849	$ 33.670.367	2,17%	$ 85.328.216	$ 1.424.766.776	PAGADA
Pago mes No. 15	26-mar-23 a 25-abr-23	$ 51.657.849	$ 89.455.231	5,77%	$ 141.113.080	$ 1.283.653.696	PAGADA
Pago mes No. 16	26-abr-23 a 25-may-23	$ 51.657.849	$ 86.653.581	5,59%	$ 138.311.429	$ 1.145.342.267	PAGADA
Pago mes No. 17	26-may-23 a 25-jun-23	$ 51.657.849	$ 96.643.968	6,24%	$ 148.301.817	$ 997.040.450	PAGADA
Pago mes No. 18	26-jun-23 a 25-jul-23	$ 51.657.849	$ 58.904.183	3,80%	$ 110.562.032	$ 886.478.418	PAGADA
Pago mes No. 19	26-jul-23 a 25-ago-23	$ 51.657.849	$ 78.919.753	5,09%	$ 130.577.602	$ 755.900.816	PAGADA
Pago mes No. 20	26-ago-23 a 25-sep-23	$ 51.657.849	$ 102.475.727	6,61%	$ 154.133.575	$ 601.767.241	PAGADA
Pago mes No. 21	26-sep-23 a 25-oct-23	$ 51.657.849	$ 42.018.106	2,71%	$ 93.675.954	$ 508.091.287	EN TRAMITE
TOTAL PAGADO	Corte 25-sep-2023	$ 1.084.299.769	$ 1.504.816.211	96,84%	$ 2.591.379.635	$ 508.091.287	16,39%

	VALOR TOTAL DEL COMPONENTE	EJECUTADO EN EL MES	PORCENTAJE EJECUTADO EN EL MES	COMPONENTES PARA EL COBRO DE INTERVENTORÍA	VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA
CONTRATO DE OBRA	$ 14.999.038.337	$ 406.670.174	2,71%	50% AVANCE DE OBRA	$ 42.018.106
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2021-	$ 3.099.470.922			40% MENSUAL FIJO	$ 51.657.849
VALOR ADICCIÓN CONTRATO 2021-	$ 0				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2021-2012	$ 3.099.470.922			VALOR TOTAL A FACTURAR POR INTERVENTORÍA	$ 93.675.954
				DESCUENTOS	$ 0
				VALOR TOTAL A FACTURAR	$ 93.675.954

Fuente: Informe Mensual de Interventoría No. 22 CTO 2021-2012

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 30 de noviembre de 2023 está pendiente el pago del período de 26 de octubre de 2023 al 25 de noviembre de 2023, cuya presentación de cuenta se surten conforme con las directrices que remita la Subdirección Financiera de la SDM.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
3284 3285 3283 3282 3281 3280 3293	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 20/12/2021	13301160449000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2021	2862 2863 2865	**22/12/2021** **22/12/2021** **22/12/2021**	$ 3.708.869 $ 124.054.467 $488.347.264	$ 616.110.600
8	04/01/2022	13301160449000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2022	13	**11/01/2022**	$1.523.025.403	$1.523.025.403
24	01/01/2023	13301160449000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2023	42	**02/01/2023**	$960.334.919	$960.334.919
								$3.099.470.922

A continuación, se presentan los recursos del contrato de interventoría luego del modificatorio en tiempo y presupuesto:

Tabla No. 6 Cortes de Obra (Interventoría) Vs Recursos asignados

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP (INICIAL/ ACUMULADO)	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR CRP	RETEGAR ANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	No. DOC. CONTABLE	FECHA
Enero/2022 a Feb/2022 – Mes 1	2865	2021	$ 488.347.264	$75.675.036	$412.672.228	N/A.	$6.242.235	$69.432.801	3000224207	04/04/2022
Feb/2022 a Mar/2022 – Mes 2	2865	2021	$ 488.347.264	$124.884.234	$287.787.994	N/A.	$10.301.376	$114.582.858	3000290522	25/04/2022
Mar/2022 a Abr/2022 – Mes 3	2865	2021	$ 488.347.264	$100.930.149	$186.857.845	N/A.	$ 8.325.465	$92.604.684	3000359049	17/05/2022
Abr/2022 a May/2022 – Mes 4	2865	2021	$ 488.347.264	$140.712.853	$ 46.144.992	N/A.	$11.607.036	$129.105.817	3000472914 3000472915	23/06/2022
May/2022 a Jun/2022 – Mes 5	2862 2863 2865	2021	$ 488.347.264	$145.615.105	$0 $0 $28.293.233	N/A.	$12.011.411	$133.603.694	3000555015 3000555017 3000555019 3000555021 3000555015 3000555016	22/07/2022
Jun/2022 a Jul/2022 – Mes 6	2865 13	2021 2022	$ 488.347.264 $1.523.025.403	$126.183.868	$0 $1.425.134.758	N/A.	$10.408.578	$115.775.290	3000650708 3000650711	17/08/2022
Jul/2022 a Agos/2022 – Mes 7	13	2022	$1.523.025.403	$151.073.799	$1.274.060.959	N/A.	$12.461.683	$138.612.116	3000752236	20/09/2022
Agos/2022 a Sept/2022 – Mes 8	13	2022	$1.523.025.403	$90.873.343	$1.183.187.616	N/A	$7.495.905	$83.377.438	3000848124	20/10/2022
Sept/2022 a Oct/2022 – Mes 9	13	2022	$1.523.025.403	$183.846.673	$999.340.943	N/A	$15.165.033	$168.681.640	3000940442	22/11/2022

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP (INICIAL/ ACUMULADO)	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR CRP	RETEGAR ANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	No. DOC. CONTABLE	FECHA
Oct/2022 a Nov/2022 – Mes 10	13	2022	$1.523.025.403	$147.040.496	$852.300.447	N/A	$12.128.987	$134.911.509	3001053061	22/12/2022
Nov/2022 a Dic/2022 – Mes 11	13	2022	$1.523.025.403	$127.763.328	$724.537.119	N/A	$10.538.865	$117.224.463	3001085281	04/01/2023
Dic/2022 a Enero/2023 – Mes 12	13	2022	$1.523.025.403	$67.156.197	$657.380.922	N/A	$5.539.542	$61.616.655	3000094513	21/02/2023
Enero/2023 a Febrero/2023 – Mes 13	13 42	2022 2023	$1.523.025.403 $960.334.919	$75.334.594 $32.286.255	$582.046.328 $928.048.664	N/A	$8.877.363	$66.457.231 $32.286.255	3000174693 3000174695	24/03/2023
Febrero /2023 a Marzo/2023 – Mes 14	13 42	2022 2023	$1.523.025.403 $960.334.919	$59.729.751 $25.598.465	$522.316.577 $902.450.200	N/A	$7.038.503	$52.691.248 $25.598.465	3000245723 3000245724	21/04/2023
Marzo /2023 a Abril/2023 – Mes 15	13 42	2022 2023	$1.523.025.403 $960.334.919	$98.779.156 $42.333.924	$423.537.421 $860.116.276	N/A	$11.640.050	$ 87.139.106 $ 42.333.924	3000339852 3000339853	25/05/2023
Abril /2023 a Mayo/2023 – Mes 16	13 42	2022 2023	$1.523.025.403 $960.334.919	$96.818.000 $41.493.429	$ 326.719.421 $ 818.622.847	N/A	$11.408.949	$ 85.409.051 $ 41.493.429	3000414829 3000414830	23/06/2023
Mayo /2023 a Junio/2023 – Mes 17	13 42	2022 2023	$1.523.025.403 $960.334.919	$103.811.272 $ 44.490.545	$ 222.908.149 $ 774.132.302	N/A	$12.233.031	$ 91.578.241 $ 44.490.545	3000496809 3000496810	21/07/2023
Junio /2023 a Julio/2023 – Mes 18	13 42	2022 2023	$1.523.025.403 $960.334.919	$77.393.422 $ 33.168.610	$ 145.514.725 $ 740.963.691	N/A	$9.119.972	$ 68.273.450 $ 33.168.610	3000583387 3000584301	22/08/2023
Julio /2023 a Agosto/2023 – Mes 19	13 42	2022 2023	$1.523.025.403 $960.334.919	$ 91.404.321 $ 39.173.281	$ 54.110.406 $ 701.790.412	N/A	$10.771.007	$ 80.633.314 $ 391.732.811	3000675110 3000675111	20/09/2023
Agosto /2023 a Septiembre/2023 – Mes 20	13 42	2022 2023	$1.523.025.403 $960.334.919	$54.110.406 $100.023.169	$ 0 $601.767.243	N/A	$12.714.076	$41.396.330 $100.023.169	3000766343 3000766344	24/10/2023
Septiembre /2023 a Octubre /2023 – Mes 21	42	2023	$960.334.919	$93.675.954	$508.091.289	N/A	$ 7.727.085	$ 85.948.869	3000847320	21/11/2023
Octubre /2023 a Noviembre /2023 – Mes 22	42	2023	$960.334.919	$ 89.910.014	$ 418.181.275	N/A	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE

*** La cuenta del mes de noviembre de 2023 ($89.910.014) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de noviembre de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de noviembre 2023

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$ 3.099.470.922
2	Valor Ejecutado	$ 2.681.289.649 ***
3	Saldo por Ejecutar	$ 418.181.275
4	Valor pagado	$ 2.591.379.635 ***

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

5	Saldo CRP 2865/ 2863/ 2862	$ 0
6	Saldo CRP 13	$ 0
7	Saldo CRP 42	$ 418.181.275

*** La cuenta del mes de noviembre de 2023 ($89.910.014) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de noviembre de 2023, en el marco del Contrato SDM-2021-2569 se realizó implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra a continuación:

UBICACIÓN	LOCALIDAD	HORIZONTAL
MV_11_355_1236	SUBA	VERTICAL
PMT EMERGENCIA	SUBA	VERTICAL
EX_01_307_1236_11	USAQUEN	VERTICAL
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_SHAIO	SUBA	HORIZONTAL
SH_AV_ZPP_2470_2021_HOMECENTER_CL 170	SUBA	HORIZONTAL
EX_11_362_1842_12 FASE II	SUBA	HORIZONTAL
CICLORUTA - MV_01_032_945_10_V32_PCONECTATE_	USAQUEN	HORIZONTAL
EX_01_307_1236_11	USAQUEN	HORIZONTAL
ZE_11_369_1236_11	SUBA	HORIZONTAL

Fuente: Informe Mensual No. 22 Contrato de Interventoría 2021-2012

Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato de interventoría 2021-2012.

Se continua con inspecciones de zonas escolares y señalización vial integral en las localidades de Usaquén y Suba.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195