SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2022

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2023

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de abril de 2022 del Contrato de Obra SDM-2021-2023 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de abril del año 2022 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con Interventoría SDM-2021-2016 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con corte al 30 de abril de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de abril de 2022 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2023

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de abril de 2022.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2023
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

<table>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">CDPs</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1224</td><td>23/02/2021</td><td>$ 19.810.000.000,00</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>10</td><td>04/01/2022</td><td>$ 26.248.317.500,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>10</td><td>04/01/2022</td><td>$ 26.248.317.500,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>12</td><td>12/03/2021</td><td>$ 26.248.317.500,00</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>13</td><td>12/03/2021</td><td>$ 26.248.317.500,00</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">RPs</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1944</td><td>30/07/2021</td><td>$2.829.999.937</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>23</td><td>31/07/2021</td><td>$7.499.519.218</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>23</td><td>31/07/2021</td><td>$7.499.519.218</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2023.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>06 de agosto de 2021</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>05 de enero de 2024</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACION:</td><td>NIT: 901499749-8</td></tr>
<tr><td>INTERVENTORIA</td><td>HMV SERVICIOS SAS
CONTRATO SDM-2021-2016</td></tr>
</table>

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.**

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, al 01 de abril de 2022 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de abril de 2022; se finalizaron las labores de implementación de señalización horizontal en los diseños EX_15_032_1561_10_V5 (AK 27 Y KR 29 D entre CL 17 SUR Y CL 14 SUR), MV_08_494_943_10 (KR 69B BIS hasta KR 70A BIS entre CL 2B y CL 1), EX_08_333_1867_12_V4 (CL 57A SUR entre KR 77K y KR 78, KR 77K entre CL 57A SUR y CL 55A SUR, KR 77H entre CL 57B SUR y CL 52A SUR, KR 77M hasta KR 77H entre CL 52 A SUR y CL 49 SUR), EX_06_389_1561_V4 (KR 32 hasta KR 27 entre CL 56 SUR Y CL 52 G SUR), MV_06_057_1703_10 (CL 52F SUR hasta DG 51B SUR entre KR 27 y KR 33), EX_08_344_1867_12 (CL 14A entre KR 81A y KR 81F y CL 15A con KR 81F), TPD_PL_2100 (CL 48B SUR y CL 47A SUR desde AK 33 hasta KR 25), ZE_08_032_1561_12 (CL 38C SUR entre KR 79A y KR 78K), EX_ 06_097_1561_10 (KR 35 y KR 38 entre CL 50A S Y 51A S), EX_08_063_670_11(TV 72B No. 44C - 19 Sur), EX_08_157_1703_10 (AC 8 hasta CL 13A entre KR 82B Y AK 80).

Se realizaron inspecciones de los IDs de diseño: EX_17_035_1881_12_V5, EX_15 002_1561_10_V4, EX_15_005_1561_10_V4.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista corresponden con las siguientes actividades:

Tabla No. 3. Actividades de Implementación Señalización

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
ABRIL DE 2022	EX_15_499_1867_12_V3	• Aplicación de imprimante. • Aplicación de pintura plástico en frio método llana y en spray. • Aplicación de Termoplástico (ml) • Aplicación de microesfera • Aplicación de antideslizante. • Instalación y retiro de señales verticales • Instalación de estoperoles plásticos y metálicos. • Instalación de tachas reflectivas • Instalación de tachones. • Instalación de hitos. • Construcción de bandas en agregado. • Borrado de marcas viales. • Entrega de suministros
	EX_15_032_1561_10	
	EX_06_389_1561_10	
	EX_08_352_1867_12	
	EX_15_93_1867_12	
	EX_06_389_1561_10	
	EX_15_032_1561_10	
	MV_08_270_1244_11	
	ZE_08_032_V2	
	MV_08_494_943_10	
	ZE_06_097_1561_10	
	TPD_PL_2100	
	EX_08_157_1703_10	
	EX_08_377_1867_12	
	EX_08_333_1867_12	
	MV_08_494_943_10	
	MV_08_251_1244_11	
	EX_06_097_1561_10	
	MV_08_251_1244_11	
	ZE_06_027_1561_10	

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2023, en donde se registran las cantidades de elementos de señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con corte mensual a 30 de abril de 2022.

Tabla No. 4. Avance del proyecto

- Ítems de obra

ITEM	UND	DESCRIPCION	CANTIDAD 2022	VALOR UNITARIO 2022 SIN A.I.U	A.I.U 2022	SUB-TOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	0,999	$ 292.892,00	$ 97.824	$ 390.325,28
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	0,9045	$ 282.983,00	$ 94.515	$ 341.446,94
28	UND	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	338	$ 15.812,00	$ 5.280	$ 7.129.096,00
31	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	4105,87	1009	$ 337	$ 5.526.501,02
32	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	624,7	$ 1.296,00	$ 432	$ 1.079.481,60
33	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	36	$ 1.456,00	$ 487	$ 69.948,00
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	6431,849	7288	$ 2.434	$ 62.530.435,98
55	ML	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	4105,87	3811	$ 1.273	$ 20.874.243,08
56	ML	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	624,7	$ 6.330,00	$ 2.115	$ 5.275.591,50
57	ML	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	36	$ 6.625,00	$ 2.212	$ 318.132,00
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	2318,375	35131	$ 11.734	$ 108.650.644,38

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

59	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	20,6	$ 34.211,00	$ 11.425	$ 940.101,60
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	841,7715	$ 50.188,00	$ 16.762	$ 56.356.601,93
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	378,92	$ 56.942,00	$ 19.018	$ 28.782.763,20
68	M2	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	1979,59325	3009	$ 1.005	$ 7.946.087,31
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	356,3425	338711	$ 113.128	$ 161.009.438,86
95	UND	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	240	$ 1.949,00	$ 651	$ 624.000,00
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	388,1466	$ 25.029,00	$ 8.359	$ 12.959.438,68

Parcial 1	$ 480.804.277

- Suministros implementados

ITEM	UND	DESCRIPCION	CANTIDAD 2022	VALOR UNITARIO 2022 SIN A.I.U	A.I.U 2022	SUB-TOTAL
2	UND	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	2	$ 100.112,00	$ 33.437	$ 267.098,00
5	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	277	$ 227.102,00	$ 75.852	$ 83.918.258,00
6	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR- SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	129	$ 341.922,00	$ 114.200	$ 58.839.738,00
7	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	64	$ 413.899,00	$ 138.242	$ 35.337.024,00
9	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5	4	$ 387.871,00	$ 129.547	$ 2.069.672,00

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.				
10	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	57	$ 292.381,00	$ 97.654	$ 22.231.995,00
18	UND	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	3	$ 197.427,00	$ 65.940	$ 790.101,00
19	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	43	$ 170.797,00	$ 57.046	$ 9.797.249,00
26	UND	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	1	$ 31.122,00	$ 10.394	$ 41.516,00
70	UND	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	165	$ 8.030,00	$ 2.682	$ 1.767.480,00
72	UND	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	13610	$ 6.590,00	$ 2.201	$ 119.645.510,00
73	UND	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	4204	$ 10.539,00	$ 3.521	$ 59.108.240,00
74	UND	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	91	$ 50.362,00	$ 16.821	$ 6.113.653,00

Parcial 2	$ 399.927.534

Total	$ 880.731.811

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, conforme los cortes de obra aprobados por la Interventoría según la ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de abril de 2022.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1224	23/02/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2021	1944	**30/07/2021**	$2.829.999.937	$2.829.999.937
10	04/01/2022	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	3	**11/01/2022**	$3.749.759.846	$3.749.759.846
10	04/01/2022	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	3	**11/01/2022**	$3.749.759.372	$3.749.759.372
12	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	23	**31/07/2021**	$3.749.759.915	$3.749.759.915
13	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	23	**31/07/2021**	$3.749.759.280	$3.749.759.280
								$17.829.038.350

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras.

Tabla No. 6 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES EJEC	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETE GARANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS (TRIBUTARIOS)	VALOR PAGADO (NETO)	ORDEN PAGO/FACTURA	FECHA
Agosto 2021 Mes 1	1944	2021	$2.829.999.937	$2.822.657.240	$7.342.697	$367.135	$865.704	$6.109.858	Ref. 18599	04/11/2021
Septiembre 2021 Mes 2	1944	2021	$2.829.999.937	$2.495.337.474	$327.319.766	$16.365.988	$38.590.999	$272.362.779	Ref. 18760	04/11/2021
Octubre 2021 Mes 3	1944	2021	$2.829.999.937	$2.388.583.824	$106.753.650	$5.337.682	$12.586.255	$88.829.712	Ref. 20757	23/11/2021
Noviembre 2021 Mes 4	1944	2021	$2.829.999.937	$2.050.128.763	$338.455.061	$16.922.753	$39.903.851	$281.628.457	Ref.23030	23/12/2021
Diciembre 2021 Mes 5	1944	2021	$2.829.999.937	$1.612.018.108	$438.110.655	$21.905.533	$51.749.630	$364.455.492	Ref.2505	03/03/2022
Enero 2022 Mes 6	1944	2021	$2.829.999.937	$962.830.804	$649.187.304	$32.459.365	$76.682.005	$616.727.939	Ref. 2544	03/03/2022
Febrero 2022 Mes 7	1944	2021	$2.829.999.937	$205.682.219	$757.148.585	$37.857.429	$89.434.391	$629.856.765	Ref. 5375	08/04/2022
Marzo 2022 Mes 8	1944	2021	$2.829.999.937	$0	$205.682.219	$10.284.111	$0	$195.398.108	Ref. 78821	25/04/2022
Marzo 2022 Mes 8	3	2022	$7.499.519.218	$6.674.764.162	$824.755.056	$41.237.753	$121.715.251	$661.802.052	Ref. 7882	25/04/2022
Abril 2022 Mes 9	3	2022	$7.499.519.218	$5.794.032.351	$880.731.811***	$44.036.591	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**XX/XX/XXXX**

*** La cuenta del mes de abril 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

A continuación, y con corte al 30 de abril de 2022, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 7 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR PAGADO	VALOR X PAGAR	SALDO CRP
2021	1944	30/07/2021	$2.829.999.937,00	$2.829.999.937	$0.00	$0.00
2022	3	11/01/2022	$7.499.519.218, 00	$824.755.056	$880.731.811***	$5.794.032.351,00
2023	23	31/07/2021	$7.499.519.218, 00	$0.00	$0.00	$7.499.519.218, 00

*** La cuenta del mes de abril de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de abril de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 8 Estado del Contrato con corte al 30 de abril de 2022

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$17.829.038.350
2	Valor Ejecutado	$4.535.486.804***
3	Saldo por Ejecutar	$13.293.551.546
4	Valor pagado	$3.654.754.993
5	Saldo CRP 1944	$0
6	Saldo CRP 3	$5.794.032.351
7	Saldo CRP 23	$7.499.519.218

***La cuenta del mes de abril de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de abril de 2022, en el Marco del Contrato SDM-2021-2023 se finalizaron las labores de implementación de señalización horizontal en los diseños EX_15_032_1561_10_V5 (AK 27 Y KR 29 D entre CL 17 SUR Y CL 14 SUR), MV_08_494_943_10 (KR 69B BIS hasta KR 70A BIS entre CL 2B y CL 1), EX_08_333_1867_12_V4 (CL 57A SUR entre KR 77K y KR 78, KR 77K entre CL 57A SUR y CL 55A SUR, KR 77H entre CL 57B SUR y CL 52A SUR, KR 77M hasta KR 77H entre CL 52 A SUR y CL 49 SUR), EX_06_389_1561_V4 (KR 32 hasta KR 27 entre CL 56 SUR Y CL 52 G SUR), MV_06_057_1703_10 (CL 52F SUR hasta DG 51B SUR entre KR 27 y KR 33), EX_08_344_1867_12 (CL 14A entre KR 81A y KR 81F y CL 15A con KR 81F), TPD_PL_2100 (CL 48B SUR y CL 47A SUR desde AK 33 hasta KR 25), ZE_08_032_1561_12 (CL 38C SUR entre KR 79A y KR 78K), EX_ 06_097_1561_10 (KR 35 y KR 38 entre CL 50A S Y 51A S), EX_08_063_670_11(TV 72B No. 44C - 19 Sur), EX_08_157_1703_10 (AC 8 hasta CL 13A entre KR 82B Y AK 80).

Se realizaron inspecciones en la localidad de Antonio Nariño a los ID de diseño: EX_17_035_1881_12_V5, EX_15 002_1561_10_V4, EX_15_005_1561_10_V4.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195