SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2023

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de marzo de 2023 del Contrato de Obra SDM-2021-2023 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de marzo del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con Interventoría SDM-2021-2016 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con corte al 30 de marzo de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de marzo de 2023 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2023

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de marzo de 2023.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2023
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**CDPs** No. / FECHA / VALOR / VIGENCIA 1224 / 23/02/2021 / $ 19.810.000.000,00 / 2021 10 / 04/01/2022 / $ 26.248.317.500,00 / 2022 10 / 04/01/2022 / $ 26.248.317.500,00 / 2022 12 / 12/03/2021 / $ 26.248.317.500,00 / 2023 13 / 12/03/2021 / $ 26.248.317.500,00 / 2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**RPs** No. / FECHA / VALOR / VIGENCIA 1944 / 30/07/2021 / $2.829.999.937 / 2021 23 / 31/07/2021 / $7.499.519.218 / 2022 23 / 31/07/2021 / $7.499.519.218 / 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.
VALOR ADICIÓN No. 1	QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($563.457.264)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1	**CDP ADICIÓN No. 1** No. / FECHA / VALOR / VIGENCIA 3505 / 22/12/2022 / $563.457.264 / 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO MÁS (+) VALOR ADICIÓN No. 1	DIECIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE $18.392.495.614
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2023.
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 de enero de 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.**

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, al 01 de marzo de 2023 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de marzo de 2023 se continuaron las labores de implementación de señalización del corredor de la Av. Ciudad de Cali.

Se continuó con la implementación de los diseños EX_08_321_1867_12 Av Calle 8 hasta Cl 9 entre Kr 78 y AK 80,EX_08_041_1556_10 Calle 5A sur entre Kr 87 y Kr 88D / Calle 2 entre Kr 87 y Kr 88F Bis, EX_08_043_1556_10 Calle 42B Sur entre KR 82N y KR 73, EX_08_312_1867_12 Calle 10 hasta AC 12 entre KR 72B y Kr 81B, MV AV CALI 941 09 _ CALLE 100 - CALLE 159 Av ciudad de Cali desde Kr 100 hasta Cl 159, MV AV CALI 941 09 _ CALLE 26 - CALLE 80 Av ciudad de Cali desde AC 26 hasta AC 80, EX_19_236_937_09 AV Carrera 16B entre Carrera 17 y Cl 59A sur, EX_08_343_1867_12 Calle 5A hasta Cl 37 sur entre Carrera 89 y Kr 99F, MV_08_251_1244_11 CP PAB Av las Américas con Kr 69B, MV_08_251_1244_11 Av américas desde AK 50 hasta KR 82, MV_08_278_989_09 Av Carrera 80 hasta Kr 72A entre Cl 8 y Cl 10, MV_08_290_989_09 Calle 10A hasta Cl 11B entre Kr 72A y Tv 79, SH_SV_IDU_UMV_043_2021 Carrera 72M desde Cl 40 sur hasta Cl 39 sur y otras, SH SV IDU 1744 2021 - CALLE 37B SUR CON TV 68G. Calle 37B sur entre Kr 68D y Tv 68H Bis A, EX_06_101_1244_11 Carrera 25 entre Dg 56C sur y Dg 52B sur, EX_08_344_1867_12 Calle 15A hasta Cl 16B entre Kr 81 y Kr 83, EX_06_94_1244_11 Av Caracas hasta Cl 58 sur entre Carrera 10A hasta AK 13C, EX_06_108_1867_12 Carrera 28 hasta Kr 31 enytre Cl 48B sur hasta Cl 49 sur, MV_08_261_1244_11 AV Calle 6 hasta Kr 73B Bis A entre AC 6 y AC 3, MV_08_259_1244_12 Av Carrera 80 desde Dg 3 hasta Cl 58C sur.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista corresponden con las siguientes actividades:

Tabla No. 3. Actividades de Implementación Señalización

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
MARZO DE 2022	EX_08_321_1867_12 EX_08_043_1556_10 EX_08_312_1867_12 MV AV CALI 941 09 _ CALLE 100 - CALLE 159 MV AV CALI 941 09 _ CALLE 26 - CALLE 80 EX_19_236_937_09 EX_08_343_1867_12 MV_08_251_1244_11 CP PAB MV_08_251_1244_11 MV_08_278_989_09 MV_08_290_989_09 SH_SV_IDU_UMV_043_2021 SH SV IDU 1744 2021 - CALLE 37B SUR CON TV 68G EX_06_101_1244_11 EX_08_344_1867_12 EX_06_94_1244_11 EX_06_108_1867_12 MV_08_261_1244_11 MV_08_259_1244_12	• Aplicación de imprimante para metro lineal y metro cuadrado. • Aplicación de pintura plástico en frio spray para metro lineal. • Aplicación de pintura termoplástico en metro lineal. • Aplicación de pintura plástico en frio (spray y llana) para metro cuadrado. • Construcción de bandas en agregado. • Instalación y retiro de dispositivos viales (tachas reflectivas, bordillos traspasables (tachones), hitos, estoperoles metálicos y plásticos). • Borrado mecánico de marcas viales. •Entrega de retiro de señales verticales a patio 4. • Inspecciones (Diseños normales y Adición No. 1).

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2023, en donde se registran las cantidades de elementos de señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con corte mensual a 30 de marzo de 2023.

Tabla No. 4. Avance del proyecto

- Ítems de obra

ITEM	UND	DESCRIPCION	CANTIDAD 2023	VALOR UNITARIO 2023 SIN A.I.U	A.I.U 2023	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	SUB-TOTAL
30	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	2446,7	$ 875	$ 292	0	$ 2.855.298,90
31	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	5211,9	$ 1.039	$ 347	0	$ 7.223.693,40
32	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	888,7	$ 1.334	$ 446	0	$ 1.581.886,00
33	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	52	$ 1.500	$ 501	0	$ 104.052,00
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	4586,064	$ 7.507	$ 2.507	0	$ 45.924.844,90
40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	23,14	$ 15.042	$ 5.024	0	$ 464.327,24
48	ML	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	2293,4	$ 1.409	$ 471	0	$ 4.311.592,00
55	ML	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas	5365,2	$ 3.926	$ 1.311	0	$ 28.097.552,40

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744					
56	ML	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	888,7	$ 6.520	$ 2.178	0	$ 7.729.912,60
57	ML	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	52	$ 6.823	$ 2.279	0	$ 473.304,00
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	347,69	$ 36.185	$ 12.086	0	$ 16.783.343,99
59	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	10,36	$ 35.236	$ 11.769	0	$ 486.971,80
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	1840,02	$ 51.693	$ 17.266	0	$ 126.885.939,18
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	346,68	$ 58.650	$ 19.589	0	$ 27.123.896,52
67	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	215,59	$ 56.862	$ 18.992	0	$ 16.353.363,86
68	M2	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	1652,795	$ 3.099	$ 1.035	0	$ 6.832.654,53
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	62,22	$ 348.871	$ 116.523	0	$ 28.956.814,68
84	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	259,382	$ 324.795	$ 108.482	0	$ 112.384.254,81
95	UND	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	318	$ 2.007	$ 671	0	$ 851.604,00
96	M2	Retiro de bandas en agregado.	7,68	$ 9.822	$ 3.281	0	$ 100.631,04
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	135,684	$ 25.780	$ 8.610	0	$ 4.666.172,76

Parcial 1		$ 440.192.110

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

- Suministros implementados

ITEM	UND	DESCRIPCION	CANTIDAD 2023	VALOR UNITARIO 2023 SIN A.I.U	A.I.U 2023	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	SUB-TOTAL
70	UND	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	3092	$ 8.271	$ 2.762	3092	$ 34.114.036,00
72	UND	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	170	$ 6.788	$ 2.267	170	$ 1.539.350,00
73	UND	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	10409	$ 10.856	$ 3.626	10409	$ 150.743.138,00
75	UND	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	95	$ 56.850	$ 18.988	95	$ 7.204.610,00

Parcial 2		$ 193.601.134

Total, obra		$ 633.793.244

- Ítems de obra ejecutados para la ADICIÓN IDU

ITEM	UND	DESCRIPCION	CANTIDAD 2023	VALOR UNITARIO 2023 SIN A.I.U	A.I.U 2023	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	SUB-TOTAL
31	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	75,8	$ 1.039	$ 347	0	$ 105.058,80
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	25,62	$ 7.507	$ 2.507	0	$ 256.558,68
55	ML	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	75,8	$ 3.926	$ 1.311	0	$ 396.964,60
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	14,98	$ 51.693	$ 17.266	0	$ 1.033.005,82

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

68	M2	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	7,49	$ 3.099	$ 1.035	0	$ 30.963,66
					Total, Adición (Parcial 3)		$ 1.822.552

Valor en letras	UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Total, del acta:	$ 635.615.796

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, conforme los cortes de obra aprobados por la Interventoría según la ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de marzo de 2023.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1224	23/02/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2021	1944	**30/07/2021**	$2.829.999.937	$2.829.999.937
10	04/01/2022	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	3	**11/01/2022**	$3.749.759.846	$3.749.759.846
10	04/01/2022	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	3	**11/01/2022**	$3.749.759.372	$3.749.759.372
12	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	23	**31/07/2021**	$3.749.759.915	$3.749.759.915
13	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	23	**31/07/2021**	$3.749.759.280	$3.749.759.280
								$17.829.038.350

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 6 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES EJEC	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETE GARANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS (TRIBUTARIOS)	VALOR PAGADO (NETO)	ORDEN PAGO/FACTURA	FECHA
Agosto 2021 Mes 1	1944	2021	$2.829.999.937	$2.822.657.240	$7.342.697	$367.135	$865.704	$6.109.858	Ref. 18599	04/11/2021
Septiembre 2021 Mes 2	1944	2021	$2.829.999.937	$2.495.337.474	$327.319.766	$16.365.988	$38.590.999	$272.362.779	Ref. 18760	04/11/2021
Octubre 2021 Mes 3	1944	2021	$2.829.999.937	$2.388.583.824	$106.753.650	$5.337.682	$12.586.255	$88.829.712	Ref. 20757	23/11/2021
Noviembre 2021 Mes 4	1944	2021	$2.829.999.937	$2.050.128.763	$338.455.061	$16.922.753	$39.903.851	$281.628.457	Ref.23030	23/12/2021
Diciembre 2021 Mes 5	1944	2021	$2.829.999.937	$1.612.018.108	$438.110.655	$21.905.533	$51.749.630	$364.455.492	Ref.2505	03/03/2022
Enero 2022 Mes 6	1944	2021	$2.829.999.937	$962.830.804	$649.187.304	$32.459.365	$76.682.005	$616.727.939	Ref. 2544	03/03/2022
Febrero 2022 Mes 7	1944	2021	$2.829.999.937	$205.682.219	$757.148.585	$37.857.429	$89.434.391	$629.856.765	Ref. 5375	08/04/2022
Febreo 2022 Mes 8	1944	2021	$2.829.999.937	$0	$205.682.219	$10.284.111	$0	$195.398.108	Ref. 78821	25/04/2022
Marzo 2022 Mes 8	3	2022	$7.499.519.218	$6.674.764.162	$824.755.056	$41.237.753	$121.715.251	$661.802.052	Ref. 7882	25/04/2022
Abril 2022 Mes 9	3	2022	$7.499.519.218	$5.794.032.351	$880.731.811	$44.036.591	$104.032.041	$732.663.179	Ref. 9922	18/05/2022
Mayo 2022 Mes 10	3	2022	$7.499.519.218	$5.256.621.251	$537.411.100	$26.870.555	$63.479.000	$447.061.545	Ref.12025	17/06/2022
Junio 2022 Mes 11	3	2022	$7.499.519.218	$4.344.650.441	$911.970.810	$45.598.540	$107.721.992	$758.650.277	Ref. 14189	22/07/2022
Julio 2022 Mes 12	3	2022	$7.499.519.218	$3.671.175.263	$673.475.178	$33.673.759	$79.550.889	$560.250.530	Ref. 16609	22/08/2022
agosto 2022 Mes 13	3	2022	$7.499.519.218	$2.778.063.313	$ 893.111.950	$44.655.598	$105.494.384	$742.961.969	Ref. 19105	27/09/2022
septiembre 2022 Mes 14	3	2022	$7.499.519.218	$1.963.109.409	$ 814.953.904	$40.747.695	$96.262.356	$677.943.853	Ref. 21577	21/10/2022
octubre 2022 Mes 15	3	2022	$7.499.519.218	$1.372.789.999	$ 590.319.410	$29.515.970	$69.728.528	$491.074.912	Ref. 23947	23/11/2022
noviembre 2022 Mes 16	3	2022	$7.499.519.218	$651.507.068	$721.282.931	$36.064.147	$85.197.941	$600.020.843	Ref. 28151	27/12/2022
diciembre 2022 Mes 17	3	2022	$7.499.519.218	$215.089.378	$436.417.690	$21.820.884	$51.654.398	$362.942.407	Ref. 2101	22/02/2023
enero 2023 Mes 18	3	2022	$7.499.519.218	$0	$215.089.378	$10.754.469	$35.524.718	$249.609.457	Ref. 2109	23/02/2023
enero 2023 Mes 18	30	2023	$7.499.519.218	$7.414.467.359	$85.051.859	$4.252.593	...	...	...	...
febrero 2023 Mes 19	30	2023	$7.499.519.218	$7.322.954.037	$91,513,322***	$4.575.666	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**
marzo 2023 Mes 20	30 3262	2023 2022	$7.499.519.218 $563.457.264	$6.689.160.793 $561.634.712	$633.793.244*** $1.822.552***	$31.689.662 $91.127	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**

*** La cuenta del mes de marzo de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

A continuación, y con corte al 30 de marzo de 2023, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 7 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR PAGADO	VALOR X PAGAR	SALDO CRP
2021	1944	30/07/2021	$2.829.999.937,00	$2.829.999.937	$0.00	$0.00

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

2022	3	11/01/2022	$7.499.519.218, 00	$7.499.519.218	$0.00	$0.00
2023	30	31/07/2021	$7.499.519.218, 00	$176.565.181	$633.793.244***	$6.689.160.793

*** La cuenta del mes de marzo de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 28 de marzo de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 8 Estado del Contrato con corte al 30 de marzo de 2023

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$17.829.038.350
2	Valor Ejecutado	$11.139.877.580***
3	Valor del Contrato + Adición No.1	$18.392.495.614
4	Saldo por Ejecutar	$7.250.795.505
5	Valor pagado	$10.506.084.336
6	Saldo CRP 1944	$0
7	Saldo CRP 3	$0
8	Saldo CRP 30	$6.689.160.793

***La cuenta del mes de marzo de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, al 01 de marzo de 2023 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de marzo de 2023 se continuaron las labores de implementación de señalización del corredor de la Av. Ciudad de Cali.

Se continuó con la implementación de los diseños EX_08_321_1867_12 Av Calle 8 hasta Cl 9 entre Kr 78 y AK 80,EX_08_041_1556_10 Calle 5A sur entre Kr 87 y Kr 88D / Calle 2 entre Kr 87 y Kr 88F Bis, EX_08_043_1556_10 Calle 42B Sur entre KR 82N y KR 73, EX_08_312_1867_12 Calle 10 hasta AC 12 entre KR 72B y Kr 81B, MV AV CALI 941 09 _ CALLE 100 - CALLE 159 Av ciudad de Cali desde Kr 100 hasta Cl 159, MV AV CALI 941 09 _ CALLE 26 - CALLE 80 Av ciudad de Cali desde AC 26 hasta AC 80, EX_19_236_937_09 AV Carrera 16B entre Carrera 17 y Cl 59A sur, EX_08_343_1867_12 Calle 5A hasta Cl 37 sur entre Carrera 89 y Kr 99F, MV_08_251_1244_11 CP PAB Av las Américas con Kr 69B, MV_08_251_1244_11 Av américas desde AK 50 hasta KR 82, MV_08_278_989_09 Av Carrera 80 hasta Kr 72A entre Cl 8 y Cl 10, MV_08_290_989_09 Calle 10A hasta Cl 11B entre Kr 72A y Tv 79, SH_SV_IDU_UMV_043_2021 Carrera 72M desde Cl 40 sur hasta Cl 39 sur y

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

otras, SH SV IDU 1744 2021 - CALLE 37B SUR CON TV 68G. Calle 37B sur entre Kr 68D y Tv 68H Bis A, EX_06_101_1244_11 Carrera 25 entre Dg 56C sur y Dg 52B sur, EX_08_344_1867_12 Calle 15A hasta Cl 16B entre Kr 81 y Kr 83, EX_06_94_1244_11 Av Caracas hasta Cl 58 sur entre Carrera 10A hasta AK 13C, EX_06_108_1867_12 Carrera 28 hasta Kr 31 enytre Cl 48B sur hasta Cl 49 sur, MV_08_261_1244_11 AV Calle 6 hasta Kr 73B Bis A entre AC 6 y AC 3, MV_08_259_1244_12 Av Carrera 80 desde Dg 3 hasta Cl 58C sur.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195