SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2022

CONTRATO DE CONSULTORÍA – 2021-2484

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución de actividades para el mes de Agosto de 2022 del Contrato de Consultoría SDM-2021-2484 correspondiente llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas mediante Contrato SDM-2021-2484, celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM y la UNION TEMPORAL DINJB 2021, el cual tiene por objeto realizar la "CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." Zona 1 – NORTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME

El informe presenta el avance en la ejecución del contrato con corte al 30 de Agosto de 2022, mostrando el estado financiero de avance según las vigencias futuras asignadas al Contrato de Consultoría SDM-2021-2484.

Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Consultoría SDM-2021-2484 con corte al 30 de Agosto de 2022, en cada una de las etapas definidas para la ejecución del proyecto.
- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de Agosto de 2022 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2484

A continuación, se presentan los principales datos del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del mismo con corte a 30 de Agosto de 2022.

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2484
OBJETO	Consultoría técnica y administrativa para realizar los diseños integrales de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial para la ciudad de Bogotá D.C. – Zona 1. Norte.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

<table>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>CDP
<table>
<tr><th>Numero</th><th>Fecha</th><th>Valor</th><th>Vigencia</th></tr>
<tr><td>2283</td><td>Julio 28 de 2021</td><td>$849.530.885</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Enero 10 de 2022</td><td>$5.045.657.765</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Enero 10 de 2022</td><td>$5.045.678.075</td><td>2023</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>CRP
<table>
<tr><th>Numero</th><th>Fecha</th><th>Valor</th><th>Vigencia</th></tr>
<tr><td>2455</td><td>Noviembre 17 de 2021</td><td>$169.765.400</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Noviembre 17 de 2021</td><td>$1.008.708.855</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Noviembre 17 de 2021</td><td>$1.008.246.754</td><td>2023</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>El valor del Contrato es hasta por la suma DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NUEVE PESOS ($2.186.721.009) M/CTE, equivalentes a 2.406,88 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2021, suma que se discrimina de la siguiente manera:
Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($169.765.400) M/CTE INCLUIDO IVA.
Para la vigencia 2022: MIL OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($1.008.708.855) M/CTE INCLUIDO IVA.
Para la vigencia 2023: MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.008.246.754) M/CTE INCLUIDO IVA
ACLARATORIO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2021-2484
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO DINJB 2021
NIT. 901536608-7
Estos valores incluyen IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados para la ejecución del contrato de consultoría , tales como sueldos, jornales y prestaciones sociales del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y alquiler, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, suministros, publicaciones, impuestos y en general todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la actividad contratada.
Los impuestos a Nivel Nacional y Distrital a cargo del contratista, se aplicarán de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Régimen Común, Régimen Simplificado, Gran Contribuyente y Autorretenedor, de acuerdo con la normatividad vigente.
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o</td></tr>
</table>

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Veintiséis (26) meses
FECHA DE INICIACIÓN:	Enero 11 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	Marzo 10 de 2024
SUPERVISOR	Ing. Liseth Lorena Díaz Acero CC. 1.052.390.752
CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio DINJB 2021 NIT. 901.536608-7

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación SDM-CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.

El Consultor se obliga a Elaborar diseños integrales de señalización en áreas o zonas de influencia correspondientes a la zona o lote UNO (1) NORTE, en los cuales se identifiquen, analicen y propongan dispositivos para la regulación del tránsito enfocados en mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a los usuarios más vulnerables en puntos críticos considerados de alta siniestralidad vial.

Las actividades inherentes al proceso de diseños integrales para el presente contrato, corresponden al diseño de la señalización vertical de pedestal, señalización horizontal y dispositivos de señalización contemplados en el Capítulo 5 de la Resolución 1885 de 2015 “Por la cual se adopta el manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, exceptuando los numerales 5.10, 5.11 y 5.12.

Los diseños de señalización y dispositivos de seguridad vial se realizarán sobre el espacio público y/o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros).

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

4. AVANCE DEL PROYECTO

El siguiente es el estado de avance del proyecto con corte a 30 de Agosto de 2022.

ID	Asignación	Nombre del Diseño	Tamaño	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
1	1	EX_01_112_1560_10	11,10	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
2	1	MV_01_029_1560_10	61,07	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V0
3	1	EX_11_376_1842_12	27,50	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
4	1	ZE_11_357_1236_11	11,43	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V1
5	1	CPS_988_MV_01_193	2,00	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
6	1	EX_01_313_1236_11	35,64	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V1
7	1	MV_01_063_1560_10	8,38	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V1
8	2	MV_01_305_1236_11	16,19	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V0
9	2	EX_11_393_1842_12	12,62	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V0
10	2	EX_01_341_1842_12	11,41	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V0
11	2	ZE_11_254_988_09	2,90	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
12	2	MV_01_019_1560_10	3,63	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
13	2	MV_11_337_1236_11	10,81	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
14	2	MV_11_333_1236_11	7,51	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
15	2	MV_11_351_988_09	15,13	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V1
16	3	EX_11_406_1842_12	21,98	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
17	3	MV_11_161_1747_10	8,14	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
18	3	EX_11_398_1842_12	10,24	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V1
19	3	EX_11_530_988_09	23,17	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V0
20	3	EX_11_407_1842_12	24,35	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-0
21	3	CPS_988_EX_11_212	6,74	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
22	3	EX_11_400_1842_12	55,77	APROBADO	APROBADO	REVISION-V0	REVISION-V0
23	3	MV_11_035_1560_10	2,50	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
24	4	EX_11_391_1842_12	13,60	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V1
25	4	EX_11_409_1842_12	31,70	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V1
26	4	EX_11_385_1842_12	2,93	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V1
27	4	EX_11_394_1842_12	3,01	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V1
28	4	EX_11_408_1842_12	2,10	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V1
29	4	MV_01_104_414_11	2,50	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
30	4	MV_11_221_988_09	5,00	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISION-V1
31	4	MV_11_222_988_09	2,30	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
32	5	EX_11_413_1842_12	2,50	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROPBADO
33	5	ZE_01_309_1236_11	14,70	APROBADO	APROBADO		
34	5	EX_11_399_1842_12	15,07	APROBADO	REVISION-V0		
35	5	EX_11_334_1236_11	16,95	APROBADO	Ejecución_CDJB		
36	5	MV_01_317_1236_11	23,34	APROBADO	APROBADO	Ejecución_CDJB	
37	5	MV_01_022_1560_10	13,71	APROBADO	APROBADO	Ejecución_CDJB	
38	5	MV_11_335_1236_11	42,68	APROBADO	Ejecución_CDJB		
39	6	EX_11_388_1842_12	53,01	Ejecución_CDJB			
40	6	EX_11_392_1842_12	20,53	REVISION_V0			
41	6	ZE_11_369_1236_11	9,73	REVISION_V0			
42	6	MV_01_306_1236_11	41,12	Ejecución_CDJB			

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Hectáreas asignadas	706,71
Hectáreas Etapa 1 Aprobadas	582,30
Hectáreas Etapa 2 Aprobadas	507,60
Hectáreas Etapa 3 Aprobadas	400,08
Hectáreas Etapa 4 Aprobadas	112,11

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla 2 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CÓDIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA DE CRP	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
2283	2021/07/28	133011604490000007587	1080100021 maquinaria y equipo	2021	2455	2021/11/17	$169.765.400	$169.765.400
7	2022/01/10	133011604490000007587	1080100021 maquinaria y equipo	2022	15	2022/01/10	$1.008.708.855	$1.008.708.855
7	2022/01/10	133011604490000007587	1080100021 maquinaria y equipo	2023	15	2022/01/10	$1.008.246.754	$1.008.246.754

A continuación, y con corte al 30 de Agosto de 2022, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 3. Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	**VIGENCIAS FUTURAS**	**VALOR PAGADO**	**SALDO CRP**
2021	2455	2021/11/17	$169.765.400	$169.765.400	$ 0
2022	7	2022/01/10	$1.008.708.855	$ 290.052.749	$ 718.656.106
2023	7	2022/01/10	$1.008.246.754	$0	$1.008.246.754

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de Agosto 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla 4. Estado del Contrato con corte al 30 de Agosto de 2022

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	**$2.186.721.009**
2	Valor Ejecutado	$ 459.818.149
3	Saldo por Ejecutar	$ 1.726.902.860
4	Valor pagado	$ 459.818.149
5	Saldo CRP 2455 (vigencia 2021)	$0
6	Saldo CRP 15 (vigencia 2022)	$ 718.656.106
7	Saldo CRP 15 (vigencia 2023)	$1.008.246.754

6. CONCLUSIONES

1. Se cuenta con un total de cuarenta y dos (42) zonas de influencia asignadas al consultor, para su respectivo diseño de señalización.
2. Con corte al 30 de Agosto, se tienen aprobadas 582,30 hectáreas de Etapa 1 de inventario.
3. Con corte al 30 de Agosto, se tienen aprobadas 507,60 hectáreas de Etapa 2 de inventario.
4. Con corte al 30 de Agosto, se tienen aprobadas 400,08 hectáreas de Etapa 3 de inventario.
5. Con corte al 30 de Agosto, se tienen aprobadas 112,11 hectáreas de Etapa 4 de inventario.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195