SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2023

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de diciembre de 2021 del Contrato de Obra SDM 2021-2023 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR"**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de diciembre del año 2021 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con Interventoría SDM-2021-2016 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con corte al 30 de diciembre de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de diciembre de 2021 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2023

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de diciembre de 2021.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2023
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

<table>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">CDPs</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1224</td><td>23/02/2021</td><td>$ 19.810.000.000,00</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>12</td><td>12/03/2021</td><td>$ 26.248.317.500,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>13</td><td>12/03/2021</td><td>$ 26.248.317.500,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>12</td><td>12/03/2021</td><td>$ 26.248.317.500,00</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>13</td><td>12/03/2021</td><td>$ 26.248.317.500,00</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">RPs</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1944</td><td>30/07/2021</td><td>$2.829.999.937</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>23</td><td>31/07/2021</td><td>$7.499.519.218</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>23</td><td>31/07/2021</td><td>$7.499.519.218</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2023.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>06 de agosto de 2021</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>05 de enero de 2024</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACION:</td><td>NIT: 901499749-8</td></tr>
<tr><td>INTERVENTORIA</td><td>HMV SERVICIOS SAS
CONTRATO SDM-2021-2016</td></tr>
</table>

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.**

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, al 01 de diciembre de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de diciembre de 2021; se continuó en la implementación del Corredor denominado Av. Ciudad de Cali entre Calle 80 y Calle 100 que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor. Igualmente, se realizó intervención parcial de la ciclorruta en andén localizada en el costado oriental de la Av. Ciudad de Cali entre Calle 80 y Calle 167.

Se culminaron las labores de implementación de señalización horizontal y vertical en el cuadrante de la Av. Carrera 86 –Av. Carrera 80 entre CL 43 Sur hasta DG 3, se finalizó la implementación de señalización en el lote 6, ubicado en la localidad de Chapinero (implementación de estacionamiento en vía).

Se realizaron inspecciones de los IDs de diseño ZE_08_032_V2, EX_08_323_1867_12_V3, EX_06_94_1244_11_V3, TPD_PL_1572_V4 y EX_08_327_1867_12_V2.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista corresponden con las siguientes actividades:

Tabla No. 3. Actividades de Implementación Señalización horizontal

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
DICIEMBRE DE 2021	Corredor Avenida Ciudad De Cali (ID_MV_AV_CALI_941_09_V32)	• Aplicación de imprimante. • Aplicación de pintura plástico en frio método llana y en spray. • Aplicación de microesfera • Aplicación de pintura acrílica • Aplicación de antideslizante. • Suministro e instalación de tachas reflectivas • Instalación y retiro de señales verticales • Instalación de estoperoles plásticos. • Instalación de tachas reflectivas • Instalación de tachones. • Construcción de bandas en agregado.
	Ak 86 – AK 80 entre CL 43 Sur y DG 3. (EX_08_284_1244_11_V5)	
	Estacionamiento en vía MV_02_223_1556_10_V6	

A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2023, en donde se registran las cantidades de elementos de

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con corte mensual a 30 de diciembre de 2021.

Tabla No. 4. Avance del proyecto

ITEM	UND	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U	SUB-TOTAL
1	m2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	4,81	$ 284.360	$ 94.976	$ 1.824.606
2	UND	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	14	$ 97.196	$ 32.463	$ 1.815.226
5	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	272,00	$ 220.487	$ 73.643	$ 80.003.360
6	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	45,00	$ 331.962	$ 110.875	$ 19.927.665
7	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	8,00	$ 401.843	$ 134.216	$ 4.288.472
8	m2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	8,3739	$ 274.740	$ 91.763	$ 3.069.059
10	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal	21,00	$ 283.864	$ 94.811	$ 7.952.175

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.				
13	UND	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 40 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	16,00	$ 169.184	$ 56.507	$ 3.611.056
15	UND	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevron) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	4,00	$ 224.183	$ 74.877	$ 1.196.240
16	UND	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Dol) 90X20 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	1,00	$ 169.478	$ 56.606	$ 226.084
18	UND	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	16,00	$ 191.676	$ 64.020	$ 4.091.136
19	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	60,00	$ 165.822	$ 55.385	$ 13.272.420
20	UND	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente.	90,00	$ 274.304	$ 91.618	$ 32.932.980
21	UND	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	7,00	$ 296.136	$ 98.909	$ 2.765.315
26	UND	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	14,00	$ 30.215	$ 10.092	$ 564.298
28	UND	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	303,00	$ 15.351	$ 5.127	$ 6.204.834
31	ml	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	5.230,03	$ 980	$ 327	$ 6.835.649
32	ml	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	453,70	$ 1.258	$ 420	$ 761.309
33	ml	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	700,00	$ 1.414	$ 472	$ 1.320.200
34	m2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos	3.014,70	$ 7.076	$ 2.363	$ 28.455.753

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		por volumen				
55	ml	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	5.230,03	$ 3.700	$ 1.236	$ 25.815.428
56	ml	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	453,70	$ 6.146	$ 2.053	$ 3.719.886
57	ml	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	700,00	$ 6.432	$ 2.148	$ 6.006.000
58	m2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	1.357,81	$ 34.108	$ 11.392	$ 61.780.355
65	m2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	469,34	$ 48.726	$ 16.274	$ 30.507.100
68	m2	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	884,53	$ 2.921	$ 976	$ 3.447.013
70	UND	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	176,00	$ 7.796	$ 2.604	$ 1.830.400
72	UND	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	887,00	$ 6.398	$ 2.137	$ 7.570.545
73	UND	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	632,00	$ 10.232	$ 3.418	$ 8.626.800
75	UND	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	168,00	$ 53.586	$ 17.898	$ 12.009.312
80	UND	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	22,00	$ 55.038	$ 18.383	$ 1.615.262
83	m2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	107,02	$ 328.845	$ 109.834	$ 46.947.427
100	m2	Borrado mecánico de marcas viales.	219,561	$ 24.300	$ 8.116	$ 7.117.289

TOTAL	$ 438.110.655

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, conforme los cortes de obra aprobados por la Interventoría según la ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de diciembre de 2021.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1224	23/02/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2021	1944	**30/07/2021**	$2.829.999.937	$2.829.999.937
23	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	23	**31/07/2021**	$3.749.759.846	$3.749.759.846
23	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	23	**31/07/2021**	$3.749.759.372	$3.749.759.372
23	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	23	**31/07/2021**	$3.749.759.915	$3.749.759.915
23	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	23	**31/07/2021**	$3.749.759.280	$3.749.759.280
								$17.829.038.350

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras.

Tabla No. 6 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES EJEC	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETE GARANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS (TRIBUTARIOS)	VALOR PAGADO (NETO)	ORDEN PAGO/FACTURA	FECHA
Agosto 2021 Mes 1	1944	2021	$2.829.999.937	$2.822.657.240	$7.342.697	$367.135	$865.704	$6.109.858	Ref. 18599	04/11/2021
Septiembre 2021 Mes 2	1944	2021	$2.829.999.937	$2.495.337.474	$327.319.766	$16.365.988	$38.590.999	$272.362.779	Ref. 18760	04/11/2021
Octubre 2021 Mes 3	1944	2021	$2.829.999.937	$2.388.583.824	$106.753.650	$5.337.682	$12.586.255	$88.829.712	Ref. 20757	23/11/2021
Noviembre 2021 Mes 4	1944	2021	$2.829.999.937	$2.050.128.763	$338.455.061	$16.922.753	$39.903.851	$281.628.457	Ref.23030	23/12/2021
Diciembre 2021 Mes 5	1944	2021	$2.829.999.937	$1.612.018.108	$438.110.655***	$21.905.533	**POR PRESENTAR**	**POR PRESENTAR**	**POR PRESENTAR**	**XX/XX/XXXX**

*** La cuenta del mes de diciembre de 2021 a la fecha está pendiente por presentar y radicar.

A continuación, y con corte al 30 de diciembre de 2021, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 7 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR PAGADO	VALOR X PAGAR	SALDO CRP
2021	1944	30/07/2021	$2.829.999.937,00	$779.871.174	$438.110.655***	$1.612.018.108,00
2022	23	31/07/2021	$7.499.519.218, 00	$0.00	$0.00	$7.499.519.218, 00
2023	23	31/07/2021	$7.499.519.218, 00	$0.00	$0.00	$7.499.519.218, 00

*** La cuenta del mes de diciembre de 2021 ($438.110.655) a la fecha está pendiente por presentar y radicar.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de diciembre de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 8 Estado del Contrato con corte al 30 de diciembre de 2021

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$17.829.038.350
2	Valor Ejecutado	$1.217.981.829***
3	Saldo por Ejecutar	$16.611.056.521
4	Valor pagado	$779.871.174
5	Saldo CRP 1944	$1.612.018.108
6	Saldo CRP 23	$7.499.519.218
7	Saldo CRP 23	$7.499.519.218

*** La cuenta del mes de diciembre de 2021 ($438.110.655) a la fecha está pendiente por presentar y radicar.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de diciembre de 2021, en el Marco del Contrato SDM-2021-2023 se realizó implementación de señalización horizontal y vertical en el Corredor de la Avenida Ciudad de Cali entre Calle 80 y Calle 100, AK 86 – AK 80 entre CL 43 Sur y DG 3 y tramos del diseño MV_02_223_1556_10_V6 asignados en la localidad de Chapinero para estacionamiento en vía.

Se realizaron inspecciones en la localidad Kennedy en ZE_08_032_V2, EX_08_323_1867_12_V3, EX_06_94_1244_11_V3, TPD_PL_1572_V4 y EX_08_327_1867_12_V2.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195