SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 2021-2012

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de noviembre de 2022 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2012 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre **JOYCO SAS BIC** y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"-ZONA NORTE**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de noviembre del año 2022 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2012, quien ejerce la interventoría al contrato de obra 2021-2569 (Unión Temporal Señalizando Zona Norte) para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2012 con corte al 30 de noviembre de 2022, quien ejerce la interventoría del contrato de obra 2021-2569 en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de noviembre de 2022 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2012

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de noviembre de 2022.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2012
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"-NORTE
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No. CDP** / **FECHA CDP** / **VALOR TOTAL** / **VIGENCIA** 3284 / 15/12/2021 / 3.708.869 / 2021 3285 / 15/12/2021 / 11.424.128 3283 / 15/12/2021 / 34.234.881 3282 / 15/12/2021 / 281.738.884 3281 / 15/12/2021 / 72.395.458 3280 / 15/12/2021 / 206.608.380 3293 / 20/12/2021 / 6.000.000 11 / 10/03/2021 / 11.006.732.000 / 2022 11 / 10/03/2021 / 11.006.732.000 / 2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. CRP** / **FECHA CRP** / **VALOR TOTAL** / **VIGENCIA** 2862 / 22/12/2021 / 3.708.869 / 2021 2863 / 22/12/2021 / 124.054.467 2865 / 22/12/2021 / 488.347.264 39 / 22/12/2021 / 1.523.025.403 / 2022 39 / 22/12/2021 / 1.568.716.165 / 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($3.099.470.922) Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,17 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021).
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTICUATRO (24) MESES. De acuerdo con lo establecido en el modificatorio del contrato SDM-2021-2012
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de enero de 2024
INTERVENTOR	**JOYCO SAS BIC**
IDENTIFICACION:	NIT: 860.067.561
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL SEÑALIZANDO ZONA NORTE CONTRATO SDM-2021-2569

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Interventor corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **NORTE.**

El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Se realizará la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de las obras conexas al contrato 2021-2569, el cual se desarrollará en las localidades de Usaquén, Suba y los corredores Autopista Norte, Avenida Suba, que se muestran de forma esquemática en la Ilustración1.

Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Entidad.

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo, durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona asignada.

Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (Director de Ingeniería de Tránsito) y el subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Ilustración No.1 Localización del proyecto

Fuente: Modificado por JOYCO SAS BIC

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-107-2021 y SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Tabla No. 2 – Diseños asignados para implementación con el contrato 2021-2569 (Zona Norte) CTO Interventoría 2021-2012

	ID	ESTADO	TIPO	% DE EJECUCION
1	PMT emergencia	TERMINADO	Emergencia	100%
2	ZE_01_326_1236_11	TERMINADO	Diseño Normal	100%
4	MV_11_352_1236_11	EN EJECUCION	Diseño Normal	80%
6	CP 11-317	TERMINADO	Emergencia	100%
7	EX_11_388_1842_12_V2	TERMINADO	Diseño Normal	100%
8	EX_02_038_1556_10	TERMINADO	Compromiso Prioritario	100%
9	EX_02_202_1881_12	TERMINADO	Compromiso Prioritario	100%
10	MV_01_032_945_10	EN EJECUCION	Diseño Normal	25%
11	EX_11_422_1842_12_V2	TERMINADO	Diseño Normal	100%
12	EX_11_364_1236_11_V2	ENTREGADO	Diseño Normal	0%
13	EX_01_343_1842_12_V4	TERMINADO	Diseño Normal	100%
14	EX_01_107_1794_10_V5	TERMINADO	Diseño Normal	100%
15	MV_01_355_988_09_V3	TERMINADO	Diseño Normal	100%
18	EX_01_341_1842_12_V4	TERMINADO	Diseño Normal	100%

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	ID	ESTADO	TIPO	% DE EJECUCION
19	MV_02_335_946_10_V13	EN EJECUCION	Diseño Normal	90%
20	MV_03_010_V25	TERMINADO	Diseño Normal	100%
26	EX_01_340_1842_12_V4	TERMINADO	Diseño Normal	100%
27	MV_01_019_1560_10	TERMINADO	Compromiso Prioritario	100%
28	EX_01_298_1236_11_V5	TERMINADO	Compromiso Prioritario	100%
29	EX_11_319_1236_11_V7	TERMINADO	Diseño Normal	100%
30	EX_11_415_1842_12_V1	TERMINADO	Diseño Normal	100%
31	EX_11_385_1842_12	EN EJECUCION	Diseño Normal	80%
32	EX_11_391_1842_12	EN EJECUCION	Diseño Normal	85%
33	EX_11_394_1842_12	EN EJECUCION	Diseño Normal	30%
34	EX_11_398_1842_12	EN EJECUCION	Diseño Normal	85%
35	EX_11_408_1842_12	TERMINADO	Diseño Normal	100%
36	EX_11_409_1842_12	EN EJECUCION	Diseño Normal	80%
37	MV_01_104_414_11	TERMINADO	Diseño Normal	100%
38	MV_11_221_988_09	EN EJECUCION	Diseño Normal	98%
39	MV_11_222_988_09	ENTREGADO	Diseño Normal	0%
40	PAR VIAL TIBABUYES	EN EJECUCION	Compromiso Prioritario	80%
41	CP-11-349	EN EJECUCION	Compromiso Prioritario	90%
42	EX_01_289_1236_11_V5	INSPECCIONADO	Diseño Normal	0%
43	CP-01-274-Paraderos buses Intermunicipales	EN EJECUCION	Compromiso Prioritario	90%
45	CP 01-275 (IMPLEMENTACIÓN)-PRIORITARIO	TERMINADO	Compromiso Prioritario	100%
46	EX_11_099_1794_10_V6	EN EJECUCION	Diseño Normal	93%
47	EX_11_383_1842_12_V2	INSPECCIONADO	Diseño Normal	0%
48	EX_01_334_1236_11_V2	TERMINADO	Diseño Normal	100%
49	EX_11_414_1842_12	ENTREGADO	Diseño Normal	0%
50	MV_11_159_1560_V1	ENTREGADO	Diseño Normal	0%
51	EX_01_295_1236_11_V2	ENTREGADO	Diseño Normal	0%
52	CAMARAS SALVAVIDAS N1	TERMINADO	Compromiso Prioritario	100%
53	CAMARAS SALVAVIDAS N2	TERMINADO	Compromiso Prioritario	100%
51	CAMARAS SALVAVIDAS N3	TERMINADO	Compromiso Prioritario	100%
55	CP-01-266	TERMINADO	Compromiso Prioritario	100%
54	MV_11_035_1560_10_V4	INSPECCIONADO	Diseño Normal	0%
57	EX_01_038_1560_10_V6	INSPECCIONADO	Diseño Normal	0%
58	CPS_988_EX_11_213_V10	ENTREGADO	Diseño Normal	0%
59	EX_01_290_1236_11_V2	ENTREGADO	Diseño Normal	0%
60	EX_11_418_1842_12_V5	ENTREGADO	Diseño Normal	0%
61	EX_01_111_1560_10_V2	ENTREGADO	Diseño Normal	0%

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	ID	ESTADO	TIPO	% DE EJECUCION
62	EX_01_307_1236_11_V3	ENTREGADO	Diseño Normal	0%
63	EX_01_348_1842_12_V2	ENTREGADO	Diseño Normal	0%
64	EX_11_381_1842_12_V3	ENTREGADO	Diseño Normal	0%
65	EX_11_378_1842_12_V2	ENTREGADO	Diseño Normal	0%
66	EX_01_354_1842_12	INSPECCIONADO	Diseño Normal	0%
67	EX_11_380_1842_12	ENTREGADO	Diseño Normal	0%

Fuente: Informe Mensual No. 10 Cto Interventoría 2021-2012

Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2569

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
26 de OCTUBRE al 25 de NOVIEMBRE de 2022	EX_01_334_1236_11	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal
26 de OCTUBRE al 25 de NOVIEMBRE de 2022	CP_01_266	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal
26 de OCTUBRE al 25 de NOVIEMBRE de 2022	CP_01_275	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal
26 de OCTUBRE al 25 de NOVIEMBRE de 2022	EX_01_340_1842_12	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal
26 de OCTUBRE al 25 de NOVIEMBRE de 2022	EX_11_099_1794_10	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal
26 de OCTUBRE al 25 de NOVIEMBRE de 2022	EX_11_408_1842_12	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal
26 de OCTUBRE al 25 de NOVIEMBRE de 2022	EX_11_319_1842_12	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal
26 de OCTUBRE al 25 de NOVIEMBRE de 2022	EX_11_409_1842_12	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal
26 de OCTUBRE al 25 de NOVIEMBRE de 2022	CP_01_276	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical
26 de OCTUBRE al 25 de NOVIEMBRE de 2022	PAR VIAL TIBABUYES	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical

Fuente: Informe Mensual No. 10 Cto Interventoría 2021-2012

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2012, con corte mensual a 30 de noviembre de 2022:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 4 Avance del Proyecto

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2021-2012 (CUENTA No. 10)

VR INICIAL	$ 3.099.470.922
VR ADICION	$ 0
VR TOTAL	$ 3.099.470.922

ITEM	PERIODO	VALOR 40% MENSUAL FIJO	VALOR 50% AVANCE DE OBRA	% AVANCE DE OBRA	Vr. A FACTURAR	SALDO POR FACTURAR	OBSERVACIONES
Pago mes No. 1	26-ene-22 a 25-feb-22	$ 51.142.789	$ 24.532.247	1,32%	$ 75.675.036	$ 3.023.795.886	PAGADA
Pago mes No. 2	26-feb-22 a 25-mar-22	$ 51.657.849	$ 73.226.385	4,73%	$ 124.884.234	$ 2.898.911.652	PAGADA
Pago mes No. 3	26-mar-22 a 25-abr-22	$ 51.657.849	$ 49.272.300	3,18%	$ 100.930.149	$ 2.797.981.503	PAGADA
Pago mes No. 4	26-abr-22 a 25-may-22	$ 51.657.849	$ 89.055.004	5,75%	$ 140.712.853	$ 2.657.268.650	PAGADA
Pago mes No. 5	26-may-22 a 25-jun-22	$ 51.657.849	$ 93.957.256	6,06%	$ 145.615.105	$ 2.511.653.545	PAGADA
Pago mes No. 6	26-jun-22 a 25-jul-22	$ 51.657.849	$ 74.526.019	4,81%	$ 126.183.868	$ 2.385.469.677	PAGADA
Pago mes No. 7	26-jul-22 a 25-ago-22	$ 51.657.849	$ 99.415.950	6,42%	$ 151.073.799	$ 2.234.395.878	PAGADA
Pago mes No. 8	26-ago-22 a 25-sep-22	$ 51.657.849	$ 39.215.494	2,53%	$ 90.873.343	$ 2.143.522.535	PAGADA
Pago mes No. 9	26-sep-22 a 25-oct-22	$ 51.657.849	$ 132.188.824	8,53%	$ 183.846.673	$ 1.959.675.862	PAGADA
Pago mes No. 10	26-oct-22 a 25-nov-22	$ 51.657.849	$ 95.382.647	6,15%	$ 147.040.496	$ 1.812.635.366	EN TRAMITE
TOTAL PAGADO	Corte 25-nov-2022	$ 516.063.430	$ 770.772.126	49,48%	$ 1.286.835.556	$ 1.812.635.366	58,48%

	VALOR TOTAL DEL COMPONENTE	EJECUTADO EN EL MES	PORCENTAJE EJECUTADO EN EL MES	COMPÓNENTES PARA EL COBRO DE INTERVENTORÍA	VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA
CONTRATO DE OBRA	$ 14.999.038.337	$ 923.156.253	6,15%	50% AVANCE DE OBRA	$ 95.382.647
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2021-2012 (INTERVENTORÍA)	$ 3.099.470.922			40% MENSUAL FIJO	$ 51.657.849
VALOR ADICCIÓN CONTRATO 2021-2012 (INTERVENTORÍA)	$ 0				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2021-2012 (INTERVENTORÍA)	$ 3.099.470.922			VALOR TOTAL A FACTURAR POR INTERVENTORÍA	$ 147.040.496
				DESCUENTOS	$ 0
				VALOR TOTAL A FACTURAR	$ 147.040.496

Escriba el texto aquí

Fuente: Informe Mensual de Interventoría No. 10 CTO 2021-2012

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 30 de noviembre de 2022 está pendiente el pago del período de 26 de octubre al 25 de noviembre de 2022, cuya presentación de cuenta se surten conforme con las directrices que remita la Subdirección Financiera de la SDM.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
3284 3285 3283 3282 3281 3280 3293	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 20/12/2021	133011604490000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2021	2862 2863 2865	**22/12/2021** **22/12/2021** **22/12/2021**	$ 3.708.869 $ 124.054.467 $488.347.264	$ 616.110.600

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
8	10/03/2021	133011604490000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2022	13	**10/01/2022**	$1.523.025.403	$1.523.025.403
11	10/03/2021	133011604490000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2023	39	**22/12/2021**	$1.568.716.165	$1.568.716.165
								$3.707.852.168

A continuación, se presentan los recursos del contrato de interventoría luego del modificatorio en tiempo y presupuesto:

	VALOR MENSUAL DE INTERVENTORIA CADA VIGENCIA	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	VALOR TOTAL POR VIGENCIA
VALOR INTERVENTORIA 2022	$ 126.918.783,58	11	$ 1.396.106.619,42
VALOR INTERVENTORIA 2023	$ 130.726.347,08	12	$ 1.568.716.165,00
VALOR INTERVENTORIA 2024	$ 134.648.138,00	1	$ 134.648.138,00
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA		**24**	**$ 3.099.470.922,42**

		SALDO A LIBERAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.707.852.168,00	$ 608.381.245,58
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 3.099.470.922,42	

Tabla No. 6 Cortes de Obra (Interventoría) Vs Recursos asignados

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP (INICIAL/ ACUMULADO)	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR CRP	RETEGARANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	No. DOC. CONTABLE	FECHA
Enero/2022 a Feb/2022 – Mes 1	2865	2021	$ 488.347.264	$75.675.036	$412.672.228	N/A.	$6.242.235	$69.432.801	3000224207	04/04/2022
Feb/2022 a Mar/2022 – Mes 2	2865	2021	$ 488.347.264	$124.884.234	$287.787.994	N/A.	$10.301.376	$114.582.858	3000290522	25/04/2022
Mar/2022 a Abr/2022 – Mes 3	2865	2021	$ 488.347.264	$100.930.149	$186.857.845	N/A.	$ 8.325.465	$92.604.684	3000359049	17/05/2022
Abr/2022 a May/2022 – Mes 4	2865	2021	$ 488.347.264	$140.712.853	$ 46.144.992	N/A.	$11.607.036	$129.105.817	3000472914 3000472915	23/06/2022
May/2022 a Jun/2022 – Mes 5	2862 2863 2865	2021	$ 488.347.264	$145.615.105	$0 $0 $28.293.233	N/A.	$12.011.411	$133.603.694	3000555015 3000555017 3000555019 3000555021 3000555015 3000555016	22/07/2022
Jun/2022 a Jul/2022 – Mes 6	2865 13	2021 2022	$ 488.347.264 $1.523.025.403	$126.183.868	$0 $1.425.134.758	N/A.	$10.408.578	$115.775.290	3000650708 3000650711	17/08/2022
Jul/2022 a Agos/2022 – Mes 7	13	2022	$1.523.025.403	$151.073.799	$1.274.060.959	N/A.	$12.461.683	$138.612.116	3000752236	20/09/2022
Agos/2022 a Sept/2022 – Mes 8	13	2022	$1.523.025.403	$90.873.343	$1.183.187.616	N/A	$7.495.905	$83.377.438	3000848124	20/10/2022
Sept/2022 a Oct/2022 – Mes 9	13	2022	$1.523.025.403	$183.846.673	$999.340.943	N/A	$15.165.033	$168.681.640	3000940442	22/11/2022
Oct/2022 a Nov/2022 – Mes 10	13	2022	$1.523.025.403	$147.040.496	$852.300.447	N/A	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE

*** La cuenta del mes de noviembre de 2022 ($147.040.496) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de noviembre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de noviembre 2022

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$ 3.099.470.922
2	Valor Ejecutado	$ 1.286.835.556 ***
3	Saldo por Ejecutar	$ 1.812.635.366
4	Valor pagado	$ 1.139.795.060***
5	Saldo CRP 2865/ 2863/ 2862	$ 0
6	Saldo CRP 13	$ 852.300.447
7	Saldo CRP 39	$ 1.568.716.165

*** La cuenta del mes de noviembre de 2022 ($147.040.496) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de noviembre de 2022, en el marco del Contrato SDM-2021-2569 se realizó implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra a continuación:

ID	LOCALIDAD	HORIZONTAL
EX_01_334_1236_11	USAQUEN	VERTICAL Y HORIZONTAL
CP_01_266	USAQUEN	VERTICAL Y HORIZONTAL
CP_01_275	USAQUEN	VERTICAL Y HORIZONTAL
EX_01_340_1842_12	USAQUEN	HORIZONTAL
EX_11_099_1794_10	SUBA	VERTICAL Y HORIZONTAL
EX_11_408_1842_12	SUBA	VERTICAL Y HORIZONTAL
EX_11_319_1842_12	SUBA	VERTICAL Y HORIZONTAL
EX_11_409_1842_12	SUBA	HORIZONTAL
CP_01_276	USAQUEN	VERTICAL
PAR VIAL TIBABUYES	SUBA	VERTICAL

Fuente: Informe Mensual No. 10 Contrato de Interventoría 2021-2012

Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato de interventoría 2021-2012.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Se continua con inspecciones de zonas escolares y señalización vial integral en las localidades de Usaquén y Suba.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195