SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 2021-2012

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de abril de 2022 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2012 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre **JOYCO SAS BIC** y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"-(LOTE 1)**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de abril del año 2022 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2012, quien ejerce la interventoría al contrato de obra 2021-2569 (Unión Temporal Señalizando Zona Norte) para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2012 con corte al 30 de abril de 2022, quien ejerce la interventoría del contrato de obra 2021-2569 en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de abril de 2022 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2012

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de abril de 2022.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 1 Datos del Contrato

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>SDM-2021-2012</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”-NORTE</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th>No. CDP</th><th>FECHA CDP</th><th>VALOR TOTAL</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>3284</td><td>15/12/2021</td><td>3.708.869</td><td rowspan="7">2021</td></tr>
<tr><td>3285</td><td>15/12/2021</td><td>11.424.128</td></tr>
<tr><td>3283</td><td>15/12/2021</td><td>34.234.881</td></tr>
<tr><td>3282</td><td>15/12/2021</td><td>281.738.884</td></tr>
<tr><td>3281</td><td>15/12/2021</td><td>72.395.458</td></tr>
<tr><td>3280</td><td>15/12/2021</td><td>206.608.380</td></tr>
<tr><td>3293</td><td>20/12/2021</td><td>6.000.000</td></tr>
<tr><td>11</td><td>10/03/2021</td><td>11.006.732.000</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>11</td><td>10/03/2021</td><td>11.006.732.000</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th>No. CRP</th><th>FECHA CRP</th><th>VALOR TOTAL</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>2862</td><td>22/12/2021</td><td>3.708.869</td><td rowspan="3">2021</td></tr>
<tr><td>2863</td><td>22/12/2021</td><td>124.054.467</td></tr>
<tr><td>2865</td><td>22/12/2021</td><td>488.347.264</td></tr>
<tr><td>39</td><td>22/12/2021</td><td>1.523.025.403</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>39</td><td>22/12/2021</td><td>1.568.716.165</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>TRES MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($3.099.470.922) Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,17 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021).</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato es VEINTICUATRO (24) MESES. De acuerdo con lo establecido en el modificatorio del contrato SDM-2021-2012</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>26 de enero de 2022</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>25 de enero de 2024</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>JOYCO SAS BIC</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACION:</td><td>NIT: 860.067.561</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA DE OBRA</td><td>UNIÓN TEMPORAL SEÑALIZANDO ZONA NORTE
CONTRATO SDM-2021-2569</td></tr>
</table>

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Interventor corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **NORTE.**

El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Se realizará la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de las obras conexas al contrato 2021-2569, el cual se desarrollará en las localidades de Usaquén, Suba y los corredores Autopista Norte, Avenida Suba, que se muestran de forma esquemática en la Ilustración1.

Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Entidad.

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo, durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona asignada.

Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (Director de Ingeniería de Tránsito) y el subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Ilustración No.1 Localización del proyecto

Fuente: Modificado por JOYCO SAS BIC

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-107-2021 y SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Tabla No. 2 – Diseños asignados para implementación con el contrato 2021-2569 (Zona Norte) CTO Interventoría 2021-2012

ID Diseño	Dirección	No. CP	Avance de ejecutado %	Estado
PMT emergencia	CL 129C entre Carreras 99A y 100_ Suba	Emergencia	100%	TERMINADO
ZE_01_326_1236_11	el cual corresponde a la calle 192 entre Carrera 8B y Carrera 19.	Diseño Normal	100%	TERMINADO
EX_12_007_1249_11_V9	Av. Suba Se debe implementar lo correspondiente a la señalización que se encuentra dentro de la polilínea color rojo.	Diseño Normal	20%	EN EJECUCION
MV_11_352_1236_11	Av. Suba Se debe implementar la totalidad del corredor, excepto la zona dentro de la polilínea color magenta, la cual ya está siendo intervenida por el contrato de la zona 7	Diseño Normal	80%	EN EJECUCION
EM_12_140_V6	Av. Suba Se debe implementar lo correspondiente a la señalización que se encuentra dentro de la polilínea color rojo.	Diseño Normal	20%	EN EJECUCION
CP 11-317	(IMPLEMENTACIÓN) - Av. Suba-Cota (entre KR 92 y Río Bogotá)	Emergencia	100%	TERMINADO
EX_11_388_1842_12_V2	EL RINCON el cual corresponde a la actualización realizada parcialmente y está resaltada la zona de influencia en color rojo, por favor verificar la versión 2, las planchas de la 1 a la 18	Diseño Normal	45%	EN EJECUCION
EX_02_038_1556_10	Estacionamiento en vía	Compromiso Prioritario	100%	TERMINADO
EX_02_202_1881_12	Estacionamiento en vía	Compromiso Prioritario	100%	TERMINADO
MV_01_032_945_10	Autopista Norte	Diseño Normal	40%	EN EJECUCION
EX_11_422_1842_12_V2	LA ALHAMBRA el cual corresponde a implementar el área dentro de la polilínea de color rojo. Por favor dar prioridad al iniciar las actividades de implementación en las zonas escolares que contiene este proyecto	Diseño Normal	1%	INSPECCIONADO

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ID Diseño	Dirección	No. CP	Avance de ejecutado %	Estado
EX_11_364_1236_11_V2	Desde la SDM se asigna el diseño EX_11_364_1236_11_V2 el cual corresponde a implementar el área dentro de la polilínea de color rojo. Por favor dar prioridad al iniciar las actividades de implementación en las zonas escolares que contiene este proyecto. De las zonas que deben ser implementadas debemos asignar mayor prioridad a los siguientes sectores: Carrera 99 con calle 154-26 y Carrera 99 con calle 155-11 (Colegio Juan Lozano Lozano) Calle 156 A # 98-46 (Colegio Gimnasio Infantil) Carrera 98 #156 B -10 (Jardín Juego de Colores) - Solo implementar señalización vertical en el segmento vial. Carrera 97 B # 156 B -42, Calle 157 A # 98 A - 20 Carrera 99 entre Calle 153 y Calle 159 Calle 156A entre Carrera 97 B y Carrera 99 Carrera 97 B entre Calle 156A y Calle 157A Calle 157A entre Carrera 98 y Carrera 99 Carrera 98 entre Calle 155D y Calle 157A - Solo implementar señalización vertical en el segmento vial.	Diseño Normal	0%	EN INSPECCION
EX_01_343_1842_12_V4	(Diseño completo). De las zonas que deben ser implementadas se debe dar mayor prioridad a la zona escolar de la Carrera 16 No.134 A- 81.	Diseño Normal	0%	INSPECCIONADO
EX_01_107_1794_10_V5	Bella Suiza (Diseño completo), este diseño se encuentra como propuesta para presentar en el Consejo Distrital de Gobierno que se desarrolla con la Alcaldía Mayor, el cual debe tener una implementación del 95% para el día 24 de marzo	Diseño Normal	10%	EN EJECUCION
MV_01_355_988_09_V3	San Andresito del Norte (Diseño completo). De las zonas que deben ser implementadas se debe dar mayor prioridad al tramo vial de la Carrera 21 entre Calle 195 y Calle 197, este tramo debe tener una implementación del 95% para el día 24 de marzo	Diseño Normal	2%	EN EJECUCION
PASACALLES	Pasacalles Pico y Placa Regional	Emergencia	100%	TERMINADO
EX_02_195_1881_12_V7	Estacionamiento en vía 2	Compromiso Prioritario	-	NO EJECUTAR
EX_01_341_1842_12_V4	ALCALA (Polilínea Roja). De las zonas que deben ser implementadas se debe dar mayor prioridad al tramo vial de la Carrera 20 entre Calle 136 y Calle 137	Diseño Normal	1%	APROBACION PMT
MV_02_335_946_10_V13	Corredor de Avenida Circunvalar polígono rojo entre calle 85 y peaje la calera	Compromiso Prioritario	20%	EN INSPECCION
MV_03_010_V25	Corredor de Avenida Circunvalar polígono rojo version 25	Compromiso Prioritario	80%	EN INSPECCION
Suministro	SUMINISTRO SE ENTREGA PARCIALMENTE EL VIERNES	Suministro	0%	EN COTIZACION
EX_01_351_1842_12_V9	Estacionamiento en vía 3	Diseño Normal	-	NO EJECUTAR
MV_01_318_1236_11_V3	Estacionamiento en vía 3	Diseño Normal	-	NO EJECUTAR
EX_01_340_1842_12_V4	Asignación Plazoleta Verbenal	Diseño Normal	0%	PARA INSPECCIONAR

Fuente: Informe Mensual No. 3 Cto Interventoría 2021-2012

Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2020

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
26 de marzo al 25 de abril de 2022	PASACALLES REVERSIBLE AK 7	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron pasacalles

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
26 de marzo al 25 de abril de 2022	MV_03_010_V25	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal y Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
26 de marzo al 25 de abril de 2022	MV_01_032_945_10_V27	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal y Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
26 de marzo al 25 de abril de 2022	MV_11_352_1236_11	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal y Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
26 de marzo al 25 de abril de 2022	EX_11_388_1842_12_V2	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal y Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
26 de marzo al 25 de abril de 2022	EX_107_1794_10_V5	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal
26 de marzo al 25 de abril de 2022	MV_02_335_946_10_V13.	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal
26 de marzo al 25 de abril de 2022	EX_01_341_1842_12_V4	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal

Fuente: Informe Mensual No. 3 Cto Interventoría 2021-2012

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2012, con corte mensual a 30 de abril de 2022:

Tabla No. 4 Avance del Proyecto

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2021-2012 (CUENTA No. 3)

VR INICIAL	$ 3.099.470.922
VR ADICION	$ 0
VR TOTAL	$ 3.099.470.922

ITEM	PERIODO	VALOR 40% MENSUAL FIJO	VALOR 50% AVANCE DE OBRA	% AVANCE DE OBRA	Vr. A FACTURAR	SALDO POR FACTURAR	OBSERVACIONES
Pago mes No. 1	26-ene-22 a 25-feb-22	$ 51.142.789	$ 24.532.247	1,32%	$ 75.675.036	$ 3.023.795.886	PAGADA
Pago mes No. 2	26-feb-22 a 25-mar-22	$ 51.657.849	$ 73.226.385	4,73%	$ 124.884.234	$ 2.898.911.652	PAGADA
Pago mes No. 3	26-mar-22 a 25-abr-22	$ 51.657.849	$ 49.272.300	3,18%	$ 100.930.149	$ 2.797.981.503	EN TRAMITE
TOTAL PAGADO	Corte 25-mar-2022	$ 154.458.487	$ 147.030.932	9,23%	$ 301.489.419	$ 2.797.981.503	90,27%

	VALOR TOTAL DEL COMPONENTE	EJECUTADO EN EL MES	PORCENTAJE EJECUTADO EN EL MES	COMPONENTES PARA EL COBRO DE INTERVENTORÍA	VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA
CONTRATO DE OBRA	$ 14.999.038.337	$ 476.879.529	3,18%	50% AVANCE DE OBRA	$ 49.272.300
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2021-2012 (INTERVENTORÍA)	$ 3.099.470.922			40% MENSUAL FIJO	$ 51.657.849
VALOR ADICCIÓN CONTRATO 2021 2012 (INTERVENTORÍA)	$ 0				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2021-2012 (INTERVENTORÍA)	$ 3.099.470.922			VALOR TOTAL A FACTURAR POR INTERVENTORÍA	$ 100.930.149
				DESCUENTOS	$ 0
				VALOR TOTAL A FACTURAR	$ 100.930.149

Fuente: Informe Mensual de Interventoría No. 3 CTO 2021-2012

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 30 de abril de 2022 está pendiente el pago del

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

período de 26 de marzo al 25 de abril de 2022, cuya presentación de cuenta se surten conforme con las directrices que remita la Subdirección Financiera de la SDM.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
3284 3285 3283 3282 3281 3280 3293	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 20/12/2021	13301160449000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2021	2862 2863 2865	**22/12/2021** **22/12/2021** **22/12/2021**	$ 3.708.869 $ 124.054.467 $488.347.264	$ 616.110.600
11	10/03/2021	13301160449000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2022	39	**22/12/2021**	$1.523.025.403	$1.523.025.403
11	10/03/2021	13301160449000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2023	39	**22/12/2021**	$1.568.716.165	$1.568.716.165
								$3.707.852.168

A continuación, se presentan los recursos del contrato de interventoría luego del modificatorio en tiempo y presupuesto:

	VALOR MENSUAL DE INTERVENTORIA CADA VIGENCIA	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	VALOR TOTAL POR VIGENCIA
VALOR INTERVENTORIA 2022	$ 126.918.783,58	11	$ 1.396.106.619,42
VALOR INTERVENTORIA 2023	$ 130.726.347,08	12	$ 1.568.716.165,00
VALOR INTERVENTORIA 2024	$ 134.648.138,00	1	$ 134.648.138,00
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA		**24**	**$ 3.099.470.922,42**

		SALDO A LIBERAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.707.852.168,00	$ 608.381.245,58
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 3.099.470.922,42	

Tabla No. 6 Cortes de Obra (Interventoría) Vs Recursos asignados

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP (INICIAL/ ACUMULADO)	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR CRP	RETEGAR ANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	No. DOC. CONTABLE	FECHA
Enero/2022 a Feb/2022 – Mes 1	2865	2021	$ 488.347.264	$75.675.036	$412.672.228	N/A.	$6.242.235	$69.432.801	3000224207	04/04/2022
Feb/2022 a Mar/2022 – Mes 2	2865	2021	$ 488.347.264	$124.884.234	$287.787.994	N/A.	$10.301.376	$114.582.858	3000290522	25/4/2022
Mar/2022 a Abr/2022 – Mes 3	2865	2021	$ 488.347.264	$100.930.149	$186.857.795	N/A.	En trámite	En trámite	En trámite	En trámite

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

*** La cuenta del mes de abril de 2022 ($100.930.149) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de abril de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de abril 2022

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$3.099.470.922,42
2	Valor Ejecutado	$301.489.419***
3	Saldo por Ejecutar	$2.797.981.503,42
4	Valor pagado	$200.559.270***
5	Saldo CRP 2865	$186.857.795
6	Saldo CRP 39	$1.523.025.403
7	Saldo CRP 39	$1.568.716.165

*** La cuenta del mes de abril de 2022 ($100.930.149) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de abril de 2022, en el marco del Contrato SDM-2021-2569 se realizó implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra a continuación:

Nº	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD
1	EM_12_140_V6	Horizontal y Vertical	12-Barrios Unidos
1	EX_01_343_1842_12_V4	Horizontal y Vertical	11-Suba
1	MV_01_355_988_09_V3	Horizontal y Vertical	01-Usaquen
1	EX_02_195_1881_12_V7	Horizontal y Vertical	02-Chapinero
1	MV_01_318_1236_11_V3	Horizontal y Vertical	01-Usaquen
1	EX_01_351_1842_12_V9	Horizontal y Vertical	01-Usaquen

Fuente: Informe Mensual No. 3 Contrato de Interventoría 2021-2012

Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato de interventoría 2021-2012.

Se continua con inspecciones de zonas escolares y señalización vial integral en las localidades de Usaquén y Suba

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195