SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE
A SEPTIEMBRE DE 2023,CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2015

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de SEPTIEMBRE de 2023 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2015 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO INTER MOVILIDAD y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." - ZONA CENTRO NORTE."

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte a 30 de SEPTIEMBRE del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 quien funge como Interventor del Contrato de Obra SDM-2021-2022 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

1. Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 con corte al 30 de SEPTIEMBRE de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

2. Relacionar el estado financiero del proyecto con corte a 30 de SEPTIEMBRE del año 2023, relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2015

A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución del contrato con corte a 30 de SEPTIEMBRE del año 2023.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 1 Datos del Contrato

<table>
<tr><th>CONTRATO No.</th><th>SDM-2021-2015</th></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." - ZONA CENTRO NORTE</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">CDP´s</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1681</td><td>19/04/2021</td><td>$ 4.466.297.584</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>8</td><td>04/01/2022</td><td>$ 10.661.770.575</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>21</td><td>01/01/2023</td><td>$ 5.723.395.000</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">RP´s</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1919</td><td>27/07/2021</td><td>$ 616.182.000</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>9</td><td>11/01/2022</td><td>$ 1.523.201.904</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>45</td><td>01/01/2023</td><td>$ 1.568.897.961</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.708.281.865), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,64 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021).</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdocon lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2015</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>28 de septiembre de 2021</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>27 de DICIEMBRE de 2023</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR:</td><td>CONSORCIO INTER MOVILIDAD</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACION:</td><td>NIT: 901.497.881</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA DE OBRA:</td><td>UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023 CONTRATO SDM-2021-2022</td></tr>
</table>

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021,los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría SDM- 2012-2015 correspondiente al 28 de septiembre de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de SEPTIEMBRE de 2023; desde la SDM se encuentran asignados como proyectos principales a través del Contrato de Interventoría, la implementación en vía de los siguientes ID´s para el periodo:

1. EX_09_001_1214_15_V6_PUNTOS_CONECTATE FONTIBON
2. EX_09_017_1249_11_PUNTOS_CONECTATE FONTIBON
3. EX_09_185_1249_11_V9_PUNTOS_CONECTATE FONTIBON
4. EX_14_104_1881_12_V5_PUNTOS_CONECTATE MARTIRES
5. MV_16_116_1747_10_V18_PUNTOS_CONECTATE PUENTE ARANDA
6. SH_SV_ZPP_2470_2021_MODELIA_V0 FONTIBON
7. SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS_V0 PUENTE ARANDA
8. SH_SV_ZPP_2470_2021_NOTARIA_64 FONTIBON
9. CP_6.1-3_EX_16_469_947_10_V9 PUENTE ARANDA
10. CP_8.0-1_EX_16_046_1556_10 PUENTE ARANDA
11. CP_8.0-2_EX_16_180_1249_11 PUENTE ARANDA
12. CP_8.0-3_EX_16_179_1249_11 PUENTE ARANDA
13. CP_9.0_EX_16_178_1249_11 PUENTE ARANDA
14. EX_09_035_1556_10_V8 FONTIBON
15. EX_16_047_1556_10_CICLORRUTA_MUZU PUENTE ARANDA

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

16. EX_16_170_1249_11_TRINIDAD_GALAN PUENTE ARANDA

17. EX_16_198_1881_12 PUENTE ARANDA

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista SDM- 2021-2022 con el seguimiento y control de la Interventoría SDM-2021-2015 corresponden con las siguientes actividades:

Tabla No. 2 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontales realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2022

PERIODO	ID	ACTIVIDADES
Semana 109 Del 27 de agosto al 02 septiembre de 2023	ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_MODELIA_V0_CL 24D_Y_CL 24C_ENTRE_KR_80C_Y_KR_75	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas. • Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. CL 24D Y CL 24C ENTRE KR 80C Y KR 75
	EX_16_047_1556_10_MUZU_CICLORRUTA_KR_52_ENTRE_CL_38_SUR_Y_AUTO_SUR.	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils • Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 90 mils TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS KR 52 ENTRE CL 38 SUR Y AUTO SUR.
Semana 110 Del 3 al 09 de septiembre del 2023	ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_MODELIA_V0_CL 24D_Y_CL 24C_ENTRE_KR_80C_Y_KR_75.	• Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. CL 24D Y CL 24C ENTRE KR 80C Y KR 75.
	ID_EX_09_001_1214_15_V6_CONECTANTE_FONTIBON_DG_15A_ENTRE_KR_106_Y_KR 98.	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. DG 15A ENTRE KR 106 Y KR 98.
	ID_EX_09_035_1556_10_FONTIBON_CENTRO_KR_102_HASTA_KR_96C_ENTRE _CL 22_Y _CL_17.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales:SR-28; SR-28/PLAQUETA; SP-30/SR-30; SR-30; SR-38; SI-07; SP-24/SR-30; SR-01;SP-46A/SR-30 y SP-46A. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Semana 110 Del 3 al 09 de septiembre del 2023	CP_8.1_EX_16_046_1556_10.CL 28A SUR ENTRE KR 39 Y KR 39B	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-01; SP-24; SP-46A/SR-30; SR-06. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)
	CP_8.2_SS_202331105220531_EX_16_180_1249_11_KR_34_CON_CL_2_SV	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-82/PLAQUETA.
	CP_8.3_SS_202331105002271_EX_16_179_1249_11_KR_41A_ENTRE_CL_8_SUR_Y_CL_9_SUR.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-28/PLAQUETA y SR-28. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
Semana 111 Del 10 al 16 septiembre de 2023	ID_EX_16_170_1249_11_V3_AC_3_Y_AV_AMERICAS_ENTRE_KR_68_Y_KR_56_TRINIDAD_GALAN.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-38; SP-24; SI-59A y SI-07. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	CP_6.1.3_AK_36_AC_6_CALLE_12_GRASCO.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SR-28; SP-24/SR-30; SR-42/PLAQUETA; SP-46B; SR-01; SR-28 y SP-55A/SR-30. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	ID_EX_09_035_1556_10_FONTIBON_CENTRO_KR_102_HASTA_KR_96C_ENTRE _CL 22_Y _CL_17. (KR 100 ENTRE CL 20C Y CL 21BIS).	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales:SI-27; SI-07; SR-28; SP-47A/SR-30. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	CP_9.0_ID_EX_16_178_1249_11_SV.KR 32 CON CL 12.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales:SR-28/PLAQUETA. • Retiro de señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_V0_OUTLET_AMERICAS_KR_60_CON_CL_11_ZP. (CL 11 CON KR 60).	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales:SR-01 y SR-28/PLAQUETA.
	ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_MODELIA_V0_CL 24D_Y_CL 24C_ENTRE_KR_80C_Y_KR_75.	• Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas. • Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. CL 24D Y CL 24C ENTRE KR 80C Y KR 75.
	ID_EX_09_001_1214_15_V6_CONECTANTE_FONTIBON_DG_15A_ENTRE _KR_106_Y_KR 98.	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADASDG 15A ENTRE KR 106 Y KR 98. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Semana 111 Del 10 al 16 septiembre de 2023		• Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. CL 25 Y KR 68A ENTRE AC 24 Y AC 70
	EX_16_047_1556_10_ MUZU_CICLORRUTA_KR _52_ENTRE_CL_38_SUR _Y_AUTO_SUR.	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils. • Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 90 mils. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS KR 52 ENTRE CL 38 SUR Y AUTO SUR.
Semana 112 Del 17 al 23 septiembre de 2023	ID_EX_09_001_1214_15_ V6_CONECTANTE_FON TIBON_DG_15A_ENTRE _KR_106_Y_KR 98.	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. DG 15A ENTRE KR 106 Y KR 98.
	ID_MV_16_116_1747_10 _V18_CONECTANTE_PU ENTE_ARANDA_TV_42_ ENTRE_CL_6_Y_CL_9.	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS TV 42 ENTRE CL 6 Y CL 9.
	ID_MV_16_181_1249_11 _V5_CONECTANTE_PUE NTE ARANDA_AC_6_ENTRE_ AV_AMÉRICAS_Y_AV_C ARACAS.	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. AC 6 ENTRE AV AMÉRICAS Y AV CARACAS.
	ID_SH_SV_ZPP_2470_20 21_VO_NOTARIA 64_ZP_CL 25G_ENTRE_KR_75_Y_K R_73A.	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas. • Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1). • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Semana 112 Del 17 al 23 septiembre de 2023		de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación. • Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. • Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS CL 25G ENTRE KR 75 Y KR 73A.
	EX_14_104_1881_12_V5_CL_22_CON_KR_19_CONECTANTE_LOS_MARTIRES	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. CL 22 CON KR 19.
	ID_EX_09_035_1556_10_FONTIBON_CENTRO_KR_102_HASTA_KR_96C_ENTRE _CL 22_Y _CL_17.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SP-47A/SR-30
	EX_16_047_1556_10_MUZU_CICLORRUTA_KR_52_ENTRE_CL_38_SUR_Y_AUTO_SUR.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SP-47A/SR-30; SR-28; SR-01. 7.2. Retiro de señales sencillas y dúplex, incluye entrega a almacén.

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM- 2021-2015, con corte mensual al 30 de SEPTIEMBRE del año 2023.

Tabla 3 Avance del Proyecto

VALOR INICIAL $ 3.708.281.865		
CUENTA No.	VALOR	%
1	$ 112.335.366	3,03%
2	$ 114.189.507	3,08%
3	$ 120.864.414	3,26%
4	$ 116.599.890	3,14%
5	$ 121.791.485	3,28%
6	$ 30.307.806	0,82%
6	$ 105.483.102	2,84%
7	$ 105.289.630	2,84%
8	$ 103.250.075	2,78%
9	$ 103.250.075	2,78%
10	$ 111.408.295	3,00%
11	$ 108.017.894	2,91%

VALOR INICIAL $ 3.708.281.865		
CUENTA No.	VALOR	%
12	$ 119.195.687	3,21%
13	$ 113.077.022	3,05%
14	$ 105.104.216	2,83%
15	$ 135.326.713	3,65%
16	$ 133.472.572	4,44%
17	$ 102.508.419	2,78%
18	$ 135.326.713	3,65%
19	$ 149.047.356	4,02%
20	$ 161.840.929	4,36%
21	$ 106.587.529	2,87%
22	$ 134.955.885	3,64%
23	$ 117.631.807	3,17%
24	$ 133.657.986	3,60%
25	$ 101.210.520	2,73%
26	$ 82.854.525	2,23%
VALOR ACUMULADO	**$ 3.084.625.567**	83,18%
SALDO POR FACTURAR	**$ 623.656.298**	16,82%

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, con corte al 30 de SEPTIEMBRE del año 2023.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1681	19/04/2021	13301160449000007587	Semaforización	2021	1919	**27/07/2021**	$616.182.000	$616.182.000
8	04/01/2022	O232020200883111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	2022	9	**11/01/2022**	$1.523.201.904	$1.523.201.904
11	10/03/2021	13301160449000007587	Semaforización	2023	19	**28/07/2021**	$1.568.897.961	$1.568.897.961
								$3.708.281.865

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/ FACTURA	FECHA
1/08/2021 Mes 1	1919	2021	$ 616.182.000	$ 616.182.000	$ 112.343.570	N/A	$ 17.125.314	$ 95.218.256	3000638493	21-sep-21
1/09/2021 Mes 2				$ 503.838.430	$ 114.255.114	N/A	$ 9.727.658	$ 104.527.456	3000744978	20-oct-21
1/10/2021 Mes 3				$ 389.583.316	$ 120.783.569	N/A	$ 9.784.485	$ 110.999.084	3000828746	18-nov-21
1/11/2021 Mes 4				$ 268.799.747	$ 116.644.853	N/A	$ 9.449.213	$ 107.195.640	3000915786	15-dic-21
1/12/2021 Mes 5				$ 152.154.894	$ 121.847.088	N/A	$ 10.050.850	$ 111.796.238	3000082118	11-feb-22
Saldo Pte. 2021				**$30.307.806**						
1/01/2022 Mes 6	9	2022	$ 1.523.201.904	($30.307.806 + $1.523.201.904) **$1.553.509.710**	$135.790.908	N/A	$ 11.201.038	$ 124.589.870	3000109586	21-feb-22
1/02/2022 Mes 7				$1.417.718.802	$ 105.243.692	N/A	$ 8.681.278	$ 96.562.413	3000183846	16-mar-22
1/03/2022 Mes 8				$ 1.312.465.110	$ 103.167.429	N/A	$ 8.510.013	$ 94.657.416	3000289136	21-abr-22
1/04/2022 Mes 9				$ 1.209.307.681	$ 103.232.368	N/A	$ 8.515.369	$ 94.716.999	3000354504	16-may-22
1/05/2022 mes 10				$ 1.106.075.313	$ 111.356.208	N/A	$ 9.185.483	$ 102.170.725	3000449179	14-jun-22
1/05/2022 Mes 11				$ 994.719.105	$ 108.017.894	N/A	$ 8.910.116	$ 99.107.778	3000545233	18-jul-22

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
Información: Línea 195

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/ FACTURA	FECHA
1/07/2022 Mes 12				$ 886.701.211	$ 119.195.687	N/A	$ 9.832.142	$ 109.363.545	3000662389	19-ago-22
1/08/2022 mes 13				$ 767.505.524	$ 113.077.022	N/A	$ 9.327.429	$ 103.749.593	3000765140	23-sep-22
1/09/2022 Mes 14				$ 654.428.502	$ 105.104.216	N/A	$ 8.669.773	$ 96.434.443	3000841651	18-oct-22
1/10/2022 Mes 15				$ 549.324.286	$ 135.326.713	N/A	$ 11.162.750	$ 124.163.963	3000939521	21-nov-22
1/11/2022 Mes 16				$ 413.997.573	$ 133.472.572	N/A	$ 11.009.805	$ 122.462.767	3001049068	21-dic-22
1/12/2022 Mes 17				$ 280.525.001	$ 102.508.419	N/A	$ 8.455.655	$ 94.052.764	3000080660	16-feb-23
Saldo Pte. 2022				**$ 178.016.582**						
1/01/2023 Mes 18				($ 1.568.897.961 + $ 178.016.582) $ 1.746.914.543	$135.326.713	N/A	$ 11.162.750	$ 124.163.963	3000094979	21-feb-23
1/02/2023 Mes 19				$ 1.611.587.830	$ 149.047.356	N/A	$ 12.294.529	$ 136.752.827	3000167092	22-mar-23
1/03/2023 Mes 20	19	2023	$ 1.568.897.961	$ 1.462.540.474	$ 161.840.929	N/A	$ 13.349.838	$ 148.491.091	5000575954	20-abr-23
1/04/2023 Mes 21				$ 1.300.699.545	$ 106.587.529	N/A	$ 8.792.129	$ 97.795.400	3000330366	23-may-23
1/05/2023 Mes 22				$ 1.194.112.016	$ 134.955.885	N/A	$ 11.132.160	123.823.725	3000406416	20-jun-23

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
Información: Línea 195

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/ FACTURA	FECHA
1/06/2023 Mes 23				$ 1.059.156.131	$ 117.631.807	N/A	$ 9.703.140	$ 107.928.667	3000492493	19-jul-23
1/07/2023 Mes 24				$ 941.524.324	$ 133.657.986	N/A	$ 11.025.100	$ 122.632.886	3000570125	14-ago-23
1/08/2023 Mes 25				$ 807.866.338	$ 101.210.520	N/A				
1/09/2023 Mes 26				$ 706.655.818	$ 82.999.521	N/A				

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
Información: Línea 195

A continuación, y con corte al 30 de SEPTIEMBRE del año 2023, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR X PAGADO	SALDO CRP
2021	1919	27/07/2021	$ 616.182.000	$ 112.343.570	$ 0
				$ 114.255.114	
				$ 120.783.569	
				$ 116.644.853	
				$ 121.847.088	
				$ 30.307.806	
2022	9	11/01/2022	$ 1.523.201.904	$ 135.790.908	$ 0
				$ 105.243.692	
				$ 103.167.429	
				$ 103.232.368	
				$ 111.356.208	
				$ 108.017.894	
				$ 119.195.687	
				$ 113.077.022	
				$ 105.104.216	
				$ 135.326.713	
				$ 133.472.572	
				$ 102.508.419	
2023	45	01/01/2023	$ 1.568.897.961	$ 135.326.713	$ 623.816.594
				$ 149.047.356	
				$ 161.840.929	
				$ 106.587.529	
				$ 134.955.885	
				$ 117.631.807	
				$ 133.657.986	
				$ 101.210.520	
				$ 82.854.525***	
SALDO					**$ 623.816.594**

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

*** La cuenta del mes de SEPTIEMBRE de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital De Movilidad

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de SEPTIEMBRE de 2023, en el Marco del Contrato SDM-2021-2015 se realizó implementación de los Componentes vertical y horizontal de los proyectos de señalización de los corredores de movilidad principal desatancándose la ejecución de Medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado, Señales verticales instaladas, Km-carril demarcados, M2 demarcados en los ID asignados

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195