SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2017

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance para el mes de septiembre de 2023 del Contrato de interventoría SDM 2021-2017 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**" LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE"..

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de septiembre 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2017 con la Supervisión por parte del funcionario de la Subdirección de Señalización Carlos Humberto Becerra Reina, para la interventoría, la cual funge como supervisor del Contrato de Obra SDM 2021-2024 en el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad..

Objetivos Específicos del Informe

• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2017 con corte al 30 de septiembre de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del contrato de interventoría al suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de septiembre de 2023, relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2017

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de septiembre de 2023.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."**

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co

ALCANCE DEL OBJETO:	El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTINUEVE (29) MESES, contados a partir del acta de inicio,
FECHA DE INICIO:	10 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 de enero de 2024
VALOR:	El valor del contrato es hasta por la suma de TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. ($3.708.240.916), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,6 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021) suma que se discrimina de la siguiente manera: Para la vigencia 2021: SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS ($616.175.193,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para la vigencia 2022: MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($1.523.185.082,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para la vigencia 2023: MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($1.568.880.641,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP N° 1681, 19 de julio de 2021 - $4.466.297.584 Vigencia 2021. CDP N° 11, 10 de marzo de 2021 - $11.006.732.000 Vigencia 2022. CDP N° 21, 01 de enero de 2023 - $11.006.732.000 Vigencia 2023.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	CRP N°1908, 27 de julio de 2021 - $ 616.175.193 Vigencia 2021. CRP N° 8, 27 de julio de 2021 - $ 1.523.185.082 Vigencia 2022. CRP N° 44, 02 enero de 2023 - $ 1.568.880.641 Vigencia 2023.
GARANTIAS:	SGPL-17693514 - SGPL-16742953-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. 19 de julio de 2021
SUPERVISOR	CARLOS HUMBERTO BECERRA REINA – SDM SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 6 - ZONA SURORIENTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar la interventoría con sus propios medios: oficinas, laboratorios, equipos, vehículos, elementos de medición y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades que se detallan en el anexo técnico. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Interventoría SDM-2021-2017 correspondiente al 10 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de septiembre de 2023; desde la SDM-DTI-SS se asignó al funcionario de la Subdirección de Señalización como supervisor del Contrato y que dentro de sus funciones está la de hacer entrega de los ID de diseño para que la interventoría asigne al Contratista de Obra la implementación de estos; se asignó la implementación de los ID relacionados en la Tabla 1 y el Corredor denominado Avenida Boyacá que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor y la implementación de Compromisos prioritarios en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe.

Tabla 1. Diseños asignados al Contrato SDM 2021-2024

No.	ID	TIPO DE INTERVENCION	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	Emergencia	$	$ 323.867,0	$ 323.867,0
2	EX_04_030_1561_10_V5	Diseño normal	$ 80.155.575,00	$ 15.809.244,00	$ 95.964.819,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	Diseño normal	$ 29.860.309,00	$ 6.344.724,00	$ 36.205.033,00
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32_T3	Comp. Prioritario 1	$ 1.499.946,00	$ 883.460,00	$ 2.383.406,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	Diseño normal	$ 109.066.508,00	$ 25.376.195,00	$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	Diseño normal	$ 26.502.846,67	$ 881.246,00	$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CTO_COP_071	Comp. Prioritario 2	$ 21.818.919,00	$ 6.147.974,00	$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T1	Corredor asignado	$ 699.697.463,00	$ 58.768.925,00	$ 758.466.388,00
9	NA	Comp. Prioritario 3	$ -	$ -	$ -
10	EX_04_305_1561_10	Comp. Prioritario 4	$ 15.120.388,00	$ 662.257,00	$ 15.782.645,00
11	PASACALLES 127D	Emergencia		$ 2.269.370,00	$ 2.269.370,00
12	PASACALLES 59A	Emergencia	$ -	$ 2.181.780,00	$ 2.181.780,00
13	SUMINISTRO	Suministro	$ -	$ 43.872.266,00	$ 43.872.266,00
14	EX_18_354_1561_10	Diseño normal	$ 218.286.277,77	$ 38.118.908,00	$ 256.405.185,77
15	EX_18_170_1867_12	Diseño normal	$ 94.799.209,00	$ 25.572.177,00	$ 120.371.386,00
16	MV_18_180_670_11	Diseño normal	$ 86.877.870,00	$ 18.640.965,00	$ 105.518.835,00
17	EX_18_354_1561_10	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
18	EX_18_158_1244_11	Zona Escolar	$ 28.761.039,00	$ 6.530.098,00	$ 35.291.137,00
19	EX_05_106_1867_12	Zona Escolar	$ 51.414.057,00	$ 14.059.544,00	$ 65.473.601,00
20	EX_04_120_1244_11	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co

21	MV_04_203_1561_10	Zona Escolar	$ 32.514.276,00	$ 6.631.967,00	$ 39.146.243,00
22	TPD_PL_2277	Zona Escolar	$ 113.995.111,00	$ 23.328.718,00	$ 137.323.829,00
23	EX_04_261_1561_10	Zona Escolar	$ 41.509.420,00	$ 9.659.043,00	$ 51.168.463,00
24	EX_18_353_1561_10	Diseño normal	$ 74.225.847,00	$ 14.738.351,00	$ 88.964.198,00
25	PASACALLES GUADALUPE	Emergencia	$ -	$ 2.349.395,00	$ 2.349.395,00
26	EX_18_039_1561_10_V5	Diseño normal	$ 40.741.073,00	$ -	$ 40.741.073,00
27	EX_05_108_1867_12	Diseño normal	$ 96.171.857,00	$ 19.397.894,00	$ 115.569.751,00
28	MV_18_098_1744_10	Diseño normal	$ 49.824.894,00	$ 8.043.884,00	$ 57.868.778,00
29	MV_18_180_670_11	Diseño normal	$ 117.473.537,00	$ 38.853.059,00	$ 156.326.596,00
30	EX_18_151_1244_11	Comp. Prioritario 5	$ 12.075.059,00	$ 4.194.471,00	$ 16.269.530,00
31	EX_04_284_1561_10	Diseño normal	$ 224.735.033,00	$ 55.466.463,00	$ 280.201.496,00
32	SUMINISTRO	Suministro	$ 7.067.268,00	$ -	$ 7.067.268,00
33	TPL_PL_1293_V12	Diseño normal	$ 415.852.666,00	$ 103.415.483,00	$ 519.268.149,00
34	EX_04_261_1561_10	Diseño normal	$ 156.247.997,00	$ 62.071.627,00	$ 218.319.624,00
35	EX_18_043_1561_10	Diseño normal	$ 220.945.857,00	$ 52.633.193,00	$ 273.579.050,00
36	MV_05_301_1561_10_V3	Diseño normal			Obras de UMV
37	EX_04_400_1561_10	Diseño normal	$ 393.485.264,00	$ 100.608.079,00	$ 494.093.343,00
38	N.A.	Emergencia	$ -	$ 828.905,00	$ 828.905,00
39	EX_05_111_1867_12	Diseño normal	$ 65.070.873,00	$ 19.401.451,00	$ 84.472.324,00
40	SH_SV_URBANIZACIÓN_LASBRISAS	Comp. Prioritario 6	$ -	$ 757.809,00	$ 757.809,00
41	EX_18_353_1561_10	Comp. Prioritario 7		$ 376.782,00	$ 376.782,00
42	EX_04_006_1561_10_	Emergencia	$ -	$ 2.070.801,00	$ 2.070.801,00
43	EX_04_211_1561_10	Diseño normal	$ 256.296.403,00	$ 62.043.725,00	$ 318.340.128,00
44	CPS_676_ZE_18_151_V2	Comp. Prioritario 8	$ 7.096.464,00		$ 7.096.464,00
45	TPL_PL_1293_V12	Comp. Prioritario 9	$ 4.423.559,00	$ -	$ -
46	EX_05_307_1561_10	Diseño normal	$ 38.090.458,00	$ 8.167.385,00	$ 46.257.843,00
47	EX_05_006_1561_10_	Comp. Prioritario10	$ 86.624.364,00	$ 16.614.991,00	$ 103.239.355,00
48	EX_04_244_1561_10	Comp. Prioritario11		Área se repite	Área se repite
49	EX_04_131_1867_12	Diseño normal	$ 100.334.187,00	$ 20.296.601,00	$ 120.630.788,00
50	MV_05_120_1867_12	Diseño Normal	$ 23.126.825,00	$ 4.935.298,00	$ 28.062.123,00
51	EX_05_116_1867_12	Diseño Normal	$ 20.058.796,00	$ 5.115.839,00	$ 25.174.635,00
52	MV_AV_BOYACA_941_09_T3	Corredor asignado	$ 1.906.981.890,00	$ 168.692.352,00	$ 2.075.674.242,00
53	PASACALLES Av Boyaca Puente peatonal Calle 53	Emergencia		$ 836.084,00	$ 836.084,00
54	EX_04_516_676_09	Diseño Normal	$ 129.673.834,00	$ 21.046.611,00	$ 150.720.445,00
55	EX_04_138_1867_12	Diseño Normal	$ 71.883.964,00	$ 18.293.553,00	$ 90.177.517,00
56	TPD_PL_2277_GEN	Diseño Normal	$ 87.912.132,00	$ 24.654.990,00	$ 112.567.122,00
57	EX_04_134_1867_12_V2	Diseño Normal	$ 62.121.898,00	$ 19.383.575,00	$ 81.505.473,00
58	EX_04_488_826_10	Diseño Normal	$ 107.608.229,00	$ 9.438.733,00	$ 117.046.962,00
59	EX_05_006_1561_10_	Diseño Normal	$ 854.349.496,00	$ 175.431.471,00	$ 1.029.780.967,00
60	MV_18_355_1561_10	Diseño Normal	$ 113.523.484,00	$ 15.419.934,00	$ 128.943.418,00
61	EX_04_262_1561_10	Diseño Normal	$ 229.884.750,00	$ 57.231.375,00	$ 287.116.125,00
62	SIRE 5396433	Emergencia		$ 1.258.490,00	$ 1.258.490,00
63	SUMINISTRO	Suministro		$ 13.817.881,00	$ 13.817.881,00
64	EX_04_400_1561_10	Diseño Normal			Área se repite
65	EX_04_142_1867_12	Diseño Normal	$ 44.447.247,00	$ 8.597.804,00	$ 53.045.051,00
66	ZE_04_285_1561_10	Diseño Normal	$ 43.765.474,00	$ 24.137.639,00	$ 67.903.113,00
67	EX_04_211_1561_10	Diseño Normal			Área se repite
68	MV_04_203_1561_10	Diseño Normal	$ 45.532.768,00	$ 9.954.849,00	$ 55.487.617,00
69	MV_15_78_1244_11	Diseño Normal	$ 340.163.580,00	$ 47.096.433,00	$ 387.260.013,00
70	CPS_676_EM_05_128	Diseño Normal	$ 290.754.248,00	$ 24.820.522,00	$ 315.574.770,00
71	EX_18_208_1561_10_V3	Diseño Normal	$ 76.818.420,00	$ 16.847.090,00	$ 93.665.510,00
72	EX_05_97_1244_11_V2	Diseño Normal	$ 113.653.823,00	$ 32.702.525,00	$ 146.356.348,00
73	SIRE 5396279	Emergencia		$ 674.285,00	$ 674.285,00
74	RADICADO	Emergencia		$ 1.839.563,00	$ 1.839.563,00
75	SIRE 5398818	Emergencia		$ 1.375.006,00	$ 1.375.006,00
76	EX_18_384_1561_10_	Diseño Normal	$ 177.864.657,00	$ 47.492.505,00	$ 225.357.162,00
77	Camaras salvavidas	Comp prioritario 12		$ 623.257,00	$ 623.257,00
78	Suministro	Suministro	$ 49.789.603,00		$ 49.789.603,00
79	EX_04_244_1561_10	Diseño Normal	$ 90.919.713,00	$ 16.929.117,00	$ 107.848.830,00
80	EX_05_341_1561_10	Diseño Normal	$ 101.474.149,00	$ 20.698.534,00	$ 122.172.683,00

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co

81	PMT Emergencia - SIRE 5399626, 1s	Emergencia		$ 251.698,00	$ 251.698,00
82	Radicado 202261201900592	Comp prioritario 13	$ 9.985.675,00		$ 9.985.675,00
83	EX_18_366_1561_10_	Diseño Normal	$ 174.104.940,00	$ 55.724.455,00	$ 229.829.395,00
84	EX_18_002_1445_14	Diseño Normal	$ 124.611.349,00	$ 41.588.485,00	$ 166.199.834,00
85	EX_04_264_1561_10	Diseño Normal			$ -
86	EX_04_314_1561_10	Diseño Normal			Área se repite
87	EX_04_051_414_11	Diseño Normal	$ 82.766.154,00	$ 28.395.041,00	$ 111.161.195,00
88	EX_04_314_1561_10	Diseño Normal	$ 58.419.935,00	$ 30.938.085,00	$ 89.358.020,00
89	EX_05_108_1867_12	Diseño Normal	$ 66.731.077,00	$ 19.531.256,00	$ 86.262.333,00
90	MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3	Comp prioritario 14	$ 16.037.371,00	$ 5.921.125,00	$ 21.958.496,00
91	SUMINISTRO	Suministro		$ 53.406.850,00	$ 53.406.850,00
92	EX_04_006_1561_10	Diseño Normal	$ 166.169.718,00	$ 33.159.346,00	$ 199.329.064,00
93	EX _04_241_1561_ 10	Diseño Normal	$ 518.921.469,00	$ 111.169.190,00	$ 630.090.659,00
94	EX_04_134_1867_12_V2	Diseño Normal			Área se repite
95	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	Corredor asignado	$ 246.827.557,00	$ 34.331.873,00	$ 281.159.430,00
96	EX_18_328_1561_10	Diseño Normal	$ 288.785.772,00	$ 53.322.716,00	$ 342.108.488,00
97	EX_04_284_1561_10	Comp prioritario 15	$ 1.988.442,00	$ 1.429.906,00	$ 3.418.348,00
98	EX_18_236_1744_10	Diseño Normal	$ 119.426.836,00	$ 29.306.662,00	$ 148.733.498,00
99	EX_04_127_1867_12	Diseño Normal	$ 390.418.233,00	$ 106.645.777,00	$ 497.064.010,00
100	EX_18_150_1244_11	Diseño Normal			Área se repite (Se actualiza diseño)
101	EX_04_241_1561_10	Comp prioritario 16	$ 66.147.688,00	$ 9.847.172,00	$ 75.994.860,00
102	Suministro señales SI-07A	Suministro		$ 19.397.450,00	$ 19.397.450,00
103	EX_18_150_1244_11	Diseño Normal	$ 129.517.563,00	$ 36.613.263,00	$ 166.130.826,00
104	EX_04_142_1867_12	Diseño Normal	$ 91.599.116,00	$ 25.730.630,00	$ 117.329.746,00
105	EX_04_044_1561_10	Diseño Normal	$ 99.676.711,00	$ 35.673.194,00	$ 135.349.905,00
106	EX_04_264_1561_10	Diseño Normal	$ 169.687.712,00	$ 46.683.371,00	$ 216.371.083,00
107	EX_05_053_1744_10	Diseño Normal	$ 258.466.513,00	$ 87.166.931,00	$ 345.633.444,00
108	EX_04_030_1561_10	Comp prioritario 17	$ 28.128.336,00	$ 2.635.500,00	$ 30.763.836,00
109	EX_04_030_1561_10	Diseño Normal	$ 407.328.510,00	$ 57.513.515,00	$ 464.842.025,00
110	EX_04_040_1561_10	Diseño Normal	$ 84.093.400,00	$ 22.534.362,00	$ 106.627.762,00
111	EX_05_006_1744_10	Comp prioritario 18 reubicación		$ 51.945,00	$ 51.945,00
112	CPS_676_EM_18_17	Diseño Normal	$ 33.152.629,00	$ 13.348.456,00	$ 46.501.085,00
113	EX_05_307_1561_10	Diseño Normal	$ 33.941.144,00	$ 10.533.630,00	$ 44.474.774,00
114	EX_04_263_1561_10	Diseño Normal	$ 374.216.847,00	$ 78.508.918,00	$ 452.725.765,00
115	EX_05_006_1744_10	Comp prioritario 19	$ 20.312.911,00	$ 2.720.406,00	$ 23.033.317,00
116	EX_04_262_1561_10	Comp prioritario 20	$ 14.423.612,00	$ 1.813.604,00	$ 16.237.216,00
117	ZE_05_358_1561_10	Zona Escolar	$ 21.340.852,00	$ 10.444.481,00	$ 31.785.333,00
118	EX_05_97_1244_11	Comp prioritario 21	$ 525.787,00	$ 351.189,00	$ 876.976,00
119	Reservas Viales Localidad de Usme (varios ID)	Diseño Normal			$ -
120	SIRE-5409877 - Solicitud IDIGER	Emergencia		$ 5.369.476,00	$ 5.369.476,00
121	EX_04_267_1561_10	Diseño Normal	$ 153.937.437,00	$ 57.345.681,00	$ 211.283.118,00
122	EX_18_353_1561_10	Diseño Normal	$ 269.812.313,00	$ 86.925.021,00	$ 356.737.334,00
123	EX_05_110_1867_12	Diseño Normal	$ 112.123.872,00	$ 29.800.337,00	$ 141.924.209,00
124	EX_18_005_1445_14	Diseño Normal	$ 115.517.969,00	$ 40.022.331,00	$ 155.540.300,00
125	EX_05_006_1744_10	Cicloruta	$ 20.034.850,00	$ 12.051.701,00	$ 32.086.551,00
126	Pasacalles Av. Boyacá con CL8, sector Castil	Emergencia		$ 2.655.828,00	$ 2.655.828,00
127	Carrera 13 Este entre KR 13 ESTE (AV LOS CE	Emergencia		$ 1.786.813,00	$ 1.786.813,00
128	EX_04_261_1561_10	Comp prioritario 22		$ 754.111,00	$ 754.111,00
129	EX_04_127_1867_12	Comp prioritario 23		$ 906.802,00	$ 906.802,00
130	EX_18_168_1867_12	Diseño Normal	$ 56.815.599,00	$ 28.868.689,00	$ 85.684.288,00
131	EX_18_171_1867_12	Diseño Normal			Área se repite (Se actualiza diseño)
132	EMERGENCIA Calle 17D Sur Carrera 13 Este \	Emergencia		$ 1.786.813,00	$ 1.786.813,00
133	MV_15_78_1244_11	Comp prioritario 24	$ 123.213,00		$ 123.213,00
134	EX_04_211_1561_10	Comp prioritario 25	$ 5.041.836,00	$ 906.802,00	$ 5.948.638,00
135	EX_04_284_1561_10	Comp prioritario 26	$ 6.924.669,00	$ 3.056.394,00	$ 9.981.063,00
136	EX_18_165_1867_12	Diseño Normal	$ 170.476.797,00	$ 38.306.011,00	$ 208.782.808,00
137	EX_05_006_1744_10	Comp prioritario 27	$ 8.823.213,00	$ 1.360.203,00	$ 10.183.416,00
138	EX_04_241_1561_10	Comp prioritario 28	$ 17.002.261,00	$ 2.263.638,00	$ 19.265.899,00
139	EX_05_006_1744_10	Comp prioritario 29 reubicación		$ 51.495,00	$ 51.495,00
140	EX_04_316_1561_10	Diseño Normal	$ 58.647.349,00	$ 28.463.833,00	$ 87.111.182,00

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co

141	MV_04_230_1561_10	Diseño Normal	$ 264.226.048,00	$ 73.893.344,00	$ 338.119.392,00
142	MV_18_258_1561_10	Diseño Normal	$ 40.386.952,00	$ 8.415.882,00	$ 48.802.834,00
143	EX_04_132_1867_12	Diseño Normal	$ 85.133.031,00	$ 39.454.223,00	$ 124.587.254,00
144	EX_04_128_1867_12	Diseño Normal	$ 151.983.295,00	$ 55.143.760,00	$ 207.127.055,00
145	EX_18_043_1561_10	Diseño Normal	$ 71.871.640,00	$ 11.288.206,00	$ 83.159.846,00
146	EX_18_171_1867_12_V3	Diseño Normal	$ 123.350.817,00	$ 58.889.403,00	$ 182.240.220,00
147	EX_18_160_1244_11	Diseño Normal	$ 132.400.611,00	$ 43.216.712,00	$ 175.617.323,00
148	EX_18_010_1445_14	Diseño Normal	$ 72.321.180,00	$ 34.477.519,00	$ 106.798.699,00
149	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	Comp prioritario 30 -2 señales		$ 673.298,00	$ 673.298,00
150	SIRE 5409388	Emergencia		$ 1.786.813,00	$ 1.786.813,00
151	EX_18_158_1244_11	Diseño Normal			
152	MV_AV_BOYACA_941_09_V38_T3	Diseño Normal	$ 7.896.262,00		$ 7.896.262,00
153	MV_AV_BOYACA_941_09_V38_T3	Diseño Normal	$ 5.338.870,00		$ 5.338.870,00
154	EX_04_302_1561_10	Diseño Normal			
155	SIRE 5396279 - Barrio Yomasa Usme	Emergencia		$ 956.834,00	$ 956.834,00
156	CPS_937_ZE_18_174	Diseño Normal			
157	Sinistros viales Av. Boyacá	Comp prioritario 31	$ 27.509.062,00	$ 2.221.219,00	$ 29.730.281,00
158	EX_18_219_1561_10	Diseño Normal	$ 108.611.851,00	$ 80.531.766,00	$ 189.143.617,00
159	EX_18_235_937_09	Diseño Normal			
160	SIRE 5414978	Emergencia		$ 2.873.597,00	$ 2.873.597,00
161	EX_10_369_1842_12	cicloruta	$ 115.274.849,00	$ 11.009.249,00	$ 126.284.098,00
162	SIRE 5417002	Emergencia		$ 2.837.758,00	$ 2.837.758,00
163	MV_15_78_1244_11	Comp prioritario 32	$ 1.069.586,00		$ 1.069.586,00
164	EX_18_160_1244_11	Comp prioritario 33	$ 102.154.192,00	$ 11.015.528,00	$ 113.169.720,00
165	EX_04_263_1561_10	Comp prioritario 34	$ 4.891.078,00	$ 1.552.856,00	$ 6.443.934,00
166	EX_05_119_1867_12	Diseño Normal			
167	EX_18_171_1867_12	Comp prioritario 35		$ 1.464.375,00	$ 1.464.375,00
168	MV_AV_BOYACA_941_09_V38_T3	Comp prioritario 36	$ 2.349.072,00		$ 2.349.072,00
169	SIRE 5413387	Emergencia		$ 1.179.864,00	$ 1.179.864,00
170	SIRE DI 10968	Emergencia		$ 1.745.817,00	$ 1.745.817,00
171	CPS_676_EM_18_69	Comp prioritario 37	$ 2.715.551,00	$ 1.552.856,00	$ 4.268.407,00
172	MV_06_107_1867_12	Comp prioritario 38	$ 10.808.425,00	$ 976.250,00	$ 11.784.675,00
173	SIRE 5419401	Emergencia		$ 1.524.561,00	$ 1.524.561,00
174	EX_05_053_1744_10	Comp prioritario 39		$ 817.841,00	$ 817.841,00
175	EMERGENCIA Calle 17D Sur Carrera 13 Este \	Emergencia		$ 1.523.819,00	$ 1.523.819,00
176	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	Comp prioritario 40		$ 446.073,00	$ 446.073,00
177	SIRE 5398818	Emergencia		$ 1.414.882,00	$ 1.414.882,00
178	EX_04_127_1867_12	Comp prioritario 41			
179	EX_04_051_414_11	Comp prioritario 42			

Fuente: **Tabla No 1. Elaboración propia.**

Para la fecha de corte (30 de septiembre de 2023) de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista de Obra e Interventoría corresponden a 136 ID ejecutados, 13 ID en ejecución, 15 ID inspeccionados y 1 ID sin inspeccionar de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que, al 30 de septiembre de 2023 se han realizado pagos por valor de $ 2.753.199.056

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR TOTAL X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
CDP N° 1681	19/04/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2021	CRP N°1908	27/07/2021	$ 616.175.193	$ 616.175.193
CDP N° 11	10/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	CRP N° 7	27/07/2021	$ 1.523.185.082	$ 1.523.185.082
CDP N° 11	10/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	CRP N° 7	27/07/2021	$ 1.568.880.641	$ 1.568.880.641
							TOTAL	$ 3.708.240.916

A continuación, y con corte al 30 de septiembre de 2023, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIA FUTURA	VALOR PAGADO	SALDO CRP
2021	CRP N°1908	27/07/2021	$ 616.175.193	$ 616.175.193	$ -
2022	CRP N° 7	27/07/2021	$ 1.523.185.082	$ 1.523.185.082	$ -
2023	CRP N° 44	27/07/2021	$ 1.568.880.641	$ 180.281.654	$ 774.760.206

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de Septiembre de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 4 Estado del Contrato con corte al 30 de mayo de 2023

N°	ITEM	VALOR
1	Valor del Contrato	$ 3.708.240.916
2	Valor Ejecutado	$ 2.753.199.056
3	Saldo por ejecutar	$ 774.760.206
4	Valor Pagado	$ 2.753.199.056
5	Saldo CRP 1908-2021	$ 0
6	Saldo CRP 8-2022	$ 0
7	Saldo CRP 44-2023	$ 774.760.206

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de septiembre del 2023, se realizó conjuntamente entre la Interventoría y el contratista las actividades que corresponden a 136 ID ejecutados, 13 ID en ejecución, 15 ID inspeccionados y 1 ID sin inspeccionar, visitas de obra y diagnóstico del Corredor Avenida Boyacá al igual que la Ciclorruta del mismo corredor asignado por la SDM, para lo cual se han ejecutado Las actividades de demarcación y de señalización vertical, con el fin de avanzar en el cumplimiento de la metas posibles, dado que se tiene pendiente la actuación de terceros (EAAB e IDU) sobre dicho corredor ; las cuentas de cobro del Contrato de Interventoría 2021-2017 N° 1 a la 25 a la fecha ya fueron canceladas, razón por la cual se indica un valor pagado correspondiente a $ 2.753.199.056

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co