SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2015

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de septiembre de 2021 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2015 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO INTER MOVILIDAD y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." - ZONA CENTRO NORTE."

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de septiembre del año 2021 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 quien funge como Interventor del Contrato de Obra SDM-2021-2022 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

• Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 con corte al 30 de septiembre de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de septiembre de 2021 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2015

A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución del contrato con corte al 30 de septiembre de 2021.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2015
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

<table>
<tr><td></td><td>LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." - ZONA CENTRO NORTE</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">CDPs</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1681</td><td>19/04/2021</td><td>$ 4.466.297.584,00</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>11</td><td>10/03/2021</td><td>$ 11.006.732.000,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>11</td><td>10/03/2021</td><td>$ 11.006.732.000,00</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">RPs</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1919</td><td>27/07/2021</td><td>$ 616.182.000</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>19</td><td>28/07/2021</td><td>$ 1.523.201.904</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>19</td><td>28/07/2021</td><td>$ 1.568.897.961</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.708.281.865), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,64 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021).</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2022.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>28 de Julio de 2021</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>27 de diciembre de 2023</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR:</td><td>CONSORCIO INTER MOVILIDAD</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACION:</td><td>NIT: 901.497.881</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA DE OBRA:</td><td>UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023
CONTRATO SDM-2021-2022</td></tr>
</table>

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría SDM-2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de septiembre de 2021; desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de Interventoría, la implementación del Corredor denominado AC 13 que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor. Adicionalmente se asignó desde la SDM al Contrato de Obra SDM-2021-2022 el desarrollo de Zonas Escolares en la Localidad de Puente Aranda, Diseño EX_16_047_1556_10 en el tramo cuadrante comprendido entre la CL 38S hasta la AC 45 SUR entre AK 50 y KR 52 con el fin de garantizar condiciones de seguridad vial para peatones, estudiantes y residentes del sector.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Interventor corresponden con las siguientes actividades:

Tabla No. 2 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2022, además de los suministros realizados

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEPTIEMBRE DE 2021	CORREDOR AC 13 CICLORRUTA CALZADA ID_MV_09_048_1556_10 ID_MV_09_189_1556_10	• Borrado mecánico de marcas viales. • Instalación de bordillos no traspasables. • Aplicación de imprimante. • Instalación de hitos. • Aplicación de pintura plástico en frio método llana y en spray. • Aplicación de pintura base solvente. • Construcción de bandas segregadoras de flujos en ciclorruta. • Instalación de señales verticales en ciclorruta. • Demarcación de cruces peatonales. • Demarcación de zonas antibloqueo.
SEPTIEMBRE DE 2021	CL 38S hasta la AC 45 SUR entre AK 50 y KR 52 ZONAS ESCOLARES, PASOS PEATONALES, ZONAS RESIDENCIALES ID_ EX_16_047_1556_10	• Borrado mecánico de marcas viales. • Aplicación de imprimante. • Aplicación de pintura plástico en frio método llana y en spray. • Instalación de estoperoles. • Instalación de señales verticales. • Demarcación de cruces peatonales. • Demarcación de zonas antibloqueo. • Demarcación de Zona Escolares

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		30Km. • Cruces de ciclorrutas
SEPTIEMBRE DE 2021	Patio 4 de la SDM (Almacén)	• Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco. • Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura. • Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo. • Suministro de bastón luminoso bicolor.

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2015, con corte mensual a 30 de septiembre de 2021.

Tabla No. 3 Avance del Proyecto

ANEXO CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULADO CUENTA No. 2 TOTAL ACUMULADO

INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2021-2015

VR INICIAL CTO INTERVENTORIA	$ 3.708.281.865
VR ADICION	
VR TOTAL	$ 3.708.281.865

CONTRATO INTERVENTORIA

CUENTA No.	PERIODO A FACTURAR	VALOR 40% MENSUAL FIJO	% AVANCE OBRA DEL PERIODO	VALOR 50% AVANCE DE OBRA	VALOR A DESCONTAR A LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO	VALOR A FACTURAR	SALDO POR FACTURAR	CUENTA PAGADA/ EN TRAMITE
1	28/07/2021 - 27/08/2021	$ 51.148.715	3,30%	$ 61.194.855	$ -	$ 112.343.571	$ 3.595.938.294	PAGADA
2	28/08/2021 - 27/09/2021	$ 51.148.715	3,40%	$ 63.106.399		$ 114.255.114	$ 3.481.683.181	EN TRAMITE
TOTALES VALOR CONTRATO		$ 102.297.430,76	6,70%	$ 124.301.254	$ -	$ 226.598.684	$ -	

	VALOR 40% MENSUAL FIJO		VALOR 50% AVANCE DE OBRA	A FAVOR DE LA SDM	VALOR 10% RETENCION LIQUIDACIÓN	TOTAL EJECUTADO CONTRATO
TOPES MAXIMO	$ 1.483.312.746		$ 1.854.140.933	$ -	$ 370.828.187	**$ 226.598.684**

RESUMEN VALORES DEL CONTRATO DE OBRA INTEGRAL Y DEL CONTRATO DE IINTERVENTORIA		VALOR EJECUTADO EN EL MES POR COMPONENTE CTO INTEGRAL	% EJECUTADO	COMPONENTES PARA EL COBRO DE INTERVENTORÍA	VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA
VALOR COMPONENTE DE OBRA CONTRATO INTEGRAL No. 2021-2022	$ 17.829.038.350	$ 606.818.166	3,40%	50% AVANCE OBRA	$ 63.106.399
VALORL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2021-2015	$ 3.708.281.865			40% MENSUAL FIJO	$ 51.148.715
				VALOR A COBRAR POR INTERVENTORIA CTO No. 2021-2015	$ 114.255.114
				VALORES A DESCONTAR	$ -
				VALOR TOTAL A COBRAR MES 2	$ 114.255.114

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, con corte al 30 de septiembre de 2021.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1681	19/04/2021	133011604490000007587	Semaforización	2021	1919	**27/07/2021**	$616.182.000	$616.182.000
11	10/03/2021	133011604490000007587	Semaforización	2022	19	**28/07/2021**	$1.523.201.904	$1.523.201.904
11	10/03/2021	133011604490000007587	Semaforización	2023	19	**28/07/2021**	$1.568.897.961	$1.568.897.961
								$3.708.281.865

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras.

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO / FACTURA	FECHA
Agosto 2021 Mes 1	1919	2021	$ 616.182.000	$ 616.182.000	$ 112.343.570	N/A	$ 6.740.614	95.218.256	3000638493	22/09/2021
Agosto 2021 Mes 1	1919	2021	$ 616.182.000	$ 616.182.000		N/A	$ 1.888.127	8.496.573	3000680620	5/10/2021
Septiembre 2021 Mes 2	1919	2021	$ 616.182.000	$ 616.182.000	$ 114.255.114	N/A	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	XX/XX/XXXX

*** La cuenta del mes de septiembre de 2021 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

A continuación, y con corte al 30 de septiembre de 2021, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 5 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR X PAGADO	SALDO CRP
2021	1919	**27/07/2021**	$616.182.000	$112.343.570 $114.255.114 ***	$389.583.316
2022	19	**28/07/2021**	$1.523.201.904	$0.00	$1.523.201.904
2023	19	**28/07/2021**	$1.568.897.961	$0.00	$1.568.897.961
			$3.708.281.865		$3.481.683.181

*** La cuenta del mes de septiembre de 2021 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de septiembre de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 6 Estado del Contrato con corte al 30 de septiembre de 2021

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$3.708.281.865
2	Valor Ejecutado	$112.343.570 $114.255.114 ***
3	Saldo por Ejecutar	$3.481.683.181
4	Valor pagado	$112.343.570
5	Saldo CRP 1919	$389.583.316
6	Saldo CRP 19	$1.523.201.904
7	Saldo CRP 19	$1.568.897.961

*** La cuenta del mes de septiembre de 2021 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de septiembre de 2021, en el Marco del Contrato SDM-2021-2022 se realizó implementación de los Componentes vertical y horizontal en el Corredor AC 13 para la ciclorruta segregada y localizada en el costado sur del corredor e intervenciones en los carriles mixtos, correspondientes con intersecciones, líneas de carril, líneas de borde; además del desarrollo de señalización en la Localidad de Puente Aranda Sector de Muzu – Proyectos de Zonas Escolares, realizando el Control e Interventoría a través del Contrato SDM-2021-2015.

Se continua con inspecciones de zonas de desarrollo para señalización en las localidades de Puente Aranda, Fontibón y Los Mártires.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195