SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2023

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de agosto de 2023 del Contrato de Obra SDM-2021-2023 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de agosto del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con Interventoría SDM-2021-2016 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con corte al 30 de agosto de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de agosto de 2023 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2023

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de agosto de 2023.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2023
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**CDPs** No. / FECHA / VALOR / VIGENCIA 1224 / 23/02/2021 / $ 19.810.000.000,00 / 2021 10 / 04/01/2022 / $ 26.248.317.500,00 / 2022 10 / 04/01/2022 / $ 26.248.317.500,00 / 2022 12 / 12/03/2021 / $ 26.248.317.500,00 / 2023 13 / 12/03/2021 / $ 26.248.317.500,00 / 2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**RPs** No. / FECHA / VALOR / VIGENCIA 1944 / 30/07/2021 / $2.829.999.937 / 2021 23 / 31/07/2021 / $7.499.519.218 / 2022 23 / 31/07/2021 / $7.499.519.195 / 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.
VALOR ADICIÓN No. 1	QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($563.457.264)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1	**CDP ADICIÓN No. 1** No. / FECHA / VALOR / VIGENCIA 3505 / 22/12/2022 / $563.457.264 / 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO MÁS (+) VALOR ADICIÓN No. 1	DIECIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE $18.392.495.614
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2023.
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 de enero de 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

IDENTIFICACION:	NIT: 901499749-8
INTERVENTORIA	HMV SERVICIOS SAS CONTRATO SDM-2021-2016

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.**

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, de acuerdo con el corte mensual a 30 de agosto de 2023 se continuó con la implementación de los diseños MV 08 259 1244 11, PUNTOS CONÉCTATE (KENNEDY), MV 08 014 V18, SH_SV_IDU 1744 DE 2021_AK50_POR_AUTOSUR, CARRERA 78 ENTRE CL 8 Y CL 10, SH_SV_IDU 1744 DE2021_KR103ABIS_CL17_AC22,SH_SV_ZPP_2470_2021_QUIRIGUA_V0,SH_SV_ZPP_2470_2021_PARROQUIA_V0, MV AV CALI 941 09 HAYUELOS, EX 08 287 1867 12, SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE 93 y MV AV CALI 941 09 HAYUELOS.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista corresponden con las siguientes actividades:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 2. Actividades de Implementación Señalización

PERIODO	ACTIVIDADES REALIZADAS
AGOSTO DE 2022	• Aplicación de imprimante para metro lineal y metro cuadrado. • Aplicación de pintura plástico en frio spray para metro lineal. • Aplicación de pintura termoplástico en metro lineal. • Aplicación de pintura plástico en frio (spray y llana) para metro cuadrado. • Aplicación de pintura acrílico base agua en metro lineal y metro cuadrado. • Construcción de bandas en agregado. • Instalación y retiro de dispositivos viales (tachas reflectivas, bordillos traspasables (tachones), y no traspasables (concreto) hitos, estoperoles metálicos y plásticos. • Borrado mecánico de marcas viales. • Entrega de retiro de señales verticales a patio 4. • Inspecciones (Diseños normales, ciclorrutas y Compromisos prioritarios).

A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2023, en donde se registran las cantidades de elementos de señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con corte mensual a 30 de agosto de 2023.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 3. Avance del proyecto

- Ítems de obra

ITEM	UND	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO 2023 SIN A.I.U	A.I.U 2023	CANTIDAD 2023	UNIDADES A INGRESAR A ALMACEN	SUBTOTAL
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	$ 291.472	$ 97.351	6,4658	0	$ 2.514.051,75
28	UND	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	$ 16.286	$ 5.439	49	0	$ 1.064.525,00
29	UND	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	$ 38.871	$ 12.983	1	0	$ 51.854,00
30	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	$ 875	$ 292	24,5	0	$ 28.591,50
31	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	$ 1.039	$ 347	5192,2	0	$ 7.196.389,20
32	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	$ 1.334	$ 446	1320,1	0	$ 2.349.778,00
33	ML	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	$ 1.500	$ 501	601,8	0	$ 1.204.201,80
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	$ 7.507	$ 2.507	4519,2766	0	$ 45.256.035,87
40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51%	$ 15.042	$ 5.024	112,38	0	$ 2.255.017,08

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		de solidos por volumen, incluye pictogramas					
41	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	$ 17.010	$ 5.682	570,206	0	$ 12.939.114,55
48	ML	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	$ 1.409	$ 471	167,3	0	$ 314.524,00
55	ML	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	$ 3.926	$ 1.311	5192,2	0	$ 27.191.551,40
56	ML	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	$ 6.520	$ 2.178	1320,1	0	$ 11.482.229,80
57	ML	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	$ 6.823	$ 2.279	601,8	0	$ 5.477.583,60
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	$ 36.185	$ 12.086	564,235	0	$ 27.236.187,69
59	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	$ 35.236	$ 11.769	53,72	0	$ 2.525.108,60
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	$ 51.693	$ 17.266	803,2	0	$ 55.387.868,80
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	$ 58.650	$ 19.589	142,16	0	$ 11.122.456,24
67	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	$ 56.862	$ 18.992	958,4786	0	$ 72.704.435,72

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

68	M2	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	$ 3.099	$ 1.035	2463,4221	0	$ 10.183.786,96
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	$ 348.871	$ 116.523	60,68	0	$ 28.240.107,92
94	UND	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	$ 4.984	$ 1.665	146	0	$ 970.754,00
95	UND	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	$ 2.007	$ 671	129	0	$ 345.462,00
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	$ 25.780	$ 8.610	340,793	0	$ 11.719.871,27

Parcial 1	$ 339.761.487

- Suministros implementados

ITEM	UND	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO 2023 SIN A.I.U	A.I.U 2023	CANTIDAD 2023	UNIDADES A INGRESAR A ALMACEN	SUBTOTAL
5	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 233.915	$ 78.128	63	63	$ 19.658.709,00
6	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR- SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	$ 352.178	$ 117.628	16	16	$ 7.516.896,00
7	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 426.316	$ 142.389	4	4	$ 2.274.820,00
9	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 399.506	$ 133.435	2	2	$ 1.065.882,00
10	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 301.151	$ 100.585	4	4	$ 1.606.944,00
16	UND	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Dol) 90X20 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo	$ 179.800	$ 60.053	1	1	$ 239.853,00

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.					
19	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	$ 175.921	$ 58.757	2	2	$ 469.356,00
70	UND	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	$ 8.271	$ 2.762	2266	2266	$ 25.000.778,00
72	UND	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	$ 6.788	$ 2.267	1463	1463	$ 13.247.465,00
73	UND	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	$ 10.856	$ 3.626	569	569	$ 8.240.258,00
75	UND	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	$ 56.850	$ 18.988	349	349	$ 26.467.462,00
80	UND	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	$ 58.391	$ 19.502	165	165	$ 12.852.345,00

Parcial 2	$ 118.640.768

Total	$ 458.402.255

Valor en letras	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, conforme los cortes de obra aprobados por la Interventoría según la ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de agosto de 2023.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1224	23/02/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2021	1944	**30/07/2021**	$2.829.999.937	$2.829.999.937
10	04/01/2022	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	3	**11/01/2022**	$3.749.759.846	$3.749.759.846
10	04/01/2022	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	3	**11/01/2022**	$3.749.759.372	$3.749.759.372
12	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	23	**31/07/2021**	$3.749.759.915	$3.749.759.915
13	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	23	**31/07/2021**	$3.749.759.280	$3.749.759.280
								$17.829.038.350

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras.

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES EJEC	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETE GARANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS (TRIBUTARIOS)	VALOR PAGADO (NETO)	ORDEN PAGO/FACTURA	FECHA
Agosto 2021 Mes 1	1944	2021	$2.829.999.937	$2.822.657.240	$7.342.697	$367.135	$865.704	$6.109.858	Ref. 18599	04/11/2021
Septiembre 2021 Mes 2	1944	2021	$2.829.999.937	$2.495.337.474	$327.319.766	$16.365.988	$38.590.999	$272.362.779	Ref. 18760	04/11/2021
Octubre 2021 Mes 3	1944	2021	$2.829.999.937	$2.388.583.824	$106.753.650	$5.337.682	$12.586.255	$88.829.712	Ref. 20757	23/11/2021
Noviembre 2021 Mes 4	1944	2021	$2.829.999.937	$2.050.128.763	$338.455.061	$16.922.753	$39.903.851	$281.628.457	Ref.23030	23/12/2021
Diciembre 2021 Mes 5	1944	2021	$2.829.999.937	$1.612.018.108	$438.110.655	$21.905.533	$51.749.630	$364.455.492	Ref.2505	03/03/2022
Enero 2022 Mes 6	1944	2021	$2.829.999.937	$962.830.804	$649.187.304	$32.459.365	$76.682.005	$616.727.939	Ref. 2544	03/03/2022
Febrero 2022 Mes 7	1944	2021	$2.829.999.937	$205.682.219	$757.148.585	$37.857.429	$89.434.391	$629.856.765	Ref. 5375	08/04/2022

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Febreo 2022 Mes 8	1944	2021	$2.829.999.937	$0	$205.682.219	$10.284.111	$0	$195.398.108	Ref. 78821	25/04/2022
Marzo 2022 Mes 8	3	2022	$7.499.519.218	$6.674.764.162	$824.755.056	$41.237.753	$121.715.251	$661.802.052	Ref. 7882	25/04/2022
Abril 2022 Mes 9	3	2022	$7.499.519.218	$5.794.032.351	$880.731.811	$44.036.591	$104.032.041	$732.663.179	Ref. 9922	18/05/2022
Mayo 2022 Mes 10	3	2022	$7.499.519.218	$5.256.621.251	$537.411.100	$26.870.555	$63.479.000	$447.061.545	Ref.12025	17/06/2022
Junio 2022 Mes 11	3	2022	$7.499.519.218	$4.344.650.441	$911.970.810	$45.598.540	$107.721.992	$758.650.277	Ref. 14189	22/07/2022
Julio 2022 Mes 12	3	2022	$7.499.519.218	$3.671.175.263	$673.475.178	$33.673.759	$79.550.889	$560.250.530	Ref. 16609	22/08/2022
agosto 2022 Mes 13	3	2022	$7.499.519.218	$2.778.063.313	$ 893.111.950	$44.655.598	$105.494.384	$742.961.969	Ref. 19105	27/09/2022
septiembre 2022 Mes 14	3	2022	$7.499.519.218	$1.963.109.409	$ 814.953.904	$40.747.695	$96.262.356	$677.943.853	Ref. 21577	21/10/2022
octubre 2022 Mes 15	3	2022	$7.499.519.218	$1.372.789.999	$ 590.319.410	$29.515.970	$69.728.528	$491.074.912	Ref. 23947	23/11/2022
noviembre 2022 Mes 16	3	2022	$7.499.519.218	$651.507.068	$721.282.931	$36.064.147	$85.197.941	$600.020.843	Ref. 28151	27/12/2022
diciembre 2022 Mes 17	3	2022	$7.499.519.218	$215.089.378	$436.417.690	$21.820.884	$51.654.398	$362.942.407	Ref. 2101	22/02/2023
enero 2023 Mes 18	3	2022	$7.499.519.218	$0	$215.089.378	$10.754.469	$35.524.718	$249.609.457	Ref. 2109	23/02/2023
enero 2023 Mes 18	30	2023	$7.499.519.218	$7.414.467.359	$85.051.859	$4.252.593	...	...	...	...
febrero 2023 Mes 19	30	2023	$7.499.519.218	$7.322.954.037	$91,513,322	$4.575.666	$10.831.517	$86.937.656	Ref. 5024	24/03/2023
marzo 2023 Mes 20	30 3262	2023 2022	$7.499.519.218 $563.457.264	$6.689.160.793 $561.634.712	$633.793.244 $1.822.552	$31.689.662 $91.127	$75.231.486	$526.872.096 $1.731.424	Ref. 11160 Ref. 111601	23/05/2023
abril 2023 Mes 21	30 3262	2023 2022	$7.499.519.218 $563.457.264	$5.917.935.071 $526.819.969	$771.225.722 $ 34.814.743	$38.561.286 $1.740.737	$16.120.809	$637.261.488 $33.074.006	Ref. 11076 Ref. 110761 Ref. 110762	23/05/2023
mayo 2023 Mes 22	30 3262	2023 2022	$7.499.519.218 $563.457.264	$5.247.673.106 $496.997.469	$ 670.261.965 $ 29.822.500	$33.513.098 $1.491.125	$82.861.996	$553.886.871 $28.331.375	Ref.13841	23/06/2023
junio 2023 Mes 23	30 3262	2023 2022	$7.499.519.218	$4.470.782.512	$ 776,890,594	$38.844.529	$91.952.772	$646.093.292	Ref.16330	21/07/2023
julio 2023 Mes 24	30 3262	2023 2022	$7.499.519.218	$4.228.994.596	$241.787.916	$12.089.396	$50.151.222	$179.547.298	Ref.18447	18/08/2023
agosto 2023 Mes 25	30 3262	2023 2022	$7.499.519.218	$3.770.592.341	$ 458.402.255 ***	$22.920.113	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**

*** La cuenta a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

A continuación, y con corte al 30 de agosto de 2023, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 6 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR PAGADO	VALOR X PAGAR	SALDO CRP
2021	1944	30/07/2021	$2.829.999.937,00	$2.829.999.937	$0.00	$0.00
2022	3	11/01/2022	$7.499.519.218, 00	$7.499.519.218	$0.00	$0.00
2023	30	31/07/2021	$7.499.519.218, 00	$3.220.524.622	$458.402.255***	$3.770.592.341

*** La cuenta del mes de agosto de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de agosto de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de agosto de 2023

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$17.829.038.350
2	Valor Ejecutado	$14.008.446.032***
3	Valor del Contrato + Adición No.1	$18.392.495.614
4	Saldo por Ejecutar	$3.770.592.341
5	Valor pagado	$13.550.043.777
6	Saldo CRP 1944	$0
7	Saldo CRP 3	$0
8	Saldo CRP 30	$3.770.592.341

***La cuenta a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, de acuerdo con el corte mensual a 30 de agosto de 2023 se continuó con la implementación de los diseños MV 08 259 1244 11, PUNTOS CONÉCTATE (KENNEDY), MV 08 014 V18, SH_SV_IDU 1744 DE 2021_AK50_POR_AUTOSUR, CARRERA 78 ENTRE CL 8 Y CL 10, SH_SV_IDU 1744 DE2021_KR103ABIS_CL17_AC22,SH_SV_ZPP_2470_2021_QUIRIGUA_V0,SH_SV_ZPP_2470_2021_PARROQUIA_V0, MV AV CALI 941 09 HAYUELOS, EX 08 287 1867 12, SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE 93 y MV AV CALI 941 09 HAYUELOS.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195