SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023,CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2015

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de ENERO de 2023 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2015 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO INTER MOVILIDAD y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." - ZONA CENTRO NORTE."

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte a 31 de ENERO del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 quien funge como Interventor del Contrato de Obra SDM-2021-2022 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

1. Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 con corte al 31 de ENERO de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

2. Relacionar el estado financiero del proyecto con corte a 31 de ENERO del año 2023, relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2015

A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución del contrato con corte a 31 de ENERO del año 2023.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 1 Datos del Contrato

<table>
<tr><th>CONTRATO No.</th><th>SDM-2021-2015</th></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." - ZONA CENTRO NORTE</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">CDP´s</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1681</td><td>19/04/2021</td><td>$ 4.466.297.584</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>8</td><td>04/01/2022</td><td>$ 10.661.770.575</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>21</td><td>01/01/2023</td><td>$ 5.723.395.000</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">RP´s</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1919</td><td>27/07/2021</td><td>$ 616.182.000</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>9</td><td>11/01/2022</td><td>$ 1.523.201.904</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>45</td><td>01/01/2023</td><td>$ 1.568.897.961</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.708.281.865), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,64 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021).</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2015</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>28 de Julio de 2021</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>27 de DICIEMBRE de 2023</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR:</td><td>CONSORCIO INTER MOVILIDAD</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACION:</td><td>NIT: 901.497.881</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA DE OBRA:</td><td>UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023 CONTRATO SDM-2021-2022</td></tr>
</table>

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021,los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría SDM- 2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 31 de ENERO de 2023; desde la SDM se encuentran asignados como proyectos principales a través del Contrato de Interventoría, la implementación en vía de los siguientes ID´s para el periodo:

1. CP_SDQS-655692021_(CL 23 ENTRE KR 83 Y KR 85A) Fontibón
2. CP_SDQS-226322021_(CL 23D CON KR 85B) Fontibón
3. CP_CORREO ELECTRÓNICO_(KR 104B ENTRE CL 17 Y CL 20, CL 18 ENTRE KR 103B Y KR 106) Fontibón
4. CP_SDQS-1206832021_(CL 18A CON KR 121A, CL 18A CON KR 120A) Fontibón
5. CP_SDQS-396862022_(KR 87 entre CL 19 y CL 18) Fontibón
6. CP_Solicitudes CDG_EX_16_194_1881_12_V1_(Área de influencia al Instituto Nacional Cultura Fontibón
7. CP_Solicitudes CDG_EX_16_194_1881_12_V1_(Área de influencia Jardín Infantil Universo del Saber (ubicado en la KR 52 # 17- 41)) Puente Aranda
8. EX_09_001_1214_15 Puente Aranda
9. EX_16_180_1249_11_V4_CUADRANTE_2 Puente Aranda
10. SH_SV_ZPP_2470_2021_CL18_V0 Fontibón
11. EX_16_180_1249_11CUADRANTE 1 Puente Aranda
12. EX_16_045_1556_10 Puente Aranda
13. EX_09_184_1249_11 Puente Aranda
14. CP_SDQS-3090272020_(KR 83 ENTRE CL 23 Y CL 23A) Fontibón

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

15. CP-SDQS-62872021_(CL 23D CON KR 82) Fontibón
16. CP_SDM-20226120313592_(KR 70 entre CL 22D y CL 23C) Fontibón
17. CP_SDM-STP-208916-2020_(CL 19A CON AK 80, CL19A CON AVENIDA CIUDAD DE CALI) Fontibón
18. CP_SDM-20226120745772_(KR 68B entre CL 24C y CL 25) Fontibón
19. CP_SDQS-3778652021_(CL 23 con KR 72A) Fontibón
20. CP_SDQS-350142022_(CL 23D CON KR 72A) Fontibón
21. CP-SR-28-KR 39B CON AV. CL 3 (SI 20222244380181) Puente Aranda
22. CP-SR-28- KR 38D CON AV. CL 3 (SI 202222404874541) Puente Aranda
23. CP-KR 44 CON CL 20 (SDM 202261201450252) Puente Aranda
24. CP- KR 56 CON CL 17 (SDM 202261201282482) Puente Aranda
25. CP- Colegio I.E.D Luis Carlos Galán Sarmiento (INF. RTA_ Solicitudes CDG)- OBRA Puente Aranda
26. MV_13_001_1313_17_AC_26_ENTRE_CL3_Y_CL_19 Puente Aranda
27. CP_4,3_SDQS-743172021_(KR 106 CON AC 24) Fontibón
28. CP_SDQS-749182021_(AC 13 (DG 16) con KR 96B) Fontibón
29. CP_SDM-20216120606972_(AC 24 CON KR 100) Fontibón
30. CP_SDQS-32305420200_(CL 22I CON KR 107) Fontibón
31. CP_SDQS-23102021_(CL 18A entre KR 122 y KR123 A) Fontibón
32. CP_SDM-20216120658782_(KR 103A ENTRE CL 18 Y CL 20) Fontibón
33. CP_SDQS-623692022_(CL 23F entre KR 96H y KR 96J) Fontibón
34. CP_SDQS-700142022_(KR 102 entre CL 25 B Bis y CL 24F) Fontibón
35. CP_SDM-20226120475482_(CL 23B entre KR 123A y KR 124A) Fontibón
36. CP_SDQS-3889832021_(CL 22F con KR 103) Fontibón
37. CP-SR-28- KR 41B CON AV. CL 3 (SI 20222244380181) Fontibón
38. EX_16_180_1249_11_CUADRANTE_CIV_16003312_MES_18 Fontibón

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista SDM- 2021-2022 con el seguimiento y control de la Interventoría SDM-2021-2015 corresponden con las siguientes actividades:

Tabla No. 2 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontales realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2022

PERIODO	ID	ACTIVIDADES
Semana 74 Del 25 al 31 de diciembre de 2022	MV_13_001_1313_17_AVCL26 DESDE KR 17 Y KR 16A. TEUSAQUILLO	• ítem 5. Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente. • ítem 6. Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente. • ítem 28. Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)
Semana 75 Del 01 al 07 de enero de 2023	CP_Solicitudes CDG_EX_16_194_1881 _12_V1_Área de influencia Jardín Infantil Universo del Saber_KR_52_No_17-41	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744. • Suministro y aplicación manual (método llano) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. Kr 52 No. 17 - 41.
	CP_Solicitudes_CDG_EX_16_194_1881_12 _V1_Área de influencia al Instituto	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	Nacional Cultura_KR_51_No_16_Sur-64 CP_Solicitudes_CDG_EX_16_194_1881_12 _V1_Área de influencia al Instituto Nacional Cultura_KR_51_No_16_Sur-64	• Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. KR 51 No 16 Sur-64.
Semana 76 Del 08 al 14 de enero de 2023	ID EX_16_180_1249_11_V4 Cuadrante1	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. CL2 entre KR35 y Kr 35A. CL1H entre KR35 y Kr 35A. Kr35A entre 1D y 1F. Cl 3 entre KR 32B y KR 32C.
		• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	CP_Solicitudes CDG_EX_16_194_1881_12_V1 _Área de influencia Jardín Infantil Universo del Saber_KR_52_No_17-41	de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. Kr 52 No. 17 - 41.
	CP_SDM_20223210012833_ AK_50_CON_AV_1°_DE_MAYO	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. AK 50 CON AV 1° DE MAYO.
	ID EX_16_180_1249_11_V4 Cuadrante2	• Borrado mecánico de marcas viales. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. KR 36 Y KR 50 CL 3 Y CL 8 SUR.
	ID_EX_16_045_1556_10.KR 40 CON CL 5C; KR 39B CON CL 3.	• Se realiza suministro e instalación de señales verticales SR-28/PLAQUETA; SR-01.
	CP_ Solicitudes CDG_EX_16_045_1556_10.KR 41B CON CL 3.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales SR-28/PLAQUETA.
	CP_Solicitudes CDG_EX_16_198_1881_12_V1 _(Área de influencia al Colegio I.E.D Luis Carlos Galán.)	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SP-24; SP-47A/SR-30; SR-01; SP-48/SR-30. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	CP_ID_EX_16_194_1881_12.DG 16SUR ENTRE AK 50 Y KR 51; CL17 SUR ENTRE AK 50 Y KR 51.	• Se realiza la actividad de suministro e instalación de señales verticales: SRB-01; SPC-01; SP-24; SP-47A/SR-30; SR-01. • Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex).
	ID EX_16_180_1249_11_V4 Cuadrante1	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Semana 77 Del 15 al 21 de enero de 2023		demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS: AC 3 HASTA LA AC 8 SUR ENTRE AK 30
	ID_EX_16_180_1249_11_V4_KR 31D ENTRE CL_1C_Y_CL_1F	• Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. • Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) • Borrado mecánico de marcas viales: TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS: KR 31D ENTRE CL 1C Y CL 1F.
	CP_SDM_20223210012833_AK_50_ CON_AV_1°_DE_MAYO	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744: TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS: AK 50 CON AV 1° DE MAYO
	ID EX_16_180_1249_11_V4 Cuadrante2	• Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. • Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas • Borrado mecánico de marcas viales: TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS: KR 36 Y KR 50 CL 3 Y CL 8 SUR.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	CP_SDQS_1206832021_CP_SDQS_1206832021_CL_18A_CON_KR_121A_CL_18A_CON_KR_120A	• Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina Epóxica: TRAMOS VIALES INTERVENIDOS DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS.CL 18A CON KR 121A Y CL 18A CON_KR_120A.

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2015, con corte mensual al 31 de ENERO del año 2023.

Tabla 3 Avance del Proyecto

VALOR INICIAL $ 3.708.281.865		
CUENTA No.	VALOR	%
1	$ 112.335.366	3,03%
2	$ 114.189.507	3,08%
3	$ 120.864.414	3,26%
4	$ 116.599.890	3,14%
5	$ 121.791.485	3,28%
6	$ 30.307.806	0,82%
6	$ 105.483.102	2,84%
7	$ 105.289.630	2,84%
8	$ 103.250.075	2,78%
9	$ 103.250.075	2,78%
10	$ 111.408.295	3,00%
11	$ 108.017.894	2,91%
12	$ 119.195.687	3,21%
13	$ 113.077.022	3,05%
14	$ 105.104.216	2,83%
15	$ 135.326.713	3,65%
16	$ 133.472.572	4.44%
17	$ 102.508.419	2.78%
18	$ 135.326.713	3,65%
VALOR ACUMULADO	**$ 2.096.798.881**	56,54 %
SALDO POR FACTURAR	**$ 1.611.482.984**	43,46 %

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, con corte al 31 de ENERO del año 2023.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1681	19/04/2021	13301160449000007587	Semaforización	2021	1919	**27/07/2021**	$616.182.000	$616.182.000
8	04/01/2022	O232020200883111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	2022	9	**11/01/2022**	$1.523.201.904	$1.523.201.904
11	10/03/2021	13301160449000007587	Semaforización	2023	19	**28/07/2021**	$1.568.897.961	$1.568.897.961
								$3.708.281.865

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/ FACTURA	FECHA
1/08/2021 Mes 1	1919	2021	$ 616.182.000	$ 616.182.000	$ 112.343.570	N/A	$ 17.125.314	$ 95.218.256	3000638493	21-sep-21
1/09/2021 Mes 2				$ 503.838.430	$ 114.255.114	N/A	$ 9.727.658	$ 104.527.456	3000744978	20-oct-21
1/10/2021 Mes 3				$ 389.583.316	$ 120.783.569	N/A	$ 9.784.485	$ 110.999.084	3000828746	18-nov-21
1/11/2021 Mes 4				$ 268.799.747	$ 116.644.853	N/A	$ 9.449.213	$ 107.195.640	3000915786	15-dic-21
1/12/2021 Mes 5				$ 152.154.894	$ 121.847.088	N/A	$ 10.050.850	$ 111.796.238	3000082118	11-feb-22
Saldo Pte. 2021				**$30.307.806**						
1/01/2022 Mes 6	9	2022	$ 1.523.201.904	($30.307.806 + $1.523.201.904) **$1.553.509.710**	$135.790.908	N/A	$ 11.201.038	$ 124.589.870	3000109586	21-feb-22
1/02/2022 Mes 7				$1.417.718.802	$ 105.243.692	N/A	$ 8.681.278	$ 96.562.413	3000183846	16-mar-22
1/03/2022 Mes 8				$ 1.312.465.110	$ 103.167.429	N/A	$ 8.510.013	$ 94.657.416	3000289136	21-abr-22
1/04/2022 Mes 9				$ 1.209.307.681	$ 103.232.368	N/A	$ 8.515.369	$ 94.716.999	3000354504	16-may-22
1/05/2022 mes 10				$ 1.106.075.313	$ 111.356.208	N/A	$ 9.185.483	$ 102.170.725	3000449179	14-jun-22

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
Información: Línea 195

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RETEGARANTIA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/ FACTURA	FECHA
1/05/2022 Mes 11				$ 994.719.105	$ 108.017.894	N/A	$ 8.910.116	$ 99.107.778	3000545233	18-jul-22
1/07/2022 Mes 12				$ 886.701.211	$ 119.195.687	N/A	$ 9.832.142	$ 109.363.545	3000662389	19-ago-22
1/08/2022 mes 13				$ 767.505.524	$ 113.077.022	N/A	$ 9.327.429	$ 103.749.593	3000765140	23-sep-22
1/09/2022 Mes 14				$ 654.428.502	$ 105.104.216	N/A	$ 8.669.773	$ 96.434.443	3000841651	18-oct-22
1/10/2022 Mes 15				$ 549.324.286	$ 135.326.713	N/A	$ 11.162.750	$ 124.163.963	3000939521	21-nov-22
1/11/2022 Mes 16				$ 413.997.573	$ 133.472.572	N/A	$ 11.009.805	$ 122.462.767	3001049068	21-dic-22
1/11/2022 Mes 17				$ 280.525.001	$ 102.508.419	N/A				
Saldo Pte. 2022				**$ 178.016.582**						
1/01/2023 Mes 18	19	2023	$ 1.568.897.961	($ 1.568.897.961 + $ 178.016.582) **$ 1.746.914.543**	$135.326.713	N/A				

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
Información: Línea 195

A continuación, y con corte al 31 de ENERO del año 2023, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR X PAGADO	SALDO CRP
2021	1919	27/07/2021	$ 616.182.000	$ 112.343.570	$ 0
				$ 114.255.114	
				$ 120.783.569	
				$ 116.644.853	
				$ 121.847.088	
				$ 30.307.806	
2022	9	11/01/2022	$ 1.523.201.904	$ 135.790.908	$ 42.689.869
				$ 105.243.692	
				$ 103.167.429	
				$ 103.232.368	
				$ 111.356.208	
				$ 108.017.894	
				$ 119.195.687	
				$ 113.077.022	
				$ 105.104.216	
				$ 135.326.713	
				$ 133.472.572	
				$ 102.508.419***	
2023	45	01/01/2023	$ 1.568.897.961	$ 135.326.713***	$ 1.568.897.961
TOTALES			$ 3.708.281.865		$ 1.611.587.830

*** La cuenta del mes de ENERO de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital De Movilidad

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

6. CONCLUSIONES

Con corte al 31 de ENERO de 2023, en el Marco del Contrato SDM-2021-2015 se realizó implementación de los Componentes vertical y horizontal de los proyectos de señalización de los corredores de movilidad principal desatancándose la ejecución de Medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado, Señales verticales instaladas, Km-carril demarcados, M2 demarcados en los ID asignados

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195