

# SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

# SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE JULIO DE 2023

# **CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2016**

## INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de julio de 2023 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2016 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre HMV SERVICIOS SAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 5).

## 1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de julio del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2016 quien funge como Interventor del Contrato de Obra SDM-2021-2023 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

## **Objetivos Específicos Del Informe**

- Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2016 con corte al 30 de julio de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.
- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de julio de 2023 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

#### 2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2016

A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución del contrato con corte al 30 de julio de 2023.

PA01-PR01-MD02 V.2.0

Página 1 de 8



Tabla No. 1. Datos del Contrato de Interventoría 2021 - 2016

CONTRATO No.	SDM-20	21-2016				
ОВЈЕТО	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO I IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." (LOTE 5)					
			CDPs			
CERTIFICADOS DE	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	1681	19/04/2021	\$ 4.446.297.584,00	2021		
PRESUPUESTAL.	8	04/01/2022	\$ 11.006.732.000,00	2022		
	11	10/03/2021	\$ 11.006.732.000,00	2023		
			RPs			
CERTIFICADOS DE	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA		
REGISTRO	1877	15/07/2021	\$616.155.523	2021		
PRESUPUESTAL:	14	11/01/2022	\$1.523.136.452	2022		
	8	27/07/2021	\$1.568.830.556	2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	QUINIEI 4.081,47 sumas directos TRES M PESOS el año impuest	NTOS TREINTA P 7 SMLMV para el incluyen IVA, impu o indirectos deriva IIL SETECIENTOS M/CTE. (\$3.708.00 de suscripción del	S OCHO MILLONES CIENTO NESOS M/CTE. (\$3.708.122.530) año de suscripción del contrato lestos, tasas, gravámenes, y todos de la ejecución del contrato. OCHO MILLONES UN MIL QUIN 01.507,00), equivalente a 4.081, contrato (2021), dichas suma enes, y todos los costos directel contrato.	o), equivalente a o (2021), dichas odos los costos VIENTOS SIETE 33 SMLMV para s incluyen IVA,		
VALOR ADICIÓN No. 1			LONES CIENTO OCHENTA OS M/CTE (\$117.189.079)	Y NUEVE MIL		
CERTIFICADO DE			CDP ADICIÓN No. 1			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA		
No. 1	3506	22/12/2022	\$117.189.079	2022		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO MÁS (+) VALOR ADICIÓN No. 1	TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$3.825.190.586					
FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:	06 de agosto de 2021					
CONTRATISTA:	05 de enero de 2024  HMV SERVICIOS SAS (De acuerdo con modificatorio 29/12/2021)					
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901.413.091-1					
CONTRATISTA DE OBRA:	ITRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS CONTRATO SDM-2021-2023					
	CONTIN	,				

Fuente: Elaboración propia

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195





### 3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del contrato 2021-2016, **ZONA 5- ZONA CENTRO - SUR.** 

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

## 4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, de acuerdo con el corte mensual a 30 de julio de 2023 se continuó con la implementación de los diseños EX 06 097 1556 10, EX 08 037 1867 12, EX 06 101 1244 11, MV 08 014 V18, EX 06 097 1556 10, SH\_SV\_ZPP\_2470\_2022\_AI-08\_LOTE3, SH\_SV\_ZPP\_2470\_2022\_CL45\_AV30\_KR26, MV 08 259 1244 11, MV 08 014 V18, SH\_SV\_ZPP\_2470\_2022\_CAMPIN, SH\_SV\_IDU 1744 DE 2021\_AK50\_POR\_AUTOSUR, EX 08 037 1556 10, MV 08 259 1244 11, EX 08 287 1867 12 y SH\_SV\_IDU 1744 DE 2021\_KR103ABIS\_CL17\_AC22.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista corresponden con las siguientes actividades:

Tabla No. 2. Actividades de Implementación Señalización

PERIODO	ACTIVIDADES REALIZADAS
JULIO DE 2022	ACTIVIDADES REALIZADAS     Aplicación de imprimante para metro lineal y metro cuadrado.     Aplicación de pintura plástico en frio spray para metro lineal.     Aplicación de pintura termoplástico en metro lineal.     Aplicación de pintura plástico en frio (spray y llana) para metro cuadrado.
	<ul> <li>Aplicación de pintura acrílico base agua en metro lineal y metro cuadrado.</li> </ul>

PA01-PR01-MD01 V.2.0

ALCALDÍA MAYOI DE BOGOTÁ D.C.

Página 3 de 8



PERIODO	ACTIVIDADES REALIZADAS
PERIODO	Construcción de bandas en agregado.     Instalación y retiro de dispositivos viales (tachas reflectivas, bordillos traspasables (tachones), hitos, estoperoles metálicos y plásticos).     Borrado mecánico de marcas viales.
	<ul> <li>Entrega de retiro de señales verticales a patio 4.</li> <li>Inspecciones (Diseños normales y compromisos prioritarios).</li> </ul>

A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2016, con corte mensual a 30 de julio de 2023.

Tabla No. 3. Avance del contrato

VALOR INICIAL	\$ 3.708.122.530,00
ADICION No.1	\$ 117.189.079,00
VALOR TOTAL	\$ 3.825.311.609,00

PAGOS EFECTUADOS	PERIODO	VALOR FIJO		VALOR VARIABLE		VALOR A FACTURAR		ESTADO
CUENTA No 1	6 de agosto al 5 de septiembre de 2021	\$	51.146.518,00	\$	763.575,00	\$	51.910.093,00	Aprobada
CUENTA No 2	6 de septiembre al 5 de octubre de 2021	\$	51.146.518,00	\$	34.038.342,00	\$	85.184.860,00	Aprobada
CUENTA No 3	6 de octubre al 5 de noviembre de 2021	\$	51.146.518,00	\$	11.101.429,00	\$	62.247.947,00	Aprobada
CUENTA No 4	6 de noviembre al 5 de marzo de 2021	\$	51.146.518,00	\$	35.196.313,00	\$	86.342.831,00	Aprobada
CUENTA No 5	6 de marzo al 5 de marzo de 2022	\$	51.146.518,00	\$	45.559.608,00	\$	96.706.126,00	Aprobada
CUENTA No 6	6 de marzo al 5 de marzo de 2022	\$	51.146.518,00	\$	67.509.700,00	\$	118.656.218,00	Aprobada

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195





CUENTA No 8 6 de marzo al 5 de abril de 2022  CUENTA No 9 6 de abril al 5 de mayo de 2022  CUENTA No 10 6 de mayo al 5 de junio de 2022  CUENTA No 11 6 de junio al 5 de junio de 2022  CUENTA No 12 6 de junio al 5 de agosto de 2022  CUENTA No 13 6 de agosto al 5 de septiembre de 2022  CUENTA No 14 6 de septiembre al 5 de cutubre al 5 de cutubre al 5 de cutubre al 5 de cutubre de 2022  CUENTA No 15 6 de noviembre al 5 de cutubre de 2022  CUENTA No 16 6 de noviembre de 2022  CUENTA No 17 6 de invino de 2022  CUENTA No 18 6 de noviembre al 5 de cutubre al 5 de cutubre de 2022  CUENTA No 19 6 de de cutubre al 5 de cutubre al 5 de cutubre de 2022  CUENTA No 16 6 de noviembre al 5 de cutubre al 5 de cutubre de 2022  CUENTA No 17 6 de diciembre al 5 de cutubre al 5 de cutubre de 2022  CUENTA No 18 6 de noviembre al 5 de cutubre al 5 de cutubre al 5 de cutubre de 2022  CUENTA No 17 6 de diciembre al 5 de cutubre al 5 de cutubre al 5 de cutubre de 2022  CUENTA No 17 6 de diciembre al 5 de cutubre al 5						
CUENTA No 9 6 de abril al 5 de mayo de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 91.588.268,00 \$ 142.734.786,00 Aprobada   CUENTA No 10 6 de mayo al 5 de julio de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 91.588.268,00 \$ 142.734.786,00 Aprobada   CUENTA No 11 6 de julio al 5 de julio de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 94.836.845,00 \$ 145.983.363,00 Aprobada   CUENTA No 12 6 de julio al 5 de agosto de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 92.875.692,00 \$ 144.022.210,00 Aprobada   CUENTA No 13 6 de agosto al 5 de septiembre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 92.875.692,00 \$ 144.022.210,00 Aprobada   CUENTA No 14 6 de septiembre al 5 de octubre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 84.747.951,00 \$ 135.894.469,00 Aprobada   CUENTA No 15 6 de octubre al 5 de noviembre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 61.387.963,00 \$ 112.534.481,00 Aprobada   CUENTA No 16 6 de noviembre al 5 de noviembre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 75.007.004,00 \$ 126.153.522,00 Aprobada   CUENTA No 17 6 de diciembre al 5 de noviembre al 5 de noviembre al 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 75.007.004,00 \$ 126.153.522,00 Aprobada   CUENTA No 18 6 de enero al 5 de febrero de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 31.212.017,00 \$ 82.358.535,00 Aprobada   CUENTA No 19 6 de diciembre al 5 de noviembre al 5 de nero de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 31.212.017,00 \$ 82.358.535,00 Aprobada   CUENTA No 19 6 de de marzo al 5 de de marzo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 9.516.571,00 \$ 82.358.535,00 Aprobada   CUENTA No 20 6 de marzo al 5 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 9.516.571,00 \$ 82.358.535,00 Aprobada   CUENTA No 21 6 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 9.516.571,00 \$ 82.358.535,00 Aprobada   CUENTA No 22 6 de marzo al 5 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada   CUENTA No 22 6 de marzo al 5 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada   CUENTA No 22 6 de marzo al 5 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada   CUENTA No 23 6 de junio al 5 de julio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.896.223 \$ En revisión   CUENTA No 24 6 de julio al 5 de agosto de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 \$ En revi	CUENTA No 7		\$ 51.146.518,00	\$ 78.736.712,00	\$ 129.883.230,00	Aprobada
CUENTA No 10	CUENTA No 8		\$ 51.146.518,00	\$ 107.156.303,00	\$ 158.302.821,00	Aprobada
CUENTA No 11 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 93.883.970,00 \$ 107.032.488,00 Aprobada CUENTA No 11 6 de junio al 5 de julio de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 94.836.845,00 \$ 145.983.363,00 Aprobada CUENTA No 12 6 de agosto de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 92.875.692,00 \$ 121.181.941,00 Aprobada CUENTA No 13 6 de agosto al 5 de septiembre al 5 de cotubre al 5 de noviembre al 5 de noviembre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 84.747.951,00 \$ 135.894.469,00 Aprobada CUENTA No 15 6 de octubre al 5 de noviembre al 5 de enero de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 61.387.963,00 \$ 112.534.481,00 Aprobada CUENTA No 16 6 de noviembre al 5 de enero de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 75.007.004,00 \$ 126.153.522,00 Aprobada CUENTA No 17 6 de diciembre al 5 de enero de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 45.383.555,00 \$ 96.530.073,00 Aprobada CUENTA No 18 6 de enero al 5 de febrero de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 31.212.017,00 \$ 82.358.535,00 Aprobada CUENTA No 19 6 de febrero al 5 de emarzo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 9.516.571,00 \$ 60.663.089,00 Aprobada CUENTA No 20 6 de marzo al 5 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 9.516.571,00 \$ 60.663.089,00 Aprobada CUENTA No 21 6 de abril al 5 de marzo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada CUENTA No 22 6 de mayo al 5 de junio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.701.277 \$ 120.847.795 Aprobada CUENTA No 23 6 de junio al 5 de junio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 En revisión CUENTA No 24 6 de junio al 5 de junio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 En revisión	CUENTA No 9		\$ 51.146.518,00	\$ 91.588.268,00	\$ 142.734.786,00	Aprobada
CUENTA No 12	CUENTA No 10		\$ 51.146.518,00	\$ 55.885.970,00	\$ 107.032.488,00	Aprobada
CUENTA No 12 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 92.875.692,00 \$ 144.022.210,00 Aprobada CUENTA No 13 6 de agosto al 5 de septiembre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 84.747.951,00 \$ 135.894.469,00 Aprobada CUENTA No 14 6 de octubre al 5 de octubre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 61.387.963,00 \$ 112.534.481,00 Aprobada CUENTA No 15 6 de octubre al 5 de noviembre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 61.387.963,00 \$ 112.534.481,00 Aprobada CUENTA No 16 6 de noviembre al 5 de diciembre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 75.007.004,00 \$ 126.153.522,00 Aprobada CUENTA No 17 6 de diciembre al 5 de enero de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 45.383.555,00 \$ 96.530.073,00 Aprobada CUENTA No 18 6 de enero al 5 de febrero de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 31.212.017,00 \$ 82.358.535,00 Aprobada CUENTA No 19 6 de febrero al 5 de marzo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 9.516.571,00 \$ 60.663.089,00 Aprobada CUENTA No 20 6 de marzo al 5 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada CUENTA No 21 6 de abril al 5 de mayo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada CUENTA No 22 6 de mayo al 5 de junio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.701.277 \$ 120.847.795 Aprobada CUENTA No 23 6 de junio al 5 de junio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 En revisión CUENTA No 24 6 de julio al 5 de agosto de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 Fen revisión	CUENTA No 11		\$ 51.146.518,00	\$ 94.836.845,00	\$ 145.983.363,00	Aprobada
CUENTA No 14 6 de septiembre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 92.878.092.00 \$ 135.894.469,00 Aprobada  CUENTA No 14 6 de septiembre al 5 de octubre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 61.387.963,00 \$ 112.534.481,00 Aprobada  CUENTA No 15 6 de noviembre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 61.387.963,00 \$ 112.534.481,00 Aprobada  CUENTA No 16 6 de noviembre al 5 de diciembre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 75.007.004,00 \$ 126.153.522,00 Aprobada  CUENTA No 17 6 de diciembre al 5 de enero de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 45.383.555,00 \$ 96.530.073,00 Aprobada  CUENTA No 18 6 de enero al 5 de febrero de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 31.212.017,00 \$ 82.358.535,00 Aprobada  CUENTA No 19 6 de febrero al 5 de marzo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 9.516.571,00 \$ 60.663.089,00 Aprobada  CUENTA No 20 6 de marzo al 5 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada  CUENTA No 21 6 de abril al 5 de mayo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada  CUENTA No 22 6 de mayo al 5 de junio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.701.277 \$ 120.847.795 Aprobada  CUENTA No 23 6 de junio al 5 de julio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 En revisión  CUENTA No 24 6 de julio al 5 de agosto de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 En revisión	CUENTA No 12		\$ 51.146.518,00	\$ 70.035.423,00	\$ 121.181.941,00	Aprobada
CUENTA No 15 octubre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 84.747.951,00 \$ 135.894.469,00 Aprobada  CUENTA No 15 6 de octubre al 5 de noviembre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 61.387.963,00 \$ 112.534.481,00 Aprobada  CUENTA No 16 6 de noviembre al 5 de diciembre de 2022 \$ 51.146.518,00 \$ 75.007.004,00 \$ 126.153.522,00 Aprobada  CUENTA No 17 6 de diciembre al 5 de enero de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 45.383.555,00 \$ 96.530.073,00 Aprobada  CUENTA No 18 6 de enero al 5 de febrero de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 31.212.017,00 \$ 82.358.535,00 Aprobada  CUENTA No 19 6 de febrero al 5 de marzo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 9.516.571,00 \$ 60.663.089,00 Aprobada  CUENTA No 20 6 de marzo al 5 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada  CUENTA No 21 6 de mayo al 5 de junio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.701.277 \$ 120.847.795 Aprobada  CUENTA No 22 6 de mayo al 5 de junio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 En revisión  CUENTA No 23 6 de julio al 5 de agosto de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 En revisión	CUENTA No 13		\$ 51.146.518,00	\$ 92.875.692,00	\$ 144.022.210,00	Aprobada
CUENTA No 15	CUENTA No 14	•	\$ 51.146.518,00	\$ 84.747.951,00	\$ 135.894.469,00	Aprobada
CUENTA No 16	CUENTA No 15		\$ 51.146.518,00	\$ 61.387.963,00	\$ 112.534.481,00	Aprobada
CUENTA No 17 enero de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 45.383.555,00 \$ 96.530.073,00 Aprobada  CUENTA No 18 6 de enero al 5 de febrero de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 31.212.017,00 \$ 82.358.535,00 Aprobada  CUENTA No 19 6 de febrero al 5 de marzo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 9.516.571,00 \$ 60.663.089,00 Aprobada  CUENTA No 20 6 de marzo al 5 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 66.098.383,00 \$ 117.244.901 Aprobada  CUENTA No 21 6 de abril al 5 de mayo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada  CUENTA No 22 6 de mayo al 5 de junio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 69.701.277 \$ 120.847.795 Aprobada  CUENTA No 23 6 de junio al 5 de julio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 En revisión  CUENTA No 24 6 de julio al 5 de agosto de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 25.143.791 \$ 76.290.309 En revisión	CUENTA No 16		\$ 51.146.518,00	\$ 75.007.004,00	\$ 126.153.522,00	Aprobada
CUENTA No 18 de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 31.212.017,00 \$ 82.358.535,00 Aprobada  CUENTA No 19 6 de febrero al 5 de marzo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 9.516.571,00 \$ 60.663.089,00 Aprobada  CUENTA No 20 6 de marzo al 5 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 66.098.383,00 \$ 117.244.901 Aprobada  CUENTA No 21 6 de abril al 5 de mayo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada  CUENTA No 22 6 de mayo al 5 de junio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 69.701.277 \$ 120.847.795 Aprobada  CUENTA No 23 6 de junio al 5 de julio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 En revisión  CUENTA No 24 6 de julio al 5 de agosto de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 25.143.791 \$ 76.290.309 En revisión	CUENTA No 17		\$ 51.146.518,00	\$ 45.383.555,00	\$ 96.530.073,00	Aprobada
CUENTA No 20 6 de marzo al 5 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 9.516.571,00 \$ 60.663.089,00 Aprobada  CUENTA No 20 6 de marzo al 5 de abril de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 66.098.383,00 \$ 117.244.901 Aprobada  CUENTA No 21 6 de abril al 5 de mayo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada  CUENTA No 22 6 de mayo al 5 de junio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 69.701.277 \$ 120.847.795 Aprobada  CUENTA No 23 6 de junio al 5 de julio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 En revisión  CUENTA No 24 6 de julio al 5 de agosto de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 25.143.791 \$ 76.290.309 En revisión	CUENTA No 18		\$ 51.146.518,00	\$ 31.212.017,00	\$ 82.358.535,00	Aprobada
CUENTA No 21 6 de abril al 5 de mayo de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.200.609 \$ 131.347.127 Aprobada  CUENTA No 22 6 de mayo al 5 de junio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 69.701.277 \$ 120.847.795 Aprobada  CUENTA No 23 6 de junio al 5 de julio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 En revisión  CUENTA No 24 6 de julio al 5 de agosto de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 25.143.791 \$ 76.290.309 En revisión	CUENTA No 19		\$ 51.146.518,00	\$ 9.516.571,00	\$ 60.663.089,00	Aprobada
CUENTA No 22	CUENTA No 20		\$ 51.146.518,00	\$ 66.098.383,00	\$ 117.244.901	Aprobada
CUENTA No 22 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 69.701.277 \$ 120.847.795 Aprobada  CUENTA No 23 6 de julio al 5 de julio de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 80.789.705 \$ 131.936.223 En revisión  CUENTA No 24 6 de julio al 5 de agosto de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 25.143.791 \$ 76.290.309 En revisión	CUENTA No 21		\$ 51.146.518,00	\$ 80.200.609	\$ 131.347.127	Aprobada
CUENTA No 24 6 de julio al 5 de agosto de 2023 \$ 51.146.518,00 \$ 25.143.791 \$ 76.290.309 En revisión	CUENTA No 22	,	\$ 51.146.518,00	\$ 69.701.277	\$ 120.847.795	Aprobada
2023 \$ 51.140.516,00 \$ 25.143.791 \$ <b>76.290.309</b> revisión	CUENTA No 23		\$ 51.146.518,00	\$ 80.789.705	\$ 131.936.223	
TOTALES \$ 1.227.516.432,00 \$ 1.414.473.003 \$ 2.641.989.435	CUENTA No 24		\$ 51.146.518,00	\$ 25.143.791	\$ 76.290.309	
		TOTALES	\$ 1.227.516.432,00	\$ 1.414.473.003	\$ 2.641.989.435	

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



# 5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO 2021-2016 – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, con corte al 30 de junio de 2023.

Debido a lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2016

CDP	FECHA DE CDP	RUBRO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP
1681	19/04/2021	133011604490000007587	1082001042	2021
8	04/01/2022	133011604490000007587	08-20-0104	2022
11	10/03/2021	133011604490000007587	08-20-0104	2023

CRP	FECHA	VALOR APROBADO POR VIGENCIA	VALOR TOTAL
1877	15/07/2021	\$616.155.523	\$616.155.523
14	11/01/2022	\$1.523.136.452	\$1.523.136.452
43	27/07/2021	\$1.568.830.556	\$1.568.830.556

Fuente: Elaboración propia

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras.

A continuación, y con corte al 30 de abril de 2023, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en las siguientes tablas:

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES EJEC	CRP INICIAL	VIGEN CIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	RET E GA RA NTÍ A	DESCUENTO S EFECTUADO S (IMPUESTOS DISTRITALE S)	VALOR PAGADO	ORDEN PAGO/FACT URA	FECHA
Agosto 2021 Mes 1	1877	2021	\$616.155.523	\$564.245.430	\$ 51,910,093	N/A	\$4.205.155	\$ 47.704.938	ID. 394934	21/10/202 1
Septiemb re 2021 Mes 2	1877	2021	\$616.155.523	\$479.060.571	\$ 85.184.859	N/A	\$6.900.690	\$ 78.284.169	ID. 394933	21/10/202 1
Octubre 2021 Mes 3	1877	2021	\$616.155.523	\$416.812.624	\$ 62.247.947	N/A	\$5.042.606	\$57.205.341	ID.398802	17/11/202 1

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Información: Línea 195

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE ROGOTÁ DO



Noviembr e 2021 Mes 4	1877	2021	\$616.155.523	\$330.469.793	\$86.342.831	N/A	\$7.122.196	\$79.220.635	Ref, 2502	03/03/202 2
Diciembre 2021 Mes 5	1877	2021	\$616.155.523	\$233.763.668	\$96.706.125	N/A	\$7.977.036	\$88.729.089	Ref. 2510	03/03/202
Enero 2022 Mes 6	1877	2021	\$616.155.523	\$115.107.450	\$118.656.218	N/A	\$9.787.643	\$108.868.575	Ref. 2545	03/03/202 2
Marzo 2022 Mes 7	1877	2021	\$616.155.523	\$0	\$115.107.450	N/A	\$10.713.729	\$104.393.721	Ref.5380	08/04/202 2
Marzo 2022 Mes 7	14	2022	\$1.523.136.452	\$1.508.360.672	\$14.775.780	N/A	\$0	\$14.775.780	Ref.53801	08/04/202 2
Marzo 2022 Mes 8	14	2022	\$1.523.136.452	\$1.350.057.851	\$158.302.821	N/A	\$13.057.988	\$145.244.833	Ref. 7823	22/04/202 2
Abril 2022 Mes 9	14	2022	\$1.523.136.452	\$1.207.323.066	\$142.734.785	N/A	\$11.773.820	\$130.960.965	Ref. 9924	17/05/202 2
Mayo 2022 Mes 10	14	2022	\$1.523.136.452	\$1.100.290.578	\$107.032.488	N/A	\$8.828.831	\$98.203.657	Ref. 12054	16/06/202 2
Junio 2022 Mes 11	14	2022	\$1.523.136.452	\$954.307.215	\$145.983.363	N/A	\$12.041.786	\$133.941.577	Ref. 14201	19/07/202 2
Julio 2022 Mes 12	14	2022	\$1.523.136.452	\$833.125.274	\$121.181.941	N/A	\$9.995.983	\$111.185.958	Ref. 16613	17/08/202 2
Agosto 2022 Mes 13	14	2022	\$1.523.136.452	\$689.103.064	\$144.022.210	N/A	\$11.880.017	\$132.142.193	Ref. 19002	20/09/202 2
septiembr e 2022 Mes 14	14	2022	\$1.523.136.452	\$553.208.595	\$ 135.894.469	N/A	\$11.209.580	\$124.684.889	Ref. 21656	20/10/202 2
Octubre 2022 Mes 15	14	2022	\$1.523.136.452	\$440.674.114	\$ 112.534.481	N/A	\$9.282.677	\$103.251.804	Ref. 24011	23/11/202 2
Noviembr e 2022 Mes 16	14	2022	\$1.523.136.452	\$314.520.592	\$ 126.153.522	N/A	\$10.406.075	\$115.747.447	Ref. 27778	26/12/202 2
Diciembre 2022 Mes 17	14	2022	\$1.523.136.452	\$217.990.519	\$ 96.530.072	N/A	\$7.962.515	\$88.567.557	Ref. 2107	20/02/202
Enero 2023 Mes 18	14	2022	\$1.523.136.452	\$135.631.984	\$ 82.358.535	N/A	\$6.793.540	\$75.564.995	Ref. 2111	23/02/202 3
Febrero 2023 Mes 19	14	2022	\$1.523.136.452	\$74.968.895	\$ 60.663.089***	N/A	\$5.003.941	\$55.659.148	Ref. 5087	21/03/202 3
Marzo 2023	14 43	2022 2023	\$1.523.136.452 \$1.568.830.556	\$0 \$1.526.554.551	\$74.968.896*** \$ 42.276.005	N/A	\$10.637.889	\$64.331.007 \$ 42.276.005	Ref.11161 Ref.111611	23/05/202 3
Mes 20 Abril 2023 Mes 21	3261 43 3261	2022 2023 2022	\$117.189.079 \$1.568.830.556 \$117.189.079	\$1.395.207.424 \$97.162.185	\$ 11.718.908 \$ 131.347.127 *** \$ 8.307.986	N/A	\$11.519.787	\$ 11.718.908 \$119.827.340 \$ 8.307.986	Ref.111612 Ref.11238 Ref.112381	25/05/202 3
Mayo 2023	43 3261	2023 2022	\$1.568.830.556 \$117.189.079	\$1.274.359.629 \$89.373.347	\$120.847.795 ***	N/A	\$10.610.900	\$110.236.895	Ref.13840	23/06/202
Mes 22 Junio 2023	43	2023	\$1.568.830.556	\$1.142.423.406	\$ 7.788.838 \$ 131.936.223***	N/A	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE
Mes 23 Julio 2023 Mes 24	43	2023	\$1.568.830.556	\$1.066.133.097	\$ 76.290.309***	N/A	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE

<sup>\*\*\*</sup> La cuenta a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

A continuación, y con corte al 30 de julio de 2023, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 6 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR PAGADO	VALOR X PAGAR	SALDO CRP
2021	1877	15/07/2021	\$616.155.523	\$616.155.523	\$0	\$0
2022	14	11/01/2022	\$1.523.136.452	\$1.523.136.452	\$0	\$0
2023	43	27/07/2021	\$1.437.483.429	\$426.407.150	\$76.290.309	\$1.066.133.097

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195







\*\*\* La cuenta a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestra el análisis financiero a corte del 30 de julio de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de julio de 2023

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	\$3.708.122.530
2	Valor Ejecutado	\$ 2.641.989.434 ***
3	Valor del Contrato + Adición No.1	\$3.825.190.586
4	Saldo por Ejecutar	\$1.066.133.097
5	Valor pagado	\$2.565.699.125
6	Saldo CRP 1877	\$0
7	Saldo CRP 14	\$0
8	Saldo CRP 43	\$1.066.133.097

<sup>\*\*\*</sup> Las cuentas a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

### 6. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, de acuerdo con el corte mensual a 30 de julio de 2023 se continuó con la implementación de los diseños EX 06 097 1556 10, EX 08 037 1867 12, EX 06 101 1244 11, MV 08 014 V18, EX 06 097 1556 10, SH\_SV\_ZPP\_2470\_2022\_AI-08\_LOTE3, SH\_SV\_ZPP\_2470\_2022\_CL45\_AV30\_KR26, MV 08 259 1244 11, MV 08 014 V18, SH\_SV\_ZPP\_2470\_2022\_CAMPIN, SH\_SV\_IDU 1744 DE 2021\_AK50\_POR\_AUTOSUR, EX 08 037 1556 10, MV 08 259 1244 11, EX 08 287 1867 12 y SH\_SV\_IDU 1744 DE 2021\_KR103ABIS\_CL17\_AC22.

PA01-PR01-MD01 V.2.0

ALCALDÍA MAYOF DE BOGOTÁ D.C.

Página 8 de 8