INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-1972

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de febrero de 2023 del Contrato de Consultoría SDM 2022-1972 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre CONSORCIO ENCUESTA DE MOVILIDAD 2022 y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto "Realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta origen-destino de hogares (EODH) y la encuesta origen-destino de interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio".

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 28 de febrero del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas al Contrato de Consultoría SDM 2022-1972 para realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta origen-destino de hogares (EODH) y la encuesta origen-destino de interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos.

2. DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: 18/11/2022

NÚMERO DEL CONTRATO	2022-1972
CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT:	899.999-061-9
CONTRATISTA	CONSORCIO ENCUESTA MOVILIDAD 2022

<table>
<tr><td>NIT:</td><td>901.655.653-9</td></tr>
<tr><td>OBJETO:</td><td>Realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta origen-destino de hogares (EODH) y la encuesta origen-destino de interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato será de trece (13) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y la expedición del registro presupuestal.

El plazo de vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, para efectuar la liquidación del contrato.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>02 de enero de 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>01 de febrero de 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR:</td><td>El valor del presente contrato es de OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($8.314.329.997) M/CTE esta suma incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.
<table>
<tr><th>AÑO</th><th>PRESUPUESTO OFICIAL POR VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>2022</td><td>$ 1.247.149.500</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>$ 7.067.180.497</td></tr>
<tr><td>TOTAL AÑO 2022 A 2023</td><td>$ 8.314.329.997</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y</td><td>
<table>
<tr><th>No CDP</th><th>Fecha del CDP</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>2795</td><td>7/09/2022</td><td>$ 806.749.500</td></tr>
<tr><td>2796</td><td>7/09/2022</td><td>$ 440.400.000</td></tr>
<tr><td>VF 29</td><td>01/01/2023</td><td>$ 4.572.150.000</td></tr>
<tr><td>VF 31</td><td>01/01/2023</td><td>$ 2.495.600.000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th>No. RP</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>2884</td><td>30/11/2022</td><td>$ 806.179.997</td></tr>
<tr><td>2885</td><td>30/11/2022</td><td>$ 440.400.000</td></tr>
<tr><td>3060</td><td>15/12/2022</td><td>$ 569.503</td></tr>
<tr><td>VF 36</td><td>02/01/2023</td><td>$4.572.150.0000</td></tr>
<tr><td>VF 26</td><td>02/01/2023</td><td>$ 2.495.600.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS:</td><td>
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400574 Anexo 0, expedida el 01/12/2022, por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo: Cumplimiento
Vigencia: Desde 22/11/22 hasta 02/08/2024
Valor: $ 1,662,865,999.40
Fecha de aprobación. 20/01/2023

Amparo: Calidad del Servicio
Vigencia: Desde 22/12/22 hasta 02/08/2024
Valor: $ 1,662,865,999.40
Fecha de aprobación. 20/01/2023

Amparo: Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Vigencia: Desde 22/11/22 hasta 01/02/2027
Valor: $ 831,432,999.70
Fecha de aprobación 23/01/2023

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.21-40-101201416 Anexo 1, expedida el 06/12/2022 por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos: Predios labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, y responsabilidad civil patronal
Vigencia: Desde 22/11/22 hasta 22/12/23
Valor: $ 500,000,000
Fecha de aprobación. 07/12/22

Se realizó solicitud de ajuste con los SMLMV del año 2023 a la póliza RCE PÓLIZA RCE - 101201416 del Contrato 2022-1972

Amparos: Predios labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, y responsabilidad civil patronal
</td></tr>
</table>

	Vigencia: Desde 22/11/22 hasta 01/02/2024 Valor: $ 500,000,000 Fecha de aprobación. 23/01/2023
SUPERVISORES:	Sandra Raquel Vega Reyes -Supervisor SDM Cristian Miguel Quintero Pérez-Supervisor SDM Jenny Carolina Gutiérrez Blanco- Apoyo supervisión SDM

3. AVANCE DEL CONTRATO ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 2022-1972

Se adelantaron las actividades necesarias para la entrega de los productos de etapa I correspondientes al documento de Plan de trabajo, cronograma y transferencia de conocimiento y etapa II análisis de encuestas 2011 y 2019 y propuesta de plan de comunicaciones; actualmente se están desarrollando las actividades y documentos necesarios para los entregables de la etapa III, el detalle por etapa se relaciona a continuación:

DETALLE POR ETAPAS DE EJECUCIÓN

Etapa	Productos entregables	Estado
Etapa I. Plan de trabajo	➢ Documento detallado de Plan de trabajo y cronograma de actividades.	Producto aprobado por la Interventoría el día 06/02/2023 mediante oficio SDM-1995-022.
	➢ Documento de estrategia de transferencia de conocimiento.	Producto aprobado por la Interventoría el día 06/02/2023 mediante oficio SDM-1995-022.

Etapa	Productos entregables	Estado
Etapa II. Análisis Encuesta de Movilidad 2011 y 2019 y propuesta del plan de comunicaciones	➢ Análisis comparativo entre encuestas 2011 y 2019	Producto aprobado por la Interventoría el día 28/02/2023 mediante oficio SDM-1995-038.
	➢ Propuesta Estrategia de comunicaciones	Producto aprobado por la Interventoría el día 28/02/2023 mediante oficio SDM-1995-038.
Etapa III. Diseño de metodología para el trabajo de campo, pruebas piloto y ajustes a la metodología diseñada	Actividades relacionadas con las encuestas EODH y EOID	Se realiza una sesión de anticipación con el consultor y la SDM 17/02/23 para la revisión de propuesta preliminar de formularios para la EODH. Envían la presentación expuesta para ser observada . El día 21/02/23 tanto la Secretaría Distrital de Movilidad como la interventoría realizan observaciones a la presentación con propuesta de formularios del 17 de febrero. Se realizan una serie de mesas técnica con el fin de dar solución observaciones de la interventoría con respecto al formulario EODH 22 y 23/02/2023 El consultor entrega la primera versión del documento 24/02/2023 “DISEÑO METODOLÓGICO TRABAJO DE CAMPO EODH v1” que cobija los contenidos del documento “AFOROS” entregado y observado previamente. Se define posible fecha para prueba piloto de campo el primer fin de semana de marzo, sujeto a la aprobación del formulario de recolección.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

En este numeral se relaciona el balance financiero del contrato No. 2022-1972, de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, al 28 de febrero de 2023 aún no se han realizado pagos.

Para el mes de febrero se dio la aprobación por parte de la Interventoría de los productos de las etapas I y II que equivalen a un valor de $ 1.247.149.499,55; a la fecha indicada se está en el proceso de revisión de documentos y requisitos para proceder a la radicación de la cuenta.

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.314.329.997
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0
SALDO POR EJECUTAR	$8.314.329.997

5. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

A la fecha, se encuentra vigente y en ejecución en el SECOP II el contrato de Consultoría No.2022-1972, encontrándose actualizada la información y las pólizas debidamente ajustadas como se muestra a continuación:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**Seguros del Estado**		
Responsabilidad civil extracontractual			
Póliza no.	21-44-101400574		
Fecha de expedición	18/01/2023		
	Vigencia		**Valor asegurado**
Coberturas	**Inicial**	**Final**	
Cumplimiento	22/11/2022	2/08/2024	$ 1.662.885.999,40
Prestaciones sociales	22/11/2022	1/02/2027	$ 831.432.999,70
Calidad del servicio	22/12/2023	2/08/2024	$ 1.662.865.999,40
Responsabilidad civil extracontractual			
Póliza no.	21-40-101201416		
Fecha de expedición	20/01/2023		
	Vigencia		**Valor asegurado**
Coberturas	**Inicial**	**Final**	
Predios, laborales y operaciones	22/11/2022	1/02/2024	$ 580.000.000,00
Patronal			$ 580.000.000,00
Contratistas y subcontratistas			$ 580.000.000,00
Vehículos propios y no propios			$ 580.000.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2022-1995

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de febrero de 2023 del Contrato de Interventoría SDM 2022-1995 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre CONSORCIO INTER ENCUESTAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto "Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato de consultoría que tiene por objeto realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta de origen destino de hogares (EODH) y la encuesta origen destino de interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y de la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio".

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 28 de febrero del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas al Contrato de Interventoría SDM 2022-1995 para realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato de consultoría que tiene por objeto realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta de origen destino de hogares (EODH) y la encuesta origen destino de interceptación EODI para Bogotá y los municipios vecinos.

2. DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: 22/11/2022

NÚMERO DEL CONTRATO	2022-1995
CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT:	899.999-061-9
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER ENCUESTAS
NIT:	901661388-6

<table>
<tr><td>OBJETO:</td><td>Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato de consultoría que tiene por objeto realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta de origen destino de hogares (EODH) y la encuesta origen destino de interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y de la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución será de catorce (14) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>02 de enero de 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>01 de marzo de 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR:</td><td>MIL CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS ($1.120.826.000) M/CTE suma que incluye: IVA, tasas, gravámenes, impuestos y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th>No CDP</th><th>Fecha del CDP</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>2797</td><td>7/09/2022</td><td>$ 168.123.900</td></tr>
<tr><td>VF 30</td><td>01/01/2023</td><td>$ 952.850.000</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No. RP</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>3059</td><td>14/12/2022</td><td>$ 168.123.900</td></tr>
<tr><td>VF 27</td><td>02/01/20233</td><td>$ 952.850.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS:</td><td>GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. M-100185625 Anexo 0, expedida el 14/12/2022 por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Amparo: Cumplimiento
Vigencia: Desde 02/01/2023 hasta 02/09/2024
Valor: $ 224,165,200
Fecha de aprobación. 20/01/23

Amparo: Calidad del Servicio
Vigencia: Desde 04/03/2024 hasta 02/09/2024
Valor: $ 224,165,200
Fecha de aprobación. 20/01/23</td></tr>
</table>

	Amparo: Prestaciones sociales Vigencia: Desde 02/01/2023 hasta 05/03/2027 Valor: $ 112.082.600 Fecha de aprobación. 20/01/2023 **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. M100039264 Anexo 1, expedida el 22/12/2022 por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** Amparos: Predios labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, responsabilidad civil patronal y vehículos propios y no propios. Vigencia: Desde 12/12/22 hasta 05/03/2024 Valor: $ 232,000,000 Fecha de aprobación. 20/01/23
SUPERVISORES:	Sandra Raquel Vega Reyes -Supervisor SDM Cristian Miguel Quintero Pérez-Supervisor SDM Jenny Carolina Gutiérrez Blanco- Apoyo supervisión SDM

3. AVANCE DEL CONTRATO ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 2022-1995

Se ha aprobado por parte de la Interventoría los productos de etapa I correspondientes al documento de Plan de trabajo, cronograma y transferencia de conocimiento y etapa II análisis de encuestas 2011 y 2019 y propuesta de plan de comunicaciones; actualmente la Consultoría está desarrollando las actividades y documentos necesarios para los entregables de la etapa III, el detalle por etapa se relaciona a continuación:

DETALLE POR ETAPAS DE EJECUCIÓN

Etapa	Productos Consultor	Estado
Etapa I. Plan de trabajo	● Documento detallado de Plan de trabajo y cronograma de actividades. ● Documento de estrategia de transferencia de conocimiento.	Productos aprobados por la Interventoría el día 06/02/2023 mediante oficio SDM-1995-022.

Etapa II. Análisis Encuesta de Movilidad 2011 y 2019 y propuesta del plan de comunicaciones	● Análisis comparativo entre encuestas 2011 y 2019 ● Propuesta Estrategia de comunicaciones	Productos aprobados por la Interventoría el día 28/02/2023 mediante oficio SDM-1995-038.
Etapa III. Diseño de metodología para el trabajo de campo, pruebas piloto y ajustes a la metodología diseñada	Actividades relacionadas con las encuestas EODH y EOID	Se realiza una sesión de anticipación con el consultor y la SDM 17/02/23 para la revisión de propuesta preliminar de formularios para la EODH. El día 21/02/23 tanto la Secretaría Distrital de Movilidad como la interventoría realizan observaciones a la presentación con propuesta de formularios del 17 de febrero. Se realizan una serie de mesas técnica con el fin de dar solución observaciones de la interventoría con respecto al formulario EODH 22 y 23/02/2023 El consultor entrega la primera versión del documento 24/02/2023 “DISEÑO METODOLÓGICO TRABAJO DE CAMPO EODH v1” que cobija los contenidos del documento “AFOROS” entregado y observado previamente. Se define posible fecha para prueba piloto de campo el primer fin de semana de marzo, sujeto a la aprobación del formulario de recolección.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

En este numeral se relaciona el balance financiero del contrato No. 2022-1995, de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras. Al 28 de febrero de 2023 aún no se han realizado pagos; aunque para el mes de febrero se dio la aprobación por la Interventoría de los productos de las etapas I y II entregados por la Consultoría.

Para el caso del presente contrato el valor de pago por los productos relacionados equivalen a $168.123.900,00; a la fecha indicada se está en el proceso de revisión de documentos y requisitos para proceder a la radicación de la cuenta.

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.120.826.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0
SALDO POR EJECUTAR	$1.120.826.000

5. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

A la fecha, se encuentra vigente y en ejecución en el SECOP II el contrato de Interventoría No.2022-1995, encontrándose actualizada la información y las pólizas debidamente ajustadas como se muestra a continuación:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**Seguros del Estado**		
Responsabilidad civil extracontractual			
Póliza no.	M-100039264		
Fecha de expedición	13/01/2023		
	Vigencia		**Valor asegurado**
Coberturas	**Inicial**	**Final**	
Cumplimiento	2/01/2023	2/09/2024	$ 224.165.200,00
Prestaciones sociales	2/01/2023	5/03/2027	$ 112.082.600,00
Calidad del servicio	4/03/2024	2/09/2024	$ 224.165.200,00
Responsabilidad civil extracontractual			
Póliza no.	M-100039264		
Fecha de expedición	13/01/2023		
	Vigencia		**Valor asegurado**
Coberturas	**Inicial**	**Final**	
Predios, laborales y operaciones	12/12/2022	5/03/2024	$ 232.000.000,00
Patronal			$ 232.000.000,00
Contratistas y subcontratistas			$ 232.000.000,00
Vehículos propios y no propios			$ 232.000.000,00